ANEXO 05 -FLUJO DE CAJA REPROGRAMACION JUNIO 2024

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

												1		2		3
	PRESUPUESTO CONTRACTUAL										MES UNO (3 OCT - 31 OCT)		MES DOS (1 NOV - 30 NOV)		MES TRES (01 DIC - 30 DIC)	
	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD I	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% INCIDENCIA		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
PARTICULAR												1.1939%		5.3416%		4.1477%
	CAPITULO II - EXPLANACIONES											$ 149,036,665.00		$ 666,814,522.50		$ 517,777,857.50
200.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	46,520.00	$ 1,405.00	$ 65,360,600.00	103,799.23	$ 1,405.00	$ 145,837,911.00	0.5236%		6978	$ 9,804,090.00	23260	$ 32,680,300.00	16,282.00	$ 22,876,210.00
201.P	DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE, (espesor hasta 0.10 m.)	M3	2,233.00	$ 102,825.00	$ 229,608,225.00	100.00	$ 102,825.00	$ 10,282,500.00	1.8393%		223	$ 22,929,975.00	1116.5	$ 114,804,112.50	893.50	$ 91,874,137.50
201.P	EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES incluye transporte	M3	2,500.00	$ 19,354.00	$ 48,385,000.00	2,031.80	$ 19,354.00	$ 39,323,457.00	0.3876%		250	$ 4,838,500.00	1250	$ 24,192,500.00	1,000.00	$ 19,354,000.00
INV.210	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE	M3	4,950.00	$ 149,814.00	$ 741,579,300.00	100.00	$ 149,814.00	$ 14,981,400.00	5.9405%		495	$ 74,157,930.00	2475	$ 370,789,650.00	1,980.00	$ 296,631,720.00
INV. 460	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM A 20 CM (Incluye retiro)	M2	27,912.00	$ 8,910.00	$ 248,695,920.00	99,860.00	$ 8,910.00	$ 889,752,600.00	1.9922%		4187	$ 37,306,170.00	13956	$ 124,347,960.00	9,769.00	$ 87,041,790.00
					$ 1,333,629,045.00			**$ 1,100,177,868.00**				9.4663%		40.6571%		23.0616%
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES, BASES Y PAVIMENTOS											$ 1,181,714,979.00		$ 5,075,363,939.50		$ 2,878,866,332.50
INV 310	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE e=15 cm	M2	46,520.00	$ 1,219.00	$ 56,707,880.00	3,939.23	$ 1,219.00	$ 4,801,915.00	0.4543%		6978	$ 8,506,182.00	23260	$ 28,353,940.00	16,282.00	$ 19,847,758.00
INV 330	BASE GRANULAR (Suministro - Extension - Nivelacion - Humedecimiento y Compactacion)	M3	4,519.00	$ 154,970.00	$ 700,309,430.00	686.20	$ 154,970.00	$ 106,340,414.00	5.6099%		451.9	$ 70,030,943.00	2259.5	$ 350,154,715.00	1,807.60	$ 280,123,772.00
INV 330	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A (Suministro - Extension - Nivelacion - Humedecimiento y Compactacion)	M3	9,037.00	$ 162,479.00	$ 1,468,322,723.00	100.00	$ 162,479.00	$ 16,247,900.00	11.7622%		904	$ 146,881,016.00	4518.5	$ 734,161,361.50	3,614.50	$ 587,280,345.50
INV 320	SUB-BASE GRANULAR (Suministro - Extension - Nivelacion - Humedecimiento y Compactacion)	M3	6,025.00	$ 145,276.00	$ 875,287,900.00	686.20	$ 145,276.00	$ 99,688,391.00	7.0116%		603	$ 87,601,428.00	3012.5	$ 437,643,950.00	2,409.50	$ 350,042,522.00
INV 320	CEMENTO PORTLAND NORMA ASTM C150 TIPO UG	Kg	9,631.00	$ 848.00	$ 8,167,088.00	438.00	$ 848.00	$ 371,424.00	0.0654%		963	$ 816,624.00	4815.5	$ 4,083,544.00	3,852.50	$ 3,266,920.00
INV 420	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (BACHEO)	M2	46,520.00	$ 4,815.00	$ 223,993,800.00	103,799.23	$ 4,815.00	$ 499,793,268.00	1.7943%		6978	$ 33,599,070.00	23260	$ 111,996,900.00	16,282.00	$ 78,397,830.00
INV 450	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC	M3	4,652.00	$ 1,090,695.00	$ 5,073,913,140.00	10,290.30	$ 1,090,695.00	$ 11,223,578,758.00	40.6454%		698	$ 761,305,110.00	2791.2	$ 3,044,347,884.00	1,162.80	$ 1,268,260,146.00
INV 230	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	6,025.00	$ 106,122.00	$ 639,385,050.00	350.30	$ 106,122.00	$ 37,174,537.00	5.1219%		603	$ 63,991,566.00	3012.5	$ 319,692,525.00	2,409.50	$ 255,700,959.00
231,P	DISPOSICION FINAL DE MATERIALES PROVENIENTES DE LAS EXCAVACIÓNES SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES Y DEMOLICIONES	M3	9,683.00	$ 9,280.00	$ 89,858,240.00	2,031.80	$ 9,280.00	$ 18,855,104.00	0.7198%		968	$ 8,983,040.00	4841.5	$ 44,929,120.00	3,873.50	$ 35,946,080.00
					$ 9,135,945,251.00			**$ 12,006,851,711.00**				0.0000%		0.6220%		0.6220%
	CAPITULO VI - DRENAJE VIAL Y ESTRUCTURAS													$ 77,647,833.50		$ 77,647,833.50
AAPSA	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN CONCRETO PARA SUMIDERO SENCILLO	UND	33.00	$ 173,616.00	$ 5,729,328.00	33.00	$ 173,616.00	$ 5,729,328.00	0.0459%			$ -	16.5	$ 2,864,664.00	16.50	$ 2,864,664.00
AAPSA	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS (JUEGO) EN CONCRETO PARA SUMIDERO DOBLE	UND	15.00	$ 331,260.00	$ 4,968,900.00	15.00	$ 331,260.00	$ 4,968,900.00	0.0398%			$ -	7.5	$ 2,484,450.00	7.50	$ 2,484,450.00
Esp. Tec. Construccion AAPSA	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA EN CONCRETO REFORZADA PARA SUMINISTROS INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	48.00	$ 200,993.00	$ 9,647,664.00	10.00	$ 200,993.00	$ 2,009,930.00	0.0773%			$ -	24	$ 4,823,832.00	24.00	$ 4,823,832.00
Esp. Tec. Construccion AAPSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PARA VALVULAS DE LA RED DE ACUEDUCTO (Incluye tapas de 80x80 de 50x50 cm y tubo PVC proteccion de valbula D=10")	UND	15.00	$ 503,720.00	$ 7,555,800.00	15.00	$ 503,720.00	$ 7,555,800.00	0.0605%			$ -	7.5	$ 3,777,900.00	7.50	$ 3,777,900.00
Esp. Tec. Construccion AAPSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 50x50 PARA VALVULAS DE LA RED DE ACUEDUCTO (Incluye tubo PVC proteccion de valbula D=10")	UND	5.00	$ 275,056.00	$ 1,375,280.00	5.00	$ 275,056.00	$ 1,375,280.00	0.0110%			$ -	2.5	$ 687,640.00	2.50	$ 687,640.00
Esp. Tec. Construccion AAPSA	REALCE CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	M3	38.00	$ 527,212.00	$ 20,034,056.00	4.00	$ 527,212.00	$ 2,108,848.00	0.1605%			$ -	19	$ 10,017,028.00	19.00	$ 10,017,028.00
Esp. Tec. Construccion AAPSA	CONSTRUCCION DE BROCALES EN CONCRETO MR=4.2 Mpa (Incluye transporte)	UND	18.00	$ 1,042,661.00	$ 18,767,898.00	4.00	$ 1,042,661.00	$ 4,170,644.00	0.1503%			$ -	9	$ 9,383,949.00	9.00	$ 9,383,949.00
Esp. Tec. Construccion AAPSA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA CAMARA DE INSPECCION DE	UND	18.00	$ 370,225.00	$ 6,664,050.00	18.00	$ 370,225.00	$ 6,664,050.00	0.0534%			$ -	9	$ 3,332,025.00	9.00	$ 3,332,025.00
Esp. Tec. Construccion AAPSA	EXCAVACIONES A MANO (Incluye transporte)	M3	578.00	$ 70,410.00	$ 40,696,980.00	197.00	$ 70,410.00	$ 13,870,770.00	0.3260%			$ -	289	$ 20,348,490.00	289.00	$ 20,348,490.00
Esp. Tec. Construccion AAPSA	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (Suministro, Instalacion)	M3	437.00	$ 91,203.00	$ 39,855,711.00	200.00	$ 91,203.00	$ 18,240,600.00	0.3193%			$ -	218.5	$ 19,927,855.50	218.50	$ 19,927,855.50
					$ 155,295,667.00			**$ 66,694,150.00**				0.0000%		0.0000%		0.4730%
	CAPITULO VII - SENALIZACION Y SEGURIDAD										0	$ -	0	$ -		$ 59,041,728.00
INV 700	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE A A=12 cm PARA LINEA DE DEMARCACION, INCLUYE MICROESFERAS	ML	5,315.93	$ 6,229.00	$ 33,112,928.00	5,315.93	$ 6,229.00	$ 33,112,928.00	0.2653%		0	$ -	0	$ -	5,315.93	$ 33,112,928.00
INV 700	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE PARA MARCAS VIALES, INCLUYE MICROESFERAS (Flechas, Pictogramas, Lineas de pare y Senderos Peatonales)	ML	400.00	$ 64,822.00	$ 25,928,800.00	400.00	$ 64,822.00	$ 25,928,800.00	0.2077%		0	$ -	0	$ -	400.00	$ 25,928,800.00
					$ 59,041,728.00			**$ 59,041,728.00**				2.3334%		5.9759%		3.6425%
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES										0	$ 291,280,665.00	0	$ 745,986,840.00	0	$ 454,706,175.00
Invias 900	TRANSPORTE DE BASE GRANULAR	M3-Km	406,680.00	$ 1,757.00	$ 714,536,760.00	7,957.10	$ 1,757.00	$ 13,980,625.00	5.7239%		81336	$ 142,907,352.00	203340	$ 357,268,380.00	122,004.00	$ 214,361,028.00
	TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR	M3-Km	180,750.00	$ 1,757.00	$ 317,577,750.00	6,957.10	$ 1,757.00	$ 12,223,625.00	2.5440%		36150	$ 63,515,550.00	90375	$ 158,788,875.00	54,225.00	$ 95,273,325.00
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3-Km	180,750.00	$ 1,757.00	$ 317,577,750.00	3,564.60	$ 1,757.00	$ 6,263,002.00	2.5440%		36150	$ 63,515,550.00	90375	$ 158,788,875.00	54,225.00	$ 95,273,325.00
	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA	M3-Km	69,780.00	$ 2,039.00	$ 142,281,420.00	103,311.88	$ 2,039.00	$ 210,652,926.00	1.1398%		10467	$ 21,342,213.00	34890	$ 71,140,710.00	24,423.00	$ 49,798,497.00
					$ 1,491,973,680.00			**$ 243,120,178.00**				0.4926%		1.2315%		0.7389%
	PLAN GESTION AMBIENTAL											$ 61,493,851.00		$ 153,734,627.50		$ 92,240,776.50
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL SOCIAL Y		1.00		$ 307,469,255.00	1.00		$ 307,469,255.00	2.4630%		0.2	$ 61,493,851.00	0.5	$ 153,734,627.50	0.30	$ 92,240,776.50
					$ 307,469,255.00			**$ 307,469,255.00**								
	Ajuste por aproximación al peso				$ 1.00			-$ 258.00								
	PRESUPUESTO GENERAL OBRAS				**$ 12,175,885,371.00**			**$ 13,475,885,377.00**								
												13.4862%		53.8281%		32.6858%
	PRESUPUESTO MODIFICACION MAS ADICIONAL				**$ 12,483,354,626.00**			**$ 13,783,354,632.00**	**$ 1.00**			$ 1,683,526,160.00		$ 6,719,547,763.00		$ 4,080,280,703.00

TOTAL			$ 1,683,526,160.00		$ 6,719,547,763.00	$ 4,080,280,703.00
TOTAL			$ 1,683,526,160.00		$ 8,403,073,923.00	$ 12,483,354,626.00

0

	4		5		6		7		8		9		9
(24 ENE - 31 ENE)		(1 FEB - 25 FEB)		(26 FEB - 22 MAR)		(03 ABRIL - 30 ABRIL)		(01 MAY - 05 JUN)		(11 JUN - 28 JUN)		(29 JUN - 28 JUL)	
CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	0.5168%		2.8596%		2.4198%		1.3891%		1.3891%		0.8387%		0.7708%
	$ 64,519,868.24		$ 356,969,872.98		$ 302,068,168.58		$ 173,406,045.06		$ 173,406,045.06		$ 104,697,250.00		$ 106,244,500.00
5,472.88	$ 7,689,396.40	34,205.50	$ 48,058,727.50	28,732.62	$ 40,369,331.10	15,184.61	$ 21,334,380.56	15,184.61	$ 21,334,380.56	10,150.00	$ 14,260,750.00	10,300.00	$ 14,471,500.00
0.00	$ -	50.00	$ 5,141,250.00	50.00	$ 5,141,250.00	50.00	$ 5,141,250.00	50.00	$ 5,141,250.00	0.00	$ -	0.00	$ -
496.96	$ 9,618,163.84	62.12	$ 1,202,270.48	62.12	$ 1,202,270.48	774.25	$ 14,984,834.50	774.25	$ 14,984,834.50	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	50.00	$ 7,490,700.00	50.00	$ 7,490,700.00	50.00	$ 7,490,700.00	50.00	$ 7,490,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5,298.80	$ 47,212,308.00	33,117.50	$ 295,076,925.00	27,818.70	$ 247,864,617.00	13,968.00	$ 124,454,880.00	13,968.00	$ 124,454,880.00	10,150.00	$ 90,436,500.00	10,300.00	$ 91,773,000.00
	5.5922%		29.8168%		28.0107%		15.2889%		15.2889%		9.2598%		8.5103%
	$ 698,090,010.66		$ 3,722,132,505.27		$ 3,496,671,962.06		$ 1,908,564,793.23		$ 1,908,564,793.23		$ 1,155,927,675.00		$ 1,173,010,350.00
1,740.80	$ 2,122,035.20	217.60	$ 265,254.40	217.60	$ 265,254.40	1,027.16	$ 1,252,111.09	1,027.16	$ 1,252,111.09	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	448.70	$ 69,535,039.00	0.00	$ -	152.60	$ 23,648,422.00	152.60	$ 23,648,422.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	50.00	$ 8,123,950.00	50.00	$ 8,123,950.00	50.00	$ 8,123,950.00	50.00	$ 8,123,950.00	0.00	$ -	0.00	$ -
400.00	$ 58,110,400.00	27.70	$ 4,024,145.20	21.00	$ 3,050,796.00	154.60	$ 22,459,669.60	154.60	$ 22,459,669.60	0.00	$ -	0.00	$ -
99.28	$ 84,190.46	248.20	$ 210,476.14	148.92	$ 126,285.69	219.00	$ 185,712.00	219.00	$ 185,712.00	0.00	$ -		$ -
5,472.88	$ 26,351,917.20	32,153.17	$ 154,817,513.55	30,784.95	$ 148,229,534.25	16,482.61	$ 79,363,779.19	16,482.61	$ 79,363,779.19	10,150.00	$ 48,872,250.00	10,300.00	$ 49,594,500.00
543.80	$ 593,119,941.00	**3,194.83**	$ 3,484,579,653.38	3,058.88	$ 3,336,299,668.13	1,605.55	$ 1,751,165,357.25	1,605.55	$ 1,751,165,357.25	1,015.00	$ 1,107,055,425.00	1,030.00	$ 1,123,415,850.00
129.00	$ 13,689,738.00	0.00	$ -	0.00	$ -	143.05	$ 15,180,752.10	143.05	$ 15,180,752.10	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
496.96	$ 4,611,788.80	62.12	$ 576,473.60	62.12	$ 576,473.60	774.25	$ 7,185,040.00	774.25	$ 7,185,040.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	0.0000%		0.0664%		0.0554%		0.2617%		0.2726%		0.0000%		0.0000%
	$ -		$ 8,287,537.00		$ 6,912,773.00		$ 32,670,044.00		$ 34,024,106.00		$ -		$ -
0.00	$ -	3.00	$ 520,848.00	2.00	$ 347,232.00	16.00	$ 2,777,856.00	17.00	$ 2,951,472.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	3.00	$ 993,780.00	2.00	$ 662,520.00	7.00	$ 2,318,820.00	8.00	$ 2,650,080.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	3.00	$ 602,979.00	2.00	$ 401,986.00	5.00	$ 1,004,965.00	5.00	$ 1,004,965.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	2.00	$ 1,007,440.00	2.00	$ 1,007,440.00	7.00	$ 3,526,040.00	8.00	$ 4,029,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	2.00	$ 550,112.00	2.00	$ 550,112.00	2.00	$ 550,112.00	3.00	$ 825,168.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	1.00	$ 527,212.00	1.00	$ 527,212.00	2.00	$ 1,054,424.00	2.00	$ 1,054,424.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	1.00	$ 1,042,661.00	1.00	$ 1,042,661.00	2.00	$ 2,085,322.00	2.00	$ 2,085,322.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	1.00	$ 370,225.00	1.00	$ 370,225.00	9.00	$ 3,332,025.00	9.00	$ 3,332,025.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	25.00	$ 1,760,250.00	15.50	$ 1,091,355.00	98.00	$ 6,900,180.00	99.00	$ 6,970,590.00	0.00	$ -	0.00	$ -
0.00	$ -	10.00	$ 912,030.00	10.00	$ 912,030.00	100.00	$ 9,120,300.00	100.00	$ 9,120,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	0.0000%		0.2365%		0.2365%		0.0449%		0.0449%		0.0634%		0.0000%
	$ -		$ 29,520,863.99		$ 29,520,863.99		$ 5,606,100.00		$ 5,606,100.00		$ 7,912,850.00		$ -
0.00	$ -	2,657.97	$ 16,556,463.99	2,657.97	$ 16,556,463.99	900.00	$ 5,606,100.00	900.00	$ 5,606,100.00	750.00	$ 4,671,750.00	0.00	$ -
0.00	$ -	200.00	$ 12,964,400.00	200.00	$ 12,964,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	50.00	$ 3,241,100.00	0.00	$ -
	0.1727%		0.6905%		0.5092%		0.4710%		0.4710%		0.1636%		0.1505%
0	$ 21,564,453.56		$ 86,195,734.93	0	$ 63,571,142.71	0	$ 58,798,171.10	0	$ 58,798,171.10	0	$ 20,426,090.30		$ 20,745,155.83
0.00	$ -	5,531.90	$ 9,719,548.30	0.00	$ -	2,075.05	$ 3,645,862.85	2,075.05	$ 3,645,862.85	0.00	$ -		$ -
4,078.71	$ 7,166,293.47	453.19	$ 796,254.83	0.00	$ -	1,574.70	$ 2,766,747.90	1,574.70	$ 2,766,747.90	0.00	$ -		$ -
1,303.00	$ 2,289,371.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1,458.10	$ 2,561,881.70	1,458.10	$ 2,561,881.70	0.00	$ -		$ -
5,938.59	$ 12,108,789.09	37,116.20	$ 75,679,931.80	31,177.61	$ 63,571,142.71	24,435.35	$ 49,823,678.65	24,435.35	$ 49,823,678.65	10,017.70	$ 20,426,090.30	10,174.18	$ 20,745,155.83
	0.4926%		0.7389%		1.2315%		1.2315%		1.2315%		1.4798%		0.0000%
	$ 61,493,851.00		$ 92,240,776.50		$ 153,734,626.50		$ 153,734,627.50		$ 153,734,627.50		$ 184,727,202.00		$ -
1.00	$ 61,493,851.00	1.00	$ 92,240,776.50	1.00	$ 153,734,626.50	1.00	$ 153,734,627.50	1.00	$ 153,734,627.50	1.00	$ 184,727,202.00	0.00	$ -
									-$ 259.00		$ 485.00		-$ 5.83
	6.7744%		34.4086%		32.4631%		18.6871%		18.6980%		11.8053%		9.4317%
	$ 845,668,183.46		$ 4,295,347,290.66		$ 4,052,479,536.84		$ 2,332,779,780.89		$ 2,334,133,583.89		$ 1,473,691,552.30		$ 1,300,000,000.00
	$ 845,668,183.46		$ 4,295,347,290.66		$ 4,052,479,536.84		$ 2,332,779,780.89		$ 2,334,133,583.89		$ 1,473,691,552.30		$ 1,300,000,000.00
	$ 4,135,527,798		$ 8,430,875,089		$ 12,483,354,626		$ 10,149,221,042		$ 12,483,354,626		$ 12,483,354,626		$ 13,783,354,626

UNIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE POPAYÁN, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA No :	20231800029387 DEL 2023
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2023
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	MUNICIPIO DE POPAYAN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	20231800030567 DEL 2023

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACION:	3 de octubre de 2023
SUSPENSION Nº 1:	30 de diciembre 2023 - 24 de enero 2024
PRORROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 1	9 de enero de 2024
PRORROGA Nº 2 A LA SUSPENSIÓN Nº 1	15 de enero de 2024
REINICIO Nº 1:	15 de enero de 2024
PRORROGA No. 1:	26 DE ENERO DE 2024 - 2 MESES
SUSPENSION Nº 2:	22 DE MARZO DE 2024
PRORROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 2	01 DE ABRIL DE 2024
REINICIO Nº 2:	03 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No. 2:	05 DE ABRIL DE 2024 - 2 MESES
SUSPENSION Nº 3:	5 DE JUNIO DE 2024
REINICIO Nº 3:	11 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No. 3:	13 DE JUNIO DE 2024 - HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2024
ADICIONAL RECURSOS Y PRORROGA Nº 4:	28 DE JUNIO DE 2024 - HASTA EL 28 DE JULIO DE 2024
TERMINACION:	28 de julio de 2024
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	($ 12,483,354.63)
VALOR ADICIONAL (incluido IVA) :	($ 1,300,000.00)
VALOR TOTAL ACUMULADO:	($ 13,783,354.63)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (1)	VALOR ORIGINAL (2) V ACTUALIZADO	% (3) SOBRE	% (4) EJECUTADO	% (5) EJECUTADO	2023				2024						
	MILES DE PESOS	V. CONTRATO	SOBRE VALOR G.P.P.	SOBRE V. CONTRATO	MES UNO (03 OCT - 31 OCT)	MES DOS (01 NOV - 30 NOV)	MES TRES (01 DIC - 31 DIC)	(24 ENE - 31 EN	(1 FEB - 25 FEB)	(26 FEB - 22 MAR)	03 ABR - 30 ABR)	(01 MAY - 05 JUN)	1 JUN - 28 JUN)	(29 JUN - 28 JUL)	
					1.194%	6.536%	10.683%	2.681%	2.860%	5.100%	4.249%	1.389%	0.839%	0.771%	
CAPITULO II - EXPLANACIONES	($ 1,333,629.05)	(9.68%)	0%	0.000%											
	($ 1,100,177.87)	(7.98%)			0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
					9.466%	40.657%	23.062%	5.592%	29.817%	28.011%	15.289%	15.289%	9.260%	8.510%	
CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES, BASES Y PAVIMENTO	($ 9,135,945.25)	(66.28%)	0%	0.000%											
	($ 12,006,851.71)	(87.11%)			0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
					0.000%	0.622%	0.622%	0.000%	0.066%	0.055%	0.262%	0.273%	0.000%	0.000%	
CAPITULO VI - DRENAJE VIAL	($ 155,295.67)	(1.13%)	0%	0.000%											
	($ 66,694.15)	(0.48%)			0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
					0.000%	0.000%	0.473%	0.000%	0.236%	0.236%	0.045%	0.045%	0.063%	0.000%	
CAPITULO VII - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	($ 59,041.73)	(0.43%)	0%	0.000%											
	($ 59,041.73)	(0.43%)			0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
					2.333%	5.876%	3.642%	0.173%	0.690%	0.509%	0.471%	0.471%	0.164%	0.151%	
CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES	($ 1,491,973.68)	(10.82%)	0%	0.000%											
	($ 243,120.18)	(1.76%)			0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
					0.493%	1.232%	0.739%	0.493%	0.739%	1.232%	1.232%	1.232%	1.480%	0.000%	
PLAN GESTION AMBIENTAL	($ 307,469.26)	(2.23%)	0%	0.000%											
	($ 307,469.26)	(2.23%)			0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
AJUSTE AL PESO	-($ 0.26)														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($ 13,783,354.63)	(100.00%)		0.000%											
CONVENCIONES				PROGRAMADA	13.486%	53.828%	32.686%	6.774%	34.409%	30.463%	18.687%	18.698%	11.805%	9.432%	
PROGRAMADO	EJECUTADO	INVERSIÓN MENSUAL BÁSICA	% MILES DE PESOS	EJECUTADA	7.604%	8.440%	10.309%	4.686%	16.704%	14.871%	17.585%	7.995%	0.000%	0.000%	
BARRAS				PROGRAMADA	1683526.16	6719547.763	4080280.703	845668.1835	4295347.291	3802812.444	2332779.781	2334133.584	1473691.552	1300000	
CURVAS				EJECUTADA	949275.54	1053645.975	1286938.105	585000	2085163.74	1856417.907	2195166.54	998055.27	0.00	0.00	
				PROGRAMADA	13.486%	67.314%	100.000%	33.128%	67.537%	98.000%	81.302%	100.000%	90.568%	100.000%	
		INVERSIÓN ACUMULADA BÁSICA	% MILES DE PESOS	EJECUTADA	7.604%	16.045%	26.354%	31.040%	47.744%	62.615%	80.200%	88.195%	0.000%	0.000%	
				PROGRAMADA	1683526.16	8403073.923	12483354.63	4135527.798	8430875.089	12233687.53	10149221.04	12483354.63	12483354.63	13783354.63	
				EJECUTADA	949275.54	2002921.51	3289859.62	3874859.62	5960023.36	7816441.26	10011607.80	11009663.07	0.00	0.00	

SUSPENSION 01, 30 DICIEMBRE 2023 - 24 DE ENERO

MODIFICATORIO 01, PRORROGA DOS MESES CALENDARIO (26 ENERO - 25 MARZO

SUSPENSION 02, 22 MARZO - 03 DE ABRIL 2024

MODIFICATORIO 02, PRORROGA DOS MESES CALENDARIO (03 ABRIL - 06 JUNIO 2024)

SUSPENSION 03, 05 JUNIO - 11 DE JUNIO 2024

MODIFICATORIO 03, PRORROGA (12 JUNIO - 28 JUNIO 2024)

MODIFICATORIO 04, ADICIONAL Y PRORROGA (28 JUNIO - 28 JULIO 2024)

(1) Deben anotarse los codigos de los item agrupados G.P.P
(2) Valor original y actualizado de las G.P.P. vigentes (ver instructivo)
(3) Porcentaje de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor total del contrato principal
(4) Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor vigente de cada G.P.P.
(5) Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando 100 % el valor total del contrato principal

MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
REP. LEGAL
CONTRATISTA

MIGUEL MORALES HERNANDEZ
REP. LEGAL
INTERVENTORIA