Fecha 2024-03-25 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Cable aéreo San Cristóbal, de 2,8 kilómetros de longitud, con una estación de transferencia intermodal en el Portal 20 de Julio, una estación intermedia en inmediaciones del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y una estación de retorno en el Barrio Altamira cercana al Colegio Distrital Altamira.

CONTRATO No. IDU-1319-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Paola Constanza Romero Martinez - Apoyo Principal, Cristhian Camilo Florez Azuero - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	13.39%
% EJECUTADO	13.39%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto inicia etapa de Construcción a partir del 2 de diciembre de 2023. Se recibe aprobación de los Estudios y Diseños del Componente Electromecánico por parte de Interventoría. Se avanza con la gestión predial para lograr entrega del 100% de áreas disponibles para el proyecto. Continuan actividades de rehabilitación de andenes aledaños a la Estación La Victoria y la Estación Altamira.
Se realizan actividades preliminares en patio portal 20 de julio y construcción de manija de alcantarillado de 24".
En la Victoria continuó el movimiento de tierras de los lotes para la adecuación de terraplenes.
En Altamira se avanza en las actividades de excavación, armado y fundición de pilotes.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL	**Contratista**	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1319-2023	**Contrato No.**	IDU-1404-2023
Valor Inicial	$ 341.838.822.928,00	**Valor Inicial**	$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	$ 341.838.822.928,00	**Total Contrato**	$ 22.503.518.459,00
Valor Pagado	$ 107.717.114.471,00	**Valor Pagado**	$ 1.154.709.270,00
Plazo Inicial	1260 días	**Plazo Inicial**	1260 días
Plazo Actualizado	1260 días	**Plazo Actualizado**	1260 días
Fecha de Iniciación	2023-06-01	**Fecha de Iniciación**	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2026-12-02	**Fecha de Terminación Actual**	2026-12-01
No. Empleos generados	66	**No. Empleos generados**	50

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Construcción	0,17	12,46	$ 562.639.574,00	$ 41.453.857.442,00
Construcción	13,55	12,38	$ 45.056.422.627,00	$ 41.190.225.309,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)

REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE COMPONENTES	100.0	86.0	-14.0	
Recuperación URBANISMO ESTACIONES LA VICTORIA y ALTAMIRA	39.0	25.0	-14.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir m2 de Espacio Público	17.808,00	340,78	m2