Villavicencio, MAYO 31 2023

INFRAESTRUCTURA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 25 JUL 2023 Hora: 4:56 PM
Radicado No.: 2599
No. Folios: 1 CARPETA.
Recibido por: M. L C

Señor
**SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA**
Supervisor delegado
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

**ASUNTO:** INFORME DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA Nº 1279 DE 2023 DURANTE EL PERIODO 20 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Respetuosamente presento el informe del contrato de obra con el OBJETO """RECONSTRUCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"" durante el periodo de durante el periodo de 20 de mayo al 31 de mayo de 2023.

Atentamente,

FIRMA
**CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023**
R.L DAVID LEONARDO RODRIGUEZ
Director de Interventoría


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

# CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1765 de 2023.
# R.L DAVID LEONARDO RODRIGUEZ

## INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No. 01





## OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.

## PERDIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

## TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION DEL PROYECTO ..... 7
1.1. GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS ..... 7
1.1.1 Ficha técnica del contrato de obra: ..... 7
1.1.2 Fichas técnicas contrato interventoría: ..... 8
1.2 GARANTIA UNICA DEL CONTRATO ..... 9
1.2.1 Pólizas de garantía contrato de obra ..... 9
1.2.2 Pólizas de garantía contrato de interventoría. ..... 10
1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL PROYECTO ..... 11
1.3.1 Descripción objeto contrato de obra. ..... 11
1.4 ALCANCE ..... 11
1.5 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA. ..... 12
1.6 DESCRIPCION OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA ..... 14
2 INFORME TECNICO ..... 14
2.1 CRONOGRAMA ..... 14
2.2 CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO ..... 15
2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA. ..... 15
2.4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA. ..... 15
2.5 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. ..... 16
2.6 CALIDAD DE LOS MATERIALES. ..... 16
2.7 ENSAYOS DE LABORATORIO. ..... 16
2.8 REGISTRO FOTOGRAFICO. ..... 16
2.9 CLIMATOLOGIA ..... 16
2.9.1 Tabla. Estado del tiempo. ..... 17
2.10 CONTROL DE EQUIPO EN OBRA: ..... 17
2.10.1 Tabla de relación de maquinaria y equipo. ..... 17
2.11 OFICINA DEL CONTRATO ..... 17
2.12 RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ..... 18
2.12.1 Relacion de personal profesional de obra: ..... 18
2.13 RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA ..... 18
3 INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 19
3.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES ..... 19
3.2 LABORAL ..... 21


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María Móvil: 310 250 77 28

3.2.1 Registro de personal de obra. 21
3.3 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL 22
3.4 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 22
3.5 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 24
4 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO (conforme a la ley ambiental) 25
4.1 SEÑALIZACIÓN. 26
4.2 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 27
4.3 MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS. 28
4.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES. 29
4.5 USO RACIONAL DEL PAPEL. 30
4.6 ENERGÍA ELECTRICA. 31
4.7 SUELOS. 32
4.8 AIRE. 33
4.9 AGUA. 34
4.10 RUIDO. 35
5 GESTION SOCIAL 36
5.1 PROGRAMA SOCIAL 36
5.2 MARCO LEGAL 36
5.2.1 Normatividad 36
5.3 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 38
5.3.1 Programa De Atención Al Usuario: 38
5.3.2 Programa De Educación Y Capacitación Al Personal Vinculado Al Proyecto: 39
5.3.3 Programa De Información Y Participación Comunitaria 40
5.3.4 Conformación de comité o veeduría: 41
5.3.5 Programa de vinculación de mano de obra 41
5.3.6 Programa de cultura vial 42
5.3.7 Programa de acompañamiento a la gestión socio predial 42
5.4 Actuaciones correspondientes al área social: 44
6 DOCUMENTACION DEL CONTRATO 46
6.1 ACTAS LEGALES GENERADAS 46
6.2 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES 46
6.3 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO 46
6.4 COPIA DE LA BITACORA 47
7 INFORME FINANCIERO 47


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María Móvil: 310 359 77 28

7.1 MANEJO DEL ANTICIPO ..... 47
7.2 PAGOS REALIZADOS ..... 47
7.3 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL ..... 48
7.3.1 Cuadro de control financiero ..... 48
8 NFORME LEGAL ..... 48
8.1 CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS. ..... 48
9 CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES ..... 49


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

# 1. INFORMACION DEL PROYECTO

## 1.1. GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS

### 1.1.1 Ficha técnica del contrato de obra:

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Entidad Contratante: | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |
| Interventor: | CONSORCIO EDUCACION C&G-MH |
| Supervisión: | SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA |
| Objeto del Contrato: | RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. |
| Contrato No: | 1279 DE 2023 |
| Contratista de la obra: | CONSORCIO EDUCACION C&G-MH |
| Representante Legal: | MAURICIO MEJIA HOYOS |
| Valor del Contrato: | $25.094.607.822,56 |
| Valor del Anticipo: | $5.018.921.564,51 - 20% |
| Fecha de terminación inicial: | 31 DE DICIEMBRE 2023 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS** | |
| Adición valor del contrato: | N/A |
| Valor del Contrato + Adicional: | $25.094.607.822,56 |
| Adición valor del anticipo: | N/A |
| Plazo de ejecución inicial: | 10 MESES |
| Fecha de inicio: | 20 DE MAYO DE 2023 |
| Fecha de suspensión: | N/A |
| Fecha de reinicio: | N/A |
| Total de días transcurridos de suspensión. | N/A |
| Fecha de Prorroga: | N/A |
| Adición plazo: | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Plazo de ejecución modificado: | 7 MESES 11 DIAS |
| Fecha de terminación actualizada: | 31 DE DICIEMBRE 2023 |
| Fecha de Corte del Informe: | 31 DE MAYO DE 2023 |
| Días Transcurridos: | 15 DIAS |
| **INFORMACION FINANCIERA** | |
| Acta parcial 1 | N/A |
| Acta parcial 2 | N/A |
| Acumulado | N/A |



Calle 10 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 250 77 00

| | |
|---|---|
| Anticipo | $5.018.921.564,51 - 20% |
| Anticipo desembolsado: | N/A |
| Fecha de desembolso | N/A |
| Amortización Acta parcial 1 | N/A |
| Amortización Acta parcial 2 | N/A |
| Pendiente por amortizar | N/A |

### 1.1.2 Fichas técnicas contrato interventoría:

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Entidad Contratante: | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |
| Supervisión: | SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA |
| Objeto del Contrato: | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATICA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. |
| Contrato No: | 1765 DE 2023 |
| Contratista de la obra: | CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023 |
| Representante Legal: | DAVID LEONARDO RODRIGUEZ |
| Valor del Contrato: | $834.992.894 |
| Valor del Anticipo: | $250.497.868,20 DEL– (30%) |
| Fecha de terminación inicial: | 31 DE DICIEMBRE 2023 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS** | |
| Adición valor del contrato: | N/A |
| Valor del Contrato + Adicional: | N/A |
| Adición valor del anticipo: | N/A |
| Plazo de ejecución inicial: | 7 MESES 15 DIAS |
| Fecha de inicio: | 16 DE MAYO DE 2023 |
| Fecha de suspensión: | N/A |
| Fecha de reinicio: | N/A |
| Total de días transcurridos de suspensión. | N/A |
| Fecha de Prorroga: | N/A |
| Adición plazo: | N/A |
| Plazo de ejecución modificado: | N/A |
| Fecha de terminación actualizada: | 31 DE DICIEMBRE 2023 |
| Fecha de Corte del Informe: | 31 DE MAYO DE 2023 |


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 250 77 00

| Días Transcurridos: | 15 DIAS |
|---|---|
| **INFORMACION FINANCIERA** | |
| Acta parcial 1 | N/A |
| Acta parcial 2 | N/A |
| Acumulado | N/A |
| Anticipo | $250,497,868.20 –DEL 30% |
| Anticipo desembolsado: | N/A |
| Fecha de desembolso | N/A |
| Amortización Acta parcial 1 | N/A |
| Amortización Acta parcial 2 | N/A |
| Pendiente por amortizar | N/A |

## 1.2 GARANTIA UNICA DEL CONTRATO

Se relaciona a continuación la información de las pólizas de garantía para el contrato de obra 1279 de obra y 1765 de interventoría de 2023, teniendo en cuenta el estado actual de los contratos.

### 1.2.1 Pólizas de garantía contrato de obra

La siguiente póliza corresponde al estado inicial del contrato de obra.

| CONDICIONES INICIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURO | GARANTIAS | No POLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
| SEGURO MUNDIAL | Cumplimiento de contrato | CV-100031880 | 16/03/2023 | 17/05/2024 | $2.509.460.782,30 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | 16/03/2023 | 17/05/2024 | $5.018.921.564,60 |
| | Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | 16/03/2023 | 17/01/2027 | $1.254.730.391,15 |
| | Calidad de servicio | | 16/03/2023 | 16/01/2029 | $12.547.303.911,50 |
| | Predios, labores y operaciones | CV-100008195 | 16/03/2023 | 17/01/2024 | $1.254.730.391 |

La siguiente póliza es con respecto a la primera modificatoria del contrato de obra según principio de anualidad, con plazo establecido de siete (7) meses y quince (15) días.

| MODIFICACION No 01 EN TIEMPO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURO | GARANTIAS | No POLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
| SEGURO MUNDIAL | Cumplimiento de contrato | CV-100031880 | 15/05/2023 | 27/02/2024 | $2.509.460.782,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | 15/05/2023 | 27/02/2024 | $5.018.921.564,60 |
| | Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | 15/05/2023 | 27/10/2026 | $1.254.730.391,15 |
| | Calidad de servicio | | 27/10/2023 | 27/10/2028 | $12.547.303.911,50 |
| | Predios, labores y operaciones | CV-100008195 | 16/03/2023 | 17/01/2024 | $1.254.730.391 |

Las siguientes pólizas corresponden a la actualización con fecha de acta de inicio del 20 de mayo de 2023.

| MODIFICACIONES REINICIO ADICIONES (ANEXO 2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURO | GARANTIAS | No POLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
| SEGURO MUNDIAL | Cumplimiento de contrato | CV-100031880 | 20/05/2023 | 30/06/2024 | $2.509.460.782,30 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | 20/05/2023 | 30/06/2024 | $5.018.921.564,60 |
| | Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | 20/05/2023 | 31/12/2026 | $1.254.730.391,15 |
| | Calidad de servicio | | 31/12/2023 | 31/12/2028 | $12.547.303.911,50 |
| | Predios, labores y operaciones | CV-100008195 | 20/05/2023 | 17/01/2024 | $1.254.730.391 |

### 1.2.2 Pólizas de garantía contrato de interventoría.

Las siguientes pólizas corresponden a la firma y fecha de adjudicación del contrato de obra.

| CONDICIONES INICIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURO | GARANTIAS | No POLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
| Seguros del estado s.a. | Cumplimiento de contrato | 30-44-101052422 | 08/05/2023 | 24/04/2024 | $184,761,907.80 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | 08/05/2023 | 24/04/2024 | $277,142,861.70 |
| | Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | 08/05/2023 | 24/12/2026 | $46,190,476.95 |
| | Calidad de servicio | | 24/12/2023 | 24/12/2028 | $184,761,907.80 |


Calle 10 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 250 77 00

Las siguientes pólizas corresponden a la actualización con la fecha del acta de inicio del 20 de mayo de 2023.

| MODIFICACIONES REINICIO ADICIONES (ANEXO 2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURO | GARANTIAS | No POLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
| Seguros del estado s.a. | Cumplimiento de contrato | 30-44-101052422 | 16/05/2023 | 02/05/2024 | $184,761,907.80 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | 16/05/2023 | 02/05/2024 | $277,142,861.70 |
| | Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | 16/05/2023 | 01/01/2027 | $46,190,476.95 |
| | Calidad de servicio | | 01/01/2024 | 01/01/2029 | $184,761,907.80 |

## 1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL PROYECTO

### 1.3.1 Descripción objeto contrato de obra.

Según la Resolución 1500.56.03/1327 de 2018 que obliga a todas las instituciones oficiales y no oficiales a garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad a todas las personas que por diversas circunstancias no puedan acceder a una formación académica y convivencia permanente, que promueva el libre desarrollo de sus habilidades cognitivas y sociales, y la inserción, como sujeto activo, a un contexto global y cultural.

Teniendo en cuenta lo anterior en pro de contribuir a continuar cumpliendo con los estándares de calidad de la educación para la comunidad escolar, en el municipio de Villavicencio la alcaldía municipal en su plan de desarrollo contempla realizar la demolición total de la estructura antigua y **"RECONSTRUCCIÓN NUEVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO COMO SEDE PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, TENIENDO EN CUENTA EL ALCANCE DEL OBJETO DE CONTRATO DE OBRA".**

## 1.4 ALCANCE.

La reconstrucción de la nueva sede principal de la institución educativa Alfonso López Pumarejo en el municipio de Villavicencio, brindara las comodidades y adecuaciones debidas para la comunidad estudiantil del centro poblado de Pompeya

Dentro del marco normativo el contratista deberá cumplir para el desarrollo de las actividades contratadas una metodología constructiva que garantice los aspectos relacionados con las calidades y especificaciones de los diseños, la estabilidad de la obra, el cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos, cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra, el cumplimiento de los


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María Móvil: 310 359 77 28

aspectos de diseño y/o construcción sismo resistente de acuerdo con la NSR 10 vigente.

El contrato de obra contempla la construcción de los siguientes espacios educativos, recreativos y administrativo.

| ESPACIO | DESCRIPCION | AREA DISEÑADA M2 |
|---|---|---|
| MODULO AUDITORIO 3 NIVELES | NIVEL 1 AUDITORIO<br>NIVEL 2 RESTAURANTE<br>NIVEL 3 LABORATORIOS | 2.457,30 |
| MODULO ADMINISSTRATIVA Y ESP COMP<br>3 NIVELES | NIVEL 1 OFIC ADMINISTRATIVAS<br>NIVEL 2 SALA DE PROFESORES Y SALA DE SISTEMAS<br>NIVEL 3 BIBLIOTECA | 2.799,00 |
| AREA EDUCATIVA 3 NIVELES | NIVEL 1 AULAS DE PRIMARIA Y AULAS LUDICAS<br>NIVEL 2 AULAS SECUNDARIA<br>NIVEL 3 DANZAS ARTISTICAS Y AULAS ESPECIALES | |
| MODULO POLIDEPORTIVO | GRADERIAS Y POLIDEPORTIVO, CAMERINO | 1.088,58 |
| AREA PREESCOLAR | 1 NIVEL | 280.20 |
| PORTERIA | | 8.89 |
| CUARTO DE BASURAS | | 15.12 |
| TOTAL, AREAS DISEÑADAS | | 12.698,89 |

## 1.5 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

El proyecto será ejecutado en la sede principal de la INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO del Municipio de Villavicencio-meta, en la zona rural, corregimiento 4 denominada Vereda Alto Pompeya, con dirección calle 6 No 19-36 del centro poblado RINCON DE POMPEYA.


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28




*Imagen No 1 Localización geográfica del corregimiento de Pompeya.*




*Imagen No 2. Plano de ubicación de las estructuras existentes e ubicación de lo que se va a construir.*


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María Móvil: 310 259 77 28

## 1.6 DESCRIPCION OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA

La Secretaria de Educación en los estudios previos vio la necesidad, conveniencia y demás aspectos relativos a la planeación de la contratación de la interventoría para este proyecto cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, FINANACIERA, ADMINISTRTIVA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VIALLVICENCIO META.

# 2 INFORME TECNICO


## 2.1 CRONOGRAMA

El contratista hace entrega de la programación de obra ajustada con la fecha del acta de inicio del Contrato de Obra, teniendo que para el presente mes de mayo se tiene un porcentaje programado de **0.03%** vs el porcentaje ejecutado de **0.00%.**

| PERIODO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | PROGRAMADO MES | EJECUTADO MES |
|---|---|---|---|---|
| MAY/2023 | 0.03% | **0.00%** | 0.03% | **0.00%** |
| JUN/2023 | 0.36% | | 0.34% | |
| JUL/2023 | 1.87% | | 1.50% | |
| AGO/2023 | 3.73% | | 1.87% | |
| SEP/2023 | 15.94% | | 12.21% | |
| OCT/2023 | 36.81% | | 20.86% | |
| NOV/2023 | 65.96% | | 29.16% | |
| DIC/2023 | **100.00%** | | 34.04% | |
| TOTAL | | | **100.00%** | |


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

## 2.2 CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO




***Ruta Crítica:*** *A la fecha del presente informe no se avance físico debido a que no se iniciaron actividades de obra.*

**Áreas Problemáticas y Medidas Correctivas:** El predio fue entregado por la entidad mediante acta el 21 de junio de 2023, un mes después del acta de inicio, debido a la demora que se tuvo en el traslado de los enseres mobiliario y demás por el rector del Colegio.

## 2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

El contratista realizo la entrega de los análisis de precios unitarios, hojas de vida del personal profesional requerido en el anexo de profesionales de los pliegos tipo, plan de calidad, plan de manejo ambiental y documentación de necesaria para verificación de los equipos y maquinaria mínima requerida según anexo técnico numeral 8.3 del contrato de obra, cumpliendo con lo exigido en el pliego de condiciones en el numeral 8.1.

## 2.4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.

La interventoría realiza la revisión de la documentación inicial requerida para el inicio de ejecución de obra por parte del contratista como hojas de vida de los profesionales, programación de obra ajustada a la fecha de acta de inicio, análisis de precios unitarios, plan de calidad y plan de manejo ambiental.

Se realiza acompañamiento en la toma de información para las actas de vecindad a los predios aledaños al predio del Colegio.

Se realiza en compañía de la Alcaldía, contratista e interventoría, socialización del proyecto a la comunidad del corregimiento de Pompeya alto y bajo.


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

Se solicita al contratista que cada uno de los profesionales especializados realicen las respectivas revisiones de los diseños entregados por la entidad.

## 2.5 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

A corte de este periodo el predio no había sido entregado por la entidad contratante, toda vez que aún se encontraban muebles y enseres dentro de las aulas., por ende, solo se inició con las actividades de topografía.

## 2.6 CALIDAD DE LOS MATERIALES.

A la fecha del presente informe la entidad no ha hecho entrega del predio, por tanto, no se han realizado actividades propias de demolición u construcción, por tanto, no ha llegado materiales a obra que se requiera certificaciones de calidad.

## 2.7 ENSAYOS DE LABORATORIO.

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio de ningún tipo ya que no se han realizado actividades que sean verificables o liberables mediante ensayos de laboratorio.

| CONTRATO No 1279 de 2023 | | | FRENTE/PROYECTO: COLEGIO POMPEYA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | | | |
| No. Orden | DESCRIPCION/ ENSAYO | NORMA | PROCEDENCIA | No. Muestras | RANGO CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBTENIDO % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.8 REGISTRO FOTOGRAFICO.


Se anexa el respectivo registro fotográfico de las actividades realizadas en el presente periodo.

## 2.9 CLIMATOLOGIA.

Durante el periodo de seguimiento se presentó clima mayormente soleado con algunos días de nubosidad de acuerdo con el reporte diario en bitácora de obra realizado en conjunto con el contratista, tal como se evidencia en la tabla adjunta.


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

### 2.9.1 Tabla. Estado del tiempo.




## 2.10 CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

Se relaciona a continuación el equipo y maquinaria la cual va estar disponible durante el contrato de obra, cumpliendo con la documentación de la misma para la firma del acta de inicio, dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones en el Numeral 8.1.

### 2.10.1 Tabla de relación de maquinaria y equipo.

| MAQUINARIA Y EQUIPO | MARCA/REFERENCIA | CANTIDAD |
|---|---|---|
| VOLQUETA | INTERNACIONAL WORD STAR | 5 |
| EXCAVADORA | HITACHI 200 XACIS-3 | 1 |
| GRUA EXTENSION | GRUA PH 10TON | 1 |
| CARRO TANQUE | INTERNACIONAL 7600 | 1 |
| RETROEXCAVADORA | NEW HOLLAND 115 B | 2 |
| MOTONIVELADORA | CATHERPILLAR 120H | 1 |
| VIBROCOMPACTADOR | CATHERPILLAR CS 433 | 1 |
| MINICARGADOR | NEW HOLAND L218, CASE | 3 |
| MARTILLO DEMOLEDOR | MARTILLO DEMOLEDOR | 4 |
| MARTILLOS NEUMATICOS | MARTILLO NEUMATICO | 4 |
| COMPACTADOR BENITIN | BOMAC C 12 | 3 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO | MEZCLADORA DE | 4 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | VIBRADOR MAQUITEC | 6 |

## 2.11 OFICINA DEL CONTRATO

La oficina de interventoría se encuentra ubicada en la calle 19 con carrera 41-39 Barrio Villa María

## 2.12 RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

### 2.12.1 Relacion de personal profesional de obra:

Se relaciona a continuación el equipo de profesionales que hacen parte del contrato de obra.

| NOMBRE | CEDULA | TARJETA PROFESIONAL | CARGO | % |
|---|---|---|---|---|
| José Luis Clavijo Olmos | 79.685.757 | A25041999-79685757 | Director de obra | 100 |
| Diego Fernando Suarez Gómez | 1.075.661.807 | 25202-292625 CND | Residente de obra | 100 |
| Nohora Juliana Jones Ordoñez | 63.352.138 | 68202-152203 STD | Residente de obra | 100 |
| Jeimy Viviana Echeverry Rodríguez | 1.014.272.125 | 25202-356744 CND | Residente de obra | 100 |
| José Manuel Galeano Valenzuela | 80.031.322 | 25202.133707 CND | Especialista de Estructuras | 100 |
| Fabián Andrés Calderón | 1.019.023.694 | CN 205-86803 | Ingeniero eléctrico | 50 |
| Yesenia Lamprea Naranjo | 1.016.016.318 | 25202-215101 CND | Ingeniero hidráulico | 50 |
| Natalia Quecho Sarmiento | 37.901.187 | 68238-217062 STD | Profesional en seguridad y salud en el trabajo | 100 |
| María del Pilar Sepúlveda Suarez | 1.018.427.594 | 1779151023 | Profesional Social | 50 |
| Astrid Ruiz Gonzales | 40.341.812 | 25238-366217 CND | Ingeniera ambiental | 50 |

## 2.13 RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA

Se relaciona a continuación el equipo de profesionales que hacen parte del contrato de interventoría

| NOMBRE | CEDULA | TARJETA PROFESIONAL | CARGO | % |
|---|---|---|---|---|
| David Leonardo Rodríguez Bermúdez | 7.172.871 | 25202125987 CND | Director de obra | 100 |
| Luis Francisco España Ramírez | 93.398.180 | 6320280720 QND | Residente de obra | 100 |
| Mateo Agudelo Varela | 86.076.792 | 25202119054 CND | Residente de obra | 100 |
| Nelson Eduardo Ruiz Maldonado | 86.045.051 | 2520278380 CND | Residente de obra | 100 |
| Osvaldo José Guzmán Ávila | 9.100.658 | 13202090754 BLV | Especialista de Estructuras | 50 |
| Rafael Eduardo Guerrero | 80.222.800 | CN 20563992 | Ingeniero eléctrico | 50 |
| Wilson Alexander González Riveros | 86.066.292 | 25202115057 CND | Ingeniero hidráulico | 50 |
| Eliana Andrea Moreno | 33.366.311 | 15236139904 BYC | Ingeniera ambiental | 50 |

# 3 INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el siguiente informe se muestra el cumplimiento de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que consiste en el cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normativa vigente y todas aquellas que se sustituyan o modifiquen en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia. **EL CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023** ha estructurado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la formulación de las acciones conjuntas entre el consorcio y los trabajadores sin importar el tipo de contratación, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

En el presente capitulo se describen las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizados por el Contratista y la Interventoría, en la etapa constructiva del proyecto **"RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".** En el cumplimiento del contrato de interventoría **1765 DE 2023,** cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATICA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META."**

## 3.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES.

**CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 2023,** en calidad de interventoría busca vigilar y controlar el desarrollo del contrato de obra No. 1279 DE 2023. Con el fin del cumplimiento de lo estipulado por la normatividad legal vigente; según el objetivo de destinar procedimientos de prevención, promoción y atención en diferentes entidades.

Se realiza la verificación de los pagos a los aportes y afiliaciones al Sistema General de aportes parafiscales (EPS, ARL, AFP) de cada uno de los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato.


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

| ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ª Quincena | | 2ª Quincena | | N / A | |
| | SI | NO | SI | NO | | |
| El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARL, FIC de todo el personal. | X | | | | | Se verifico documentaciones correspondientes al personal vinculado al contrato |
| Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos:<br>• SOAT<br>• Seguro de automóviles contra todo riesgo<br>• Tarjeta de propiedad<br>• Licencia de conducción de la persona responsable | X | | | | | Se verifico documentación correspondiente a maquinaria y vehículos vinculados al contrato |
| El contratista ha entregado a la gestoría copia de todos los documentos antes mencionados. | | | X | | | |
| El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal. | X | | | | | |
| Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo. | X | | | | | |
| Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente. | | | | | X | Durante el periodo reportado no se generó retiro del personal |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

## 3.2 LABORAL

### 3.2.1 Registro de personal de obra.

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | No PLANILLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRES | CC | MES | INGRESO | MES | RETIRO | CARGO | DIAS LABORADOS | MAYO |
| CALVIJO | OLIMOS | JOSE LUIS | 79.685.757 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | 31/05/2023 | DIRECTOR DE OBRA | 11 | 1 |
| SUAREZ | GOMEZ | DIEGO FERNANDO | 1.075.861.807 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | - | RESIDENTE DE OBRA | 11 | 2 |
| JONES | ORDOÑEZ | NOHORA JULIANA | 63.352.138 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | - | RESIDENTE DE OBRA | 11 | 3 |
| ECHEVERREY | RODRIGUEZ | JEIMMY VIVIANA | 1.014.272.125 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | - | RESIDENTE DE OBRA | 11 | 4 |
| GALEANO | VALENZUELA | JOSE MANUEL | 80.031.322 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | 31/05/2023 | INGENIERO ESTRUCTURAL | 11 | 5 |
| CALDERON | HERNANDEZ | FABIAN ANDRES | 1.019.023.694 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | - | INGENIERO ELECTRICO | 11 | 6 |
| LAMPREA | NARANJO | YESENIA | 1.016.016.318 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | - | INGENIERO HIDRAULICO | 11 | 7 |
| QUECHO | SARMIENTO | NATALIA | 37.901.187 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | 31/05/2023 | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 11 | 8 |
| SEPULVEDA | SUAREZ | MARIA DEL PILAR | 1.018.427.594 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | - | PROFESIONAL SOCIAL | 11 | 9 |
| RUIZ | GONZALEZ | ASTRID | 40.341.812 | MAYO | 20/05/2023 | MAY | - | INGENIERA AMBIENTAL | 11 | 10 |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 3.3 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Según el periodo reportado en el presente informe, no se generó desvinculación del personal que labora en la ejecución del contrato. Por esta razón no se genera ningún documento relacionado con liquidación de prestaciones sociales

## 3.4 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

La interventoría en sus facultades busca cumplir con el plan de trabajo estipulado durante la ejecución de la obra, con el fin de llevar acabo con los objetivos, metas, actividades, reducciones de riesgos y peligros que se puedan presentar en la ejecución del contrato, de la siguiente manera:

La interventoría implementa las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) de los contratos de obra e interventoría, incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio, aquí es donde se refleja el control de la mitigación de los riesgos por medio de programas e inspecciones.

| NO. | ELEMENTO | TIPO | UBICACIÓN | ESTADO FÍSICO | VIGENCIA | ESTADO DE CARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTINGUIDOR | | | | | |

| PLAN DE EMERGENCIAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | TIPO DE INFORMACIÓN | VIGENCIA | DIVULGACIÓN | |
| | | | | | SI | NO |
| 2.1 | RUTA DE EVACUACION | | | | | X |
| 2.2 | CARTELERA INFORMATIVA | | | | | X |
| 2.3 | BRIGADAS TELEFONOS | | | | | X |


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

## Inspección de seguridad integral implementado por la interventoría

### FORMATO No. 10. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

INSPECCION A: OFICINA ☐ ALMACEN ☐

INSPECCION No. _____ FECHA _____ UBICACIÓN _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION _____

CARGO: PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

INSTRUCCIONES: Realice la inspección teniendo en cuenta la guia de elementos a verificar del presente formato, identifique las condiciones inseguras, describalas brevemente y de la valoración de acuerdo a los siguientes parámetros:

"B": la condición encontrada cumple con los parámetros establecidos en los procedimientos.

"R": la condición encontrada puede ocasionar lesiones menores, enfermedad leve o daños menores a la propiedad. Su intervención debe ser pronta

"M" la condición encontrada puede ocasionar lesiones graves, enfermedad grave o la muerte y daños considerables a la propiedad. Su intervención debe ser inmediata.

NO APLICA " NA" : El parámetro evaluado no aplica teniendo en cuenta el criterio de evaluación.

| CRITERIOS | | | BUENO | REGULAR | MALO | N/A | CONDICION REPORTADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIONES ELECTRICAS | Iluminación | Ubicación | | | | | |
| | | Estado general | | | | | |
| | Extensiones o tomacorrientes | Ubicación | | | | | |
| | | Protección | | | | | |
| | | Estado general | | | | | |
| | | Señalización | | | | | |
| | Interruptores | Ubicación | | | | | |
| | | Protección | | | | | |
| | | Estado general | | | | | |
| LOCATIVO | Dimensión del área de trabajo | | | | | | |
| | Techos y paredes | | | | | | |
| | Pisos | | | | | | |
| | Ventanas-Vidrios | | | | | | |
| | Señalización | Ruta de emergencia | | | | | |
| | | Salida de emergencia | | | | | |
| | | Kit de emergencia | | | | | |
| | | Punto de encuentro | | | | | |
| SANEAMIENTO BASICO | Baños | Limpieza | | | | | |
| | | Dotación sanitaria | | | | | |
| | | Señalización (diferenciación) | | | | | |
| | | Griferías y sifones | | | | | |
| | cocina | Limpieza | | | | | |
| | | Los recipientes asignados en el área para la disposición de los residuos son suficiente y adecuados para la cantidad y clase de residuo (reciclables y no reciclables). | | | | | |
| | | Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios, tapados y señalizados | | | | | |
| | | Agua para hidratación | | | | | |
| | | La cafetera esta a una altura que facilita el llenado y manipulación. | | | | | |
| | | Griferías y sifones | | | | | |
| | Tanque almacenamiento agua potable | Ubicación | | | | | |
| | | Estado general | | | | | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Limpieza general | | | | | | |
| ORDEN Y ASEO | Los productos químicos empleados para realizar las labores de aseo se encuentran en un lugar protegido de la luz y de alimentos. | | | | | | |
| | Los implementos de aseo asignados son suficientes, están en buen estado (escoba, trapero, balde). | | | | | | |
| | Las oficinas están libres de elementos almacenados debajo de escritorios y mesas. | | | | | | |
| | Las Impresoras y fotocopiadoras tienen solo los recursos necesarios y ordenados y se ve libre de congestión | | | | | | |
| | Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables, equipos). | | | | | | |
| MECANICO | Herramientas de trabajo grapadoras, perforadoras, etc.) | | | | | | |
| MOBILIARIO | Sillas (Rodachinas, cojinería, sistemas mecánicos) | Ubicación | | | | | |
| | | Estado general | | | | | |
| | Escritorios | Ubicación | | | | | |
| | | Estado general | | | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTO | Computadores e impresoras | Ubicación | | | | | |
| | | Estado general | | | | | |
| ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FIRMA | | NOMBRE | | | | CARGO | |

Estos formatos se implementarán durante la ejecución de los contratos mencionados

## 3.5 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

**Consorcio inter educativa 2023,** ha enfocado según el SGSST sus indicadores en mediciones de resultado, por ejemplo: índice de frecuencia de accidentalidad, tasa de accidentalidad, incidencia de Enfermedad laboral, costos de la accidentalidad etc. Estos indicadores presentan algunas limitaciones para la evaluación de los SG-SST, porque una vez ocurrido un accidente ya es poco lo que se puede hacer al respecto, salvo tomar medidas para evitar que ocurra nuevamente.


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

Durante el periodo del 16 al 31 mayo de 2023, no se presentó accidente laboral y no se informaron enfermedades laborales.

| INDICADORES ACCIDENTALIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Total de HHTT Mes: | 624 | Total HHTT acumuladas: | 624 |
| Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes: | 0% | Días de ausentismo por Incapacidad: | 0% |
| Accidentes de trabajo sin lesiones: | 0% | Indice Medio de Días Perdidos por Lesiones: No. Total de dias perdidos o cargados por lesiones /No. de casos | 0% |
| Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes: | 0% | Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado: | 0% |
| DESCRIBIR EL ACCIDENTE Y EL LUGAR (SI SE PRESENTO) | | | |

## 4 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO (conforme a la ley ambiental)

De acuerdo a la resolución N. PS-GJ-1.2.6.22.0125 del 02 de marzo de 2022, "Por medio de la cual se acoge el concepto técnico N. 3.44.22.251 de fecha de 22 de febrero de 2022 y se otorga permiso de aprovechamiento forestal único a favor de la alcaldía municipal de Villavicencio, de ochenta y un (81) individuos arbóreos, en beneficio del proyecto ´´reconstrucción total de la institución educativa Alfonso López Pumarejo´´, en la vereda Altos de Pompeya, jurisdicción del municipio de Villavicencio, departamento del Meta. Dicho lo anterior, podemos concretar que para dicha obra se cuenta con un PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Actualmente, este permiso se encuentra suspendido debido a vencimiento.

En el mes de mayo NO se había recibido el predio de la institución educativa Alfonso López Pumarejo, por lo tanto, NO se presentó algún avance en cuanto a las diferentes actividades operativas que podrían causar una probabilidad de impacto medio ambiental.


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

## 4.1 SEÑALIZACIÓN.

| SEÑALIZACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | N. | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| CERRAMIENTO DEL PREDIO Y SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEL PROYECTO | 1 | Instalación de valla de presentación Del proyecto (información general del proyecto). | | | X | | | | |
| | 2 | Demarcación del perímetro de trabajo | | | X | | | | |
| | 3 | Zonificación de la obra | | | X | | | | |
| | 4 | Lona de Cerramiento | | | X | | | | |
| | 5 | Cinta de Reflectiva | | | X | | | | |
| | 6 | Señales Informativas y preventivas | | | X | | | | |
| | 7 | Uso de Paleteros | | | X | | | | |
| | 8 | Iluminación Nocturna | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 8-10 Aceptable: 5-7 | | Deficiente: 0–4 | | | PROMEDIO | | |
| | | | | | | | VALOR FINAL | | |
| N. REGISTRO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ANTE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD | | | | | | NUMERO | | FECHA | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 4.2 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

| MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | N. | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1 | Capacitación del personal en mantenimiento preventivo | | | X | | | | |
| | 2 | Zonas de parqueo | | | X | | | | |
| | 3 | Definición de Horarios de trabajo | | | X | | | | |
| | 4 | Ficha de control de actividades | | | X | | | | |
| | 5 | Uso de equipos en buen estado, Certificados | | | X | | | | |
| | 6 | Elementos de protección personal | | | X | | | | |
| | 7 | Extintores | | | X | | | | |
| | 8 | Medidas de Contingencia | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 8-10 | Aceptable: 5-7 | | Deficiente: 0-4 | | | PROMEDIO | |
| | | | | | | | | VALOR FINAL | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 4.3 MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS.

| MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | N. | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS | 1 | Capacitación del Personal | | | X | | | | |
| | 2 | Definición de Horarios de trabajo | | | X | | | | |
| | 3 | Punto de acopio temporal | | | X | | | | |
| | 4 | Ficha de control de actividades | | | X | | | | |
| | 5 | Uso de equipos en buen estado, Certificados | | | X | | | | |
| | 6 | Elementos de protección personal | | | X | | | | |
| | 7 | Extintores | | | X | | | | |
| | 8 | Medidas de Contingencia | | | X | | | | |
| | 9 | Recolección de material de escombros | | | X | | | | |
| | 10 | Transporte de material sobrante (estado del platón y cubrimiento de carga) | | | X | | | | |
| | 11 | Limpieza de llantas (evitar arrastre de material | | | X | | | | |
| | 12 | Volumen de material movilizado (m3) | | | X | | | | |
| | 13 | Volumen de excavación movilizado (m3) | | | X | | | | |
| | 14 | Volumen de escombros movilizado (m3) | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 8-10 | Aceptable: 5-7 | | Deficiente: 0-4 | | PROMEDIO | | |
| | | | | | | | VALOR FINAL | | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 4.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES.

| ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | N. | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| BODEGA DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES | 1 | Programa de manejo y almacenamiento de materiales | | | X | | | | |
| | 2 | Almacenamiento adecuado de combustibles | | | X | | | | |
| | 3 | Localización en el Campamento | | | X | | | | |
| | 4 | Señalización en el campamento | | | X | | | | |
| | 5 | Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros | | | X | | | | |
| | 6 | Plan de contingencia o emergencia | | | X | | | | |
| | 7 | Obras de contención | | | X | | | | |
| | 8 | Capacitación del Personal | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 8-10 Aceptable: 5 - 7 Deficiente: 0 - 4 | | | | | | PROMEDIO | |
| | | | | | | | | VALOR FINAL | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 4.5 USO RACIONAL DEL PAPEL.

| USO RACIONAL DEL PAPEL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | N. | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| APROVECHAMIENTO Y USO ADECUADO DEL PAPEL | 1 | Puntos de reciclaje en la obra | | | X | | | | |
| | 2 | Reutilización del papel utilizado en documentaciones | | | X | | | | |
| | 3 | Entrega de papel a recicladores de la zona | | | X | | | | |
| | 4 | Manejo de información en medio digital | | | X | | | | |
| | 5 | Manejo de información en medio magnético | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 5 -6 Aceptable: 4-5 Deficiente: 0 - 3 | | | | | | PROMEDIO | |
| | | | | | | | | VALOR FINAL | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 4.6 ENERGÍA ELECTRICA.

| ENERGÍA ELECTRICA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | N. | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA | 1 | Aprovechamiento de la luz natural | | | X | | | | |
| | 2 | Utilización de bombillos ahorrativos | | | X | | | | |
| | 3 | Apagado de bombillos y demás electrónicos | | | X | | | | |
| | 4 | Desconexión de puntos de hidratación (suministro de agua potable) | | | X | | | | |
| | 5 | Uso adecuado de conexiones eléctricas | | | X | | | | |
| | 6 | Uso adecuado de aire acondicionado | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 8-10 Aceptable: 5-7 | Deficiente: 0-4 | | | | PROMEDIO | | |
| | | | | | | | VALOR FINAL | | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 4.7 SUELOS.

| SUELOS. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | N. | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PROTECCION DEL SUELO | 1 | Capacitación Personal | | | X | | | | |
| | 2 | Actividades de remoción de derrames en el suelo | | | X | | | | |
| | 3 | Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas | | | X | | | | |
| | 4 | Protección del suelo del residuo de concretos | | | X | | | | |
| | 5 | Limpieza en el área interna y externa de la obra | | | X | | | | |
| | 6 | Campamento | | | X | | | | |
| | 7 | Manejo de Vegetación | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 8-10 Aceptable: 5-7 Deficiente: 0-4 | | | | | PROMEDIO | | |
| | | | | | | | VALOR FINAL | | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 4.8 AIRE.

| AIRE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | N. | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| RIESGOS DE CONTAMINACION ATMOSFERICA | 1 | Capacitación Personal | | | X | | | | |
| | 2 | Humedecimiento de áreas de trabajo | | | X | | | | |
| | 3 | Cubrimiento de acopios de materiales | | | X | | | | |
| | 4 | Uso de mallas protectoras | | | X | | | | |
| | 5 | No exceder volúmenes del volcó de los camiones | | | X | | | | |
| | 6 | Olores desagradables | | | X | | | | |
| | 7 | Aseo Interno y externo de la obra | | | X | | | | |
| | 8 | Uso de equipos en buen estado | | | X | | | | |
| | 9 | Medidas de Contingencia | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 8-10 | Aceptable: 5-7 | | Deficiente: 0-4 | | PROMEDIO | | |
| | | | | | | | VALOR FINAL | | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 4.9 AGUA.

| AGUA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | N. | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| MANEJO DE VERTIMIENTOS | 1 | Capacitación Personal | | | X | | | | |
| | 2 | Manejo Escorrentía | | | X | | | | |
| | 3 | Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas. | | | X | | | | |
| | 4 | Medidas de contingencia | | | X | | | | |
| | 5 | Zonas de trabajo secas | | | X | | | | |
| | 6 | Manejo nivel freático | | | X | | | | |
| | 7 | Separación y clasificación de vertimientos | | | X | | | | |
| | 8 | Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas) | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 8-10 Aceptable: 5-7 Deficiente: 0-4 | | | | | | PROMEDIO VALOR FINAL | |

| | NUMERO | FECHA |
|---|---|---|
| NUMERO RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AGUAS | N/A | N/A |
| NUMERO RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS | N/A | N/A |
| NUMERO RESOLUCION DE OCUPACIÓN DE CAUCE | N/A | N/A |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

## 4.10 RUIDO.

| RUIDO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | N. | | SI | NO | NO APLICA | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| CONTROL DE CONTAMINACION POR RUIDO | 1 | Capacitación Personal | | | X | | | | |
| | 2 | Dotación de elementos de protección personal | | | X | | | | |
| | 3 | Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional | | | X | | | | |
| | 4 | Apantallamiento sonoro del área | | | X | | | | |
| | 5 | Planificación de horarios de trabajo | | | X | | | | |
| Calificación: | | Buena: 8-10 Aceptable: 5-7 Deficiente: 0-4 | | | | | PROMEDIO | | |
| | | | | | | | VALOR FINAL | | |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

# 5 GESTION SOCIAL

## 5.1 PROGRAMA SOCIAL

El Programa social en el contexto de proyectos de INFRAESTRUCTURA FORMATIVA, contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo, que asegura la capacidad del sistema para absorber, retener al mayor número de población estudiantil, con la finalidad de que a largo plazo favorezca los índices de desarrollo social de la población, aportando arraigo y correspondencia de parte de a comunidad allí formada.

Por ello, en el plan de gestión social contribuye a un conjunto de estrategias interinstitucionales y comunitarias que identifican posibles cambios u transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, así pues, la inversión de la reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del Municipio de Villavicencio- Meta, contribuye a mejora la calidad de vida del cuerpo estudiantil, cuerpo docente y la comunidad en general, fortaleciendo la importancia en la educación de las zonas rurales.

Por este motivo, la infraestructura de la escuela es un factor importante para el rendimiento escolar porque cumple un rol motivacional y funcional, es decir, produce mejor actitud en los estudiantes hacia la enseñanza-aprendizaje los cuales faciliten mejores procesos educativos, contribuyendo a una buena calidad en todos los aspectos formadores de ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, participando activamente en la vida social, económica y política,

Para finalizar, enfatizándonos en el proyecto correspondiente a la reconstrucción total de la escuela, permite un entorno seguro a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, contribuyendo a una mayor inclusión, seguridad y practicas pedagógicas efectivas, pues se sabe que una educación de calidad provee no solo conocimientos, sino que enriquece la diversidad cultural, espiritual, valores, principios, con la finalidad de impulsar nuevos retos para la formación eficiente a nivel rural. contribuyendo al cumplimiento de los estándares y exigencias técnicas establecida por el ministerio de educación.

## 5.2 MARCO LEGAL

### 5.2.1 Normatividad

**Constitución Política de 1991:**

**ART N°02:** Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

**ART N°40:** Formar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

**ART N°67:** a educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

**ART N°103:** Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

**ART N°105:** Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo

**Ley 134 de 1994:** Objeto de la ley. La presente Ley Estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta Popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto.

**Ley 80 de 1993:** en su artículo 22 creó el registro de proponentes, en el cual deben inscribirse todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles.

**Ley 850 de 2003:** Prohibiciones de las veedurías ciudadanas. A las veedurías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones les está prohibido, sin el concurso de autoridad competente, retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia.

**Ley 1474 de 2011:** Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."

**Ley 1757 del 06 de julio de 2015:** Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Diario Oficial.

**Directiva Presidencial N°10 de 2002:** para que la comunidad en general realice una eficiente participación y control social a la gestión administrativa


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

**CONPES 3654 de 2010**: sobre la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos

**CONPES 167 de 2013**: Política integral anticorrupción

**Decreto 1860 de 1994 de la ley general de educación:** Las disposiciones del presente Decreto constituyen lineamientos generales para el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos educativos en el ejercicio de la autonomía escolar.

## 5.3 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

La implementación del plan de gestión social, permitirá mediante diferentes estrategias y/o actividades posibles cambios u transformaciones del entorno ambiental, político, económico, contribuyendo al cumplimiento de los estándares y exigencias técnicas establecidas por el Ministerio de Educación, de igual manera, el involucramiento de la comunidad del área de influencia directa, tales como: líderes comunitarios, cuerpo estudiantil, cuerpo docente, entidades interinstitucionales gubernamentales o no gubernamentales, todo con la finalidad de que el contratista e interventoría, busquen el cumplimiento total del contrato 1765 del 2023.

En aras de un beneficio para todas las partes interesadas, por ende, su especificidad son las siguientes:

- Atender o hacer seguimiento de los PQRS que surjan en el corregimiento 4 del Municipio de Villavicencio, de manera eficiente y eficaz, a través de mesas de trabajo, reuniones, comités, que permitan soluciones de posibles controversias frente al proyecto

- Trabajar en conjunto con los diferentes actores sociales del área de influencia, por medio de charlas, socializaciones, talleres, actividades a los que halla a lugar.

- Fortalecer los canales de comunicación de todos los actores sociales, a través de una escucha constante contribuyendo al cumplimiento de los estándares y exigencias técnicas establecidas por el Ministerio de Educación para la ejecución del proyecto.

Por ende, a continuación, se despliega los siguientes programas:

### 5.3.1 Programa De Atención Al Usuario:

Crear y/o mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna, eficaz recibir, oportunamente en la cual se atienda y tramita las diferentes quejas, peticiones, solicitudes y sugerencias que se presenten los actores


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

sociales del área de influencia, por medio personal, vía web o telefónicamente con el fin de contribuir a la satisfacción de los mismos.

En este programa cabe resaltar que, como Interventoría del área social, se realizó acompañamiento a la profesional social del contratista Consorcio C&G – MH, con el fin de verificar los diferentes canales de comunicación los cuales se logró la creación de medios físicos y electrónicos para recibir las diferentes peticiones que los usuarios y comunidad en general requiera hacer sobre el Proyecto. A continuación, se evidencia los dos canales de comunicaciones creados en este periodo:

| Numero De Celular Del Contratista | Correo Electrónico Del Contratista |
|---|---|
| 313-8227763 | gestionsocialconsorciocygmh@gmail.com |

Así mismo, se acompañó a la profesional social del contratista Consorcio C&G –MH, a fin de verificar por medio de atención telefónica la solicitud y solución del mismo, frente a las diferentes peticiones que realizaron las presidentas de las Juntas de Acción Comunal Nohemi y Marisol de las Veredas Alto y Bajo de Pompeya. Por otra parte, el contratista del área social para el mes de mayo no adquirió ningún diligenciamiento correspondiente al correo electrónico.

Por otro lado, para el próximo mes se socializará el correo electrónico por parte de la profesional social de Interventoría, con la finalidad de atender a la comunidad interesada en cuanto a cualquier requerimiento a que allá a lugar. Sin embargo, se deja evidenciado el correo:

| Correo Electrónico De La Interventoría |
|---|
| socialintereducativa2023@gmail.com |

De igual forma, se acompañó a la profesional social del contratista, con el fin de verificar la atención brindada a los diferentes actores sociales de manera presencial en la cuales estos manifestaban sus diferentes inquietudes, preguntas o sugerencias del proyecto. Cabe resaltar que en este no se tienen evidencias o soportes pues no hubo nada oficial por parte de la comunidad para realizar la atención y solución del mismo.

### 5.3.2 Programa De Educación Y Capacitación Al Personal Vinculado Al Proyecto:

Capacitar al personal vinculado al proyecto en todas las áreas en temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto, Disminuyendo el grado de desinformación y generación falsas expectativas a la comunidad por información suministrada por el personal vinculado a las obras.

Sin embargo, se debe resaltar que durante el mes de mayo no se contó con personal de obra contratado en el proyecto, por otro lado, se realizó


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

seguimiento el cual permitió brindar a la comunidad la información verídica correspondiente a toda relación del proyecto.

### 5.3.3 Programa De Información Y Participación Comunitaria

Diseñar y desarrollar un sistema de comunicación para el proyecto, que integre estrategias de comunicación comunitaria y social masiva, contribuyendo a la generación de una imagen positiva y sólida del Proyecto, al mejoramiento de las relaciones sociales culturales, organizativas o mediáticas.

La interventoría realizo el acompañamiento el día 11 de mayo del 2023, en el cual se realiza socialización del proyecto en el Polideportivo Rincón de Pompeya, en compañía del Contratista, Ecopetrol, Entes Gubernamentales y Comunidad en general, la cual se explica la magnitud del proyecto, como se evidencia a continuación y cuya acta de socialización se adjunta como documento anexo del presente informe.

| **Primera Socialización del Proyecto** | |
|---|---|
| **Registro Fotografico N°1** | **Registro Fotografico N°2** |
|  |  |
| **Registro Fotografico N°3** | **Registro Fotografico N°4** |
|  |  |


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

### 5.3.4 Conformación de comité o veeduría:

Para el mes de mayo, no se conformó ningún comité por parte de la comunidad ni tampoco veedurías ciudadanas, al igual que no se ha consolidado el directorio telefónico correspondiente a los diferentes actores sociales.

### 5.3.5 Programa de vinculación de mano de obra

Fomentar la vinculación laboral del personal del Área de Influencia Directa del Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Especificar los perfiles requeridos concerniente a la mano de obra no calificada de la región, con el fin de divulgar por medio de las diferentes agencias públicas de empleo, oficina móvil, las diferentes vacantes laborales en las cuales especifique: caracterización de la población, número de vacantes, perfiles requeridos como (ayudante de obra, oficial de obra, jefe de obra civil, conserje, entre otros a que allá a lugar), aspirantes presentados, seleccionados, seguimiento al contrato, de igual forma como requisito esencial se solicitará certificado de la JAC de residencia en la zona, adicionalmente a eso el certificado si pertenece o no algún grupo población específica, con la finalidad de asegurar la contratación de mínimo un 35% de las personas a intervenir de manera mensual.

Por otro lado, el contratista tendrá la obligación según los hallazgos mediante la caracterización de la población en el cual deberá contratarse de la siguiente manera: el 30% de las personas contratadas beberán ser mujeres o se consideren legalmente de este género y un 5% de población en pobreza extrema, con algún tipo de vulneración o que pertenezcan a un grupo poblacional especifico.

Además, solicitar al contratista que las hojas de vida adjuntadas deben también poseer con Formato N°11 Autorización para el tratamiento de datos personales, pues como lo expone el artículo 18 de la ley 1712 de 2014: "garantizar el derecho de la reserva legal ante cualquier población que presente cualquier factor de riesgo (mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reincorporación o reintegración, población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, ROM o gitana)".

De igual manera, el contratista deberá presentar los diferentes documentos que acredite que dicha persona vinculada al proyecto se encuentra en pobreza extrema, sea víctima del conflicto armado o presente algún tipo de vulneración, como lo manifiesta el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1084 de 2015, dicho soporte deberá tener una expedición de 30 dias hábiles a su postulación.


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

Asi mismo, el contratista deberá vincular por lo menos 10% en los cuales se identifique los Mipyme (emprendimiento), en el cual se debe evidenciar mediante el formato N°3

Por otro lado, para el mes de mayo no se contrató ningún personal correspondiente a la mano de obra calificada y no calificada para la ejecución del proyecto.

### 5.3.6 Programa de cultura vial

Informar e Promover en los usuarios y comunidades de la zona de influencia del proyecto, el desarrollo de comportamientos adecuados en relación con el uso y disfrute de la infraestructura vial que contribuyan a la prevención y mitigación de accidentes.

Para el mes de mayo no se realizó ningún taller o sensibilización frente al comportamiento como actores viales dentro de las instalaciones educativas.

### 5.3.7 Programa de acompañamiento a la gestión socio predial

Brindar acompañamiento social durante el proceso de adaptación y apropiación del nuevo lugar de habitación o desarrollo de la actividad productiva, buscando mantener o mejorar las condiciones de la calidad de vida de las unidades sociales cuyos predios son requeridos.

En este cabe resaltar que si ha lugar en cuanto a la implementación del plan de compensaciones socioeconómicas Resolución 545 de 2008 del Instituto Nacional de Concesiones el Contratista Consorcio C&G –MH, deberá asumir cualquier afectación que presente en las viviendas cercanas al proyecto.

Por otro lado, se realizó un acompañamiento los días 29, 30 y 31 del mes de mayo en el cual se pudo evidenciar por medio de las diferentes visitas domiciliarias, la veracidad de la información correspondientes a las actas de vecindad levantadas por parte del contratista, contando con un total de catorce (14) predios ubicados sobre la carretera nacional vía Puerto López del kilómetro 25 al 27, requeridos para el proyecto. A continuación, se evidencia los diferentes registros fotográficos:


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

| Visita Domiciliaria Para El Levantamiento de Actas de Vecindad | |
|---|---|
| **Registro Fotografico N°1** | **Registro Fotografico N°2** |
|  |  |
| **Fecha:** 29/05/2023 | **Fecha:** 29/05/2023 |
| **Registro Fotografico N°3** | |
|  | |
| **Fecha:** 30/05/2023 | |

De igual manera, para el mes de junio del año en curso se realizará la entrega de manera física de las actas de vecindad de cada uno de los catorce predios visitados, requeridos por el proyecto.

Adicionalmente, a continuación, se evidencia de manera cuantitativa las diferentes actuaciones correspondientes al área social:


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

## 5.4 Actuaciones correspondientes al área social:

| GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | No | MEDIDAS DE MITIGACION | PRESENTA | | | CALIFICACION | | | |
| | | | SI | NO | N/A | BUENA | ACEPTABLE | DEFICIENTE | VALOR |
| Programa de Atención al Usuario | 1 | Medios de atención físicos- Atención presencial a la comunidad | | | X | | | | |
| | 2 | Medios de atención electrónicos- Creación de correo electrónico | X | | | 10 | | | 10 |
| Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto | 1 | Brindar a la comunidad información real y verídica sobre el proyecto. | X | | | 10 | | | 10 |
| Programa de vinculación de mano de obra | 1 | Brindar a la comunidad información alternativas de solución frente algún tipo de problema con el fin de crear imagen positiva entre empresa y actores sociales con el fin de mejorar canales de comunicación efectiva | X | | | 10 | | | 10 |
| | 2 | Fomentar la participación comunitaria. | X | | | 10 | | | 10 |
| | 3 | Sensibilizar el alcance y los resultados del proyecto | X | | | 10 | | | 10 |
| | 4 | Fortalecer espacios solicitados por la comunidad con el fin de lograr participación y control social con las comunidades del área de influencia del proyecto. | X | | | 10 | | | 10 |
| Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión institucional | 1 | Fortalecimiento de iniciativas y/o proyectos productivos que tengan incidencia directa con el Proyecto. | X | | | 7 | | | 7 |
| Programa de Capacitación, Educación y Concientización de la Comunidad Aledaña al proyecto. | 1 | Creación de espacios de educación y concientización en las comunidades aledañas al proyecto, y los diferentes actores sociales | X | | | 6 | | | 6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa Acompañamiento a la Gestión Socio predial** | **2** | Levantamiento y diligenciamiento de actas de vecindad | **X** | **10** | | **10** |
| **Calificación:** | | Buena: 8 - 10 | Aceptable: 5 - 7 | Deficiente: 0 - 4 | PROMEDIO | 8 |
| | | | | | VALOR FINAL | 8 |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

# 6 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

En el presente capitulo se relacionan los documentos legales que se realizaron para el periodo de mayo, como actas, comités de obra, correspondencia y bitácora de obra.

## 6.1 ACTAS LEGALES GENERADAS

En el presente capitulo se relacionará las actas legales generadas a la fecha.

| RELACION DE ACTAS LEGALES | | | |
|---|---|---|---|
| No | TIPO DE ACTA | FECHA | DESCRIPCION |
| 1 | Acta de inicio obra | 06/12/21 | Acta por la cual se inician actividades de obra |
| 2 | Acta de inicio interventoría | 06/12/21 | Acta por la cual se inician actividades de interventoría |

## 6.2 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES

En el presente periodo solo se realizó la socialización del proyecto a la comunidad, antes de inicio de la ejecución de la obra.

| RELACION DE ACTAS DE COMITÉ | | |
|---|---|---|
| TIPO DE ACTA | FECHA | DESCRIPCION |
| Socializacion | 11-05-2023 | Socialización del proyecto ante la comunidad |

## 6.3 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO

A continuación, se relación la correspondencia enviada en orden cronológico:

| ENVIADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | CONSECUTIVO / RADICADO N° | MEDIO DE ENVÍO | ASUNTO | DIRIGIDO A |
| 19-05-2023 | CI-1765-2023-OF-001 | Físico | Solicitud documentación reglamentario para la ejecución de la obra | Consorcio Educación CG-MH |
| 25-05-2023 | CI-1765-2023-OF-003 | Físico | Solicitud entrega de estudios y diseños para la Reconstrucción Institución Educativa Alfonso López Pumarejo | Supervisión y Secretaria de Educación |
| 25-05-2023 | CI-1765-2023-OF-004 | Físico | Respuesta oficio CE-201-124-009 Revisión y aprobación de formato de acta de vecindad | Consorcio Educación CG-MH |
| 30-05-2023 | CI-1765-2023-OF-006 | Físico | Entrega de documentos para pago de anticipo del contrato de Interventoría | Supervisión Ing Sebastián Oicata |
| 31-05-2023 | CI-1765-2023-OF-008 | Físico | Solicitud diseño valla informativa del contrato de obra | Supervisión Ing Sebastián Oicata |
| 31-05-2023 | CI-1765-2023-OF-009 | Físico | Estado actual de predio Colegio Alfonso López Pumarejo para la ejecución del contrato de obra No 1279 de 2023 | Supervisión y Secretaria de Educación |


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María Móvil: 310 359 77 28

## 6.4 COPIA DE LA BITACORA

Se anexa a este informe copia de la bitácora firmada del presente periodo. Ver anexos.

# 7 INFORME FINANCIERO

## 7.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Tal como quedó establecido en el contrato de obra No 1279 de 2023 en la Cláusula 6. ANTICIPO. La entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones: Un anticipo del VEINTE (20%) por ciento del valor del contrato previa aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor. Para el manejo del anticipo, EL contratista constituirá un contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

A la fecha de este informe el contratista no ha remitido a la interventoría los documentos que se requieren para el debido trámite con la entidad contratante para el respectivo giro del anticipo.

| PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | | $ 25.094.607.822 | |
| ANTICIPO 20% | | $ 5.018.921.564,51 | |
| No | DESCRIPCION | VALOR | PORCENTAJE |

A la fecha, el contratista no ha realizado el trámite para el giro del anticipo, por tanto, no se ha realizado ningún desembolso.

| CONTROL DE LA INVERSION DEL ANTICIPO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO DE INVERSION | NUMERO DE SOPORTE | PORCENTAJE | VALOR DE INVERSION | % EJECUCIÓN |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 7.2 PAGOS REALIZADOS

En el siguiente cuadro se relaciona el porcentaje Programado VS porcentaje Ejecutado, teniendo en cuenta la inversión programada a corte del 31 de mayo de 2023 según programación de la obra con fecha de acta de inicio del 20 de mayo.

| PERIODO | VALOR PROGRAMADO | % PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | $6.526.561,28 | 0.03% | **$0.00** | **0.0%** |


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

## 7.3 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha, el contratista de obra, no ha recibido desembolsos por anticipo ni por actas parciales.

### 7.3.1 Cuadro de control financiero

| CONCEPTO | PERIODO | VALOR BRUTO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | | | |
| ADICIÓN | | | | | |
| PARCIAL 1 | | | | | |
| PARCIAL 2 (AGREGAR LAS NECESARIAS) | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRATISTA | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | | |

# 8 NFORME LEGAL

## 8.1 CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS.

- **Licencia de construcción:** Resolución No 50001-2-19-0626 del 19 de agosto de 2020, y resolución de prorroga No 22-2107 del 03 de agosto de 2022.

- **Permiso ANLA:** Resolución No 20223040007175 del 01 de junio de 2022, además de la viabilidad de servicios públicos domiciliarios.

- **Permiso de aprovechamiento forestal por parte de CORMACARENA:** El municipio de Villavicencio presentó la resolución No PS-GJ.1.2.6.22.0125, expediente No. PM-GA3.37.13.022.002, por medio de la cual se acoge el concepto técnico No PM-GA-3.44.22.251. de fecha de 25 de febrero de 2022, y se otorga permiso de aprovechamiento forestal único a favor de la alcaldía municipal de Villavicencio, de 81 individuos arbóreos.

- **Permiso del uso, la ocupación y a la intervención temporal de la infraestructura vial:** Para la carretera concesionada con la agencia nacional de infraestructura – ANI, conforme al trámite iniciado, según radico No. 20214091290852 de fecha 05 de noviembre de 2021. El


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

municipio entregó resolución No 20223040007175, por la cual se concede el permiso temporal para la construcción de acometida sanitaria para la institución educativa Alfonso López Pumarejo mediante instalación subterránea de tubería de polietileno de 6" de diámetro en el PR – 24+0865, paso poblado Pompeya, en la ruta 4007.

## 9 CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Durante el presente periodo de seguimiento teniendo en cuenta acta de inicio firmada del contrato de obra el 20 de mayo de 2023, al 31 de mayo de 2023 el contratista no desarrolló actividades de avance del contrato debido a que en este periodo, el predio del proyecto aún no ha sido entregado formalmente por parte de la entidad contratante, se evidencia parte inmobiliaria aun en las edificaciones existentes del colegio, las cuales se encuentran aún en proceso de retiro por parte de la rectoría de la institución, para que el contratista pueda dar inicio a la ejecución de las actividades de desmontes y demolición.

**Aprobación del Informe:**

| Elaboró: | Aprobó: |
|---|---|
| Ing. David Leonardo Rodríguez Bermúdez.<br>Director de la Interventoría. | Ing. David Leonardo Rodríguez Bermúdez.<br>R/L de la Interventoría |



Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

# LISTA DE ANEXOS

1. Bitácora de obra.
2. Pagos de seguridad social.
3. Acta de socialización.


Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

20-05-2023. Actividades Colegio Alfonso López Pumarejo.
- Firma de acto de inicio de obra.
- La Secretaría de Educación de Villavicencio - Meta, no ha realizado entrega del Predio al contratista. (Consorcio Educación C5 E-MH).
- Se evidencia que las instalaciones no se han desocupado.

Res. Interv.

Residente de Obra.

21-05-2023. Actividades Colegio Alfonso López Pumarejo.
- Domingo. No se labora

Res. Interv.

Residente de Obra.

22-05-2023. Actividades Colegio Alfonso López Pumarejo.
- Lunes Festivo. No se labora

Res. Interv.

Residente de Obra.

23-05-2023. Actividades Colegio Alfonso Pumarejo.
- No se ha realizado entrega del Predio al contratista. (Consorcio Educación C5 E-MH).
- Las instalaciones se encuentran ocupadas por mobiliario escolar.

Res. Interv.

Residente de Obra.

24-05-2023. Actividades Colegio Alfonso López Pumarejo.
- El contratista (Consorcio Educación C&E-MH); no ha recibido el predio por parte de la secretaria de Educación.
- Las instalaciones se encuentran ocupadas por Movilización Escolar.

Res. Interv.

Residente de obra.

25-05-2023. Actividades Colegio Alfonso López Pumarejo.
- No se ha realizado entrego del predio al contratista (Consorcio Educación C&E-MH); por parte de la Secretaria de Educación
- Las instalaciones se encuentran ocupadas por Movilización Escolar.

Res. Interv

Residente de Obra.

26-05-2023. Actividades Colegio Alfonso López Pumarejo.
- Hasta el momento no se ha realizado entrego del Predio al contratista (Consorcio Educación C&E-MH); por parte de la Secretaria de Educación
- Las instalaciones se encuentran ocupadas por Movilización Escolar.

Res. Interv.

Residente de Obra.

27-05-2023. Actividades Colegio Alfonso López Pumarejo.
- El contratista de obra (Consorcio Educación C&E-MH); no ha recibido el Predio.
- El Movilización escolar no ha ocurrido su retiro de la instalaciones

Res. Interv.

Residente de Obra.

28-05-2023. Actividades Colegio Alfonso López Pumarejo.
- Domingo no se laboró

Res. Interv.

29-05-2023. Actividades Colegio Alfonso López Pumarejo.
- El Predio no se ha entregado al contratista (Consorcio Educación C y G-MH): Por Parte de la Secretaria de Educación.
- Continua el traslado del Mobiliario Escolar Presente en las instalaciones Por Parte de la secretaria de Educación.
Realizacion de actas de Vecindad.

Residente de Obra. Residente Social.

30-05-2023. Colegio Alfonso López Pumarejo.
- Persiste la situación referente al Predio: el contratista (Consorcio Educación C y G-MH): no ha sido recibido Por Parte de la secretaria de Educación.
- Continua el traslado del Mobiliario Escolar Por Parte de la Secretaria de Educación.

Res. Interv.

Residente de Obra.

31-05-2023. Actividades Colegio Alfonso Pumarejo.
- El Predio no se ha entregado al contratista (Consorcio Educacion C y G-MH): Por parte de la Secretaria de Educación.
- Continua el traslado del Mobiliario escolar presente en las instalaciones Por Parte de la secretaria de Educación.
Se realizaron Actas de Vecindad.

Residente de Obra. Residente Social.

01 - 06 - 2023. Actividades Colegio Alfonso Pumarejo
- El Predio no se ha entregado al contratista (Consorcio Educación C y G - MH), Por parte de la secretaria de Educación
- Continua el traslado del Mobiliario escolar presente

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7172871 | | RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 19 No. 41 39 | VILLAVICENCIO-META | 6632759 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 2138166993 | 9451798269 | I | 2023/06/20 | 2023/06/15 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,750,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 7172871 | RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES | 25-14 | 30 | $4,800,000 | $816,000 | EPS005 | 30 | $4,800,000 | $600,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $4,800,000 | $334,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $4,800,000 | $816,000 | | | $4,800,000 | $600,000 | | | $0 | $0 | | | $4,800,000 | $334,100 | | $0 | $0 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $816,000 | $0 | $0 | $816,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $816,000 | $0 | $0 | $816,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $334,100 | $0 | $0 | $334,[redacted] |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $334,100 | $0 | $0 | $334,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $600,000 | $0 | $0 | $600,[redacted] |
| TOTAL | | | | 1 | $600,000 | $0 | $0 | $600,000 |
| | | | | 1 | $1,750,100 | $0 | $0 | $1,750,100 |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 93398180 | | ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | AVE 15 2 67 | IBAGUE-TOLIMA | 2637155 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 2129699670 | 9451844704 | I | 2023/06/21 | 2023/06/09 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,401,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,000,000 | $1,360,000 | | | $8,000,000 | $1,000,000 | | | $0 | $0 | | | $8,000,000 | | $41,800 | | $0 | $0 | | $2,401,800 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,000,000 | $1,360,000 | | | $8,000,000 | $1,000,000 | | | $0 | $0 | | | $8,000,000 | | $41,800 | | $0 | $0 | | $2,401,800 |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,000,000 | $1,360,000 | | | $8,000,000 | $1,000,000 | | | $0 | $0 | | | $8,000,000 | | $41,800 | | $0 | $0 | | $2,401,800 |
| 1 | CC | 93398180 ESPAÑA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $8,000,000 | $1,360,000 | EPS005 | 30 | $8,000,000 | $1,000,000 | | | $0 | $0 | | | $8,000,000 | | $41,800 | | $0 | $0 | | $2,401,800 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,000,000 | $1,360,000 | | | $8,000,000 | $1,000,000 | | 0 | $0 | $0 | | | $8,000,000 | | $41,800 | | $0 | $0 | | $2,401,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $8,000,000 | 0.522% | $41,800 | 0 | $0 | $0 | No | $2,401,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $8,000,000 | | $41,800 | | $0 | $0 | | $2,401,800 |


## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 93398180 | | ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | AVE 15 2 67 | IBAGUE-TOLIMA | 2637155 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 2129699670 | 9451844704 | I | 2023/06/21 | 2023/06/09 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,401,800 |


## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,360,000 | $0 | $0 | $1,360,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $1,360,000 | $0 | $0 | $1,360,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $41,800 | $0 | $0 | $41,800 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | $41,800 | $0 | $0 | $41,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $1,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $2,401,800 | $0 | $0 | $2,401,800 |



2023/06/09 05:14 PM

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 86075792 | MATEO AGUDELO VARELA | Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza | 3107888552 | ingcivilmateo@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | META | VILLAVICENCIO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 05/06/2023 | 68332396 | $342.800 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Solidario | Extranjero | Cotiza Exterior | Extranjero | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 86075792 | AGUDELO VARELA MATEO | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.160.000 | 145.000 | 14-11 | 1.160.000 | 2 | 12.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 86076792 | MATEO AGUDELO VARELA | | Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza | 3107888552 | ingcivilmateo@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | META | VILLAVICENCIO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2023-05 | 2023-05 | I | 05/06/2023 | 68332396 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $342.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 145.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 185.600 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 12.200 | | | | 12.200 | 0 | 0 | 12.200 | | | 122 | 12.200 | 1 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 1 | 145.000 | 145.000 |
| Pensión | 1 | 185.600 | 185.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 12.200 | 12.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 342.800 | 342.800 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Simple

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2023-06-06 08:27:23 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 10[redacted]1416

**Periodo Cotización** 202305 **Periodo Servicio** 202306

## PAGADA 2023-06-05 00:00:00.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JCR SUPERVISIONES SAS | **Dirección** | CR 74A #168 A - 85 IN 27 AP 402 | | |
| **Documento** | NI 901347213 | **Teléfono** | 6405170 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 7 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Identificación** | CC 53177743 | | |
| **Representante Legal** | TOVAR MOSQUERA LINA MARIA | | | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 9726138 | | **Residente** | | **Exonerado** | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo Cotizante** | 01 | 00 | | | | | RESTREPO RESTREPO JUAN CARLOS | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRL | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 1.160.000 | 230301 | | 16 % | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | FPS010 | | 4 % | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | 14-11 | 5 | 6.960 % | $ 1.160.000 | $ 80.800 | CCF04 | 4 % | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | ARL SURA | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 | $ 80.800 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.200 |



¡El Poder de lo SIMPLE!

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Te[illegible] | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80222800 | | GUERRERO UMBARILA RAFAEL EDUARDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 4 C # 23 36 | VILLAVICENCIO-META | 2619311 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 2128823595 | 9451014681 | I | 2023/06/02 | 2023/06/09 | BANCO DAVIVIENDA | 7 | $333,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $1,600 | $0 | $187,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $185,600 | $1,600 | $0 | $187,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $1,200 | $0 | $146,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $145,000 | $1,200 | $0 | $146,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $330,600 | $2,800 | $0 | $333,400 |



2023/07/24 06:04 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Tel | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80222800 | | GUERRERO UMBARILA RAFAEL EDUARDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 4 C # 23 36 | VILLAVICENCIO-META | 2619311 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 2128823595 | 9451014681 | I | 2023/06/02 | 2023/06/09 | BANCO DAVIVIENDA | 7 | $333,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 80222800 | GUERRERO RAFAEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |



2023/07/24 06:04 PM

aportes en línea

# [redacted]nilla Resumen [redacted]

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86066292 | | GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 32 NUM 41A -50 BARZAL | VILLAVICENCIO-META | 6643779 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 1215195 | 9452011557 | I | 2023/06/23 | 2023/06/21 | BANCO AV VILLAS | 0 | $610,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $610,000 | $0 | $0 | $610,000 |

aportes en línea

# [redacted]nilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86066292 | | GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 32 NUM 41A -50 BARZAL | VILLAVICENCIO-META | 6643779 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 1215195 | 9452011557 | I | 2023/06/23 | 2023/06/21 | BANCO AV VILLAS | 0 | $610,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 86066292 | GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS005 | 30 | CCF34 | 30 | | 0 | 30 | No |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 33366311 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ELIANA ANDREA MORENO OCHOA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRR 46 # 187-60 INT 7 APTO | TELÉFONO: | 9069892 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otros trabajos de edición. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7878632577 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2023 | SALUD: | AÑO: | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/05/11 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2075960217 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | | |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | $ 528.300 |
| | | | 1 | **$ 528.300** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | | |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | $ 412.700 |
| | | | 1 | **$ 412.700** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | | |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | $ 66.100 |
| | | | 1 | **$ 66.100** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | | |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | $ 17.300 |
| | | | 1 | **$ 17.300** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.024.400** |

**INFORMACION BASICA**

CONSULTORIA ☐ OBRA ☑ INTERVENTORÍA ☐

**CONTRATO No** 1279 (Número de contrato) DE 2023. (Año de suscripción)

**CONTRATISTA:** consorcio educacion C86 - mtt. (Indique el nombre del contratista)

**OBJETO DEL CONTRATO** Reconstruccion total de la Institucion Educativa Alfonso Lopez Pumarejo. sede principal del Municipio de Villavicencio Meta. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**VALOR DEL CONTRATO** $ 25.094.607.922,56 (Indique el valor inicial en números)

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** (Indique en este espacio el número de días o meses pactado inicialmente)

En Villavicencio ; a los once (11) (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (X) dias del mes Mayo de 2023 (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron Marlady Velasquez (Nombre del secretario) Secretario o jefe o delegado despacho, profesional Universitario - Supervisor, Consorcio Educacion C86 MTT (Nombre representante legal o contratista) contratista y Consorcio Inter Educativa (Nombre representante legal interventor) (Nombre supervisór) interventor contratado para suscribir la presente acta de socializacion a la comunidad

**CON LOS SIGUIENTES ASISTENTES:**

| NOMBRE | CEDULA | OCUPACION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Marvin Vargas Rentes | 1120569843 | Amadecasa | |
| Oscar Emilio Suarez V. | 1.121863440 | Soldador | |
| Rosa Karolina Cantz | 40219650 | HSE | |
| Raquel Salas | 40398650 | Ama de casa | |
| Fabiola cortez | 40437420 | Ama de casa | Fabiola cortez |
| Jose Pascual Cano G | 5970253 | AB.A | |
| Luis Carlos Uba | 1122960 | [illegible] | |
| Duban Rodriguez. | 1122924600 | Estudiante. | |
| Alaia Pichina | 1111 | Estudiante | Sofia Pichina |
| Luz Mila Yara | 1766792 | Hogar | |
| [illegible] | 1027820 | Arca | |
| Jorge C Lopez | 80823093 | USO | |
| Fabio Londoño | 17372489 | Arca | |
| Cristo [illegible] | 1121876560 | obrero | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Doneldy Valverde | 1121821138 | Area | Doneldy |
| Carolina Castañeda | 1122926013 | Comunidad. | Carolina. |
| Mirian Rubio | 36518656 | comunidad | Mirian Rubio |
| Brenda Londoño | 1099916 | comunidad | Brenda Londoño |
| Doris Ospina | 40418824 | comunidad | Doralba Ospina |
| ANAJUL | | | |
| Olga Lucia Ortiz | 30.083.360 | comunidad | Olga Lucia Ortiz |
| Fabia Maria Diaz Diaz | 20.464.916 | Rincón Pompeya | |
| Elsy FABIO | 40331880 | Alto Pompeya | |
| Felix E Cano | FJ301338 | pompeya Bajo | |
| Maria Otilia Carrasco | 40383296 | Bajo pompeya | |
| Yeicy PEDRAZA | 1116662430 | Bajo Pompeya | |
| Claudia Sanchez Cuervo | 1013590178 | Bajo Pompeya | Claudia Sanchez |
| Eudonel Diaz | 17336632 | Rincon Pompeya | |
| Juan Carlos Rojas | 79.556.753 | Consorcio Contratista | |
| Jose Alberto Pinedo Sandoval | 1126296825 | Consorcio | |
| Ana Maria Jimenez Canon | 1121968103 | Alcaldia | |
| Mauricio Mejia | 17347431 | Cont | |
| Isabel Adriana Gonzalez | 79432641 | Rector ALP. | |
| Oswaldo Martinez P. | 80019356 | Supervisor | |
| Maritza Melendez | | | |
| Erika Sanchez Zarate | 1121882179 | SEM | |

**PERSONA DE LA COMUNIDAD ESCOGIDA PARA REALIZAR LA VEEDURIA DEL CONTRATO**

| NOMBRE | CEDULA | OCUPACION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | 7172871 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIONES:**

Se realiza socializacion del Proyecto en el Polideportivo Rincon de Pompeya, en compañia con el contratista, Interventoria, Ecopetrol funcionarios de la Alcaldia, Secretaria de Educacion y Señor Alcalde de Villavicencio.

Se explica la magnitud del proyecto. de 12.600m², de tres pisos y varios modulos, Auditorio, Preescolar, Primaria, Secundaria, Polideportivo, Administrativo, la Alcaldia expone el Plan de contigencia para la reubicacion de los estudiantes, mientras se realiza la reconstruccion del Colegio.

**COMPROMISOS:**

**MAN LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION:**

Firma

Nombre

Representante legal
Contratista

Firma

Nombre

Secretario o jefe sector solicitante o delegado despacho

Firma

Nombre DAVID EDUARDO RODRIGUEZ B

Representante legal
Interventor

Firma

Nombre

Supervisor