NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.: GGC - 202 - 2023 **ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MAYO 2024 **RADICACION No.**

FECHA RADICACION: 25/06/2024

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTÁ 2023
DIRECCION : CRA 30A No. 17 - 55 BARRIO BELLA VISTA
C.C. ó NIT : 901.779.746 - 8
TELEFONO : 3112873426
INTERVENTOR : CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
DIRECCION : CRA. 14 No. 94A - 24 EDIFICIO ACOCENTRO 94. OF. 308.
C.C. ó NIT : 901.782.730-1
TELEFONO : 6.015.354.271

OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

SEDE: LNDV
LOCALIZACION: CEISA - ICA , BOGOTA

VR. INICIAL:	$	503.116.613,00
ANTICIPO:	$	0,00
VR. ADICIONAL:	$	124.679.341,00
VR. FINAL:	$	627.795.954,00
A PAGAR:	**$**	**313.897.977,00**

PLAZO INICIAL	:	DOS (02) MESES
FECHA INICIACION	:	22/12/2023
FECHA TERMINAC.INICIAL	:	HASTA 31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	:	28/12/2023
FECHA REINICIO 1	:	20/01/2024
FECHA SUSPENSION 2	:	16/03/2024
FECHA REINICIO 2	:	1/04/2024
PRORROGA No.1	:	01 ABRIL 2024: 45 DIAS
PRORROGA No.2	:	02 MAYO DE 2024: UN (01) MES
PLAZO TOTAL		CUATRO(4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL	:	18/06/2024

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X] **AUTORETENEDOR** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **ICA** [ ]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ] **GRAN CONTIBUYENTE** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **CODIGO** _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BANCOMEVA **SUCURSAL** YOPAL CASANARE **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 320102051501

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA ORIGINAL EJECUTADA**									
ITEM	**DESCRIPCION**	**Un**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**					
						CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO**			**% EJEC.**	
	BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)														
2	**CUBIERTA**														
2,1	DESMONTE DE MANTO	m2	398,20	$ 10.013,68	$ 3.987.447,38	0,00	$ 0,00	**398,20**	$ 3.987.447,38	398,20	$ 3.987.447,38			**100,0%**	
2,2	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	m2	398,20	$ 3.714,05	$ 1.478.934,71	0,00	$ 0,00	**398,20**	$ 1.478.934,71	398,20	$ 1.478.934,71			**100,0%**	
2,3	SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3	m2	225,00	$ 12.619,41	$ 2.839.367,25	0,00	$ 0,00	**225,00**	$ 2.839.367,25	225,00	$ 2.839.367,25			**100,0%**	
2,4	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y MURETES CON RECUBRIMIENTO ACRILICO ELÁSTICO Y TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIÓN	m2	398,20	$ 66.508,91	$ 26.483.847,96	0,00	$ 0,00	**398,20**	$ 26.483.847,96	398,20	$ 26.483.847,96			**100,0%**	
2,5	PENDIENTADO CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3 PARA DESAGUE DE A.LL	m2	68,40	$ 41.196,11	$ 2.817.813,92	0,00	$ 0,00	**68,40**	$ 2.817.813,92	68,40	$ 2.817.813,92			**100,0%**	
2,6	DESMONTE DE REJILLAS DE DESAGUE Y REVISIÓN DE DESAGUE(10m)	und	4,00	$ 61.690,40	$ 246.761,60	0,00	$ 0,00	**4,00**	$ 246.761,60	4,00	$ 246.761,60			**100,0%**	
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS TIPO CÚPULA EN ALUMINIO PARA DESAGUE	und	4,00	$ 49.835,25	$ 199.341,00	0,00	$ 0,00	**4,00**	$ 199.341,00	4,00	$ 199.341,00			**100,0%**	
2,8	DESMONTE DE DOMOS	und	3,00	$ 8.225,39	$ 24.676,17	0,00	$ 0,00	**3,00**	$ 24.676,17	3,00	$ 24.676,17			**100,0%**	
3	**PAREDES Y TECHOS**														
3,1	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA	m2	1234,76	$ 4.912,78	$ 6.066.104,23	1234,76	$ 6.066.104,23	**0,00**	$ -	1.234,76	$ 6.066.104,23			**100,0%**	
3,2	ESTUCO Y PINTURA 3 M	m2	557,59	$ 20.540,22	$ 11.453.021,27	557,59	$ 11.453.021,27	**0,00**	$ -	557,59	$ 11.453.021,27			**100,0%**	
	RETIRO DE ENCHAPE	m2	2,34	$ 11.126,31	$ 26.035,57	2,34	$ 26.035,57	**0,00**	$ -	2,34	$ 26.035,57			**100,0%**	
	REPELLO DE MURO	m2	20,44	$ 20.205,77	$ 413.005,94	20,44	$ 413.005,94	**0,00**	$ -	20,44	$ 413.005,94			**100,0%**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	un	25,00	$ 173.781,12	$ 4.344.528,00	25,00	$ 4.344.528,00	**0,00**	$ -	25,00	$ 4.344.528,00			**100,0%**	
	PINTURA 3M	m2	300,91	$ 18.237,07	$ 5.487.716,73	300,91	$ 5.487.716,73	**0,00**	$ -	300,91	$ 5.487.716,73			**100,0%**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA 20.5X20.5	m2	14,05	$ 58.184,03	$ 817.485,62	14,05	$ 817.485,62	**0,00**	$ -	14,05	$ 817.485,62			**100,0%**	
	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	und	56,00	$ 20.027,36	$ 1.121.532,16	56,00	$ 1.121.532,16	**0,00**	$ -	56,00	$ 1.121.532,16			**100,0%**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PAPEL HIGIENICO INDUST.	und	1,00	$ 337.366,68	$ 337.366,68	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -			**0,0%**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	und	1,00	$ 128.972,40	$ 128.972,40	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -			**0,0%**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	und	1,00	$ 107.908,66	$ 107.908,66	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -			**0,0%**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	und	1,00	$ 480.680,66	$ 480.680,66	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -			**0,0%**	
	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	und	2,00	$ 158.246,80	$ 316.493,60	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -			**0,0%**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 3MM	m2	0,40	$ 73.039,01	$ 29.215,60	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -			**0,0%**	
	BLOQUE 3														
4	**FACHADAS Y CUBIERTA**														
4,1	REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASSTROUGH	und	1,00	$ 89.994,55	$ 89.994,55	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -			**0,0%**	
5	**PUERTAS Y VENTANAS**														
5,1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	m2	133,67	$ 13.017,78	$ 1.740.086,65	106,47	$ 1.386.003,04	**0,00**	$ -	106,47	$ 1.386.003,04			**79,7%**	
5,2	VENTANA EN ALUMINIO FIJA VIDRIO 4MM	m2	80,02	$ 286.957,97	$ 22.962.376,76	80,02	$ 22.962.376,76	**0,00**	$ -	80,02	$ 22.962.376,76			**100,0%**	
5,3	PUERTA EN ALUMINIO BATIENTE CON VIDRIO INCL. MARCO	m2	53,65	$ 532.504,44	$ 28.568.863,21	53,09	$ 28.270.660,72	**0,00**	$ -	53,09	$ 28.270.660,72			**99,0%**	
6	**PAREDES Y TECHOS**														
6,2	ESTUCO Y PINTURA 3 M CIELO RASO	m2	776,76	$ 20.540,22	$ 15.954.745,95	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -			**0,0%**	

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.: GGC - 202 - 2023 **ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MAYO 2024 **RADICACION No.**
FECHA RADICACION: 25/06/2024

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTÁ 2023
OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

DIRECCION : CRA 30A No. 17 - 55 BARRIO BELLA VISTA
C.C. ó NIT : 901.779.746 - 8 **SEDE:** LNDV
TELEFONO : 3112873426 **LOCALIZACION:** CEISA - ICA , BOGOTA
INTERVENTOR : CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET **VR. INICIAL:** $ 503.116.613,00
DIRECCION : CRA, 14 No. 94A - 24 EDIFICIO ACOCENTRO 94, OF. 308. **ANTICIPO:** $ 0,00
C.C. ó NIT : 901.782.730-1 **VR. ADICIONAL:** $ 124.679.341,00
TELEFONO : 6.015.354.271 **VR. FINAL:** $ 627.795.954,00
A PAGAR: **$ 313.897.977,00**

PLAZO INICIAL : DOS (02) MESES
FECHA INICIACION : 22/12/2023
FECHA TERMINAC.INICIAL : HASTA 31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1 : 28/12/2023
FECHA REINICIO 1 : 20/01/2024
FECHA SUSPENSION 2 : 16/03/2024
FECHA REINICIO 2 : 1/04/2024
PRORROGA No.1 : 01 ABRIL 2024: 45 DIAS
PRORROGA No.2 : 02 MAYO DE 2024: UN (01) MES
PLAZO TOTAL : CUATRO(4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL : 18/06/2024

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN
REGIMEN COMUN [X] **AUTORETENEDOR** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **ICA** [ ]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ] **GRAN CONTIBUYENTE** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **CODIGO** _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BANCOMEVA **SUCURSAL** YOPAL CASANARE **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 320102051501

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA ORIGINAL EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
8	**BAÑOS**											
8,1	DESMONTE APARATO SANITARIO	und	11,00	$ 20.027,36	$ 220.300,96	0,00	$ 0,00	**10,00**	$ 200.273,60	10,00	$ 200.273,60	**90,9%**
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	und	6,00	$ 128.972,40	$ 773.834,40	0,00	$ 0,00	**4,00**	$ 515.889,60	4,00	$ 515.889,60	**66,7%**
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	und	6,00	$ 107.908,66	$ 647.451,96	0,00	$ 0,00	**4,00**	$ 431.634,64	4,00	$ 431.634,64	**66,7%**
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	und	4,00	$ 480.680,66	$ 1.922.722,64	0,00	$ 0,00	**4,00**	$ 1.922.722,64	4,00	$ 1.922.722,64	**100,0%**
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA	und	2,00	$ 106.759,27	$ 213.518,54	2,00	$ 213.518,54	**0,00**	$ -	2,00	$ 213.518,54	**100,0%**
8,7	RETIRO DE ENCHAPE	m2	101,63	$ 11.126,31	$ 1.130.766,89	0,00	$ 0,00	**101,63**	$ 1.130.766,89	101,63	$ 1.130.766,89	**100,0%**
8,8	REPELLO MURO	m2	101,63	$ 20.205,77	$ 2.053.512,41	0,00	$ 0,00	**101,63**	$ 2.053.512,41	101,63	$ 2.053.512,41	**100,0%**
8,9	ESTUCO Y PINTURA 3 M	m2	101,63	$ 18.237,07	$ 1.853.433,42	0,00	$ 0,00	**101,63**	$ 1.853.433,42	101,63	$ 1.853.433,42	**100,0%**
8.10	RETIRO CERAMICA	m2	23,24	$ 9.103,35	$ 211.561,85	0,00	$ 0,00	**23,24**	$ 211.561,85	23,24	$ 211.561,85	**100,0%**
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA 20.5X20.5	m2	25,76	$ 58.184,03	$ 1.498.820,61	0,00	$ 0,00	**23,24**	$ 1.352.196,86	23,24	$ 1.352.196,86	**90,2%**
8.14	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	und	17,00	$ 158.246,80	$ 2.690.195,60	0,00	$ 0,00	**10,00**	$ 1.582.468,00	10,00	$ 1.582.468,00	**58,8%**
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA PAPEL HIGIENICO INDUST.	und	2,00	$ 337.366,68	$ 674.733,36	0,00	$ 0,00	**2,00**	$ 674.733,36	2,00	$ 674.733,36	**100,0%**
8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 3MM	m2	3,00	$ 73.039,01	$ 219.117,03	0,00	$ 0,00	**2,00**	$ 146.078,02	2,00	$ 146.078,02	**66,7%**
9	**OTROS**											
9,1	DEMOLICIÓN POCETA DE ASEO (LAVAPIES)	und	2,00	$ 337.366,68	$ 674.733,36	0,00	$ 0,00	**1,00**	$ 337.366,68	1,00	$ 337.366,68	**50,0%**
9,2	POCETA DE ASEO EN GRANITO	und	2,00	$ 172.316,17	$ 344.632,34	2,00	$ 344.632,34	**0,00**	$ -	2,00	$ 344.632,34	**100,0%**
	DESMONTE DE MANTO	m2	303,16	$ 10.013,68	$ 3.035.747,23	303,15	$ 3.035.647,09	**0,00**	$ -	303,15	$ 3.035.647,09	**100,0%**
	SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3	m2	303,16	$ 12.619,41	$ 3.825.700,34	303,15	$ 3.825.574,14	**0,00**	$ -	303,15	$ 3.825.574,14	**100,0%**
	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO 3MM	m2	91,20	$ 45.776,29	$ 4.174.797,65	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
	BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2											
10	**PUERTAS**											
10,3	MANTENIMIENTO DE PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA	und	1,00	$ 150.939,20	$ 150.939,20	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	m2	43,26	$ 13.017,78	$ 563.149,16	0,00		**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
11	**VENTANAS**											
11,1	DESMONTE VIDRIO	m2	2,25	$ 5.581,37	$ 12.558,08	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
11,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM	m2	3,45	$ 102.963,42	$ 355.223,80	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
12	**PAREDES Y TECHOS**											
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE TECHO VENTILACIÓN PVC 30X30	und	3,00	$ 30.417,92	$ 91.253,76	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
13	**BAÑOS**											
13,3	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	und	20,00	$ 158.246,80	$ 3.164.936,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
13,4	DESCONEXIÓN DE DUCHAS DE EMERGENCIA	und	2,00	$ 40.054,72	$ 80.109,44	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
13,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS DE EMERGENCIA CON FUENTE LAVAOJOS EN ACERO INOXIDABLE	und	2,00	$ 2.455.348,45	$ 4.910.696,90	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
14	**LUMINARIAS**											

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.: GGC - 202 - 2023 **ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MAYO 2024 **RADICACION No.**
FECHA RADICACION: 25/06/2024

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTÁ 2023
OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

DIRECCION : CRA 30A No. 17 - 55 BARRIO BELLA VISTA
C.C. ó NIT : 901.779.746 - 8
SEDE: LNDV
TELEFONO : 3112873426
LOCALIZACION: CEISA - ICA , BOGOTA
INTERVENTOR : CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
VR. INICIAL: $ 503.116.613,00
DIRECCION : CRA, 14 No. 94A - 24 EDIFICIO ACOCENTRO 94, OF. 308.
ANTICIPO: $ 0,00
C.C. ó NIT : 901.782.730-1
VR. ADICIONAL: $ 124.679.341,00
TELEFONO : 6.015.354.271
VR. FINAL: $ 627.795.954,00
A PAGAR: **$ 313.897.977,00**

PLAZO INICIAL : DOS (02) MESES
FECHA INICIACION : 22/12/2023
FECHA TERMINAC.INICIAL : HASTA 31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1 : 28/12/2023
FECHA REINICIO 1 : 20/01/2024
FECHA SUSPENSION 2 : 16/03/2024
FECHA REINICIO 2 : 1/04/2024
PRORROGA No.1 : 01 ABRIL 2024: 45 DIAS
PRORROGA No.2 : 02 MAYO DE 2024: UN (01) MES
PLAZO TOTAL : CUATRO(4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL : 18/06/2024

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN
REGIMEN COMUN [X] **AUTORETENEDOR** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **ICA** [ ]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ] **GRAN CONTIBUYENTE** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **CODIGO** _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BANCOMEVA **SUCURSAL** YOPAL CASANARE **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 320102051501

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

						CONDICIONES ORIGINALES		OBRA ORIGINAL EJECUTADA							
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
14,1	RETIRO LAMPARA	und	118,00	$ 8.812,04	$ 1.039.820,72			0,00	$ 0,00	**118,00**	$ 1.039.820,72	118,00	$ 1.039.820,72	**100,0%**	
14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	und	104,00	$ 173.781,12	$ 18.073.236,48			0,00	$ 0,00	**104,00**	$ 18.073.236,48	104,00	$ 18.073.236,48	**100,0%**	
14,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	und	15,00	$ 131.470,60	$ 1.972.059,00			0,00	$ 0,00	**14,00**	$ 1.840.588,40	14,00	$ 1.840.588,40	**93,3%**	
	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO														
15	**CUBIERTA**														
15,1	DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO	m2	90,80	$ 6.000,12	$ 544.810,90			0,00	$ 0,00	**90,80**	$ 544.810,90	90,80	$ 544.810,90	**100,0%**	
15,3	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO 3MM	m2	104,96	$ 45.776,29	$ 4.804.679,40			0,00	$ 0,00	**104,96**	$ 4.804.679,40	104,96	$ 4.804.679,40	**100,0%**	
15,4	DESMONTE DE DOMOS	und	2,00	$ 8.225,39	$ 16.450,78			0,00	$ 0,00	**2,00**	$ 16.450,78	2,00	$ 16.450,78	**100,0%**	
16	**VENTANERIA**														
	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	m2	4,46	$ 13.017,78	$ 58.059,30			0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**	
17	**PAREDES Y TECHOS**														
17,3	PINTURA 3M	m2	360,71	$ 18.237,07	$ 6.578.293,52			156,62	$ 2.856.289,90	**190,78**	$ 3.479.309,60	347,40	$ 6.335.599,51	**96,3%**	
19	**ELÉCTRICO Y LUMINARIAS**														
19,1	RETIRO LAMPARA	und	55,00	$ 8.812,04	$ 484.662,20			35,00	$ 308.421,40	**20,00**	$ 176.240,80	55,00	$ 484.662,20	**100,0%**	
19,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	und	39,00	$ 173.781,12	$ 6.777.463,68			35,00	$ 6.082.339,20	**4,00**	$ 695.124,48	39,00	$ 6.777.463,68	**100,0%**	
19,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	und	17,00	$ 131.470,60	$ 2.235.000,20			0,00	$ 0,00	**16,00**	$ 2.103.529,60	16,00	$ 2.103.529,60	**94,1%**	
19,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA PARED APLIQUE	und	10,00	$ 109.098,25	$ 1.090.982,50			0,00	$ 0,00	**10,00**	$ 1.090.982,50	10,00	$ 1.090.982,50	**100,0%**	
19,5	SALIDA ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO	und	4,00	$ 97.742,55	$ 390.970,20			4,00	$ 390.970,20	**0,00**	$ -	4,00	$ 390.970,20	**100,0%**	
	BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)														
20	**FACHADAS**														
20,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN PASSTROUGH	m	1,00	$ 27.839,38	$ 27.839,38			0,00	$ 0,00	**1,00**	$ 27.839,38	1,00	$ 27.839,38	**100,0%**	
20,2	REPELLO MURO	m2	34,23	$ 20.205,77	$ 691.643,51			0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**	
20,3	ESTUCO Y PINTURA 3 M	m2	69,18	$ 18.237,07	$ 1.261.640,50			69,18	$ 1.261.640,50	**0,00**	$ -	69,18	$ 1.261.640,50	**100,0%**	
21	**CUBIERTA**														
21,1	RECORRIDO Y REVISIÓN DE CUBIERTA TEJA FIBRO CEMENTO	m2	252,74	$ 4.410,65	$ 1.114.747,68			252,74	$ 1.114.747,68	**0,00**	$ -	252,74	$ 1.114.747,68	**100,0%**	
21,2	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	m2	9,40	$ 6.819,96	$ 64.107,62			9,40	$ 64.107,62	**0,00**	$ -	9,40	$ 64.107,62	**100,0%**	
21,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO	m2	9,40	$ 47.202,09	$ 443.699,65			9,40	$ 443.699,65	**0,00**	$ -	9,40	$ 443.699,65	**100,0%**	
21,4	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL MORTERO IMP. 1:3	m	25,00	$ 29.748,71	$ 743.717,75			25,00	$ 743.717,75	**0,00**	$ -	25,00	$ 743.717,75	**100,0%**	
21,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ESTRUCTURAL 3x1 1/2 x1.1MM	m	19,00	$ 70.903,32	$ 1.347.163,08			0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**	
22	**PUERTAS**														
22,1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	m2	4,51	$ 13.017,78	$ 58.710,19			3,31	$ 43.088,85	**0,00**	$ -	3,31	$ 43.088,85	**73,4%**	

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.: GGC - 202 - 2023 **ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MAYO 2024 **RADICACION No.**
FECHA RADICACION: 25/06/2024

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTÁ 2023
OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

DIRECCION : CRA 30A No. 17 - 55 BARRIO BELLA VISTA
C.C. ó NIT : 901.779.746 - 8 **SEDE:** LNDV
TELEFONO : 3112873426 **LOCALIZACION:** CEISA - ICA , BOGOTA

INTERVENTOR : CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET **VR. INICIAL:** $ 503.116.613,00
DIRECCION : CRA, 14 No. 94A - 24 EDIFICIO ACOCENTRO 94, OF. 308. **ANTICIPO:** $ 0,00
C.C. ó NIT : 901.782.730-1 **VR. ADICIONAL:** $ 124.679.341,00
TELEFONO : 6.015.354.271 **VR. FINAL:** $ 627.795.954,00

A PAGAR: **$ 313.897.977,00**

PLAZO INICIAL : DOS (02) MESES
FECHA INICIACION : 22/12/2023
FECHA TERMINAC.INICIAL : HASTA 31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1 : 28/12/2023
FECHA REINICIO 1 : 20/01/2024
FECHA SUSPENSION 2 : 16/03/2024
FECHA REINICIO 2 : 1/04/2024
PRORROGA No.1 : 01 ABRIL 2024: 45 DIAS
PRORROGA No.2 : 02 MAYO DE 2024: UN (01) MES
PLAZO TOTAL : CUATRO(4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL : 18/06/2024

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN
REGIMEN COMUN [X] **AUTORETENEDOR** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **ICA** [ ]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ] **GRAN CONTIBUYENTE** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **CODIGO** _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BANCOMEVA **SUCURSAL** YOPAL CASANARE **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 320102051501

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
22,2	PUERTA EN ALUMINIMO BATIENTE CON VIDRIO INCL. MARCO	m2	4,51	$ 532.504,44	$ 2.401.595,02
22,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PUERTA	und	2,00	$ 141.565,15	$ 283.130,30
23	**VENTANERIA**				
23,1	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	und	2,00	$ 20.027,36	$ 40.054,72
24	**PAREDES Y TECHOS**				
24,1	REPELLO MURO	m2	7,40	$ 20.205,77	$ 149.522,70
24,3	DESMONTE CIELO RASO	m2	238,41	$ 6.675,79	$ 1.591.575,09
	PINTURA 3M	m2	399,48	$ 18.237,07	$ 7.285.302,56
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	und	11,00	$ 173.781,12	$ 1.911.592,32
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PAPEL HIGIENICO INDUST.	UN	2,00	$ 337.366,68	$ 674.733,36
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	und	7,00	$ 131.470,60	$ 920.294,20
25	**OTROS**				
25,1	REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASSTROUGH	und	1,00	$ 89.994,55	$ 89.994,55
25,2	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE)	glb	1,00	$ 5.489.336,08	$ 5.489.336,08
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 244.675.660,30**
	C. SUMINISTRO DE MOBILIARIO (FUERA DE AIU)- IVA INCLUIDO				
26,1	SUMINISTRO DE SILLAS AUXILIARES PARA AUDITORIO (45X45X72) ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO. ESPALDAR Y ASIENTO INDEPENDIENTES	und	80,0	209.912,00	$ 16.792.960,00

OBRA ORIGINAL EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
3,31	$ 1.762.589,70	**0,00**	$ -	3,31	$ 1.762.589,70	**73,4%**
0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
230,15	$ 1.536.433,07	**0,00**	$ -	230,15	$ 1.536.433,07	**96,5%**
303,76	$ 5.539.692,38	**0,00**	$ -	303,76	$ 5.539.692,38	**76,0%**
11,00	$ 1.911.592,32	**0,00**	$ -	11,00	$ 1.911.592,32	**100,0%**
0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
	$ 113.827.172,37		**84.383.441,00**		**198.210.613,38**	**81,0%**
60,00	$ 12.594.720,00	**0,00**	$ -	60,00	$ 12.594.720,00	**75,0%**

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)				
NP 1	DEMOLICIONES EN CONCRETO REFORZADO, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUA Y COMBUSTIBLE, DESMONTE DE TANQUES METALICOS, APARATOS SANITARIOS, PUERTAS Y VENTANAS	Glb	1,00	$ 8.715.810,51	$ 8.715.810,51
NP 2	RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA	m2	398,20	$ 11.533,82	$ 4.592.767,12
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO MACIZO	un	3,00	$ 649.508,42	$ 1.948.525,26
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN LAMINA	m2	12,92	$ 484.130,69	$ 6.252.547,86
NP 5	REHABILITACIÓN GENERAL PLACA DE PISO	m2	95,68	$ 41.779,46	$ 3.997.458,73
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO (0,95 m X 0,97 m X 0,10 m) INCLUYE ACERO DE REFUERZO	un	1,00	$ 160.249,37	$ 160.249,37

OBRA NO PREVISTA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1,00	$ 8.715.810,51	**0,00**	$ -	1,00	$ 8.715.810,51	**100,0%**
0,00	$ 0,00	**398,20**	$ 4.592.767,12	398,20	$ 4.592.767,12	**100,0%**
0,00	$ 0,00	**3,00**	$ 1.948.525,26	3,00	$ 1.948.525,26	**100,0%**
0,00	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
95,68	$ 3.997.458,73	**0,00**	$ -	95,68	$ 3.997.458,73	**100,0%**
1,00	$ 160.249,37	**0,00**	$ -	1,00	$ 160.249,37	**100,0%**

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.: GGC - 202 - 2023 **ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MAYO 2024 **RADICACION No.**
FECHA RADICACION: 25/06/2024

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTÁ 2023
OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

DIRECCION : CRA 30A No. 17 - 55 BARRIO BELLA VISTA
C.C. ó NIT : 901.779.746 - 8 **SEDE:** LNDV
TELEFONO : 3112873426 **LOCALIZACION:** CEISA - ICA , BOGOTA
INTERVENTOR : CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET **VR. INICIAL:** $ 503.116.613,00
DIRECCION : CRA, 14 No. 94A - 24 EDIFICIO ACOCENTRO 94, OF. 308. **ANTICIPO:** $ 0,00
C.C. ó NIT : 901.782.730-1 **VR. ADICIONAL:** $ 124.679.341,00
TELEFONO : 6.015.354.271 **VR. FINAL:** $ 627.795.954,00
A PAGAR: **$ 313.897.977,00**

PLAZO INICIAL : DOS (02) MESES
FECHA INICIACION : 22/12/2023
FECHA TERMINAC.INICIAL : HASTA 31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1 : 28/12/2023
FECHA REINICIO 1 : 20/01/2024
FECHA SUSPENSION 2 : 16/03/2024
FECHA REINICIO 2 : 1/04/2024
PRORROGA No.1 : 01 ABRIL 2024: 45 DIAS
PRORROGA No.2 : 02 MAYO DE 2024: UN (01) MES
PLAZO TOTAL : CUATRO(4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL : 18/06/2024

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN
REGIMEN COMUN [X] **AUTORETENEDOR** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **ICA** [ ]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ] **GRAN CONTIBUYENTE** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **CODIGO** _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BANCOMEVA **SUCURSAL** YOPAL CASANARE **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 320102051501

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

						CONDICIONES ORIGINALES		OBRA ORIGINAL EJECUTADA							
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
NP 7	LINEA DE VIDA EN CUERDA POLIESTER 16 mm Y ANCLAJES EN ACERO DE REFUERZO DE 3/8" PDR 60	ml	73,82	$ 17.583,52	$ 1.298.015,45			73,82	$ 1.298.015,45	0,00	$ -	73,82	$ 1.298.015,45	100,0%	
NP 8	SALIDAS ELECTRICAS (INCLUYE TUBO EMT 3/4¨, CABLE Y ACCESORIOS)	un	59,00	$ 178.785,83	$ 10.548.363,97			59,00	$ 10.548.363,97	0,00	$ -	59,00	$ 10.548.363,97	100,0%	
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS	m2	16,04	$ 735.771,41	$ 11.803.244,96			14,26	$ 10.492.100,31	0,00	$ -	14,26	$ 10.492.100,31	88,9%	
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA h=10cm	ml	18,10	$ 16.535,32	$ 299.289,29			0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS).	ml	7,30	$ 50.865,79	$ 371.320,27			0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	
NP 18	DESTRONCADO, SELLADO JUNTAS, PULIDO Y PINTADO DE PISO, CON ACABADO EN PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE, TIPO TRAFICO PESADO	M2	215,46	$ 45.906,71	$ 9.891.059,74			0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	
	BLOQUE 3														
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 9 mm (INCLUYE PERFILERIA PARA ESTRUCTURA)	m2	23,24	$ 75.785,58	$ 1.761.256,88			0,00	$ 0,00	23,24	$ 1.761.256,88	23,24	$ 1.761.256,88	100,0%	
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL	und	2,00	$ 317.834,78	$ 635.669,56			0,00	$ 0,00	2,00	$ 635.669,56	2,00	$ 635.669,56	100,0%	
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN CERAMICA h=10cm	ml	41,04	$ 16.535,32	$ 678.609,53			0,00	$ 0,00	41,04	$ 678.609,53	41,04	$ 678.609,53	100,0%	
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	21,49	$ 50.865,79	$ 1.093.105,83			0,00	$ 0,00	21,49	$ 1.093.105,83	21,49	$ 1.093.105,83	100,0%	
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18 W /100 - 240 V - LUZ DIA 6500 K	un	12,00	$ 65.827,67	$ 789.932,04			0,00	$ 0,00	12,00	$ 789.932,04	12,00	$ 789.932,04	100,0%	
NP 2	RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA	m2	692,15	$ 11.533,82	$ 7.983.133,51			303,15	$ 3.496.477,53	0,00	$ -	303,15	$ 3.496.477,53	43,8%	
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA PVC 1,2mm	m2	874,69	$ 68.962,80	$ 60.321.063,10			342,95	$ 23.650.726,90	0,00	$ -	342,95	$ 23.650.726,90	39,2%	
NP 24	VIDRIO TEMPLADO 6MM CON SAMBLASTING , INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	m2	1,5	$ 322.911,03	$ 484.366,55			0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	
	BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2														
NP 25	PUERTA EN ALUMINIO ANONIZADO B/MATE, VIDRIO LAMINADO 6MM, ENTAMBORADA PARTE INFERIOR , INCLUYE CHAPA TIPO MANIJA Y ACCESORIOS DE INSTALACION	m2	43,26	$ 749.570,61	$ 32.426.424,59			0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	
	BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)														
	BLOQUE ADMINISTRATIVO														
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm	m2	90,80	$ 99.575,66	$ 9.041.469,93			90,80	$ 9.041.469,93	0,00	$ -	90,80	$ 9.041.469,93	100,0%	
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO MACIZO	un	2,00	$ 649.508,42	$ 1.299.016,84			2,00	$ 1.299.016,84	0,00	$ -	2,00	$ 1.299.016,84	100,0%	
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE CUATRO VIAS INVERTER, 48.000 BTU, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	un	2,00	$ 11.881.662,25	$ 23.763.324,50			2,00	$ 23.763.324,50	0,00	$ -	2,00	$ 23.763.324,50	100,0%	

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.: GGC - 202 - 2023 **ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MAYO 2024 **RADICACION No.**
FECHA RADICACION: 25/06/2024

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTÁ 2023
DIRECCION : CRA 30A No. 17 - 55 BARRIO BELLA VISTA
C.C. ó NIT : 901.779.746 - 8
TELEFONO : 3112873426
INTERVENTOR : CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
DIRECCION : CRA, 14 No. 94A - 24 EDIFICIO ACOCENTRO 94, OF. 308.
C.C. ó NIT : 901.782.730-1
TELEFONO : 6.015.354.271

OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

SEDE: LNDV
LOCALIZACION: CEISA - ICA , BOGOTA

VR. INICIAL:	$	503.116.613,00
ANTICIPO:	$	0,00
VR. ADICIONAL:	$	124.679.341,00
VR. FINAL:	$	627.795.954,00
A PAGAR:	**$**	**313.897.977,00**

PLAZO INICIAL	:	DOS (02) MESES
FECHA INICIACION	:	22/12/2023
FECHA TERMINAC.INICIAL	:	HASTA 31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	:	28/12/2023
FECHA REINICIO 1	:	20/01/2024
FECHA SUSPENSION 2	:	16/03/2024
FECHA REINICIO 2	:	1/04/2024
PRORROGA No.1	:	01 ABRIL 2024: 45 DIAS
PRORROGA No.2	:	02 MAYO DE 2024: UN (01) MES
PLAZO TOTAL		CUATRO(4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL	:	18/06/2024

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X] **AUTORETENEDOR** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **ICA** [ ]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ] **GRAN CONTIBUYENTE** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **CODIGO** _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BANCOMEVA **SUCURSAL** YOPAL CASANARE **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 320102051501

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
	CONDICIONES ORIGINALES					**OBRA ORIGINAL EJECUTADA**						
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO ESTEREOFONICO AS- AMP 1600, CON BLUTTO, USB. SD. FM, ETRADA PARA 4 MICROFONOS, INCLUYE DOS PARLANTES DE TECHO DE 30 WATTS Y UN MICROFONO INALAMBRICO UHF, ES 380 HT	un	1,00	$ 1.192.466,15	$ 1.192.466,15	**1,00**	$ 1.192.466,15	**0,00**	$ -	1,00	$ 1.192.466,15	**100,0%**
NP 21	SUMIISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PROTECTOR DE TECHO PARA VIDEO BEAM	un	1,00	$ 88.632,47	$ 88.632,47	**1,00**	$ 88.632,47	**0,00**	$ -	1,00	$ 88.632,47	**100,0%**
NP 22	BOCEL EN MADERA NARIZ ESCALERA A= 5CMS	ml	8,00	$ 26.899,19	$ 215.193,52	**8,00**	$ 215.193,52	**0,00**	$ -	8,00	$ 215.193,52	**100,0%**
NP 23	POLARIZADO DE VENTANAS PROTECCION SOLAR EN PELICULA CONVENCIONAL 5%	m2	8,00	$ 46.113,61	$ 368.908,88	**0,00**	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
	BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)											
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm	m2	9,70	$ 99.575,66	$ 965.883,90	**0,00**	$ 0,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -	**0,0%**
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 9 mm (INCLUYE PERFILERIA PARA ESTRUCTURA)	m2	238,41	$ 75.785,58	$ 18.068.040,13	**230,15**	$ 17.442.051,24	**0,00**	$ -	230,15	$ 17.442.051,24	**96,5%**
NP 16	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	un	14,00	$ 14.535,75	$ 203.500,50	**14,00**	$ 203.500,50	**0,00**	$ -	14,00	$ 203.500,50	**100,0%**
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18 W /100 - 240 V - LUZ DIA 6500 K	un	10,00	$ 65.827,67	$ 658.276,70	**10,00**	$ 658.276,70	**0,00**	$ -	10,00	$ 658.276,70	**100,0%**
	COSTO DIRECTO ITEM NO PREVISTOS				**$ 221.916.927,64**		**$ 116.263.134,62**		**$ 11.499.866,22**		**$ 127.763.000,84**	**57,6%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS:			**$ 466.592.587,94**		**$ 230.090.306,99**		**$ 95.883.307,22**		**$ 325.973.614,22**	
	A %	23%	**$ 107.316.295,2**		**$ 52.920.770,61**		**$ 22.053.160,66**		**$ 74.973.931,27**	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:	**I %**	2%	**$ 9.331.851,76**		**$ 4.601.806,14**		**$ 1.917.666,14**		**$ 6.519.472,28**	
	U %	5%	**$ 23.329.629,40**		**$ 11.504.515,35**		**$ 4.794.165,36**		**$ 16.298.680,71**	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:			**$ 139.977.776,38**		**$ 69.027.092,10**		**$ 28.764.992,17**		**$ 97.792.084,27**	
I.V.A. (19% DE U)		19%	**$ 4.432.629,59**		**$ 2.185.857,92**		**$ 910.891,42**		**$ 3.096.749,34**	
VALOR TOTAL:			**$ 627.795.954,00**		**$ 313.897.977,00**		**$ 125.559.190,80**		**$ 439.457.167,82**	
AMORTIZACION AL ANTICIPO:		0%	**$ -**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ -**	
VALOR A PAGAR EN ACTA:					**$ 313.897.977,00**		**$ 125.559.190,80**		**$ 439.457.167,80**	

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.: GGC - 202 - 2023 **ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MAYO 2024 **RADICACION No.**

FECHA RADICACION: 25/06/2024

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTÁ 2023

OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

DIRECCION : CRA 30A No. 17 - 55 BARRIO BELLA VISTA

C.C. ó NIT : 901.779.746 - 8

SEDE: LNDV

TELEFONO : 3112873426

LOCALIZACION: CEISA - ICA , BOGOTA

INTERVENTOR : CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

VR. INICIAL: $ 503.116.613,00

DIRECCION : CRA, 14 No. 94A - 24 EDIFICIO ACOCENTRO 94, OF. 308.

ANTICIPO: $ 0,00

C.C. ó NIT : 901.782.730-1

VR. ADICIONAL: $ 124.679.341,00

TELEFONO : 6.015.354.271

VR. FINAL: $ 627.795.954,00

A PAGAR: **$ 313.897.977,00**

PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA INICIACION	22/12/2023
FECHA TERMINAC.INICIAL	HASTA 31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA REINICIO 1	20/01/2024
FECHA SUSPENSION 2	16/03/2024
FECHA REINICIO 2	1/04/2024
PRORROGA No.1	01 ABRIL 2024: 45 DIAS
PRORROGA No.2	02 MAYO DE 2024: UN (01) MES
PLAZO TOTAL	CUATRO(4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL	18/06/2024

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X] **AUTORETENEDOR** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **ICA** [ ]

REGIMEN SIMPLIFICADO [ ] **GRAN CONTIBUYENTE** [ ] **RESOLUCION Nª** _____ **CODIGO** _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BANCOMEVA **SUCURSAL** YOPAL CASANARE **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 320102051501

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA ORIGINAL EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
SALDO DEL CONTRATO					$ 188.338.786,20	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		

FIRMA DEL CONTRATISTA **APROBACION INTERVENTOR**

ARQ. CAROLINA REYES PEÑA
UT LABORATORIO BOGOTA 2023
R/L CONTRATISTA DE OBRA

JUAN CARLOS ANTOLÍNEZ FLÓREZ
C. ADVOCATORUM CIARQUELET
R/L INTERVENTORÍA

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Director de Obra
UT LABORATORIO BOGOTA 2023

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Director de Interventoria
C. ADVOCATORUM CIARQUELET


FORMA-4-983

MURO 17		1,00	3,76		2,24	8,42				8,42	8,42
MURO 18		1,00	3,51		3,04	10,67				10,67	10,67
MURO 19		1,00	3,60		2,24	8,06				8,06	8,06
MURO 20		1,00	3,60		2,24	8,06				8,06	8,06
MURO 21		1,00	1,34		3,04	4,07				4,07	4,07
MURO 22		1,00	1,76		2,20	3,87				3,87	3,87
MURO 23		1,00	1,58		2,24	3,54				3,54	3,54
MURO 24		1,00	11,93		3,04	36,27				36,27	36,27
MURETE 1		1,00	1,60		1,15	1,84				1,84	1,84
MURETE 2		1,00	0,40		0,80	0,32				0,32	0,32
MURETES TANQUE		6,00	1,80		1,00	1,80				1,80	10,80
VENTANAS CON REJAS		3,00	0,57		0,84	0,48				0,48	1,44
TANQUE (CILINDRO)		1,00	0,67		3,06	15,56				15,56	15,56
COLUMNAS		2,00	1,26		3,04	3,83				3,83	7,66
PLACA ENTREPISO DEPOSITO		1,00	3,84	3,05		11,71				11,71	11,71
PLACA CONTRAPISO		1,00	15,60	15,76		245,86				245,86	245,86
DESCUENTO CLARABOYA BAÑO	-	1,00	0,80	0,44		0,35				0,35	-0,35
DESCUENTO PUERTA MURO 1	-	1,00	1,97		2,18	4,29				4,29	-4,29
DESCUENTO PUERTAS MURO 4	-	2,00	0,90		2,16	1,94				1,94	-3,89
DESCUENTO VENTANAS CON REJAS	-	3,00	0,80		0,88	0,70				0,70	-2,11
DESCUENTO PUERTA MURO 8	-	1,00	0,90		2,16	1,94				1,94	-1,94
DESCUENTO PUERTA MURO 12	-	1,00	0,90		2,16	1,94				1,94	-1,94
DESCUENTO PUERTA MUROS 19 Y 20	-	2,00	0,90		2,00	1,80				1,80	-3,60
DESCUENTO VANOS MUROS 15 Y 23	-	2,00	0,89		1,96	1,74				1,74	-3,49
DESCUENTO VENTANAS MURO 1	-	4,00	3,70		0,90	3,33				3,33	-13,32
DESCUENTO VENTANA 1 MURO 2	-	1,00	3,40		0,90	3,06				3,06	-3,06
DESCUENTO VENTANA 2 MURO 2	-	1,00	3,70		0,90	3,33				3,33	-3,33
DESCUENTO VENTANAS MURO 13	-	2,00	3,70		0,90	3,33				3,33	-6,66
DESCUENTO VENTANA 1 Y 2 MURO 24	-	2,00	3,65		0,90	3,29				3,29	-6,57
DESCUENTO VENTANA 3 MURO 24	-	1,00	3,55		0,90	3,20				3,20	-3,20
PLACA BAJO CUBIERTA		1,00	15,60	15,76		245,86				245,86	245,86
									SUBTOTAL		**775,55**



AL2 ALERO FACH.PPAL h1=0,3 m; h2=1,35 m	1	16,48		1,650	27,19				27,19	27,19
AL3 ALERO FACH. LAT. IZQ h1=0,3 m; h2=1,35 m	1	19,20		1,650	31,68				31,68	31,68
AL4 ALERO FACH. POST. h1=0,3 m; h2=1,35 m	1	16,48		1,650	27,19				27,19	27,19
COLUMNAS ENTRE VENTANAS	18	0,59		0,800	0,47				0,47	8,50
VGA 1. CINTA INF. VENT. FACH. LAT. DER.	1	16,50		0,090	1,49				1,49	1,49
VGA 2. CINTA INF. VENT. FACH. PPAL.	1	16,48		0,090	1,48				1,48	1,48
VGA 3. CINTA INF. VENT. FACH. LAT. IZQ.	1	16,50		0,090	1,49				1,49	1,49
VGA 4. CINTA INF. VENT. FACH. POST.	1	16,48		0,090	1,48				1,48	1,48
VGA. 5. CINT. SUP. VENT. FACH. LAT. DER.	1	16,50		0,600	9,90				9,90	9,90
VGA. 6. CINT. SUP. VENT. FACH. PPAL.	1	16,48		0,600	9,89				9,89	9,89
VGA. 7. CINT. SUP. VENT. FACH. LAT. IZQ.	1	16,50		0,600	9,90				9,90	9,90
VGA. 8. CINT. SUP. VENT. FACH. POST.	1	16,48		0,600	9,89				9,89	9,89
MURO LADRILLO FACHADA LAT. DER.	1	16,50		2,400	39,60				39,60	39,60
MURO LADRILLO FACHADA PPAL.	1	16,48		2,400	39,55				39,55	39,55
MURO LADRILLO FACHADA LAT. IZQ	1	16,50		2,400	39,60				39,60	39,60
MURO LADRILLO FACHADA POST	1	16,48		2,400	39,55				39,55	39,55
									SUBTOTAL	459,21

PRESENTE ACTA	1.234,76
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	1.234,76



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria


JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

MURO 15		1,00	5,08		2,24	11,38				11,38	11,38
MURO 16		1,00	5,08		2,24	11,38				11,38	11,38
MURO 17		1,00	3,76		2,24	8,42				8,42	8,42
MURO 18		1,00	3,51		3,04	10,67				10,67	10,67
MURO 19		1,00	3,60		2,24	8,06				8,06	8,06
MURO 20		1,00	3,60		2,24	8,06				8,06	8,06
MURO 21		1,00	1,34		3,04	4,07				4,07	4,07
MURO 22		1,00	1,76		2,20	3,87				3,87	3,87
MURO 23		1,00	1,58		2,24	3,54				3,54	3,54
MURO 24		1,00	11,93		3,04	36,27				36,27	36,27
MURETE 1		1,00	1,60		1,15	1,84				1,84	1,84
MURETE 2		1,00	0,40		0,80	0,32				0,32	0,32
MURETES TANQUE		6,00	1,80		1,00	1,80				1,80	10,80
VENTANAS CON REJAS		3,00	0,57		0,84	0,48				0,48	1,44
TANQUE (CILINDRO)		1,00	0,67		3,06	15,56				15,56	15,56
COLUMNAS		2,00	1,26		3,04	3,83				3,83	7,66
PLACA ENTREPISO BAÑO		1,00	1,48	1,58		2,34				2,34	2,34
PLACA ENTREPISO DEPOSITO		1,00	3,84	3,05		11,71				11,71	11,71
PAREDES CLARABOYA BAÑO		1,00	2,48		0,77	1,91				1,91	1,91
PLACA ENTREPISO		1,00	15,60	15,76		245,86				245,86	245,86
DESCUENTO CLARABOYA BAÑO	-	1,00	0,80	0,44		0,35				0,35	-0,35
DESCUENTO PUERTA MURO 1	-	1,00	1,97		2,18	4,29				4,29	-4,29
DESCUENTO PUERTAS MURO 4	-	2,00	0,90		2,16	1,94				1,94	-3,89
DESCUENTO VENTANAS CON REJAS	-	3,00	0,80		0,88	0,70				0,70	-2,11
DESCUENTO PUERTA MURO 8	-	1,00	0,90		2,16	1,94				1,94	-1,94
DESCUENTO PUERTA MURO 12	-	1,00	0,90		2,16	1,94				1,94	-1,94
DESCUENTO PUERTA MUROS 19 Y 20	-	2,00	0,90		2,00	1,80				1,80	-3,60
DESCUENTO VANOS MUROS 15 Y 23	-	2,00	0,89		1,96	1,74				1,74	-3,49
DESCUENTO VENTANAS MURO 1	-	4,00	3,70		0,90	3,33				3,33	-13,32
DESCUENTO VENTANA 1 MURO 2	-	1,00	3,40		0,90	3,06				3,06	-3,06
DESCUENTO VENTANA 2 MURO 2	-	1,00	3,70		0,90	3,33				3,33	-3,33
DESCUENTO VENTANAS MURO 13	-	2,00	3,70		0,90	3,33				3,33	-6,66
DESCUENTO VENTANA 1 Y 2 MURO 24	-	2,00	3,65		0,90	3,29				3,29	-6,57
DESCUENTO VENTANA 3 MURO 24	-	1,00	3,55		0,90	3,20				3,20	-3,20
										SUBTOTAL	**533,94**



SUBTOTAL	23,65
PRESENTE ACTA	557,59
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	557,59



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	2,34
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	2,34



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	20,44
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	20,44



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	25,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	25,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra


MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria


AL2 ALERO FACH.PPAL h1=0,3 m; h2=1,35 m	1,00	16,48		1,650	27,19				27,19	27,19
AL3 ALERO FACH. LAT. IZQ h1=0,3 m; h2=1,35 m	1,00	19,20		1,650	31,68				31,68	31,68
AL4 ALERO FACH. POST. h1=0,3 m; h2=1,35 m	1,00	16,48		1,650	27,19				27,19	27,19
COLUMNAS ENTRE VENTANAS	18,00	0,59		0,800	0,47				0,47	8,50
VGA 1. CINTA INF. VENT. FACH. LAT. DER.	1,00	16,50		0,090	1,49				1,49	1,49
VGA 2. CINTA INF. VENT. FACH. PPAL.	1,00	16,48		0,090	1,48				1,48	1,48
VGA 3. CINTA INF. VENT. FACH. LAT. IZQ.	1,00	16,50		0,090	1,49				1,49	1,49
VGA 4. CINTA INF. VENT. FACH. POST.	1,00	16,48		0,090	1,48				1,48	1,48
VGA. 5. CINT. SUP. VENT. FACH. LAT. DER.	1,00	16,50		0,600	9,90				9,90	9,90
VGA. 6. CINT. SUP. VENT. FACH. PPAL.	1,00	16,48		0,600	9,89				9,89	9,89
VGA. 7. CINT. SUP. VENT. FACH. LAT. IZQ.	1,00	16,50		0,600	9,90				9,90	9,90
VGA. 8. CINT. SUP. VENT. FACH. POST.	1,00	16,48		0,600	9,89				9,89	9,89
								SUBTOTAL	**270,06**	





Observaciones: SE TOMAN DOS LADOS COMO TIPO (FACHADAS LATERAL DERECHA Y PRINCIPAL)

SUBTOTAL	30,85
PRESENTE ACTA	300,91
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	300,91



Observaciones: MUROS INFERIORES EN CONCRETO 5, 6 Y 7 SE REPRESENTAN EN GRÁFICA


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO DE JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	14,05
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	14,05



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra


MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

MODULO 14	4,00								4,00	4,00

PRESENTE ACTA	56,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	56,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra


WALDOJESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

	SUBTOTAL	**9,93**







	SUBTOTAL	**8,54**




					SUBTOTAL				3,08	




	SUBTOTAL	4,90




	SUBTOTAL	**24,05**



					SUBTOTAL				**17,50**	





SUBTOTAL	38,47
PRESENTE ACTA	106,47
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	106,47

Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria


JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra


WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

					SUBTOTAL			24,05		



					SUBTOTAL				17,50	





SUBTOTAL	38,47
PRESENTE ACTA	80,02
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	80,02

Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria


JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria


	SUBTOTAL	**3,68**




	SUBTOTAL	**6,25**




	SUBTOTAL	8,54




	SUBTOTAL	**8,54**



	SUBTOTAL	10,31





SUBTOTAL	15,77
PRESENTE ACTA	53,09
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	53,09


Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria



PRESENTE ACTA	2,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	2,00


Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria



PRESENTE ACTA	2,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	2,00

Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	303,15
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	303,15



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	303,15
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	303,15



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra


MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

DESCUENTO VENTANA 2 (MURO 6)	- 1,00	5,99		1,900	11,38				11,38	-11,38
DESCUENTO PUERTA 1 Y 2 (MURO 8)	- 2,00	0,99		2,100	2,08				2,08	-4,16
DESCUENTO PUERTA 3 (MURO 8)	- 1,00	1,52		2,110	3,21				3,21	-3,21
					SUBTOTAL				123,93	





SUBTOTAL	32,69
PRESENTE ACTA	156,62
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	190,78
TOTAL ACUMULADO	347,40

Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra


MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

LUMINARIAS RETIRADAS	3,00								3,00	3,00
					SUBTOTAL				**3,00**	
5. ZONAS COMUNES INGRESO LABORATORIOS NIVEL 2										
LUMINARIAS RETIRADAS	2,00								2,00	2,00
					SUBTOTAL				**2,00**	
6. PASILLO INGRESO LABORATORIOS NIVEL 2										
LUMINARIAS RETIRADAS	2,00								2,00	2,00
					SUBTOTAL				**2,00**	
7. COCINA Y ZONA COMÚN CAFETERIA										
LUMINARIAS RETIRADAS	8,00								8,00	8,00
					SUBTOTAL				**8,00**	
					SUBTOTAL				**23,00**	





SUBTOTAL	12,00
PRESENTE ACTA	35,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	20,00
TOTAL ACUMULADO	55,00

Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria


JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

LUMINARIAS INSTALADAS	3,00								3,00	3,00
					SUBTOTAL				**3,00**	
5. ZONAS COMUNES INGRESO LABORATORIOS NIVEL 2										
LUMINARIAS INSTALADAS	2,00								2,00	2,00
					SUBTOTAL				**2,00**	
6. PASILLO INGRESO LABORATORIOS NIVEL 2										
LUMINARIAS INSTALADAS	2,00								2,00	2,00
					SUBTOTAL				**2,00**	
7. COCINA Y ZONA COMÚN CAFETERIA										
LUMINARIAS INSTALADAS	8,00								8,00	8,00
					SUBTOTAL				**8,00**	
					SUBTOTAL				**23,00**	



SUBTOTAL	12,00
PRESENTE ACTA	35,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	4,00
TOTAL ACUMULADO	39,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	4,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	4,00




Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria



PRESENTE ACTA	69,18
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	69,18

Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	252,74
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	252,74



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	9,40
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	9,40



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	9,40
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	9,40



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	25,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	25,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	3,31
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	3,31




Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria



PRESENTE ACTA	3,31
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	3,31

Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

AREA 8	1,00	9,84	3,11		30,60				30,60	30,60
AREA 9	1,00	2,00	9,84		19,68				19,68	19,68
AREA 10	1,00	2,72	0,94		2,56				2,56	2,56
AREA 11	1,00	0,84	2,01		1,69				1,69	1,69
									SUBTOTAL	99,51
3. ZONA COCINA										
AREA 12	1,00	2,89	1,77		5,12				5,12	5,12
AREA 13	1,00	1,75	1,83		3,20				3,20	3,20
AREA 14	1,00	1,50	1,09		1,64				1,64	1,64
									SUBTOTAL	9,96
4. BAÑO CABALLEROS										
AREA 15	1,00	2,76	1,84		5,08				5,08	5,08
AREA 16	1,00	0,85	1,33		1,13				1,13	1,13
									SUBTOTAL	6,21
5. BAÑO DAMAS										
AREA 17	1,00	2,85	1,72		4,90				4,90	4,90
AREA 18	1,00	0,85	1,30		1,11				1,11	1,11
									SUBTOTAL	6,01
6. HALL PRINCIPAL										
AREA 19	1,00	1,93	0,85		1,64				1,64	1,64
AREA 20	1,00	1,50	1,10		1,65				1,65	1,65
AREA 21	1,00	4,83	2,55		12,32				12,32	12,32
									SUBTOTAL	15,61



LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra




JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria




WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

DESCUENTO VENTANA 2 MURO 4	-	1,00	1,23		1,48	1,82				1,82	-1,82
										SUBTOTAL	**57,85**
2. ZONA ARCHIVO											
MURO 1		1,00	2,10		2,27	4,77				4,77	4,77
MURO 2		1,00	1,86		2,27	4,22				4,22	4,22
MURO 3		1,00	7,73		2,27	17,55				17,55	17,55
MURO 4		1,00	9,69		2,08	20,16				20,16	20,16
MURO 4´ (SECCIÓN TRIANGULAR)		2,00	3,12		0,79	1,23				1,23	2,46
MURO 5		1,00	9,84		2,08	20,47				20,47	20,47
MURO 6		1,00	7,85		2,27	17,82				17,82	17,82
ANTEPECHO 1		1,00	1,92		2,20	4,22				4,22	4,22
ANTEPECHO 2		1,00	1,92		2,20	4,22				4,22	4,22
CUARTO RACK MURO 1		1,00	1,24		2,06	2,55				2,55	2,55
CUARTO RACK MURO 2		1,00	1,78		2,28	4,06				4,06	4,06
CUARTO RACK MURO 3		1,00	2,01		2,28	4,58				4,58	4,58
CUARTO RACK MURO 4		1,00	0,84		2,20	1,85				1,85	1,85
DESCUENTO VENTANA 1 MURO 1	-	1,00	0,81		2,06	1,67				1,67	-1,67
DESCUENTO 3 VENTANAS MURO 3	-	3,00	1,24		1,48	1,84				1,84	-5,51
DESCUENTO VENTANA 1 MURO 4	-	1,00	3,14		1,49	4,68				4,68	-4,68
DESCUENTO 4 VENTANAS MURO 5	-	4,00	1,24		1,48	1,84				1,84	-7,34
DESCUENTO PUERTA MADERA MURO 6	-	1,00	1,87		2,04	3,81				3,81	-3,81
DESCUENTO MUEBLE ARCHIVO MURO 6	-	1,00	2,88		2,22	6,39				6,39	-6,39
DESCUENTO VENTANA MURO 2 RACK	-	1,00	1,24		1,48	1,84				1,84	-1,84
DESCUENTO ANTEPECHOS 1 Y 2	-	2,00	1,67		1,70	2,84				2,84	-5,68
										SUBTOTAL	**72,01**




										SUBTOTAL	**15,35**
4 HALL PRINCIPAL											
MURO 1		1,00	1,93		2,310	4,46				4,46	4,46
MURO 2		1,00	0,85		2,310	1,96				1,96	1,96
MURO 3		1,00	0,85		2,310	1,96				1,96	1,96
MURO 4		1,00	1,56		2,310	3,60				3,60	3,60
MURO 5		1,00	3,77		2,160	8,14				8,14	8,14
MURO 6		1,00	2,55		2,220	5,66				5,66	5,66
MURO 7		1,00	4,85		2,220	10,77				10,77	10,77
MURO 8		1,00	5,05		2,220	11,21				11,21	11,21
DESCUENTO PUERTA 1 MURO 1	-	1,00	0,80		2,120	1,70				1,70	-1,70
DESCUENTO PUERTA 2 MURO 1	-	1,00	0,70		2,120	1,48				1,48	-1,48
DESCUENTO PUERTA MURO 3	-	1,00	0,71		2,120	1,51				1,51	-1,51
DESCUENTO PUERTA MURO 6	-	1,00	1,87		2,040	3,81				3,81	-3,81
DESCUENTO PUERTA 1 MURO 7	-	1,00	1,48		2,100	3,11				3,11	-3,11
DESCUENTO VENTANA 1 MURO 7	-	1,00	1,08		1,480	1,60				1,60	-1,60
DESCUENTO VENTANA 2 MURO 7	-	1,00	1,08		1,480	1,60				1,60	-1,60
DESCUENTO PUERTA MURO 8	-	1,00	1,82		1,950	3,55				3,55	-3,55
										SUBTOTAL	**29,40**
5. OFICINA DIRECTOR											
MURO 1		1,00	3,24		2,210	7,16				7,16	7,16
MURO 2		1,00	6,88		2,080	14,31				14,31	14,31
MURO 3		1,00	4,80		2,120	10,18				10,18	10,18
MURO 4		1,00	3,72		2,160	8,04				8,04	8,04
MURO 5		1,00	1,58		2,160	3,41				3,41	3,41
MURO 6		1,00	3,16		2,210	6,98				6,98	6,98
DESCUENTO PUERTA MURO 1	-	1,00	1,03		2,140	2,20				2,20	-2,20
DESCUENTO 2 VENTANAS MURO 3	-	2,00	1,24		1,140	1,41				1,41	-2,83
DESCUENTO PUERTA MURO 5	-	1,00	0,80		2,120	1,70				1,70	-1,70
										SUBTOTAL	**43,35**



MURO 3		1,00	5,69		2,040	11,61				11,61	11,61
MURO 4		1,00	3,70		2,360	8,73				8,73	8,73
MURO 4 ´ (SECCIÓN TRIANGULAR)		1,00	2,61		0,830	2,17				2,17	1,08
PLACA DE TECHO		1,00	5,98	4,56		27,27				27,27	27,27
DESCUENTO PUERTA MURO 1	-	1,00	1,20		2,100	2,52				2,52	-2,52
DESCUENTO PUERTA MURO 2	-	1,00	1,23		2,090	2,57				2,57	-2,57
DESCUENTO VENTANA MURO 2	-	1,00	2,48		1,600	3,97				3,97	-3,97
SUBTOTAL											
										SUBTOTAL	**61,98**

PRESENTE ACTA	**303,76**
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	**0,00**
TOTAL ACUMULADO	**303,76**



Observaciones: **VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	11,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	11,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	60,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	60,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra


MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PLACA I	1,00	0,93	0,51	0,090	**0,04**					0,04	0,04
PLACA J	1,00	1,10	0,50	0,090	**0,05**					0,05	0,05
PLACA K	1,00	1,46	0,60	0,095	**0,08**					0,08	0,08
PLACA K'	1,00	0,77	0,58	0,095	**0,04**					0,04	0,04
PLACA L	1,00	0,82	0,32	0,080	**0,02**					0,02	0,02
PLACA M	1,00	0,72	0,32	0,050	**0,01**					0,01	0,01

PRESENTE ACTA	**7,46**
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	**0,00**
TOTAL ACUMULADO	**7,46**



Observaciones: **CANTIDADES QUE SOPORTAN EL NP 1**


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	7,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	7,00



Observaciones: **CANTIDADES QUE SOPORTAN EL NP 1**


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	82,95
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	82,95



Observaciones: CANTIDADES QUE SOPORTAN EL NP 1


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	2,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	2,00



Observaciones: CANTIDADES QUE SOPORTAN EL NP 1


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	2,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	2,00



Observaciones: CANTIDADES QUE SOPORTAN EL NP 1

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra


MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

VENTANA 3	1,00	3,80		3,80	**3,04**					3,04	3,04

PRESENTE ACTA	**30,04**
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	**0,00**
TOTAL ACUMULADO	**30,04**



Observaciones: **CANTIDADES QUE SOPORTAN EL NP 1**


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	17,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	17,00



Observaciones: CANTIDADES QUE SOPORTAN EL NP 1


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	95,68
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	95,68



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	1,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	1,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	73,82
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	73,82



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	59,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	59,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	14,26
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	14,26



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	303,15
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	303,15



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	342,95
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	342,95



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	90,80
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	90,80



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	2,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	2,00



Observaciones:	**VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	2,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	2,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	1,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	1,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	1,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	1,00



Observaciones:	**VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	8,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	8,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

AREA 8	1,00	9,84	3,11		30,60				30,60	30,60
AREA 9	1,00	2,00	9,84		19,68				19,68	19,68
AREA 10	1,00	2,72	0,94		2,56				2,56	2,56
AREA 11	1,00	0,84	2,01		1,69				1,69	1,69
									SUBTOTAL	99,51
3. ZONA COCINA										
AREA 12	1,00	2,89	1,77		5,12				5,12	5,12
AREA 13	1,00	1,75	1,83		3,20				3,20	3,20
AREA 14	1,00	1,50	1,09		1,64				1,64	1,64
									SUBTOTAL	9,96
4. BAÑO CABALLEROS										
AREA 15	1,00	2,76	1,84		5,08				5,08	5,08
AREA 16	1,00	0,85	1,33		1,13				1,13	1,13
									SUBTOTAL	6,21
5. BAÑO DAMAS										
AREA 17	1,00	2,85	1,72		4,90				4,90	4,90
AREA 18	1,00	0,85	1,30		1,11				1,11	1,11
									SUBTOTAL	6,01
6. HALL PRINCIPAL										
AREA 19	1,00	1,93	0,85		1,64				1,64	1,64
AREA 20	1,00	1,50	1,10		1,65				1,65	1,65
AREA 21	1,00	4,83	2,55		12,32				12,32	12,32
									SUBTOTAL	15,61



									SUBTOTAL	29,47
8. OFICINA RECEPCIÓN										
AREA 25	1,00	4,85	2,62		12,71				12,71	12,71
AREA 26	1,00	1,43	1,40		2,00				2,00	2,00
									SUBTOTAL	14,71

PRESENTE ACTA	**230,15**
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	**0,00**
TOTAL ACUMULADO	**230,15**



Observaciones: **VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	14,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	14,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

PRESENTE ACTA	10,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	10,00



Observaciones: VER REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ANEXO ADJUNTO A LA PRESENTE MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

Bogotá D.C.

Julio 02 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DEL 70% DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.**

Cordial Saludo.

Mediante el presente, la Interventoría del Contrato de Obra No. GGC-202-2023, certifica que luego de haberse realizado las mediciones correspondientes de obra para proceder a presentar el Corte de Obra No.2 con sus respectivas memorias de cálculo, el valor obtenido por el contratista y revisado por la interventoría es de $439.457.167,80 que corresponde al 70% del valor total del contrato, estimado en $627.795.954.00 para ser presentado ante la entidad contratante (ICA).

Así mismo indicamos que a la fecha se ha ejecutado el 100% de la obra correspondiente al Contrato de Obra No. GGC-202-2023.

Cordialmente,

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

MARÍA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:	**3,1**	**LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA**



INTERIOR Y EXTERIOR DE BLOQUE EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO



PROCESO DE LAVADO CON HIDROLAVADORA



PROCESO DE LAVADO CON HIDROLAVADORA



PROCESO DE LAVADO CON HIDROLAVADORA

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:	**3,2**	**ESTUCO Y PINTURA 3 M**



ESTADO INICIAL DE PAREDES Y TECHO DE INTERIOR DE BLOQUE A INTERVENIR



INTERVENCIÓN DE PAREDES Y PLACA CON ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA



ESTADO ACTUAL INTERIORES BLOQUE



ESTADO ACTUAL INTERIORES BLOQUE

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:		**RETIRO DE ENCHAPE**



ESTADO INICIAL DE ENCHAPE PISO BAÑO BLOQUE



DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO



DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:		**REPELLO DE MURO**



ESTADO INICIAL DE ENCHAPE PARED BAÑO BLOQUE



REPELLO DE MUROS



REPELLO MUROS



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA**



ESTADO INICIAL DE LUMINARIAS EXISTENTES BLOQUE



INSTALACIÓN LUMINARIAS



RESULTADO DE ACTIVIDAD



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:		**PINTURA 3M**



PROCESO PINTURA 3 M FACHADAS BLOQUE



INTERVENCIÓN FACHADA CON 3 MANOS DE PINTURA



RESULTADO DE ACTIVIDAD



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA 20.5X20.5**



ESTADO INICIAL PISO CERAMICA



SOBREPISO DE NIVELACIÓN PARA ENCHAPE



INSTALACIÓN ENCHAPE DE PISO



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:		**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**



ESTADO INICIAL VENTANAS BLOQUE



PROCESO DE LIMPIEZA



PINTURA PARA ESTRUCTURA



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:	**5,1**	**DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS**



ESTADO INICIAL PUERTAS Y VENTANAS



DESMONTE DE ESTRUCTURAS



DESMONTE DE ESTRUCTURAS



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:	**5,2**	**VENTANA EN ALUMINIO FIJA VIDRIO 4MM**



ESTADO INICIAL VENTANAS



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VENTANA



INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO CON ACCESORIOS



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

ITEM:	**5,3**	**PUERTA EN ALUMINIO BATIENTE CON VIDRIO INCL. MARCO**



ESTADO INICIAL PUERTAS



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PUERTAS



INSTALACIÓN PUERTAS EN ALUMINIO CON ACCESORIOS



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 3

ITEM:	**8,6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA**



ESTADO INICIAL ESPACIO



CANALETA CON CABLEADO



INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 3

ITEM:	**9,2**	**POCETA DE ASEO EN GRANITO**



POCETA EN GRANITO 1 INSTALADA



POCETA EN GRANITO 1 INSTALADA



POCETA EN GRANITO 2 INSTALADA



POCETA EN GRANITO 2 INSTALADA

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 3

ITEM:		**DESMONTE DE MANTO**



ESTADO INICIAL ESPACIO



DESMONTE MANTO EXISTENTE



DESMONTE MANTO EXISTENTE



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 3

ITEM:		**SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3**



ESTADO INICIAL ESPACIO



SELLADO DE FISURAS



SELLADO DE FISURAS



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO

ITEM:	**17,3**	**PINTURA 3M**



APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA 3 M



APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA 3 M



APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA 3 M



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO

ITEM:	**19,1**	**RETIRO LAMPARA**



RETIRO LAMPARA



RETIRO LAMPARA



RETIRO LAMPARA



RETIRO LAMPARA

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO

ITEM:	**19,2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA**



RETIRO LAMPARA



INSTALACIÓN LUMINARIA



INSTALACIÓN LUMINARIA



RESULTADO DE ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO

ITEM:	**19,2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA**



SALIDA ELECTRICA PARA PUNTO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADADO



SALIDA ELECTRICA PARA CONDENSADORA



REDES EN MT PARA SALIDAS ELECTRICAS SISTEMA AIRE ACONDICIONADO



CONDENSADOFRAS DE SISTEMA ELECTRCIO , CONECTADAS A SALIDAS ELECTRCIAS

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)

ITEM:	**20,3**	**ESTUCO Y PINTURA 3 M**



ESTADO INICIAL FACHADA BLOQUE



INTERVENCIÓN CON PINTURA 3 M



INTERVENCIÓN CON PINTURA 3 M



RESULTADO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)

ITEM:	**21,1**	**RECORRIDO Y REVISIÓN DE CUBIERTA TEJA FIBRO CEMENTO**



RECORRIDO Y REVISIÓN CUBIERTA BLOQUE



RECORRIDO Y REVISIÓN CUBIERTA BLOQUE



RECORRIDO Y REVISIÓN CUBIERTA BLOQUE



RECORRIDO Y REVISIÓN CUBIERTA BLOQUE

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)

ITEM:	**21,2**	**DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO**



DESMONTE TEJAS EN MAL ESTADO Y CON GOTERA



DESMONTE TEJAS EN MAL ESTADO Y CON GOTERA



DESMONTE TEJAS EN MAL ESTADO Y CON GOTERA



DESMONTE TEJAS EN MAL ESTADO Y CON GOTERA

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)

ITEM:	**21,3**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO**



INSTALACIÓN TEJAS NUEVAS



INSTALACIÓN TEJAS NUEVAS



INSTALACIÓN TEJAS NUEVAS



INSTALACIÓN TEJAS NUEVAS

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)

ITEM:	**22.1**	**DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS**



PUERTA EN LAMINA COLL ROLLED A DESMONTAR FACHADA PRINCIPAL , FACHADA AREA RECEPCION DE MUESTRAS



PUERTA INTERNA DWESMONTADA Y REPOSICION DE PUERTA NUEVA , AREA INTERNA RECEPCION DE MUESTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)

ITEM:	**24,3**	**DESMONTE CIELO RASO**



DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE



DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE



DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE



DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)

ITEM:		**PINTURA 3M**



INTERVENCIÓN INTERIORES BLOQUE CON PINTURA



INTERVENCIÓN INTERIORES BLOQUE CON PINTURA



INTERVENCIÓN INTERIORES BLOQUE CON PINTURA



INTERVENCIÓN INTERIORES BLOQUE CON PINTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)

ITEM:		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA**



INSTALACIÓN LUMINARIAS INTERIOR BLOQUE



INSTALACIÓN LUMINARIAS INTERIOR BLOQUE



INSTALACIÓN LUMINARIAS INTERIOR BLOQUE



INSTALACIÓN LUMINARIAS INTERIOR BLOQUE

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

GENERAL

ITEM:	**26,1**	**SUMINISTRO DE SILLAS AUXILIARES PARA AUDITORIO (45X45X72) ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO. ESPALDAR Y ASIENTO INDEPENDIENTES**



SILLAS AUDITORIO PRINCIPAL



SILLAS AUDITORIO PRINCIPAL



SILLAS AUDITORIO PRINCIPAL



SILLAS AUDITORIO PRINCIPAL

Bogotá, junio 18 de 2024

Doctor:
JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ
R.L. CONOSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
Interventor contratado
Bogotá

REFERENCIA: **CONTRATO No.: GGC-202-2023 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ**

ASUNTO: **JUSTIFICACION DEL VALOR DE IMPREVISTOS, SOBRE LOS COSTOS DEL A.I.U., PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2.**

Cordial saludo:

En cumplimiento con lo estipulado en el contrato de la referencia **CLAUSULA CUARTA; OBLIGACIONES DEL CONTRATIISTA: B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS; Numeral 47:** El Contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación mediante oficio, los soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificación referente al valor de imprevisto sobre los costos relacionados del A.I.U, los cuales deben presentar en todos los casos, un descargo y/o soportabilidad que los acredite para el uso de estos recursos frente al ordenador del gasto y la interventoría. De no allegar la información requerida, o si la misma no está aprobada por la Interventoría y Supervisión, el Contratista se obliga a realizar la reintegración del monto por este concepto al ICA.

Adicionalmente en concordancia con lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos**, CAPITULO 5: CONTRATO: OBLIGACIONES LEGALES: SUBCAPITULO 5.7: OBLIGACIOONES DE LAS PARTE Numeral: 5.7.2: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Numeral 46:** El Contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación mediante oficio, los soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificación referente al valor de imprevisto sobre los costos relacionados del A.I.U…….

Por lo expuesto anteriormente me permito colocar en consideración para su revisión y aprobación, las siguientes justificaciones, de algunas actividades imprevistas que se han ejecutado durante el desarrollo del contrato y que han representado costos indirectos para su ejecución, siendo indispensable y necesaria su realización, con el fin de dar continuidad, con el normal desarrollo del concreto.

1. BLOQUE 6: CORDINACION – BLOQUE 7: GESTION DE CALIDAD

En los bloques 6 y 7, se presentaba el deterioro de algunos vidrios de ventanas por rotura, lo cual generaba un mal aspecto de abandono en el contorno y estética de cada bloque y a su vez un alto riesgo de accidente para las personas que prestan sus servicios en estas áreas y quienes circulan a diario por estos espacios.

En conjunto con la interventoría y en común acuerdo, se toma la decisión de retirar de las ventanas, los vidrios que se encuentran rotos y realizar su reposición por unos nuevos vidrios. Lo anterior con el fin de mejorar la estética, la arquitectura y evitar el riesgo de accidente, para el personal que labora en las diferentes oficinas de estos bloques. Esta actividad no estaba contemplada en las condiciones iniciales del contrato, pero era necesaria su ejecución, para mejorar las condiciones físicas de la infraestructura de los bloques 6 y 7.

El valor total de los imprevistos, sobre los costos del A.I.U, se discriminan en la siguiente tabla

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 4 MM	M2	9,13	102.963,42	940.056,02

2. BLOQUE 3: ARCHIVO, SPF

- Dentro de las actividades a ejecutar pactadas dentro del contrato de obra, para el bloque 3, se contempló el **ITEM 5.1 DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS,** previo a la instalación de puertas y ventanas al aluminio

Al realizar el desmonte de puertas y ventanas, se vio la necesidad de realizar demoliciones de muros en los respectivos vanos, con el fin de desanclar los marcos

de los muros, ya que estas puertas y ventanas estaban ancladas a los muros mediante perfiles en ángulo en longitudes de aproximadamente 15 cms

Por esta actividad realizada se presentaron deterioros significativos en la mampostería de los muros de los vanos de puertas y ventanas, tanto laterales, antepechos y dinteles. Por este motivo se hizo necesario que una vez desmontada las puerta y ventanas, se procediera a realizar la recuperar el total de los respectivos vanos, ejecutando actividades de pañetes, construcción de nuevos filos del vano, estuco y pintura. Lo anterior con el fin de restaurar los vanos de las puertas y ventana, con el fin de permitir la adecuada instalación de puertas y ventanas. Actividad que no estaba contemplada inicialmente, pero que era necesaria su ejecución, con el fin de dar continuidad con la actividad del suministro e instalación de puertas y ventanas en lamina galvanizada.

Las cantidades y costos generados para el desarrollo de esta actividad se describen a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	FILOS Y DILATACIONES INCLUYE ESTUCO Y PINTURA	M	261,72	13.991,280	3.661.797,80

El valor total de los imprevistos, sobre los costos del A.I.U, se discriminan en la siguiente tabla

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 4 MM	M2	9,13	102.963,42	940.056,02
2	FILOS Y DILATACIONES INCLUYE ESTUCO Y PINTURA	M	261,72	13.991,28	3.661.797,80
	TOTAL				**4.601.853,82**

El valor total del valor de los imprevistos del A.I.U. de acuerdo con las cantidades de obra calculada y al valor unitario de cada APU, ascienden a la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 4.601.853,82) M/CTE.**

NOTA: El valor total del valor de los imprevistos, resultado del acta de recibo parcial No.2, corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 4.601.806,14) M/CTE.**

Es importante precisar que una vez se realizó la comparación entre los valores obtenidos con respecto a los imprevistos del acta de recibo parcial No. 02, los cuales corresponden a la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 4.601.806,14), M/CTE.** con los presentados en el presente informe cuya suma corresponde a **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 4.601.853,82) M/CTE** se presenta un mayor valor soportado en el presente informe por la suma de cuarenta y siete pesos con sesenta y ocho centavos ($47,68).

Teniendo en cuenta lo anterior, y en aras de continuar con el tramite de la presente acta de recibo parcial No. 02 y reiterando nuestra buena disposición que siempre hemos tenido con respecto a la ejecución del presente contrato de obra, me permito indicar que hemos decidido redondear al valor de los imprevistos resultado del acta de recibo parcial No. 02 el cual corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 4.601.806,14), M/CTE**

Reconocemos la importancia de mantenernos dentro de los límites establecidos por la entidad y nos comprometemos a ajustar nuestras operaciones y planificación para asegurar que se cumplan las directrices proporcionadas.

Agradeciendo su gentil y oportuna colaboración, estaremos atentos para cualquier observación y aclaración.

Atentamente



CAROLINA REYES PEÑA
R.L. UT LABORATORIO BOGOTA 2023

Proyecto: **AIRO INOCENCIO GALVIS**
Director de Obra

Anexos: Trece (13) folios

Vo.Bo.: _____
MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Residente de Interventoría

Vo.Bo.: _____
ING. WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Director de Interventoría

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTION DE INFRAESTRUCUTRA FISICA Y MANTENIMIENTO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
JUSTIFICACION VALOR IMPREVISTOS DEL A.I.U.

CONTRATO No.	GGC - 022 - 2023
OBJETO	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

BLOQUE 6 Y 7: COORDINACION, RECEPCION DE MUESTRAS

ITEM:	**1**	**SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 4 MM**

UNIDAD M2

I. EQUIPO

DESCRIPCION	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramiento menor	glb	5% M.O	0,05	2.148,44	
Andamio incluye tablones y crucetas	DIA	8.000,00	0,0600	480,00	
				Sub-Total	$ 2.628,44

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
VIDRIO TRANSP. 4 MM	M2	57.366,16	1,00	57.366,16	
				Sub-Total	$ 57.366,16

III. TRANSPORTES

Material		Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
						Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	153.120,00	154,34%	236.328,47	5,50	42.968,81	
					Sub-Total	$ 42.968,81

Total Costo Directo	$ 102.963,42

NOTA	LOS INSUMOS Y SUS VALORES, UTILIZADOS PARA EL APU, SON CONTRACTUALES Y HACEN PARTE DE LA PROUESTA INICIAL

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de Interventoria

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Direcor de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoría

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTION DE INFRAESTRUCUTRA FISICA Y MANTENIMIENTO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
JUSTIFICACION VALOR IMPREVISTOS DEL A.I.U.

CONTRATO No.	GGC - 022 - 2023
OBJETO	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

B LOQUE 3: ARCHIVO, SPF

ITEM:	**2**	**FILOS Y DILATACIONES INCLUYE ESTUCO Y PINTURA**

UNIDAD M

I. EQUIPO

DESCRIPCION	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramiento menor	glb	5% M.O	0,05	393,88	
				Sub-Total	$ 393,88

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MORTERO 1:3	M3	493.319,85	0,0065	3.206,58	
PINTURA VINILTEX	GLN	84.900,00	0,0080	679,20	
ESTUCOR ESTUCO PLASTICO	KG	2.868,00	0,50	1.434,00	
LIJA DE AGUA	PLIEGO	2.000,00	0,20	400,00	
				Sub-Total	$ 5.719,78

III. TRANSPORTES

Material		Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
						Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	153.120,00	154,34%	236.328,47	30,00	7.877,62	
					Sub-Total	$ 7.877,62

Total Costo Directo $ 13.991,28

NOTA	LOS INSUMOS Y SUS VALORES, UTILIZADOS PARA EL APU, SON CONTRACTUALES Y HACEN PARTE DE LA PROUESTA INICIAL


LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de Interventoría

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Direcor de obra

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoría

					TOTAL				9,13	


V1
V2
V3
V4
V5
V
COCINA
BAÑO
HOMBRES
BLOQUE 6
BAÑO
DAMAS
V6
ARCHIVO
HALL PRINCIPAL

LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra

MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria



JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra



WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 6 Y 7: COORDINACIÓN Y GRUPO DE GESTION DE CALIDAD

ITEM:		**SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 4MM**

1. BLOQUE 6



DESMONTE DE VIDRIO EXISTENTE, EN MAL ESTADO POR ROTURA



MONSTAJE E INSTALCION DE VIDRIO VENTANA



VIDRIO SUMINISTRADO E INSTALADO VENTANERIA



ESTADO FINAL DEL VIDRIO EN REPOSICION INSTALADO

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE 6 Y 7: COORDINACIÓN Y GRUPO DE GESTION DE CALIDAD

ITEM:		**SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 4MM**



VIDRIO DE VENTANA FACHADA PRICIPAL SUMINISTRADO E INSTALADO



FACHADA PRINCIPAL CON NUEVOS VIDRIOS INTALADOS

2. BLOQUE 6




DESMONTE DE VIDRIO EN MAL MAL ESTADO POR ROTURA, AREA DE ARCHIVO




VIDRIO INSTALDO EN FACHADA LATERAL AREA DE ARCHIVO


FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO POSTERIOR	1,00			1,88					1,88	1,88
VENTANA 2 FACHADA FRONTAL										
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR FRONTAL	1,00	2,86							2,86	2,86
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR POSTERIOR	1,00	2,86							2,86	2,86
FILOS BORDE SUPERIOR FRONTAL	1,00	2,86							2,86	2,86
FILOS BORDE SUPERIOR POSTERIOR	1,00	2,86							2,86	2,86
FILOS MURO LATERAL DERECHO FRONTAL	1,00			1,88					1,88	1,88
FILOS MURO LATERAL DERECHO POSTERIOR	1,00			1,88					1,88	1,88
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO FRONTAL	1,00			1,88					1,88	1,88
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO POSTERIOR	1,00			1,88					1,88	1,88
VENTANA 3 FACHADA FRONTAL										
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR FRONTAL	1,00	3,66							3,66	3,66
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR POSTERIOR	1,00	3,66							3,66	3,66
FILOS BORDE SUPERIOR FRONTAL	1,00	3,66							3,66	3,66
FILOS BORDE SUPERIOR POSTERIOR	1,00	3,66							3,66	3,66
FILOS MURO LATERAL DERECHO FRONTAL	1,00			1,86					1,86	1,86
FILOS MURO LATERAL DERECHO POSTERIOR	1,00			1,86					1,86	1,86
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO FRONTAL	1,00			1,86					1,86	1,86
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO POSTERIOR	1,00			1,86					1,86	1,86
								SUBTOTAL	**59,60**	



2. VENTANAS PLANTA SEGUNDO NIVEL										
VENTANA 5, POSTERIOR OFIC ARCHIVO 2										
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR FRONTAL	1,00	5,80							5,80	5,80
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR POSTERIOR	1,00	5,80							5,80	5,80
FILOS BORDE SUPERIOR FRONTAL	1,00	5,80							5,80	5,80
FILOS BORDE SUPERIOR POSTERIOR	1,00	5,80							5,80	5,80
FILOS MURO LATERAL DERECHO FRONTAL	1,00			1,42					1,42	1,42
FILOS MURO LATERAL DERECHO POSTERIOR	1,00			1,42					1,42	1,42
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO FRONTAL	1,00			1,42					1,42	1,42
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO POSTERIOR	1,00			1,42					1,42	1,42
VENTANA 6, POSTERIOR OFIC ARCHIVO 1										
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR FRONTAL	1,00	6,52							6,52	6,52
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR POSTERIOR	1,00	6,52							6,52	6,52
FILOS BORDE SUPERIOR FRONTAL	1,00	6,52							6,52	6,52
FILOS BORDE SUPERIOR POSTERIOR	1,00	6,52							6,52	6,52
FILOS MURO LATERAL DERECHO FRONTAL	1,00			1,42					1,42	1,42
FILOS MURO LATERAL DERECHO POSTERIOR	1,00			1,42					1,42	1,42
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO FRONTAL	1,00			1,42					1,42	1,42
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO FRONTAL	1,00			1,42					1,42	1,42
								SUBTOTAL	**82,36**	



VENTANA 8, BODEGA VETERINARIA											
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR FRONTAL	1,00	5,30								5,30	5,30
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR POSTERIOR	1,00	5,30								5,30	5,30
FILOS BORDE SUPERIOR FRONTAL	1,00	5,30								5,30	5,30
FILOS BORDE SUPERIOR POSTERIOR	1,00	5,30								5,30	5,30
FILOS MURO LATERAL DERECHO FRONTAL	1,00			1,42						1,42	1,42
FILOS MURO LATERAL DERECHO POSTERIOR	1,00			1,42						1,42	1,42
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO FRONTAL	1,00			1,42						1,42	1,42
FILOS MURO LATERAL IZQUIERDO POSTERIOR	1,00			1,42						1,42	1,42
VENTANA 9, TERRAZA FACHADA PRINCIPAL											
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR FRONTAL	1,00	16,52								16,52	16,52
FILOS BORDE SOBRE MURO INFERIOR POSTERIOR	1,00	16,52								16,52	16,52
FILOS BORDE SUPERIOR FRONTAL	1,00	16,52								16,52	16,52
FILOS BORDE SUPERIOR POSTERIOR	1,00	16,52								16,52	16,52
FILOS MURO LATERAL DERECHO FRONTAL	1,00			1,44						1,44	1,44
					SUBTOTAL					**119,76**	
					TOTAL					**261,72**	





LUZ MERY ANGULO SANCHEZ
Arq. Residente de obra



MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ
Ing. Residente de interventoria



JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra



WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE3: ARCHIVO, SPF

ITEM:		**FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA**



PAÑETES FILOS PARA INSTALACION DE PUERTAS



FILOS EN VANO DE PUERTAS , PARA INSTALACION PUERTAS



DEMOLICIONES PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANS



PAÑETES PARA FILOS DE VENTANAS

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE3: ARCHIVO, SPF

ITEM:		**FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA**



ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VENTANAS



ESTADO FINAL DE FILOS ESTUCADOS Y PINTADOS VENTANAS



FILOS DE VENTANAS ESTUCVCADOS Y PINTADOS



FILOS DE VENTANAS ESTUCADOS Y PINTADOS

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO No.:	GGC - 202 - 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

BLOQUE3: ARCHIVO, SPF

ITEM:		**FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA**




VENTANAS INSTALADAS CON FILOS DE VANOS ESTUCADOS Y PINTADOS



FILOS DE PUERTAS ESTUCADOS Y PINTADOS



FILOS DE VANOS DE PUERTAS, PAÑETADOS ESTUCADOS Y PINTADOS



VANOS DE PUERTAS CON REMATES DE PAÑETE, FILOS ESTUCADOS Y PINTADOS