ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional de Colombia
M.P.: 25202098884 CND

Chiquinquirá, 25 de junio de 2023.

C.O. -1614-2023-021

Señores:
CONSORCIO INTER PUENTE 2023
R/L JUAN FRANCISCO PACHÓN

REF. "DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 1614 de 2023.

Cordial saludo:

De acuerdo con el contrato de obra pública No. 1614 de 2023, y con el objetivo de dar cumplimiento al mismo me permito realizar una solicitud de prórroga de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. **Condiciones Climáticas Adversas:** Durante las últimas semanas, hemos enfrentado condiciones climáticas adversas, especialmente lluvias intensas, que han afectado significativamente nuestra capacidad para avanzar con los trabajos planificados. Las lluvias han provocado la suspensión temporal de las actividades en el sitio de construcción por razones de seguridad y para evitar daños a las estructuras en desarrollo.
   Por otro lado, los derrumbes presentados en la vía puente Sisa – Garagoa han impedido el suministro oportuno de material de afirmado necesario para la estabilización de la plataforma del proyecto. Estos derrumbes han bloqueado la ruta principal de transporte de materiales, creando un cuello de botella que ha exacerbado los retrasos en nuestras actividades de construcción.

ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional de Colombia
M.P.: 25202098884 CND



2. **Disponibilidad de Materiales:** Además de las dificultades climáticas, hemos experimentado problemas significativos en la obtención de materiales críticos esenciales para la continuación del proyecto, en particular, el suministro de concreto. La empresa Holcim, encargada de proporcionar este material, ha enfrentado desafíos logísticos debido a la considerable distancia entre su planta de producción y nuestro sitio de construcción. Esta distancia ha ocasionado retrasos en la programación de las entregas, lo cual ha afectado nuestra capacidad para mantener el ritmo de trabajo planeado. **Anexo 1.**

ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional de Colombia
M.P.: 25202098884 CND



3. **Definición de dimensiones del puente metálico:** Aún no se ha definido la altura exacta del puente, lo que nos ha impedido proceder con la fundida de las losas de aproximación. Esta decisión es fundamental para avanzar con precisión y seguridad en las siguientes etapas de construcción.

Dado lo anterior, solicitamos respetuosamente una extensión del plazo de un mes, para poder cumplir con nuestras obligaciones contractuales de manera efectiva. Esta prórroga nos permitirá abordar adecuadamente los desafíos mencionados y garantizar que el proyecto se complete conforme a los estándares de calidad y seguridad requeridos

Sin otro particular, agradecemos su atención y estamos atentos a su pronta respuesta positiva.

Cordialmente,

Isduar Humberto Páez Ramos
Ingeniero civil
Contratista

ANEXO 1

Disponibilidad Programación Puente Sisa

Cesar Hernandez <cesar.hernandez1@holcim.com>

Lun 24/06/2024 16:55

Para:isduar@hotmail.com <isduar@hotmail.com>

Buenas tardes,

Según lo conversado, confirmamos que la programación de concreto para el proyecto puente Sisa, ha estado sujeta a la disponibilidad de carros en planta Tunja, debido a la distancia de la obra a la planta, el suministro se ha realizado a medida que se encuentran los carros disponibles, teniendo en cuenta que un carro solo logra hacer 1 viaje en día, no ha sido posible enviar más de 2 carros en el mismo día.

Quedamos atentos a sus comentarios
Cordialmente

--

Arq. César A. Hernández Quintana

Representante Comercial

Holcim (Colombia) S.A.

Km. 0 Vía Paipa - Tunja, Colombia

Mobile: 3103016463

cesar.hernandez1@holcim.com

www.holcim.com

