INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 29 de enero de 2024 Al: 4 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 61 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE LA MESA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: ¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE

PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1¨.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,54%	88,85%
Valor básico de la Obra	$ 2.389.542,95	$ 28.157.943,16

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 31.691.551,11

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF
Contrato No.	2391 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03
Valor Actualizado:	600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024


IMAGEN OFICINA


IMAGEN OFICINA

AVANCE

Actividades Finalizadas en esta sede. Falta subsanar detalles de pintura y resanes.

IMAGENES AVANCE





Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con remates de pintura en diversas Áreas.

Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con remates de pintura en diversas Áreas.



Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con desmnache de pintura en marcos de puertas y ventanas, luminarias, entre otros elementos.



Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con desmnache de pintura en marcos de puertas y ventanas, luminarias, entre otros elementos.



Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con desmnache de pintura en marcos de puertas y ventanas, luminarias, entre otros elementos.



Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con aplicación uniforme de estuco y pintura en superficies de muro en diversos espacios.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND