INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 29 de enero de 2024 Al: 4 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 61 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ZIPAQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: ¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1¨.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,02%	92,96%
Valor básico de la Obra	$ 289.626,87	$ 26.395.798,10

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	95,57%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 27.136.902,16

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF
Contrato No.	2391 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03
Valor Actualizado:	600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA


AVANCE

Pendiente por subsanar las observaciones emitidas por la Interventoría de parte del Contratista. Falta subsanar observaciones relacionadas con: pinturas encontradas, resanes y detalles las cuales no se les pondera porcentaje de avance, hasta que no sean subsanadas.


IMAGENES AVANCE



Comentario: Subsanación de remates de estuco y pintura en área de atención al público.



Comentario: Subsanación de remates de estuco y pintura en área de atención al público.



Comentario: Subsanación de remates de estuco y pintura en área de atención al público.



Comentario: Subsanación de remates de estuco y pintura en área de Balcón.



Comentario: Subsanación de remates de estuco y pintura en área de Balcón.



Comentario: Subsanación de remates de estuco y pintura en cielo rasos.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND