INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)					
Periódico: X	ABRIL - MAYO		**Final:**		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-216-2023	**de**	2023		
Tipo de contrato: Interventoría.					
Objeto: "INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO(LNDV) – BOGOTÁ".					
Supervisor / Interventor:	KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI.				
Contratista:	CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET.				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 99.603.000**				
Plazo de ejecución:	18 de junio de 2024				
Fecha inicio de ejecución:	22	**de**	12	**de**	2023
Fecha de terminación del contrato:	18	**de**	06	**de**	2024
EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	X	LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
37123	03/092023	$ 73.000.000	2261723	20/12/2023	$25.589.760
22124	14/02/2024	$ 18.678.240	190424	16/02/2024	$ 18.678.240
33124	22/03/2024	$ 33.201.000	509124	03/04/2024	$ 33.201.000
		$ 22.134.000			$ 22.134.000

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Identificación de la garantía única:	21-44-101433055	Fecha de aprobación:	21/12/2023	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	X	19/12/2023	18/12/2024	$ 19.920.600
Pago de salarios y prestaciones.	X	19/12/2023	19/06/2027	$ 4.980.150
Calidad del servicio	X	30/12/2023	30/12/2028	$19.920.600
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1	**Prorroga No. 01**	22 días.				
Nueva fecha de terminación**:**		16	de	02	de	2024
2	**Prorroga No. 02**	31 días.				
Nueva fecha de terminación:		18	de	03	de	2024
3	**Prorroga No. 03**	45 días.				

Nueva fecha de terminación:		18	de	05	de	2024
4	**Prorroga No. 04**	31 días				
Nueva fecha de terminación:		18	de	06	de	2024

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**			
1	**Adición No. 01**	**$18.678.240**	**22124**	**190424**	**16/02/2024**
2	**Adición No. 02**	**$33.201.000**	**33124**	**509124**	**03/04/2024**
3	**Adición No. 03**	**$22.134.000**			
Valor total final:		**$ 74.013.240**			

Suspensiones		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	28/12/2023	27 días.
2	16/03/2024	16 días.

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	6	Modificar la forma de pago en relación con el avance de ejecución de la obra y forma de pago del contrato de obra, conforme a la relación biunívoca que existe entre los contratos de obra e interventoría.
2	1	Modificar la descripción técnica de la Propuesta económica adjunta al documento Aceptación de Oferta invitación pública No. GC-MC-245-2023 – Contrato GGC-216-2023, y suprimir del cuadro incorporado al numeral 9.4 Personal Mínimo Requerido del documento Aceptación de Oferta invitación pública No. GC-MC-245-2023 – Contrato GGC-216-2023, la exigencia del perfil Ingeniero Electricista en todas sus consideraciones.

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento.	$ 19.920.600	20/05/2024
Pago de salarios y prestaciones.	$ 4.980.150	20/05/2024
Calidad.	$19.920.600	20/05/2024

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ☒

Libertad y Orden

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		25.589.760,00	
Valor Adiciones (10)		74.013.240,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		99.603.000,00	
Valor pagado (11)		15.493.800,00	
Valor en trámite (FVAC-3) (12)		54.228.300,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	70,00%
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		54.228.300,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		69.722.100,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		29.880.900,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								$	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO
Valor y justificación: (¿Por qué?)	N/A	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	X SI	NO
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$ 261.400
Aportes al sistema de pensiones	$ 194.200
Aportes a ARL	$ 454.800

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**70%**

Descripción de la ejecución actual del contrato: El contrato se encuentra en ejecución, a la fecha se ha tramitado la primera cuenta parcial certificando que ya se cumplió una ejecución del 70%, el avance de obra física es mayor.

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la interventoría y la construcción de la obra.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: La interventoría ha verificado el cumplimiento de esta condición Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: informes semanales y mensuales
2	Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones y anexo técnico, antes de su ejecución las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitirá concepto que será enviado a la Oficina de Gestión de Infraestructura Física Mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y al Supervisor de la Interventoría.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Revisó y aprobó esta condición Entrega producto Si_x_ No____ Ubicación: SECOP II
3	El Interventor deberá revisar las hojas de vida del recurso humano entregadas por el CONTRATISTA y requeridas para la ejecución de dicho contrato y aprobarlas dentro de los dos (02) días hábiles posteriores a su recibo. De igual manera, el Interventor deberá entregar al ICA, las hojas de vida de su personal clave, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a la suscripción del acta de inicio. El interventor deberá entregar al ICA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal no habilitante requerido contractualmente para la ejecución del contrato de interventor.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Revisó y aprobó esta condición Entrega producto Si_x_ No____ Ubicación: SECOP II
4	Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: La interventoría ha verificado el cumplimiento de esta condición Entrega producto Si__x_ No___ Ubicación: informes semanales y mensuales
5	Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: La interventoría ha verificado el cumplimiento de esta condición Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: informes semanales y mensuales y requrrimientos
7	Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato y a la Oficina de Gestión de Infraestructura Física Mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato, al supervisor del contrato y a la Oficina de Gestión de Infraestructura Física Mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y recomendar la actuación que debe proceder.	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: A la fecha no ha ocurrido una causa que amerite este tipo de informe Entrega producto Si___ No__x__ Ubicación:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
8	Consultar con el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: N(A Descripción del avance: no se ha presentado inquietudes de este orden Entrega producto Si___ No____ Ubicación:
9	Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: La interventoría ha verificado el cumplimiento de esta condición Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: acta parcial de obra
10	Realizar reuniones con el contratista y la Supervisión del ICA, por lo menos una (1) reunión por semana (por medio virtual) y por lo menos una (1) al mes en la zona del proyecto (presencial), con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.	Porcentaje (%) de avance: 20% Descripción del avance: se han realizado las reuniones Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: actas de comité e informes en SECOP
11	Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de Interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Acta de inicio suscrita Entrega producto Si X___ No____ Ubicación: SECOP
12	Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato en sus diferentes etapas, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de las zonas de las obras y en verificar la constitución de las garantías que correspondan.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Acta de inicio suscrita Entrega producto Si X___ No____ Ubicación: SECOP
13	Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: Seguimiento permanente de parte de la interventoría Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Actas de comité
14	Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las respectivas actas de modificación de cantidades de obra.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: la interventoría a avalado y presentado los respectivos modificatorios al contrato de obra Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Minutas de modificatorio
15	Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente**.**	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: se ha suscrito el acta parcial No. 1 Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: acta parcial de obra No. 1

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
16	Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.	Porcentaje (%) de avance:70% Descripción del avance: se ha tramitado acta de posible incumplimiento Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: traslado de posible incumplimiento
17	Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	Porcentaje (%) de avance:70% Descripción del avance: Se han realizado avisos al contratista de obra Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Correspondencia
18	Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y, de resultar pertinente, avisar a la aseguradora**.**	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: Se han realizado avisos al contratista de obra e informado al ICA Entrega producto Si_X__ No___ Ubicación: Correspondencia
19	Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.	Porcentaje (%) de avance:70% Descripción del avance: se han remitido los informes semanales y mensuales Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: SECOP
20	Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, un Resumen de la vigencia del contrato y las pólizas del Contratista que guarden relación directa con la ejecución de las actividades objeto del contrato	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: se han actualizado las pólizas del contrato Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: SECOP
21	Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, informes por escrito de órdenes y sugerencias impartidas al contratista, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: Se han realizado avisos al contratista de obra e informado al ICA Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Correspondencia
22	Presentar informes semanales e informe mensuales de sus actividades Registro fotográfico y fílmico semanal de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción de las obras (antes, durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoría.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance:se han presentados los respectivos informes Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: SECOP
23	Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la Oficina de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: se ha verificado el cumplimiento de esta obligación Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: SECOP
24		Porcentaje (%) de avance: 100%

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
	Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de las obras.	Descripción del avance: Se ha remitido documentación Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Correspondencia
25	Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de las obras. Dará traslado al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: correspondencia
26	La Interventoría es la responsable de velar porque el Contratista no realice modificaciones a las obligaciones, cláusulas, cantidades, montos y/o pagos pactados en el Contrato, los cuales deberán mantener bajo su riesgo los valores pactados en la oferta económica. De requerir algún cambio sobre las obligaciones cláusulas, cantidades, montos y/o pagos por parte del Contratista, la Interventoría deberá comunicar a la Supervisión contractual para realizar la evaluación de las respectivas modificaciones contractuales a que haya a lugar.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: se presentó el respectivo balance de obra Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: balance de obra
27	Para la acreditación de las Actas de recibo a satisfacción, la Interventoría deberá efectuar la visita al sitio de la obra y comunicar a la Supervisión por escrito cinco (5) días calendario antes de efectuar la misma. Además, deberá presentar informe detallado de la revisión, junto con el acta de aprobación dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la firma del Acta.	Porcentaje (%) de avance: 70% Descripción del avance: Se ha efectuado la verificación del porcentaje ejecutado Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Acta parcial
28	Verificar previamente a la liquidación del contrato de obra, que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo por todo concepto, tanto en insumos, materiales, personal a cargo, aportes a seguridad social, parafiscales y demás obligaciones inherentes al contrato de obra.	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: no se ha llegado a la etapa de liquidación Entrega producto Si___ No____ Ubicación:
29	Exigir al contratista de obra la implementación de señalización preventiva e informativa, así como el uso de los elementos de protección personal tanto al personal del contratista de obra como de interventoría.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: se ha exigido el cumplimiento de las normas SST y SGA Entrega producto Si X___ No____ Ubicación: Informes mensuales

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A** X	**SI**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO** X

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI**	**NO** X

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO** X

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI** X	**NO**
Observaciones: (N/A o si debe informar anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio.)		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**X NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):			
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.		**SI**	**NO**
GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**	
#	Del XXX al XXX	$	
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**	
#	Del XXX al XXX	$	
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**	
#	Del XXX al XXX	$	

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:

Conforme a la forma de pago estipulada en el modificatorio No. 1 del contrato GGC-216-2023, se tramita la primera cuenta teniendo en cuenta que la interventoría ha certificado y aprobado el acta parcial de obra No. 2 correspondiente al 70% de avance ejecutado de obra. Sin embargo, se aclara que el porcentaje de ejecución física del contrato de obra es mayor a la fecha, se realiza el trámite correspondiente por la forma de pago estipulada.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de Julio de dos mil veinticuatro (2024).

ARQ. KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
Supervisor contrato de interventoría GGC-216-2023
Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

VoBo: Arq. Carlos José Guáqueta – Apoyo a la supervisión - Grupo Infraestructura Física y Mantenimiento
Original: Contractual.
Copia: Supervisor/Interventor.
Anexos: cuenta No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA GGC-216-2023

Bogotá D.C. CADV-CIAR-217

Junio 18 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. GGC-216-2023.**

Reciban de nuestra parte un cordial saludo. Mediante la presente nos permitimos enviar la relación del personal que laboró o prestó sus servicios profesionales para el CONSORICIO ADVOCATORUM – CIARQUELET dentro del Contrato de Interventoría No. GGC-216-2023.

No.	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
1	WALDO JESÚS ORTIZ ROMERO	CC	19.156.526	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	80%
2	JUAN SEBASTIAN ORTIZ VARGAS	CC	1.019.123.365	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%
3	OSCAR DAVID CARDENAS VALENCIA	CC	1.015.400.455	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%
4	LUIS HERNANDO GIRALDO ORDOÑEZ	CC	10.254.021	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%
5	MARIA ALEJANDRA GUEVARA ORTIZ	CC	1.015.462.243	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%
6	CARMEN STEFANIA LEÓN ÁLVAREZ	CC	1.010.199.158	INTERVENTOR SISOMA	60%
7	LUCAS ABRIL LEMUS	CC	5.471.400	ASESOR JURÍDICO	10%

Cordialmente,

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLÓREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

Bogotá D.C. CADV-CIAR-218

Junio 18 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.

Asunto: **RELACION DE COMUNICACIONES CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET.**

Respetados Señores reciban de nuestra parte un cordial saludo.

Reciban de nuestra parte un cordial saludo. Mediante la presente nos permitimos enviar la relación de comunicaciones del Consorcio Advocatorum – Ciarquelet con el Instituto Colombiano Agropecuario y la Contratista de Obra UT Laboratorio Bogotá 2023.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA			
No.	**ASUNTO**	**FECHA**	**UBICACIÓN**
CADVCIAR-002	Solicitud de suspensión ICA-UT.GGC-202-2023- 01 remitida por el contratista de Obra No GGC-202-2023.	22/12/2023	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-003	Solicitud de suspensión Contrato GGC-216-2023-Interventoría CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET.	22/12/2023	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-004	REINICIO CONTRATOS DE OBRA NO. GGC-202-2023 E INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023.	22/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

20242100674	Solicitud aceptación modificación forma de pago contrato GGC-216-2023.	24/01/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-013	INFORME SEMANA 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	29/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-014	PRIMERA ENTREGA ENCARGO ADMINISTRATIVO Y LEGAL.	29/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-017	ACTA COMITÉ – ENERO 29 DE 2024.	29/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-022	INFORME SEMANA 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	2/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-026	INFORME EXTRAORDINARIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	5/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-028	TRASLADO POR INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023 PARA TRÁMITE SANCIONATORIO.	7/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-031	INFORME SEMANA 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	10/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-032	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023.	12/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-033	ACTA COMITÉ – FEBRERO 9 DE 2024.	12/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-034	ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA – CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	12/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-036	SOLICITUD DE PRÓRROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023.	12/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-038	TRAZABILIDAD AL OFICIO NO. CADV-CIAR-028.	13/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-041	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 10 - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS y BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.	14/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-042	REPORTE DE FISURAS BLOQUE 3.	15/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-044	CONCEPTO REVISIÓN DE PROPUESTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA BLOQUE 3.	15/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-046	CONCEPTO REVISIÓN DE PROPUESTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA BLOQUE 3 (VERSIÓN 2).	16/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-047	ACTA COMITÉ – FEBRERO 16 DE 2024.	16/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-049	INFORME SEMANA 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	19/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-052	HOJA DE VIDA - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.	23/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-054	INFORME SEMANA 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	26/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-055	ACTA DE REUNIÓN DE REVISIÓN AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA – FEBRERO 23 DE 2024.	23/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-056	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.	27/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-058	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 17 - CONCEPTO REFERENTE AL CAMBIO DE CERAMICA.	28/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-060	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 20 - CONCEPTO JUSTIFICACIÓN RED HIDROSANITARIA A LA VISTA BAÑOS PISO 2 BLOQUE 3, LABORATORIOS DEL ICA.	28/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-062	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 21-CONCEPTO IMPERMEABILIZACION - BLOQUE 3, LABORATORIOS DEL ICA.	29/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-064	ACTIVIDADES A REALIZAR LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DEL AÑO 2024.	29/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-066	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 24- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE MATERIAL CAPITULO 24 – ÍTEM 24.4.	2/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-068	ATRASOS EN PROGRAMACION DE OBRA.	4/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-070	INFORME SEMANA 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	4/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-071	ACTA DE REUNIÓN DE REVISIÓN AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA – MARZO 01 DE 2024.	1/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-073	REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	4/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-075	PUESTA AL DÍA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS.	4/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-077	OBSERVACIONES DE BALANCE DE PRECIOS NO PREVISTOS.	6/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-078	HOJA DE VIDA - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.	7/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-080	PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO POR INTERVENTORIA AL CONSORCIO UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023	7/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-081	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA.	7/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-083	OBSERVACIONES DEL BALANCE DEL CONTRATO Y APU POR INTERVENTORIA AL CONSORCIO UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023.	7/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
20242104061	Aviso de pronta finalización plazo de ejecución contratos GGC-216-2023 y GGC-202-2023, y solicitud gestión y entrega balance proyecto.	8/03/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-085	REPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 26 – HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-087	DIRECTOR DE OBRA - ING. JAIRO INOCENCIO GALVIS.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-088	COMITE DE OBRA No 07 del 11 de Marzo de 2024.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-089	ACTA DE COMITÉ – MARZO 11 DE 2024.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-091	APROBACIÓN BALANCE CONTRACTUAL.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-092	VIABILIZACIÓN A SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-093	SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
20242104208	Viabilidad perfiles profesionales postulados por cambio de los iniciales contrato GGC-216-2023.	11/03/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-095	INFORME SEMANA 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	10/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-097	INFORME EXTRAORDINARIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	12/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-100	APROBACIÓN DOCUMENTOS CONTRACTUALES.	14/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-102	APROBACIÓN DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	14/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-103	SISOMA – HORARIOS Y ACTIVIDADES.	14/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-104	CONCEPTO TÉCNICO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA BLOQUE NO.3.	15/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
20242104786	Solicitud estudio suspensión contratos GGC-202-2023 Y GGC-216-2023.	15/03/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-106	INFORME SEMANA 8 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	18/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-110	APROBACIÓN DOCUMENTOS CONTRACTUALES CONFORME A OBSERVACIONES REALIZADAS.	2/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-116	INFORME SEMANA 9 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	9/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-117	COMITE DE OBRA No 08 del 12 de Abril de 2024.	12/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-118	IMPRECISIÓN CONTRACTUAL EN MODIFICATORIO No. 2, ADICIONAL EN VALOR No. 1, Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. GGC-202-2023.	15/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-120	INFORME SEMANA 10 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	15/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-122	SEGUNDO TRASLADO POR INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023 PARA TRÁMITE SANCIONATORIO.	18/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-123	INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. GGC-216-2023.	19/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-124	RELACION DE COMUNICACIONES CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET.	19/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-127	OFICIO INCONVENIENTES DE OBRA - CONTRATISTA DE OBRA.	24/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-128	COMITE DE OBRA No 09 del 22 de Abril de 2024.	22/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-130	OFICIO INCONVENIENTES DE OBRA - CONTRATISTA DE OBRA.	24/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-131	INCONVENIENTES EN LA OBRA Y DETERMINACIONES DE SOLUCIÓN.	24/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-136	INSISTENCIA SEGUNDO TRASLADO POR INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023 PARA TRÁMITE SANCIONATORIO.	25/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-139	Alcance a respuestas oficios CADV-CIAR-130 y CADV-CIAR-131 de fecha 24 de abril 2024.	27/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-143	INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	23/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-148	INFORME SEMANA 12 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	30/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-149	COMITE DE OBRA No 10 del 25 de Abril de 2024.	29/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
20242108491	Solicitud gestión y entrega balance financiero actualizado contrato GGC-202-2023	2/05/2024	Correo Electrónico
20242108851	Remisión observaciones a informe de presunto incumplimiento contrato de obra GGC-202-2023.	6/05/2024	Correo Electrónico

CADVCIAR-154	INFORME SEMANA 13 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	9/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-155	COMITE DE OBRA No 11 del 06 de Mayo de 2024.	6/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-156	VIABILIZACIÓN A SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	10/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-157	SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023.	10/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
20242109512	Reiteración gestión y entrega balance financiero actualizado contrato GGC-202-2023.	14/05/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-160	INFORME SEMANA 14 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	14/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-166	INFORME SEMANA 15 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	20/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-168	COMITE DE OBRA No 12 del 16 de Mayo de 2024.	16/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-171	COMITE DE OBRA No 13 del 22 de Mayo de 2024.	22/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-172	INFORME SEMANA 16 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	27/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-175	APROBACIÓN DE BALANCE.	31/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-176	INGRESO A OBRA 4 JUNIO 2024.	3/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
20243113709	ARCHIVO DEL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. GGC-202-2023.	4/06/2024	Correo Electrónico
20242112139	Aviso de pronta finalización plazo de ejecución contratos GGC-202-2023 y GGC-216-2023.	12/06/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-178	COMITE DE OBRA No 14 del 31 de Mayo de 2024.	31/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-179	HOJA DE VIDA - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.	6/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-180	INFORME SEMANA 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	6/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-181	INFORME SEMANA 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	6/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-182	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE HORARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2.	6/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-190	PRESENTACION DE CUENTA DE COBRO	11/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-191	PRESENTACIÓN DE INFORMES	11/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-192	PLAN DE CONTINGENCIA	11/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-195	CONCEPTO - FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. GGC-202-2023.	12/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-196	JORDANA DE ORDEN Y ASEO URGENTE.	12/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-199	INFORME SEMANA 18 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	11/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-200	INFORME SEMANA 18 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	11/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-201	SOLICITUD DE ENVÍO DE BALANCE FINAL PARA REVISIÓN.	14/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-202	RESPUESTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, PARA EL BLOQUE CENTRAL DE LABORATORIO.	14/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-213	INFORME SEMANA 19 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	18/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-218	RELACION DE COMUNICACIONES CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET.	18/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CONTRATISTA DE OBRA - UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023			
No.	**ASUNTO**	**FECHA**	**UBICACIÓN**
CADVCIAR-005	PRESENTACIÓN FORMAL.	25/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-006	DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LA OBRA.	26/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-007	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU.	26/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-008	PÓLIZAS Y MECANISMOS DE COBERTURA.	26/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-009	CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR.	26/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-010	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN OBRA Y PLAN DE TRABAJO.	26/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-011	PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	26/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-012	PROTOCOLO DE MEDIO AMBIENTE.	26/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-015	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 06 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN OBRA Y PLAN DE TRABAJO.	29/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-016	INFORME SEMANA 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	29/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-018	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 04 - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU.	31/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-019	FORMATO DE MEMORIAS DE CALCULO PARA CORTES DE OBRA.	31/01/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-020	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 07 - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LA OBRA.	2/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-021	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 07- PROGRAMACIÓN DE OBRA.	2/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-023	INFORME SEMANA 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	2/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-024	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 07.	5/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-025	INFORME EXTRAORDINARIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	5/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-027	INFORME QUINCENAL NO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y OTROS TEMAS.	5/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-029	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 08 - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.	10/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-030	INFORME SEMANA 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	10/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-035	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 10 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN OBRA.	12/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-037	FLUJO DE CAJA.	13/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-039	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 10 - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	13/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-040	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 10 - BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.	14/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-043	CONCEPTO REVISIÓN DE PROPUESTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA BLOQUE 3.	15/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-045	CONCEPTO REVISIÓN DE PROPUESTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA BLOQUE 3 (VERSIÓN 2).	16/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-048	INFORME SEMANA 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	19/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-050	INGRESO DEL PERSONAL DE OBRA.	21/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-051	SOLICITUD DE DOCUMENTOS.	21/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-053	INFORME SEMANA 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	26/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-057	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 17 - CONCEPTO REFERENTE AL CAMBIO DE CERAMICA 20.5X20.5, PARA PISO DE LOS BAÑOS PISO 2 BLOQUE 3, LABORATORIOS DEL ICA.	27/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-059	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 20 - CONCEPTO JUSTIFICACIÓN RED HIDROSANITARIA A LA VISTA BAÑOS PISO 2 BLOQUE 3, LABORATORIOS DEL ICA.	28/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-061	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 21-CONCEPTO IMPERMEABILIZACION - BLOQUE 3, LABORATORIOS DEL ICA.	29/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-063	ACTIVIDADES A REALIZAR LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DEL AÑO 2024.	29/02/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-065	RESPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 24- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE MATERIAL CAPITULO 24 – ÍTEM 24.4	2/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-067	ATRASOS EN PROGRAMACION DE OBRA.	4/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-069	INFORME SEMANA 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	4/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-072	REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	4/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-074	PUESTA AL DÍA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS.	4/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-076	OBSERVACIONES DE BALANCE DE PRECIOS NO PREVISTOS.	6/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-079	PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO POR INTERVENTORIA AL CONSORCIO UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023	7/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-082	OBSERVACIONES DEL BALANCE DEL CONTRATO Y APU POR INTERVENTORIA AL CONSORCIO UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023.	7/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-084	REPUESTA A OFICIO NO. ICA-UT.GGC-202-2023- 26 – HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-086	DIRECTOR DE OBRA - ING. JAIRO INOCENCIO GALVIS.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-090	APROBACIÓN BALANCE CONTRACTUAL.	11/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-094	INFORME SEMANA 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	10/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-096	INFORME EXTRAORDINARIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	12/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-098	SISOMA – HORARIOS Y ACTIVIDADES.	14/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-099	APROBACIÓN DOCUMENTOS CONTRACTUALES.	14/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-101	APROBACIÓN DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	14/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-105	INFORME SEMANA 8 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	18/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-107	APRECIACIONES RESPECTO A LA SUSPENSIÓN CONTRACTUAL.	18/03/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-109	APROBACIÓN DOCUMENTOS CONTRACTUALES CONFORME A OBSERVACIONES REALIZADAS.	2/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-115	INFORME SEMANA 9 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	9/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-119	INFORME SEMANA 10 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	15/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-121	REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	15/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-144	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y SANSIONATORIAS PERSONAL.	29/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
ICA-UT.GGC-202-2023- 37	Inconvenientes presentados en la impermeabilización de la placa de cubierta Bloque 3.	29/04/2024	Correo Electrónico
CONTRATO GGC-202-2023	JUSTIFICACION DEL VALOR DE IMPREVISTOS, SOBRE LOS COSTOS DEL A.I.U., PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1.	29/04/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-145	INGRESOS DE NUEVO PERSONAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA.	29/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-146	DOCUMENTACION PENDIENTE PERSONAL DE OBRA.	29/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-147	INFORME SEMANA 12 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	30/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
ICA-UT.GGC-202-2023- 38	Respuesta oficio CADV-CIAR-144.	3/05/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-150	SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA.	7/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
ICA-UT.GGC-202-2023- 38	Respuesta oficio No. CADV-CIAR-142.	7/05/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 39	Solicitud Definición Tono Tapizado Sillas.	7/05/2024	Correo Electrónico

CADVCIAR-151	ACLARACIONES RESPECTO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.	8/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-152	PUESTA EN CONOCIMIENTO COTIZACIONES ADELANTADAS POR LA INTERVENTORÍA RESPECTO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.	8/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-153	INFORME SEMANA 13 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	9/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CA-UT.GGC-202-2023- 39	Solicitud de prorroga No.2 en el plazo del contrato de obra, objeto de la referencia.	9/05/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 40	Respuesta al oficio No. CADV-CIAR-142.	9/05/2024	Correo Electrónico
CA-UT.GGC-202-2023- 41	Solicitud de prorroga No.2 en el plazo del contrato de obra, objeto de la referencia.	10/05/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-159	INFORME SEMANA 14 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	14/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-165	INFORME SEMANA 15 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	20/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-167	DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENVIO.	20/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-169	SOLICITUD DE SISOMA EN SITIO DE OBRA, PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. GC-SA-139-2023.	22/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
ICA-UT.GGC-202-2023- 42	Respuesta al oficio No. CADV-CIAR-169.	22/05/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 43	Respuesta al oficio No. CADV-CIAR-167.	22/05/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 45	Solicitud autorización ampliación horario laboral en área, bloque central laboratorio nivel 2.	6/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 46	Solicitud autorización ampliación horario laboral en área, bloque central laboratorio nivel 2.	6/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 47	Respuesta oficio No. ADV-CIAR-193: Suspensión inmediata de actividades por mal manejo de protocolos de bioseguridad.	10/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 48	Solicitud de Ingresos personal.	11/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 49	Respuesta al oficio No. CADV-CIAR-191.	11/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 50	REMISION ACTA No 2.	11/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 51	Balance de mayores y menores cantidades de Obra.	14/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 50	Solicitud autorización de ingresos para la realización de los trabajos dentro de la Universidad Nacional, para el bloque central de laboratorio.	14/06/2024	Correo Electrónico

ICA-UT.GGC-202-2023- 52	Solicitud autorización de ingresos para la realización de los trabajos dentro de la Universidad Nacional, para el bloque central de laboratorio.	14/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 50	REMISION ACTA No 2.	14/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 53	Solicitud autorización de ingresos para la realización de los trabajos dentro de la Universidad Nacional, para el bloque central de laboratorio.	17/06/2024	Correo Electrónico
CADV-CIAR-205	INTERVENCION INMEDIATA DE ORDEN Y ASEO PUERTA NEGRA	17/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
ICA-UT.GGC-202-2023- 54	Acatamiento de Observación.	17/06/2024	Correo Electrónico
ICA-UT.GGC-202-2023- 55	Correcciones Oficio CADV-CIAR-207.	18/06/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-125	INFORME SOLICITUDES OBRA - CONTRATISTA.	19/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-126	INFORME SOLICITUDES OBRA - TEJAS BLOQUE NO. 7.	22/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-129	Inconformidad raspado placa cubierta bloque No.3.	24/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-132	Correo electrónico referente a flujo de caja.	24/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-133	Respuesta a oficio No. ICA-UT-GGC-202-2023-33: Puerta de acceso principal bloque No.3	24/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-134	Inasistencia residente interventoría obra.	25/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-137	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UT LABORATORIO BOGOTA.	26/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-138	Continuación mediciones para proyección corte obra No.2	26/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-140	RESPUESTA A OFICIO ICA-UT.GGC-202-2023- 36.	29/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-141	OBSERVACIONES A ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA CUBIERTA DEL BLOQUE 3.	29/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-142	OBSERVACIONES DE ASPECTOS A SUBSANAR.	29/04/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-173	SOLICITUD DE BALANCE ACTUALIZADO CONTRATO GGC-202-2023.	27/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-174	APROBACIÓN DE BALANCE.	31/05/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-177	SOLICITUD DE SOCIALIZACION	4/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-183	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	6/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-184	RECORDATORIO DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL	6/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-185	APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE HORARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2 Y SUGERENCIA DE CUIDADO.	6/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-186	OBSERVACIONES A LA PARTE TÉCNICA.	7/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-188	COMITÉ DE OBRA No. 15 – JUNIO 07 DE 2024.	7/06/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-193	SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES POR MAL MANEJO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	10/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-194	RESPUESTA A SUSPENSIÓN TEMPORAL A ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO 2 ICA	11/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-197	COMITÉ DE OBRA NO. 16 – JUNIO 11 DE 2024. EVALUACIÓN PREVIA A LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.	11/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-198	ACTA COMITÉ - 12 DE JUNIO DE 2024.	12/06/2024	Correo Electrónico
CADVCIAR-203	SOLICITUD DE DOCUMENTACION PENDIENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	14/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-204	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A REPARACIÓN DE TUBERÍA.	15/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-205	INTERVENCION INMEDIATA DE ORDEN Y ASEO PUERTA NEGRA	17/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-207	OBSERVACIONES AL BALANCE DE OBRA.	18/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-208	OBSERVACIONES AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2.	18/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-209	OBSERVACIONES AL COBRO PLANTEADO EN EL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2. EN CUANTO A LOS IMPREVISTOS QUE SE PRETENDEN COBRAR.	18/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-210	REITERACION SOLICITUD DE DOCUMENTACION PENDIENTE SST.	18/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-211	OBSERVACIONES RESPECTO DE LA EJECUCIÓN EN OBRA	18/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II
CADVCIAR-212	INFORME SEMANA 19 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.	18/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

CADVCIAR-215	OBSERVACIONES RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA EN CUANTO A LA PARTE LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	18/06/2024	Correo Electrónico y Plataforma Secop II

Cordialmente,

JUAN CARLOS ANTOLÍNEZ FLÓREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET