INFORME SEMANAL DE OBRA No 65

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Lunes 01 de abril de 2024

- Continúa armado de acero para losa de segundo piso ejes C-F/1-4. (N+5.81)
- Replanteo de escalera E-2 de semisótano a piso 1.
- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4.

Martes 02 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4 (N+5.81).
- Continúa armado de acero para losa de segundo piso ejes C-F/1-4. (N+5.81)
- Instalación de geodren planar sobre eje 1 entre B y E.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 63 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

Miércoles 03 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4 (N+5.81).
- Continúa armado de acero para losa de segundo piso ejes C-F/1-4. (N+5.81)
- Armado de acero para escalera E-2 de semisótano a piso 1.
- Relleno con recebo sobre taludes del eje 1.
- Desencofrado de losa de piso 1.

Jueves 04 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4 (N+5.81).
- Continúa armado de acero para losa de segundo piso ejes C-F/1-4. (N+5.81)
- Inicia replanteo de rampa que conecta sótano y semisótano.
- Continúa armado de acero para escalera E-2 de semisótano a piso 1.
- Relleno con recebo sobre taludes del eje 1.

- Revisión de niveles del encofrado horizontal para losa de piso 2 con comisión topográfica.

Viernes 05 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4 (N+5.81).
- Continúa armado de acero para losa de segundo piso ejes C-F/1-4. (N+5.81)
- Compactación mecánica de relleno con recebo sobre taludes del eje 1.
- Continúa armado de acero para escalera E-2 de semisótano a piso 1.
- Inicia armado de acero para rampa que conecta sótano y semisótano.
- Armado de borde de losa piso 2.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 63 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 30 Personas

Alquir: 26 Personas

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
CIMENTACION	92,35%	99,97%
SOTANO	70,98%	88,86%
SEMISOTANO	80,67%	88,68%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	47,69%
ESTRUCTURA PISO 2	85.22%	6.32%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO	x	x	x		x																									
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO				x																										

Nota: Las lluvias presentes en la tarde del 4 repercutieron de manera negativa en los rendimientos de las actividades que se están llevando a cabo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Relleno con recebo sobre taludes / Descimbrado de losa piso 1.




Armado de acero para escalera E-2 semisótano. / Armado de encofrado horizontal para losa de piso 2




Armado de encofrado horizontal para losa de piso 2




Armado de acero para losa de piso 2