INFORME SEMANAL DE OBRA No 66

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 06 de abril de 2024

- Continúa armado de acero para escalera E-2 de semisótano a piso 1.
- Continúa armado de acero para rampa que conecta sótano y semisótano.
- Continúa armado de borde de losa piso 2.
- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4 (N+5.81).

Domingo 07 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4 (N+5.81).

Lunes 08 de abril de 2024

- Armado de acero para viga 13 en sótano.
- Replanteo para escalera E-1 de sótano a semisótano.
- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4 (N+5.81).
- Amarrado de aceros de refuerzo para jardineras y antepechos en piso 2.
- Conformación de caja para soporte de rampa de sótano a semisótano.
- Instalación de casetón para losa de entrepiso del segundo piso.
- Continúa encofrado de borde de losa piso 2.

Martes 09 de abril de 2024

- Continúa instalación de casetón para losa de entrepiso del segundo piso.
- Continúa amarrado de aceros de refuerzo para jardineras y antepechos en piso 2.
- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4 (N+5.81).
- Replanteo para escalera E-1 de sótano a semisótano.
- Relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.

- Continúa conformación de caja para soporte de rampa de sótano a semisótano.
- Continúa encofrado de borde de losa piso 2.

Miércoles 10 de abril de 2024

- Fundición de primer tramo de losa de piso 2 entre ejes C-F/1-4 (N+5.81).
- Relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.
- Armado de encofrado para escalera E-1, sótano.

Jueves 11 de abril de 2024

- Desencofrado de borde de losa piso 2.
- Relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.
- Continúa armado de encofrado para escalera E-1, sótano.
- Instalación de casetón para rampa de sótano.
- Curado con agua de losa piso 2.
- Descargue de acero para elementos de verticales para piso 2.

Viernes 12 de abril de 2024

- Continúa relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.
- Fundición de escalera E-2 de semisótano a piso 1 en concreto de 3.000 psi.
- Fundición de rampa que conecta sótano a semisótano en concreto de 4.000 psi.
- Armado de acero para columnas D-1, E-1, F-1, F-2, F-3. D-3, E-3 en piso 2.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 64 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 4 Personas

Alquir: 36 Personas
Icoporces: 4 Personas.

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CIMENTACION	92,35%	99,97%
SOTANO	70,98%	88,86%
SEMISOTANO	80,67%	88,68%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	48.86%
ESTRUCTURA PISO 2	89.57%	13.23%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO						X	X		X	X	X	X																		
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO								X																						

Nota: Las lluvias presentes en la tarde del 8 repercutieron de manera negativa en los rendimientos de las actividades que se están llevando a cabo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Compactación mecánica de recebo sobre taludes / Armado de encofrado horizontal para losa de piso 2.





Armado de acero para losa de piso 2 / Conformación de caja para rampa de sótano.





Armado de encofrado para escalera E-1 sótano / Fundición de losa de piso 2





Descargue de acero para columnas piso 2 / Instalación de casetón para rampa de sótano.





Revisión de niveles con comisión topográfica / Fundición de escalera E-2 semisótano.




Armado de acero para columnas de piso 2 / Armado de cama doble para losa de piso 3.




Encofrado de columnas de piso 2 / Fundición de rampa de sótano.