INFORME SEMANAL DE OBRA No 67

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 13 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado para escalera E-1, sótano.
- Armado de acero para columnas D-3 y muro M-7 en piso 2.
- Descargue de malla electrosoldada para losa de entrepiso tercer nivel.
- Encofrado de columnas F-3 y D-1 en piso 2.

Domingo 14 de abril de 2024

- No se realizan actividades en obra.

Lunes 15 de abril de 2024

- Continua relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.
- Armado de acero para muro M-7, M-8 y M-9 en piso 2.
- Continúa armado de encofrado para escalera E-1, sótano.
- Continúa encofrado de columnas en piso 2.

Martes 16 de abril de 2024

- Continua relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.
- Armado de acero para muro de contención tipo 3 sobre eje 1 A-B, en semisótano.
- Continúa armado de encofrado para escalera E-1, sótano.
- Fundición columnas D-1, E-1, F-1, F-2, F-3 en concreto de 6.000 psi en piso 2.
- Armado de acero para muro M-4 y M-6 en piso 2.
- Armado de acero para losa de segundo piso tramos B.

Miércoles 17 de abril de 2024

- Continua relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.
- Inicia armado de encofrado horizontal para losa de piso 3 tramo A. (1-4/C-F)
- Continúa armado de acero para losa de segundo piso tramos B.
- Armado de acero para muro M-4 y M-6 en piso 2.

Jueves 18 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 3 tramo A. (1-4/C-F)
- Continúa armado de acero para losa de segundo piso tramos B.
- Continúa armado de acero para muro M-4 y M-6 en piso 2.
- Inicia armado de borde de placa para losa piso 2, tramo B.
- Excavación manual para vigas de cimentación contra eje 5.

Viernes 19 de abril de 2024

- Continúa excavación manual para vigas de cimentación contra eje 5.
- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 3 tramo A. (1-4/C-F)
- Inicia demolición de nodo E-3 en segundo piso.
- Continúa armado de acero para losa de segundo piso tramos B. (1-4/A-C)
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 65 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 5 Personas

Alquir: 36 Personas
Icoporces: 0 Personas.

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CIMENTACION	100.00%	100.00%
SOTANO	100.00%	97.45%
SEMISOTANO	100.00%	93.62%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	97.62%
ESTRUCTURA PISO 2	99.12%	78.00%
ESTRUCTURA PISO 2	40.84%	8.50%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO													x	x	x	x	x	x	x											
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Armado de encofrado horizontal para losa de piso 3 / Demolicion de nodo.




Armado de acero para losa de piso 2 / Armado de encofrado horizontal para losa de piso 3




Armado de acero para losa de piso 2 / Armado de acero para losa de piso 2




Fundicion de losa de piso 2 / Fundicion de losa de piso 2