INFORME SEMANAL DE OBRA No 68

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 20 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 3 tramo A. (1-4/C-F)
- Continúa demolición de nodo E-3 en segundo piso.
- Continúa armado de acero para losa de segundo piso tramos B. (1-4/A-C)
- Inicia instalación de casetones en poliestireno expandido para tramo B de piso 2.

Domingo 21 de abril de 2024

- Desencofrado y acopio de equipos.

Lunes 22 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 3 tramo A. (1-4/C-F)
- Continúa demolición de nodo E-3 en segundo piso.
- Continúa armado de acero para losa de segundo piso tramos B. (1-4/A-C)
- Continúa instalación de casetones en poliestireno expandido para tramo B (1-4/A-C) de piso 2.
- Descargue de acero para losa de piso 3.
- Encofrado de borde de losa piso 2 tramo B (1-4/A-C).

Martes 23 de abril de 2024

- Continúa demolición de nodo E-3 en segundo piso.
- Fundición de losa de segundo piso tramos B. (1-4/A-C) en concreto de 4.000 psi.
- Inicia armado de acero para vigas de losa piso 3, tramo A. (1-4/C-F).
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 66 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Miércoles 24 de abril de 2024

- Continúa armado de acero para vigas de losa piso 3, tramo A. (1-4/C-F).
- Armado de acero para columna C-3.
- Continúa demolición de nodo E-3 en segundo piso.
- Descargue de acero para losa de piso 3.

Jueves 25 de abril de 2024

- Continúa armado de acero para vigas de losa piso 3, tramo A. (1-4/C-F).
- Fundición de muros M-4, M-6 M-8, M-9 y columna C-3 en piso 2.
- Inicia armado de encofrado horizontal para losa de piso 3 tramo B. (1-4/A-C).

Viernes 26 de abril de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 3 tramo B. (1-4/A-C).
- Fundición de columna E-3 en piso 2, concreto de 6.000 psi.
- Replanteo de escalera E-3 de piso 1 a piso 2.
- Armado de acero para muros M-1, M-2, M-3 y M-5 en piso 2.
- Continúa armado de acero para vigas de losa piso 3, tramo A. (1-4/C-F).
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 67 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

Sábado 27 de abril de 2024

- Fundición de muro M-2, M-3 y M-5 en piso 2.
- Continúa armado de acero para losa de piso 3, tramo A. (1-4/C-F).
- Continúa armado de acero para muro M-1 en piso 2.
- Continúa desencofrado de losa de piso 2.
- Fundición de nodo D-3 en concreto de 6.000 psi.

Domingo 28 de abril de 2024

- Continúa armado de acero para losa de piso 3, tramo A. (1-4/C-F).

Lunes 29 de abril de 2024

- Continúa armado de acero para losa de piso 3, tramo A. (1-4/C-F).
- Continúa desencofrado de losa de piso 2.
- Encofrado de muro M-1 y columna D-3 en piso 2.
- Armado de acero para escalera E-3 en piso 1.
- Replanteo de ejes para losa piso 3 tramo B (1-4/A-C).

Martes 30 de abril de 2024

- Fundición de muro M-1 y columna D-3 en piso 2, en concreto de 6.000 psi.
- Continúa armado de acero para losa de piso 3, tramo A. (1-4/C-F).
- Continúa desencofrado de losa de piso 2.
- Continúa armado de acero para escalera E-3 en piso 1.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 6 Personas

Alquir: 38 Personas
Icoporces: 6 Personas.

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CIMENTACION	100.00%	100.00%
SOTANO	100.00%	97.45%
SEMISOTANO	100.00%	93.62%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	97.62%
ESTRUCTURA PISO 2	99.12%	95.39%
ESTRUCTURA PISO 2	80.69%	11.15%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														x

Nota: Por fuertes lluvias en la tarde del 30 se suspenden todas las actividades desde las 15:00 hasta las 17:00.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Armado de encofrado horizontal para losa de piso 3





Fundicion de columna en piso 2 / Fundición de muros en piso 2




Fundición de muros en piso 2 / Armado de acero para escalera de piso 1 a piso 2




Fundición de muros en piso 2 / Armado de acero para muros en piso 2