INFORME SEMANAL DE OBRA No 69

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Miércoles 01 de mayo de 2024

- Continúa armado de acero para losa piso 3, tramo A. (1-4/C-F).

Jueves 02 de mayo de 2024

- Instalación de casetón para losa de piso 3, tramo A (1-4/C-F).
- Continúa armado de acero para losa piso 3, tramo A. (1-4/C-F).
- Encofrado de escalera E-3 piso 1.

Viernes 03 de mayo de 2024

- Continúa armado de acero para losa de piso 3 tramo B. (1-4/A-C).
- Fundición de losa de tercer piso tramo A (1-4/C-F) en concreto de 4.000 psi.
- Encofrado para muro de contención tipo 5 en semisótano.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 68 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 6 Personas

Alquir: 38 Personas
Icoporces: 6 Personas.

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CIMENTACION	100.00%	100.00%
SOTANO	100.00%	97.45%
SEMISOTANO	100.00%	93.62%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	97.62%
ESTRUCTURA PISO 2	99.12%	97.00%
ESTRUCTURA PISO 3	99.12%	51.33%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO																														
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO	x	x	x																											

Nota: Se presentan fuertes lluvias en horas de la noche lo que genera retrasos en los rellenos sobre taludes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Instalacion de casetón para piso 3 / Armado de encofrado horizontal para losa de piso 3




Instalacion de casetón para piso 3 / Armado de encofrado horizontal para losa de piso 3




Instalacion de casetón para piso 3 / Armado de acero para losa piso 3




Encofrado muro de contención / Fundicion losa piso 3.




Fundicion losa piso 3.