INFORME SEMANAL DE OBRA No 70

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 04 de mayo de 2024

- Continúa armado de acero para losa de piso 3 tramo B. (1-4/A-C).
- Retiro de casetón en losa piso 2 y adecuación para losa de piso 3.
- Instalación de tecdren sobre eje 1 entre B y E.
- Continua relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.

Domingo 05 de mayo de 2024

- Continúa armado de acero para losa de piso 3 tramo B. (1-4/A-C).

Lunes 06 de mayo de 2024

- Continúa armado de acero para losa de piso 3 tramo B. (1-4/A-C).
- Armado de acero para columnas en piso 3.
- Fundición de escalera E-3 en piso 1, en concreto de 3.000 psi.
- Continua relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.
- Fundición de muro de contención tipo 5 en concreto de 4.000 psi.

Martes 07 de mayo de 2024

- Continúa armado de acero para losa de piso 3 tramo B. (1-4/A-C).
- Armado de acero para columnas F-1, F-2 y F-3 en piso 3.
- Instalación de casetón para losa de piso 3 tramo B. (1-4/A-C)
- Continua relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.
- Encofrado de borde de losa piso 3 tramo B. (1-4/A-C).
- Encofrado para rampa de semisótano.

Miércoles 08 de mayo de 2024

- Fundición de losa piso 3, tramo B. (1-4/A-C).
- Armado de acero para escalera E-1 en sótano.
- Continua relleno y compactación mecánica de talud sobre eje 1 entre C-E.
- Retiro de casetón en placa de piso 2.
- Continúa armado de acero para columnas F-1, F-2 y F-3 en piso 3.

Jueves 09 de mayo de 2024

- Continúa armado de acero para columnas F-3, E-1 y E-3 en piso 3.
- Retiro de formaleta de borde de losa y curado de losa con agua.
- Trazado de ejes con comisión topográfica sobre losa de piso 3.
- Instalación de tecdren sobre eje 1 entre C-B.
- Encofrado para escalera E-1 en sótano.
- Encofrado para columnas E-1, E-3, F-1, F-2 y F-3 en losa de piso 3.

Viernes 10 de mayo de 2024

- Fundición de columnas E-1, E-3, F-1, F-2 y F-3 en losa de piso 3.
- Continúa encofrado de rampa en semisótano.
- Continúa armado de acero para rampa en semisótano.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 69 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 5 Personas

Alquir: 34 Personas
Icoporces: 4 Personas.

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CIMENTACION	100.00%	100.00%
SOTANO	100.00%	97.45%
SEMISOTANO	100.00%	97.45%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	99.00%
ESTRUCTURA PISO 2	99.12%	97.00%
ESTRUCTURA PISO 3	99.12%	78.43%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																															
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO				X	X	X	X	X	X	X																					

Nota: Se presentan fuertes lluvias en horas de la noche durante toda la semana lo que genera retrasos en los rellenos sobre taludes. Por las lluvias presentes en la tarde del 08 se suspenden las actividades en la losa de piso 3 desde las 4:00pm; el 09 se suspenden las actividades en la losa de piso 3 desde las 3:30pm y el 10 desde las 4:40pm en adelante.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Instalacion de tecdren / Relleno y compactación mecánica de recebo.




Armado de encofrado para escalera en piso 1. / Armado de encofrado para escalera en sótano.




Instalacion de casetón para piso 3 / Armado de acero para losa piso 3




Fundición de escalera en piso 1. / Fundicion de muro de contención en semisótano.




Fundicion losa piso 3.




Fundicion losa piso 3 / Fundición de columnas en piso 3.




Replanteo de ejes en losa piso 3 / Armado de acero para muros en piso 3.