INFORME SEMANAL DE OBRA No 71

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 11 de mayo de 2024

- Inicia encofrado para escalera E-1 en semisótano.
- Continúa encofrado de rampa en semisótano.
- Encofrado para muros M-7, M-8 y M-9 en losa de piso 3.
- Desencofrado y curado de columnas fundidas en piso 3.
- Armado de acero para columnas C-3 y D-3 en piso 3.
- Instalación de tecdren sobre eje 1 entre B-C.

Domingo 12 de mayo de 2024

- No se realizan actividades en obra.

Lunes 13 de mayo de 2024

- Continúa desencofrado de losa piso 3.
- Armado de encofrado horizontal para losa de piso 4, tramo A (1-4/C-F)

Martes 14 de mayo de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 4, tramo A (1-4/C-F)
- Fundición de muros M-7, M-8 y M-9 en concreto 6.000 psi en losa de piso 3.
- Armado de acero para muros M-4 y M-6 en losa de piso 3.
- Continúa encofrado para escalera E-1 en semisótano.
- Continúa desencofrado de losa piso 3.
- Encofrado de columnas D-1 y D-3 en piso 3.
- Fundición de rampa en semisótano en concreto de 4.000psi.
- Replanteo con comisión topográfica de ejes en losa de piso 3.

Miércoles 15 de mayo de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 4, tramo A (1-4/C-F)
- Desencofrado y curado de muros en piso 3.
- Descargue de acero para losa piso 4.
- Continúa relleno y compactación mecánica de recebo en zona de eje 1.
- Armado de acero en escalera E-1 en semisótano; muros M-2, M-3, M-4 y M-6 en piso 3.
- Desencofrado de losa piso 3, tramo A (1-4/C-F).

Jueves 16 de mayo de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 4, tramo A (1-4/C-F)
- Armado de acero en escalera E-1 en semisótano; muros M-2 y M-3 en piso 3.
- Continúa relleno y compactación mecánica de recebo en zona de eje 1.
- Encofrado muros M-4 y M-6 en piso 3.
- Desencofrado de casetón en piso 3 y adecuación para piso 4.
- Trazado de ejes para losa piso 4.

Viernes 17 de mayo de 2024

- Fundición muros M-4, M-6 y columna C-3 en piso 3.
- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de piso 4, tramo A (1-4/C-F)
- Armado de acero en escalera E-1 en semisótano; muros M-2 y M-3 en piso 3.
- Descargue de acero para losa piso 4.
- Continúa compactación mecánica de recebo en zona de eje 1.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 70 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 3 Personas

Alquir: 33 Personas
Icoporces: 6 Personas.

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CIMENTACION	100.00%	100.00%
SOTANO	100.00%	97.45%
SEMISOTANO	100.00%	97.45%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	99.00%
ESTRUCTURA PISO 2	99.12%	97.00%
ESTRUCTURA PISO 3	99.12%	84.20%
ESTRUCTURA PISO 4	66.31%	9.83%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO											x	x	x	x	x																
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																x	x														

Nota: Por las lluvias presentes en la tarde del 16 se suspenden las actividades en la losa de piso 3, piso 4 y zona de relleno desde las 4:50pm, y se cancela el trabajo en horario extendido; el 17 se suspenden todas las actividades en la losa de piso 3, losa piso 4 y zona de rellenos desde las 3:00 pm hasta las 5:00 pm, no se puede trabajar en horario extendido.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación. Las lluvias han retrasado sustancialmente los avances en las zonas de rellenos.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Descargue de acero para losa piso 4. / Encofrado para rampa de semisótano.




Compactación mecánica de recebo / Instalacion de tecdren.




Armado de acero para rampa semisótano. / Descimbrado de losa piso 3




Armado de acero para muros en piso 3. / Armado de acero para columnas en piso 3.




Armado de acero para muros en piso 3.




Fundicion de escaleras en sótano / Fundición de rampa en semisótano.





Fundicion de muros en piso 3 / Armado de encofrado horizontal para piso 4.