INFORME SEMANAL DE OBRA No 73

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 25 de mayo de 2024

- Desencofrado borde de losa piso 4.
- Armado de acero para columna F-1 y F-2 en piso 4.
- Trazado de ejes para losa piso 4, tramo B(1-4/A-C).
- Trasiego vertical de acero para losa de piso 4.
- Fundición de losa piso 4 1-4/C-D en concreto de 4.000 psi.

Domingo 26 de mayo de 2024

- No se realizan actividades en obra.

Lunes 27 de mayo de 2024

- Descargue de acero para muros piso 4.
- Desencofrado de losa piso 3.
- Armado de acero para columna F-1, F-2, F-3 en piso 4.
- Armado de acero de refuerzo para base de torre grúa.
- Trazado de ejes con comisión topográfica en losa piso 4.
- Trasiego vertical de acero para losa de piso 4.
- Armado de acero para losa piso 4, tramo B(1-4/A-C).

Martes 28 de mayo de 2024

- Desencofrado de losa piso 3.
- Trasiego vertical de acero para losa de piso 4.
- Armado de acero de refuerzo para base de torre grúa.
- Desencofrado y readecuación de casetón para losa piso 4.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 4 tramo B (1-4/A-C).
- Encofrado de columnas F-1, F-2 y F-3 en piso 4..
- Armado de acero para losa piso 4, tramo B(1-4/A-C).

Miércoles 29 de mayo de 2024

- Trasiego vertical de acero para losa de piso 4.
- Armado de acero de refuerzo para muro M-8 y M-9, columnas E-1 en losa piso 4.
- Encofrado de columnas E-1 y E-3 en piso 4.
- Encofrado y fundido de base de torre grúa en concreto de 4.000 psi.
- Desencofrado y readecuación de casetón para losa piso 4.
- Desencofrado de losa piso 3.
- Fundición de columnas F-1, F-2, F-3, E-1 y E-3 en losa piso 4.
- Armado de acero para losa piso 4, tramo B(1-4/A-C).
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 71 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

Jueves 30 de mayo de 2024

- Armado de acero para losa piso 4, tramo B(1-4/A-C).
- Inicia armado de encofrado horizontal para losa piso 5.
- Encofrado de escalera E-1 en piso 1.
- Trasiego vertical de acero para losa y elementos verticales de piso 4.

Viernes 31 de mayo de 2024

- Armado de acero para losa piso 4, tramo B(1-4/A-C).
- Instalación de malla electrosoldada para losa piso 4.
- Instalación de pasantes de redes eléctricas e hidrosanitarias para losa piso 4.
- Armado de acero para muro M-7 en piso 4.
- Continúa armado de encofrado horizontal para losa piso 5.
- Armado de acero para escalera E-1 en piso 1.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 4 Personas

Alquir: 36 Personas
Icoporces: 4 Personas.

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CIMENTACION	100.00%	100.00%
SOTANO	100.00%	97.45%
SEMISOTANO	100.00%	97.45%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	99.00%
ESTRUCTURA PISO 2	99.12%	97.00%
ESTRUCTURA PISO 3	99.12%	96.00%
ESTRUCTURA PISO 4	92.31%	83.00%
ESTRUCTURA PISO 5	31.68%	0.00%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																									x	x			x	x	x
NORMAL																															
NUBLADO																											x	x			
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Armado de acero para base de torre grúa




Descimbrado de losa piso 3 / Ajuste de casetón para losa piso 4.




Encofrado escalera piso 1 / Encofrado horizontal para losa piso 5.




Armado de acero para losa piso 4. / Armado de encofrado para losa piso 4.




Armado de encofrado para losa piso 4 / Fundición de base para torre grúa




Armado de acero para columnas de piso 4.




Fundicion de columnas piso 4.