INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES
DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS INGENIERA CIVIL

Buenos Aires – Cauca 30 de mayo de 2024

OBJETIVO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. NOR1ESE-CAU-022-2023 COMO INGENIERA CIVIL PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. NOR1ESE- CAU-02- 2023 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA- CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD
NACIONAL "

☞ **PERIODO: -** mayo de 2024

1.- Ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos

ASUNTO	FECHA RADICADO	OBSERVACIÓN
Solicitud de informes técnicos de marzo y abril de interventoría COF-03-100 No. 034	08/05/2024	Enviado a interventoría
Solicitud visto bueno prórroga No.1 en plazo de seis meses COF-03-GER.100 No. 039	09/05/2024	Enviado por email doctor Mario Jair Campo Trochez secretario de salud departamental
Comité de obra virtual de seguimiento Minsalud	09/05/2024	Se realiza de manera virtual teniendo en cuenta por las situaciones de orden público.

ACTIVIDADES EJECUTADAS



Imagen 1. Fundición de columnas bloque 1-bloque 3



Imagen 2. Fundición de ciclópeo y solado de tanque almacenamiento



Imagen 3. Instalación de acero del tanque de almacenamiento



Imagen 4. Instalación de cinta PVC perimetral en tanque de almacenamiento



Imagen 5. Fundición base de tanque almacenamiento



Imagen 6. Fundición de cajas y red sanitaria bloque 2



Imagen 7. Construcción de muro perimetral



Imagen 8. Montaje de soporte para fundición de vigas aéreas



Imagen 9 Charlas de seguridad

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRATO DE OBRA

Para este periodo el consorcio TC-23 y consorcio IHT no presenta acta parcial de obra.

El avance de obra e interventoría se describen a continuación:

PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	% RETRASO/ AVANCE
Octubre				
$242.156.835	1.99%	$240.000.000	1.97%	-0.02%
Noviembre				
$279.531.551	2.30%	$264.530.254	2.17%	-0.12%
Diciembre				
$365.671.132	3.00%	$395.469.746	3.25%	+0.24%
Enero				
$672.057.436	5.52%	$462.181.567	3.80%	-1.72%
Febrero				
$1.014.975.312	8.34%	$266.870.410	2.19%	-6.15%
Reprogramación				
Marzo				
$93.575.767	0.77%	$852.002.494	7.00%	+0.01%
Abril				
$288.583.278	2.37%	$112.091.702	0.92%	-1.45%
Mayo				
$483.232.753	3.97%	$97.590.304	0.80%	-3.17%
Acumulado	**25.89%**	**$2.481.054.653**	**22.10%**	

Estos rubros se tienen en cuenta con respecto a la forma de pago pactada en el contrato.

Obra			
Valor Obra		$	12.170.175.042
Acta Parcial	90%	$	10.953.157.538
Liquidación	10%	$	1.217.017.504

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

ESTADO DEL CONTRATO		
DESCRIPCION	**VALOR EJECUTADO**	**% AVANCE**
ACTA PARCIAL 1	$ 1.361.972.959,00	11,19%
ACTA PARCIAL 2	$ 1.119.081.694,00	9,20%
VALOR TOTAL	**$ 2.481.054.653,00**	**20,39%**

ESTADO AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTICIPO	**$**	**4.868.070.017**
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 1	$	544.789.184
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 2	$	447.632.678
TOTAL, AMORTIZADO	**$**	**992.421.862**
SALDO POR AMORTIZAR	**$**	**3.875.648.155**

SEGUIMIENTO AL AVANCE INTERVENTORIA

Avance Financiero de contrato interventoría **NOR1ESE-CAU-01-2023 CONSORCIO IHT**.

Forma de pago de Interventoría			
Valor Interventoría		**$626.859.801**	
Forma de Pago			
Avance Obra Física	70%	$438.801.861	mensual
Cuota mensual 17 cuotas	20%	$125.371.960	$ 7.374.821
Liquidación	10%	$62.685.980,00	

PERIODO	AVANCE MENSUAL FIJO	% EJEC OBRA	AVANCE INTERV	% AVAN MES	% AVANA CUM
Octubre	$7.374.821	1.97%	$ 8.653.322	2.56%	2.56%
Noviembre	$7.374.821	2.17%	$ 9.537.773	2.70%	5.25%
Diciembre	$7.374.821	3.25%	$14.258.863	3.45%	8.71%
Enero	$7.374.821	3.80%	$16.664.192	3.83%	12.54%
Febrero	$7.374.821	2.19%	$9.622.149	2.71%	15.25%
Marzo	$7.374.821	7.00%	$38.110.222	6.08%	21.33%
Abril	$7.374.821	0.92%	$11.411.798	1.82%	23.15%
Mayo	$7.374.821	0.80%	$10.893.489	**1.74%**	24.89%
Acumulado		**21.31%**	**$144.614.115**	**24.89%**	

ESTADO FINANCIERO INTERVENTORIA

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$626.859.801
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA	
VALOR ACTA 1	$78.601.214
VALOR ACTA 2	$55.119.412
VALOR ACUMULADO	$133.720.626
SALDO POR EJECUTAR	$493.139.175

OBSERVACIONES DE OBRA:

- Para este periodo las situaciones de orden público se han agudizado en los municipios del Cauca y Valle del Cauca lo cual ha generado grandes complicaciones en la normal operación de la obra situación por la cual el contratista presenta ante interventoría solitud de suspensión de la obra de 45 días calendario con el fin de garantizar la protección del personal, equipos, proveedores que sienten un riesgo alto para movilizarse hasta el sitio de las obras, a pesar que las situaciones no se presentan directamente en el territorio donde se está ejecutando la obra, si se presentan en comunidades vecinas como timba valle, y en especial en la subestación del corregimiento de robles que ha sido objeto de diversos hostigamientos y es un paso obligatorio, a su vez las situaciones que se presentan en Santander de Quilichao, Suarez que son corredores viales gravemente afectados, generando atrasos significativos en los suministros de materiales y en la operación de la obra. A pesar de lo anterior se dio continuidad a las siguientes actividades: construcción de columnas del bloque 1 y 3, excavaciones e instalación de redes sanitarias bloque 2, concreto ciclópeo y solado de base del tanque de almacenamiento, instalación de acero para estructura de tanque de almacenamiento, instalación de cinta PVC perimetral del tanque, fundición de base en concreto del tanque e=0.30 cms, fundición de cajas en concreto e instalación de tubería sanitaria bloque 2,continuación muro cerramiento en ladrillo limpio, montaje de alzaprimado para la construcción de vigas aéreas bloque 1.

- El avance de obra para el periodo de mayo es del 0.80% representa un Atraso de -3,17% con respecto a lo programado de 3,97% situación generada por los diversos inconvenientes de orden público.

- Se programa para el dia 5 de junio reunión con la veeduría para socializar la suspensión de la obra por 45 días o hasta tanto l situación se normalice.

- Para la fecha de corte del presente informe la interventoría no ha presentado informes de los meses de marzo, abril. mayo.

PENDIENTES ESE NORTE 1

- Legalizar el Otrosí de prorroga 1 en plazo y valor para los tramites retie y retilab.
- Reportar los rendimientos financieros de la cuenta del proyecto al ministerio de salud y protección social año 2024.

<table>
<tr>
<td>2.- solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando al incumplimiento se presente.</td>
<td>
<table>
<tr><th>ASUNTO</th><th>FECHA RADICADO</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>Solicitud de informes técnicos de marzo y abril de interventoría COF-03-100 No. 034</td><td>08/05/2024</td><td>Enviado a interventoría</td></tr>
<tr><td>IHT-058 autorización cuenta bancaria para pagos de interventoría</td><td>27/05/2024</td><td>Remitido por interventoría a través de correo electrónico con certificación bancaria.</td></tr>
<tr><td>COF-03-GER.100 No. 029 Solicitud prorroga 1</td><td>18/04/2024</td><td>Enviado correo electrónico de la supervisión a la gerencia para tramitar ante la secretaria departamental de salud</td></tr>
<tr><td>Solicitud de suspensión temporal de contrato. Con la viabilidad técnica por parte de la interventoría y solicitud del contratista</td><td>30/05/2024</td><td>Enviado por correo electrónico gerencia y abogado.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr><td>3.- Presentar un (01)informe sobre el desarrollo de las actividades pactadas.</td><td>Si</td></tr>
<tr><td>4.- Cargar el informe de actividades con sus respectivos soportes a la plataforma SECOP ll.</td><td>Se adjunta soporte de cargue de la información a la plataforma</td></tr>
</table>

ANEXOS:

- Soporte de pago de la seguridad social planilla No. 7924290239 mayo
- Factura Electrónica No. FEVD8
- Oficio COF-03-ger.100 No.034 solicitud de informes interventoría
- Oficio COF-03-ger.100 No.039 solicitud visto bueno prorroga 1 por parte del secretario de salud departamental.
- Visto bueno del ingeniero Didier iban golondrino león profesional de la secretaria de salud departamental.
- Soporte comité de seguimiento virtual Minsalud
- Oficio IHT-058 autorización pagos a cuenta bancaria de interventoría
- Oficio solicitud de suspensión temporal de los contratos de obra NOR1ESE-CAU-001-2023, de interventoría NOR1ESE-CAU-002-2023 y supervisión NOR1ESE-CAU-022-2023.

DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
Ingeniera Civil
CONTRATISTA ESE NORTE 1 BUENOS AIRES SUAREZ

Buenos Aires - Suárez
ESE NORTE 1
¡Está en ti, en mí, en nosotros!