FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	11	MES	12	AÑO	2023

SEMANA N°	11/12/2023	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	sábado, 16 de diciembre de 2023
FECHA INICIO :	11/12/2023	FECHA TERMINO :	16/12/2023		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1. Señalización y cerramiento provisional tela verde H=2 MTS: Construcción de cerramiento con poli sombra color verde (55gr/m2) con repisas de 8cm x4 cm, enterrados 60cm, cada 2,0m; las repisas deben ser mínimo de 3m de altura; se debe dejar puerta de acceso	100,00%	40,00%	Se termina la actividad del cerramiento	
1.1 Levantamiento loseta de 40*40 andenes Y Bordillos: Retiro y trasiego para almacenamiento de la loseta existente de 40cm x 40cm en la circulación exterior de las salas de velación, retiro de andenes y bordillos en buen estado y trasiego para almacenamiento	100,00%	5,00%	Se inicia el levantamiento de la losetas de 40x40, esto se realiza manualmente, donde se aplilaran y entregaran a la entidad para un uso posterior	
1,2 Demolición gradas laterales entrada Capilla: Demolición con equipo especializado (demoledor eléctrico o neumático), de las gradas laterales en la entrada de la Catedral Castrense ubicada en el cantón norte con retiro a botadero certificado de escombros.	55,00%	50,00%	Se inicia la demolicion de las gradas	
1,4 Excavación Material común zona central: Excavación de subbase existente, retirando a botadero certificado el material contaminado y almacenando para su posterior uso el material en buen estado. El material en buen estado se debe aplicar y extender en capa	0,00%	20,00%	SE empieza con la excavacion de terreno para la ubicación del nuevo sendero peatonal	
2,8 SALON EMPLEADOS (ESPACIO PARA LOCKERS) Retiro de virgen y pedestal: Desmonte, retiro de altar con virgen y trasiego hasta donde indique el cliente.	0,00%	100,00%	Se retira la virgen	
2,11 Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	0,00%	1,00%	Se inicia los resanes de pintura en las antiguas salas de velacion	
2,14 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	1,00%	Se inicia los resanes de pintura en las antiguas salas de velacion	
2,17 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	1,00%	Se inicia los resanes de pintura en las antiguas salas de velacion	
2,20 BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su ap	0,00%	1,00%	Se inicia los resanes de pintura en las antiguas salas de velacion	
2,22 CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su a	0,00%	1,00%	Se inicia los resanes de pintura en las antiguas salas de velacion	
2.49 IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS Y PINTURA EXTERIOR Retiro impermeabilización en mal estado: Desmonte y retiro por medios manuales de la impermeabilización existente deteriorada; trasiego y disposición final a botadero certificado.	0,00%	17,00%	Se comienza con el retiro del manto actual que esta en mal estado, para poder realizar la limpieza de la placa para el nuevo manto a instalar	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1.023.666.666,67	37.324.461,54	**986.342.205,13**		3,65%	1,05%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1,00
INGENIEROS	2	OBREROS	21,00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL
Página: 1 de		DIA	11	MES	12	AÑO	2023
SEMANA N°	11/12/2023	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023		AL		sábado, 16 de diciembre de 2023

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:			Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	2	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023		AL	sábado, 16 de diciembre de 2023	
FECHA INICIO :	11/12/2023		11/12/2023			16/12/2023	

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO					
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Demolicion de gradas entrada a la catedral



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	senderos peatonales desmontados o retirados



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Replanteo de nuevo sendero peatonal



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Vista panoramica de desmonte de senderos y acumulacion de sobrantes de excavacion y demolicion.



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Replanteo en nuevo sendero peatonal



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Excavacion de terreno para nivelacion del nuevo concreto estampado



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Desmonte de manto en cubierta**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Desmonte de manto en cubierta**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Daños realizados por el Padre de la catedral, arranco el cable**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Desmonte de losetas en acceso a catedral**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Manto a reemplazar**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Remocion de manto**