FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	11	MES	12	AÑO	2023

SEMANA N°	18/12/2023	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	sábado, 23 de diciembre de 2023
FECHA INICIO :	18/12/2023	FECHA TERMINO :	23/12/2023		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1.1 Levantamiento loseta de 40*40 andenes Y Bordillos: Retiro y trasiego para almacenamiento de la loseta existente de 40cm x 40cm en la circulación exterior de las salas de velación, retiro de andenes y bordillos en buen estado y trasiego para almacenamiento	100,00%	90,00%	SE termina la actividad de levantamiento de losetas	
1,2 Demolición gradas laterales entrada Capilla: Demolición con equipo especializado (demoledor eléctrico o neumático), de las gradas laterales en la entrada de la Catedral Castrense ubicada en el cantón norte con retiro a botadero certificado de escombros.	100,00%	50,00%	Se termina la actividad de demolicion de gradas	
1,4 Excavación Material común zona central: Excavación de subbase existente, retirando a botadero certificado el material contaminado y almacenando para su posterior uso el material en buen estado. El material en buen estado se debe aplicar y extender en capa	100,00%	20,00%	Se termina la excavacion de zona central	
1,11 Retiro de sobrantes: Cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano.	10,00%	40,00%	Se comienza con el retiro de material sobrante de excavacion no reutilizable	
2,11 Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,12 SALÓN DE CATEQUESÍS No.1 PEQUEÑO Demolición de jardinera existente y retiro de escombros: Retiro de plantas y tierra, demolición manual de muro en mampostería con retiro a botadero certificado de escombros.	0,00%	100,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,14 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,17 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,20 BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su ap	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,22 CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su a	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,40 CAMBIO DE CUBIERTA DEL CORREDOR EN ACRÍLICO Retiro de cubierta existente en acrílico: Desmonte y retiro por medios manuales de la cubierta en acrílico existente; trasiego y disposición final a botadero certificado.	0,00%	100,00%	Se retira el acrilico o cubierta	
2,45 Mantenimiento baños (enchape y aparatos sanitarios): Realizar el desmonte del lavamanos y sanitario.	0,00%	100,00%	Se retira los aparatos sanitarios	
2,47 Desmonte y demolición de enchape cerámico.	0,00%	100,00%	Se realiza la demolicion del enchape en la zona de los baños de la casa cural	
2.49 IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS Y PINTURA EXTERIOR Retiro impermeabilización en mal estado: Desmonte y retiro por medios manuales de la impermeabilización existente deteriorada; trasiego y disposición final a botadero certificado.	0,00%	80,00%	Se termina esta actividad	
2,50 Suministro e instalación de impermeabilización: Suministro e instalación de manto sellado con calor, bicapa con especificación de uso para cubiertas expuestas a cambio de temperatura.	0,00%	10,00%	Se comienza a colocar el manto a la casa cural	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	11	MES	12	AÑO	2023

SEMANA N°	18/12/2023	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	sábado, 23 de diciembre de 2023
TOTALES					

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1.023.666.666,67	109.453.589,74	**914.213.076,93**		10,69%	4,70%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1,00
INGENIEROS	2	OBREROS	21,00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	11	MES	12	AÑO	2023

SEMANA N°	18/12/2023	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	sábado, 23 de diciembre de 2023

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:			Versión:		Fecha de Emisión:		Página:	
SEMANA N°	3	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023		AL	sábado, 23 de diciembre de 2023		
FECHA INICIO :	18/12/2023		11/12/2023			23/12/2023		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO					
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Material para la impermeabilizacion en casa cural



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Alistado de placa para la instalacion del manto e iniciar la impermabilizacion



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Desmonte de cubierta en policarbonato



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Desmonte de alero en vidrio



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Excavacion y acumulacion de material para retiro de obra



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Se inicia la imperabilizacion de la casa cural



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Residuos del manto antiguo (a reemplazar por deterioro)**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Excavacion de nuevo sendero peatonal**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se inicia resanes de pintura en la casa cural**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se inicia resanes de pintura en la casa cural**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se inicia resanes de pintura en la casa cural, se visualiza la humedad por daños en la impermeabilizacion actual**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se inicia resanes de pintura en la casa cural**