FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	2	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	13	DEL	lunes, 26 de febrero de 2024	AL	sábado, 2 de marzo de 2024
FECHA INICIO :	26/2/2024	FECHA TERMINO :	2/3/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1.4 Excavación Material común zona central: Excavación de subbase existente, retirando a botadero certificado el material contaminado y almacenando para su posterior uso el material en buen estado. El material en buen estado se debe aplicar y extender en capa	97.50%	1.00%	Se realiza excavaciones para bordillos y filtrso	
1.5 Nivelación base granular B-600 compactada zona andenes: Suministro e instalación de bordillo de confinamiento A-81, en el perímetro donde se aplicó la base granular (entre la zona verde de grama y base granular, para confinamiento de concreto estampado. 0	20.00%	8.00%	Nivelacion con material RCD para poder iniciar con el concreto	
1.6 Instalación bordillo de confinamiento A-81 (80X35X15): Suministro y aplicación de concreto premezclado de 3000 psi, con asentamiento de 6" y grava común; una vez el concreto da punto se estampilla el molde tipo adoquín. dándole el acabado final.	20.00%	20.00%	Instralacion de bordillos	
1.9 Construcción sumideros SL-100: Suministro e instalación de sumidero SL-100, en las zonas de recolección de agua lluvia (1m x 0,62m).	35.00%	35.00%	Instalacion de sumideros	
2.1 Pintura altar: Aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplicación se debe garantizar el aseo de la superficie e iluminación suficiente para visualizar el color final de la pintura; se debe encintar o pro	78.00%	10.00%	Resanes de pintura en el altar en la catedral	
2.5 Reparación, mantenimiento y remodelación de mueble con puertas: Desmonte de puertas, entrepaños móviles y cajones. Lijar todos los elementos fijos y los que se desmontaron, con lija de grano muy fino (230). Aplicar barniz, pintura o aceite (cliente define	30.00%	22.00%	Arreglo de muebles casa cural	
2.7 Reparación, mantenimiento y remodelación de mueble con puertas: Desmonte de puertas, entrepaños móviles y cajones. Lijar todos los elementos fijos y los que se desmontaron, con lija de grano muy fino (230). Aplicar barniz, pintura o aceite (cliente define	30.00%	22.00%	Arreglo de muebles casa cural	
2.11 Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	78.00%	10.00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2.14 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	78.00%	10.00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2.17 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	78.00%	10.00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2.20 BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su ap	78.00%	10.00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2.22 CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su a	78.00%	1.00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2.50 Suministro e instalación de impermeabilización: Suministro e instalación de manto sellado con calor, bicapa con especificación de uso para cubiertas expuestas a cambio de temperatura.	98.00%	1.00%	Impermeabilizacion de cubierta en casa cural o antiguas salas de velacion.	
2.51 Pintura y resanes cielo raso y muros exteriores: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a el	60.00%	13.00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1,023,666,666.67	288,947,917.45	**734,718,749.22**		2.66%	25.57%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1.00
INGENIEROS	2	OBREROS	21.00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL


INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	2	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	13	DEL	lunes, 26 de febrero de 2024	AL	sábado, 2 de marzo de 2024

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:			Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA Nº	13	DEL	lunes, 26 de febrero de 2024		AL	sábado, 2 de marzo de 2024	
FECHA INICIO :	26/2/2024		FECHA TERMINACION :	2/3/2024			

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO Nº	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO Nº	284



UBICACIÓN: CASA CURAL
COMENTARIOS: **Empaste de muebles de casa cural para pintura final**



UBICACIÓN: CATEDRAL
COMENTARIOS: **Estuco y pintura, e iluminacion catedral**



UBICACIÓN: CASA CURAL
COMENTARIOS: **Empaste de ventanas de casa cural para pintura final**




UBICACIÓN: CASA CURAL
COMENTARIOS: **Empaste de muebles de casa cural para pintura final**



UBICACIÓN: CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS: **Conexión de filtros**



UBICACIÓN: CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS: **Instalacion de bordillos**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Instalacion de bordillos



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Instalacion de bordillos



UBICACIÓN:	CASA CURAL
COMENTARIOS:	Resane con mortero en las tuberias de agua potable y desagues



UBICACIÓN:	CASA CURAL
COMENTARIOS:	Resane con mortero en las tuberias de agua potable y desagues



UBICACIÓN:	SALAS DE VELACION
COMENTARIOS:	Instalacion de bordillos



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Conexión de filtros