FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	16	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	15	DEL	lunes, 11 de marzo de 2024	AL	sábado, 16 de marzo de 2024
FECHA INICIO :	11/03/2024	FECHA TERMINO :	16/03/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
Excavación Material común zona central: Excavación de subbase existente, retirando a botadero certificado el material contaminado y almacenando para su posterior uso el material en buen estado. El material en buen estado se debe aplicar y extender en capa	100,00%	2,50%		
Nivelación base granular B-600 compactada zona andenes: Suministro e instalación de bordillo de confinamiento A-81, en el perímetro donde se aplicó la base granular (entre la zona verde de grama y base granular, para confinamiento de concreto estampado. 0	100,00%	19,00%		
Instalación bordillo de confinamiento A-81 (80X35X15): Suministro y aplicación de concreto premezclado de 3000 psi, con asentamiento de 6" y grava común; una vez el concreto da punto se estampilla el molde tipo adoquín, dándole el acabado final.	100,00%	20,00%		
Concreto de 3000 psi con estampado tipo adoquín: Suministro y aplicación de concreto premezclado de 3000 psi, con asentamiento de 6" y grava común; una vez el concreto da punto se estampilla el molde tipo adoquín, dándole el acabado final.	100,00%	75,00%		
DESAGUES AGUAS LLUVIAS ZONA ANDENES Instalación Cañuela TIPO A-120: Suministro e instalación de cañuela A-120, en las zonas necesarias de circulación de agua lluvia (0,80m x 0,30m x 0,22m).	100,00%	10,00%		
Construcción sumideros SL-100: Suministro e instalación de sumidero SL-100, en las zonas de recolección de agua lluvia (1m x 0,62m).	100,00%	15,00%		
Tubería agua lluvia 8": Suministro e instalación de tubería y accesorios PVC sanitaria de aquellas marcas que acrediten sello de calidad, los cuales se utilizarán para la ventilación de redes aguas servidas y para las bajantes de aguas lluvias. Incluye to	100,00%	20,00%		
Suministro e Instalación de Luminarias para Vitrales Suministro e instalación de luminaria lineal para uso interior LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP 24 P37877, diseño con Strip LED y difusor opalizado fijado a presión, perfil de aluminio extruido con acabado	100,00%	20,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	16	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	15	DEL	lunes, 11 de marzo de 2024	AL	sábado, 16 de marzo de 2024

Reparación, mantenimiento y remodelación de mueble con puertas: Desmonte de puertas, entrepaños móviles y cajones. Lijar todos los elementos fijos y los que se desmontaron, con lija de grano muy fino (230). Aplicar barniz, pintura o aceite (cliente define	33,33%	15,00%		
Reparación, mantenimiento y remodelación de mueble con puertas: Desmonte de puertas, entrepaños móviles y cajones. Lijar todos los elementos fijos y los que se desmontaron, con lija de grano muy fino (230). Aplicar barniz, pintura o aceite (cliente define	16,67%	15,00%		
Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	0,00%	4,00%		
Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	100,00%	4,00%		
Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	80,00%	4,00%		
BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su ap	33,33%	4,00%		
CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su a	91,67%	4,00%		
Instalación hidrosanitaria: Suministro e instalación de tubería y accesorios PVC sanitaria de aquellas marcas que acrediten sello de calidad, los cuales se utilizarán para sacar de las jardineras el agua sobrante conectada a la red de aguas lluvias. Inclu	100,00%	30,00%		
Instalación de refuerzo metálico para soporte de policarbonato: Suministro e instalación de tubo metálico entre correas existentes como refuerzo y soporte para el policarbonato. Toda la estructura metálica debe tener tratamiento control corrosión con anti	100,00%	80,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	16	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	15	DEL	lunes, 11 de marzo de 2024	AL	sábado, 16 de marzo de 2024

Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas en alturas de 6 a 9 m; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura vinilo tipo 1, tres manos del color a elección. Para su aplicación se debe garantizar el aseo de la superficie e iluminación suficiente para visualizar el color final de la pintura; se debe encintar o proteger las zonas que no se van a pintar y proteger el piso con cartón y plástico.	100,00%	20,00%		
Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas en alturas de 9 a 12 m; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura vinilo tipo 1, tres manos del color a elección. Para su aplicación se debe garantizar el aseo de la superficie e iluminación suficiente para visualizar el color final de la pintura; se debe encintar o proteger las zonas que no se van a pintar y proteger el piso con cartón y plástico.	100,00%	20,00%		
Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas en alturas de 12 a 15 m; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura vinilo tipo 1, tres manos del color a elección. Para su aplicación se debe garantizar el aseo de la superficie e iluminación suficiente para visualizar el color final de la pintura; se debe encintar o proteger las zonas que no se van a pintar y proteger el piso con cartón y plástico.	100,00%	20,00%		
Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas en alturas de 15 a 18 m; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura vinilo tipo 1, tres manos del color a elección. Para su aplicación se debe garantizar el aseo de la superficie e iluminación suficiente para visualizar el color final de la pintura; se debe encintar o proteger las zonas que no se van a pintar y proteger el piso con cartón y plástico.	100,00%	20,00%		
Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas en alturas de 18 a 21 m; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura vinilo tipo 1, tres manos del color a elección. Para su aplicación se debe garantizar el aseo de la superficie e iluminación suficiente para visualizar el color final de la pintura; se debe encintar o proteger las zonas que no se van a pintar y proteger el piso con cartón y plástico.	100,00%	20,00%		
Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas en alturas de 21 a 23 m; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura vinilo tipo 1, tres manos del color a elección. Para su aplicación se debe garantizar el aseo de la superficie e iluminación suficiente para visualizar el color final de la pintura; se debe encintar o proteger las zonas que no se van a pintar y proteger el piso con cartón y plástico.	100,00%	20,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	16	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	15	DEL	lunes, 11 de marzo de 2024	AL	sábado, 16 de marzo de 2024

Suministro e instalacion de enchape para piso en porcelanato antideslizante incluye boquilla	100,00%	30,00%		
Refuerzo de concreto con fibras plásticas	100,00%	75,00%		
Estuco plástico en muros	100,00%	20,00%		
Pañete impermeabilizado e=0,03	100,00%	20,00%		
Punto sanitario 2"	100,00%	20,00%		
Punto hidraulico 1/2"	100,00%	20,00%		
Suministro e instalacion de luminaria LINEAL LED IP 22 BLANCA para iluminacion interna de la catedral altura de montaje 5m	100,00%	5,00%		
Filtro en grava con geotextil 30x30 tubería perforada de 4"	100,00%	20,00%		
Suministro e instalación Cárcamo prefabricado con tapa con huecos sección 30 x 30	100,00%	20,00%		
Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	100,00%	10,00%		
TOTALES		7,97%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1.535.397.633,34	1.104.236.342,75	**431.161.290,59**		7,97%	63,95%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1,00
INGENIEROS	2	OBREROS	21,00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:			Versión:	Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	15	DEL	lunes, 11 de marzo de 2024	AL	sábado, 16 de marzo de 2024	
FECHA INICIO :	11/03/2024		FECHA TERMINACION :	16/03/2024		


OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284




UBICACIÓN:	SENDEROS, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Cargue de concreto 3000 PSI en los senderos peatonales




UBICACIÓN:	SENDEROS, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Se realiza estampado en el concreto




UBICACIÓN:	SENDEROS, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Concreto de 3000 PSI con estampado, en senderos peatonales



UBICACIÓN:	SENDEROS, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Concreto de 3000 PSI con estampado, en senderos peatonales



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Enchape en porcelanato en pasillo de casa cural
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Enchape en porcelanato en pasillo de casa cural
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Estructura metalica y tejas en policarbonato
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	SENDEROS , SALA DE VELACION
	Concreto de 3000 PSI, con vibrador
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	SENDEROS, SALAS DE VELACION
COMENTARIOS:	**Senderos peatonales en concreto estampado**

UBICACIÓN:	
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATEDRAL
COMENTARIOS:	**Pruebas de iluminacion**



UBICACIÓN:	CATEDRAL
COMENTARIOS:	**Pruebas de iluminacion**