FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL						
Página: 1 de			DIA	6	MES	4	AÑO	2024					

SEMANA N°	19	DEL	lunes, 8 de abril de 2024	AL	sábado, 13 de abril de 2024
FECHA INICIO :	8/04/24	FECHA TERMINO :	13/04/24		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
Retiro de sobrantes: Cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano.	100,00%	2,00%		
ILUMINACION Lámparas de 50cm: Para las luminarias de iluminación exterior o perimetral, se instalarán las salidas en tubería PVC enterrada a no menos de 60 cm del piso terminado, de acuerdo con la norma de la E.E.P y al RETIE. Suministro de luminaria tipo	100,00%	40,00%		
Arreglo Vitrales: Limpieza detallada y cuidadosa de cada vitral. Identificar los vidrios sueltos, desportillados, fisurados o rotos. Levantar al detalle cada vitral que se va a reparar con papel calcante, cuidando de no quebrar los vidrios sueltos. A los	100,00%	30,00%		
SACRISTÍA Aseo, arreglo y brillado de piso madera: Aseo con felpa del piso para detectar zonas en mal estado y que deban cambiarse. Sustitución de la madera en mal estado. Pulir, con equipo especializado, el piso en su totalidad; hacer aseo detallado y ap	100,00%	2,00%		
Reparación, mantenimiento y remodelación de mueble con puertas: Desmonte de puertas, entrepaños móviles y cajones. Lijar todos los elementos fijos y los que se desmontaron, con lija de grano muy fino (230). Aplicar barniz, pintura o aceite (cliente define	100,00%	2,00%		
DESPACHO PARROQUIAL Organización de cableados eléctrico y datos: Suministro e instalación de bandeja metálica con tapa, color blanco de 20cm. Organizar los cables y conexiones que se encuentren en la zona del mueble dentro de la bandeja metálica. Instalar	100,00%	2,00%		
Reparación, mantenimiento y remodelación de mueble con puertas: Desmonte de puertas, entrepaños móviles y cajones. Lijar todos los elementos fijos y los que se desmontaron, con lija de grano muy fino (230). Aplicar barniz, pintura o aceite (cliente define	100,00%	2,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	6	MES	4	AÑO	2024

SEMANA N°	19	DEL	lunes, 8 de abril de 2024	AL	sábado, 13 de abril de 2024

Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	100,00%	2,00%		
Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	100,00%	2,00%		
Mantenimiento piso: Consiste en las siguientes actividades: Aseo detallado del piso para detectar baldosas que deban cambiarse. Sustitución de las baldosas en mal estado, por baldosas de las mismas características de las que ya se encuentran instaladas.	100,00%	2,00%		
Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	100,00%	2,00%		
Mantenimiento piso: Consiste en las siguientes actividades: Aseo detallado del piso para detectar baldosas que deban cambiarse. Sustitución de las baldosas en mal estado, por baldosas de las mismas características de las que ya se encuentran instaladas.	100,00%	2,00%		
BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su ap	100,00%	2,00%		
Mantenimiento piso: Consiste en las siguientes actividades: Aseo detallado del piso para detectar baldosas que deban cambiarse. Sustitución de las baldosas en mal estado, por baldosas de las mismas características de las que ya se encuentran instaladas.	100,00%	2,00%		
CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su a	100,00%	2,00%		
Suministro e instalación de iluminación (incluye salida eléctrica para iluminación): Suministro de luminaria industrial tipo hermética LED difusor en policarbonato, 2X18W T8 PC DL, de alta eficiencia. Las salidas se construirán en tubería EMT cuando es in	100,00%	2,00%		
Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	100,00%	20,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	6	MES	4	AÑO	2024

SEMANA N°	19	DEL	lunes, 8 de abril de 2024	AL	sábado, 13 de abril de 2024

Pintura y resanes cielo raso y muros exteriores: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a el	100,00%	2,00%		
Dilatación en concreto, incluye corte y relleno con sikapavement o similar	100,00%	16,00%		
Instalación de Cesped natural procedente de las instalaciones del Cantón Norte	100,00%	100,00%		
Tanque plástico 1000 lt (incluye accesorios e instalación)	100,00%	50,00%		
TOTALES		3,25%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1.535.397.633,34	1.531.052.458,04	**4.345.175,30**		3,25%	96,47%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1,00
INGENIEROS	2	OBREROS	10,00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realiza el acta de recibo y entrega final con pendientes del contrato 284, donde se evidenciaron 36 puntos a subsanar, los cuales el contratista da la fecha para terminacion de estos pendientes el dia 30 de abril del 2024

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:	
SEMANA N°	19	DEL	lunes, 8 de abril de 2024		AL	sábado, 13 de abril de 2024	
FECHA INICIO :	8/04/24	FECHA TERMINACION :	13/04/24				
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023						
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS			NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S			NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284



UBICACIÓN:	CASA CURAL
COMENTARIOS:	Ingreso a casa cural




UBICACIÓN:	CASA CURAL
COMENTARIOS:	Porcelanato en pasillo casa cural




UBICACIÓN:	CASA CURAL
COMENTARIOS:	Pasillo casa cural




UBICACIÓN:	CASA CURAL
COMENTARIOS:	Ingreso capilla en casa cural



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Capilla casa cural
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Capilla casa cural
COMENTARIOS:	




UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Pasillo interno casa cural
COMENTARIOS:	




UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Pasillo casa cural
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Acceso sala de catequesis
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Ingreso a baños casa cural
COMENTARIOS:	




UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Baños hombres
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Baños hombres
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Baño mujeres
COMENTARIOS:	




UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Virgen
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Instalación de porcelanato en balos casa cural
COMENTARIOS:	

UBICACIÓN:	CATEDRAL
	Iluminacion general catedral
COMENTARIOS:	





UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Sacristia
COMENTARIOS:	


UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Sacristia
COMENTARIOS:	




UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Sacristia
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATEDRAL
	Sacristia
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Sacristia
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Despacho obispo
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Ingreso Casa Cural
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Pasillo a cuarto de musicos
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Pasillo a cuarto de musicos
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	SENDEROS
	Senderos peatonales salas de velacion
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	SENDEROS
	Senderos peatonales salas de velacion
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	SENDEROS
	Senderos peatonales salas de velacion
COMENTARIOS:	




UBICACIÓN:	SENDEROS
	Calle de honor
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	SENDEROS
	Calle de honor
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Instalación de porcelanato en balos casa cural
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	SENDEROS
	Senderos peatonales salas de velacion
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	SENDEROS
	Senderos peatonales salas de velacion
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	SENDEROS
	Senderos peatonales salas de velacion
COMENTARIOS:	





UBICACIÓN:	SENDEROS
	Senderos peatonales salas de velacion
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATREDRAL
	Iluminacion externa
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATREDRAL
	Iluminacion externa
COMENTARIOS:	




UBICACIÓN:	CATREDRAL
	Iluminacion Interna y pintura general
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATEDRAL
	Iluminacion Interna y pintura general
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATREDRAL
	Iluminacion Interna y pintura general
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATEDRAL
	Iluminacion Interna y pintura general
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATREDRAL
	Iluminacion Interna y pintura general
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATEDRAL
	Iluminacion Interna y pintura general
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CATREDRAL
	Iluminacion Interna y pintura general general
COMENTARIOS:	