INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 03 DE DICIEMBRE DE 2023 Al: 09 DE DICIEMBRE DE 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 23

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP SEGOVIA SUPERVISOR INGENIERO CEILER SALAZAR

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	24,38%	40,00%
Valor básico de la Obra	$ 22.918.832,21	$ $ 37.602.677,95

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	30,00%	60,00%
Valor básico de la Obra	$ 28.202.008,46	$ 56.404.017

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VENTURA
Contrato No.	2392 DE 2023
Valor Inicial:	$ 620.102.785,48
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	DOS MESES Y 20 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO EDIFICACION DICAC
Contrato No.	2467 DE 2023
Valor Inicial:	$101.514.920,64 COP
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	TRES(3) MESES CALENDARIO
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA

CONSORCIO VENTURA


IMAGEN OFICINA


CONSORCIO EDIFICACION DICAC
NIT: 901766614 - 8

AVANCE


03 de diciembre de 2023,se realizan actividades de desmonte e instalación de aparatos sanitarios, instalación de grifería y conexión a red hidráulica y sanitaria, continuan las actividades de pintura sobre muros interiores. 04 de diciembre de 2023, continuan los detalles de pintura sobre muros interiores. 05 de diciembre de 2023 inician labores resanes y pintura en primer piso se detallan muros acabados en pintura de segundo piso. 06 de diciembre de 2023, se ejecuta actividad de impermeabilización de losas y vigacanales, continuan labores de pintura sobre muros interiores, se instalan luminarias, se funde base en concreto para apoyo de tanque de agua potable. 07 de diciembre de 2023, se lava y se pintan muros en patio interior, continuan actividades de impermeabilizacion en cubierta, continuan trabajos de pintura de muros interiores. 08 de diciembre de 2023, continuan labores de pintura en patio interior y muros interiores. 09 de diciembre de 2023 se trabaja en actividad vinilo sobre muros interiores en zona de recepción y atención al publico.


IMAGENES AVANCE







Comentario: Desmonte e instalación de aparatos sanitarios





Comentario: Pintura muros interiores





Comentario: Pintura muros interiores





Comentario: Impermeabilización





Comentario: impermeabilizacion, pintura muros patio interior





Comentario: Pintura muros patio interior, instalación de luminarias

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : MARIA JOSE HERRERA GUZMAN Matrícula No.: A25282003-52452955