GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-GD-02-033 **Versión:** 06 **Fecha modificación:** 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: **Intervenciones** Planta de Beneficio Animal (PBA) MANZANARES	**Acta Nº: 2**
Objetivo: Revisión Ítems Convenio - Reunión Planta de Beneficio Animal (PBA) MANZANARES	
Objeto Contractual (Si Aplica): Convenio Interadministrativo No 27062023-1107 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOSADMINISTRATIVOS HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS NECESARIOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO Y FAENA DE LA PLANTA DEBENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE MANZANARES, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 240 DEL 2013 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL" Y 2021043230 2DE 2021 DEL INVIMA"	

Fecha (dd/mm/aa): **29/05/2024**	**Lugar:** **MANZANARES**	**Hora de Inicio: 13.30 M** **Hora de Terminación: 16.00 PM**

Tipo:	**Informativo:**	**Consultivo: X**	**Decisivo:**

Nombres y Apellidos	**Rol**				**Cargo**	**Dependencia / Entidad**
	Integrante	**Invitado**	**Asist.**	**Ausent.**		
Sebastián Ramírez	X		X		Apoyo técnico	Alcaldía-Manzanares
German Ramos	X		X		Totalphi S.A.S	Contratista
Fernando Esteban Zapata	X		X		Técnico Secretaria de Agricultura	Gobernación
Héctor ArbeyOsorio	X		X		Profesional Contratista	Gobernación
Héctor Speck Duque	X		X		Profesional Contratista	Gobernacion

Agenda:

.

1. Recorrido por la planta para verificar el estado de las infraestructuras físicas, equipos y materiales, tanto en la parte interna como externa de la PBA.
2. Se revisó el cumplimiento de los requerimientos dejados por los funcionarios del Invima en la última visita de acompañamiento técnico realizada en el mes de abril de 2024

Desarrollo de la Agenda:

Durante la visita se evidenciaron las siguientes adecuaciones locativas en base a los requerimientos del Invima en su ultima visita de acompañamiento técnico:

- ✓ Está en proceso de construcción un muro en la pared lateral del desembarcadero de animales que presentaba una filtración de agua por drenaje del área adyacente que producía empozamiento continuo en el piso, pudiendo presentarse caídas de los animales con lesiones graves.

- ✓ En la parte interna de la planta se halló que se están adecuando varias áreas para aplicar pintura epoxica pues presentaban desprendimiento de la misma.
- ✓ Se acondiciono la parte de luminosidad en el área de insensibilizado y sangría con la colocación de varias lámparas con mayor número de lux.
- ✓ En la parte inferior de las ventanas de las áreas de descuere, sierra de pecho y eviscerado se adecuaron para que al momento de lavado el agua utilizada pueda drenar fácilmente y no produzca encharcamiento.
- ✓ Se realizó la cobertura de varios huecos que tenía el techo para dar servicio a los polipastos de izado del área de sangría e intercambio con lamina acrílica.
- ✓ Colocacion de desagües de varios lavamanos dé acción no manual al sistema de drenaje de la planta.
- ✓ Colocacion de varias rejillas de desagüe en el piso que hacía falta para un adecuado desagüe de los líquidos utilizados en el proceso de lavado.

Se evidenciaron varias obras que no se han iniciado como pero que están contempladas dentro del contrato firmado entre la Alcaldía de Manzanares y Totalphis S.A.S. para la adecuación total de la planta.

- ➢ Adecuación de los corrales de observación de bovinos y porcinos en cuanto a encerramiento total, montaje de un sistema de inmovilización (brete) para que el veterinario pueda auscultar al animal si peligro.
- ➢ Debe realizarse el encerramiento total del cerco perimetral en el área del patio de maniobras de los vehículos que cargan el producto.
- ➢ Colocacion del sistema de sombrío en la totalidad de los corrales tanto de bovinos como de porcinos, para suministrar un ambiento agradable al animal.
- ➢ Colocar algún tipo de protección en la parte final de la malla del cerco perimetral que impida el acceso de roedores a la planta.
- ➢ Realizar una poda profunda en las áreas aledañas al pasillo de ingreso a bascula y corrales de bovinos y porcinos-
- ➢ Limpieza o aplicación de pintura de la tubería de todos los corrales.
- ➢ Terminación del cerco perimetral en el área de los corrales de observación ya que el muro divisorio tiene comunicación con un área pertenecientes a construcciones vecinas-
- ➢ Retiro de todos los elementos en desuso que se encuentran en los corrales, área comunes y PTAR.

COPIA CONTROLADA




- Construcción de una ventana en el área de vísceras blancas para el paso de los estómagos escaldados y las madejas de intestinos para su colocación en los ganchos, pues al momento deben pasar por el área de vísceras rojas lo cual produce una contaminación directa.
- Colocacion de un secador de manos eléctrico en el área de vísceras.
- Colocacion de sistema de desagüe tipo metálico con tapa en los pediluvios de ingreso al área de insensibilizado y vísceras blancas.
- Ubicación del lavabotas del filtro sanitario de ingreso al área de proceso para los operarios de la línea.
- La adecuación de las puertas de ingreso al box de insensibilizado de bovinos y porcinos, para que queden herméticas y no permitan el paso de roedores y plagas a interior de la planta.

De acuerdo al contratista de la obra tiene planeado la entrega total de las adecuaciones en un plazo no mayor a 30 días calendario.

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable
1. Medir la capacidad en litros del tanque de reserva de agua de la planta. 2. Efectuar todas las conexiones tanto del suministro de agua proporcionado por Empocaldas como la suministrada por el tanque de reserva. 3. Realizar todas las conexiones del suministro eléctrico de la PBA.	28/06/2024	Contratista – Alcaldía

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión			
Tomó nota de ésta acta	Héctor de Jesús Speck Duque – Fernando Esteban Zapata		

Firmas:

Nombre: SEBASTIÁN RAMÍREZ **Cargo:** Apoyo técnico	
Nombre: GERMAN RAMOS **Cargo:** Totalphi S.A.S - Contratista	
Nombre: FERNANDO ESTEBAN ZAPATA **Cargo: Técnico**	
Nombre: HÉCTOR ARLEY OSORIO **Cargo: Profesional Contratista**	
Nombre: HECTOR SPECK DUQUE **Cargo: Profesional Contratista**	