UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

NIT. 900.028.480-9

DIRIGIDO A	ING. JULY DAZA
DEPENDENCIA	SUPERVISORA
DIRECCIÓN	GNGEI - MEDICINA LEGAL

RESUMEN ACTIVIDADES Y BITACORA DE OBRA	**INICIO OBRA: 29 noviembre del 2023**
Contrato 0142-SG-2023 "REPARACION, ENCHAPE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS PARA LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"	**TERMINACION OBRA: EL 5 DE FEBRERO DE 2024**

CONDICIONES INICIALES

FECHA	DIA	ACTIVIDAD BITACORA REALIZADA DIARIAMENTE	REGISTRO FOTOGRAFICO
15-ene-24	L	Ingreso herramientas equipos, reconocimioento de sitios de trabajo y alcance de trabajos	
16-ene-24	M	demolicion retiro de marcos y tapas dañadas en sotano 2 bloque c. instalacion de paso agua directa a morgue del instituto	
17-ene-24	M	ASEO RETIRO DE LODOS EN CAJAS DE AGUAS LLUVIAS DE BLOQUE C Y DE BLOQUE ADMINISTRATIVO	
18-ene-24	J	RETIRO DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y PARA CAMBIO	
19-ene-24	V	INSTALACION DE MARCOS metalicos nuevos en sotano 2 bloque c	
20-ene-24	S	aseo tamque y secado mpara alistar inicio de enchape	
22-ene-24	L	inicio enchape tanque agua potable pared occidente	
23-ene-24	M	enchape en tanque agua potable pared sur	
24-ene-24	M	enchape en tanque agua potable pared norte	
25-ene-24	J	enchape en tanque agua potable pared oriente	
26-ene-24	V	enchape en tanque agua potable piso	
27-ene-24	S	llega a obra tapas con madera plastica y marcos metalicos para cajas de aguas lluvias en sotano 2 bloque c	
29-ene-24	L	retiro de equipos de bombeo que se cambiaran	
30-ene-24	M	lavado aseo en tanques de bloque administrativo para poder enchapar e instalar bombas nuevas de 2.4 hp	
31-ene-24	M		
1-feb-24	J	resane de tanques y pisos en concreto en bloque administrativo (retiro de escombros y retiro de sobrantes obra)	
2-feb-24	V	enchape de tanques aguas lluvias desarenador. Y bombeo	
3-feb-24	S	enchape de tanque aguas lluvias del bloque c sotano 2 en cuarto mantenimiento	
2-feb-24	V	enchape de tanque aguas lluvias del bloque c sotano 2 en cuarto de mantenimiento	
3-feb-24	S	enchape de tanque aguas lluvias del bloque c sotano 2 contra asensor	
5-feb-24	L	instalacion de las 4 bombas que se les realizo mantenimiento 2 lapicero de 2 hp y dos de lodos de 1 hp	
5-feb-24	L	instalacion de t5apas con madera plastica tipo deck	

CAMILO GUTIERREZ LOZANO

Representante Legal