FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

ACTA No **119** **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **OBRA**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No **1640 - 2019**
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-SGI-024-2019
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO USAQUEN Y CHAPINERO
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1640 de 2019
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTIRES (23) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** Junio (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA CONSORCIO AUTOPISTA NORTE
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR CONSORCIO CICLORUTAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.350.457-1 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	19-jun-21	**PLAZO**	4 meses y 17 días	
	No.	2	**DE FECHA**	28-mar-23	**PLAZO**	10 meses	
	No.	3	**DE FECHA**	28-dic-23	**PLAZO**	6 meses	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	20 meses y 17 días	
ADICIONES:							
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA	
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**		
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	19-jun-21	**VALOR**	$	107.791.969,00
	No.	2	**DE FECHA**	4-dic-21	**VALOR**	$	57.694.431,00
TOTAL ADICIONES					**VALOR**		
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)							
MAYORES CANTIDADES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA	
MAYORES AJUSTES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**		
MAYOR PERMANENCIA	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**		
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**		

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 52.083.164.364,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	1-ene-21	**No. DIAS**	17
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	17-mar-21	**No. DIAS**	19
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	31-mar-21	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	20-abr-21	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	30-abr-21	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	14-may-21	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	31-may-21	**No. DIAS**	8
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	8-jun-21	**No. DIAS**	8
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	17-jun-21	**No. DIAS**	1
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	17-sep-21	**No. DIAS**	15
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA**	18-nov-21	**No. DIAS**	11
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA**	29-nov-21	**No. DIAS**	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

ACTA No **119** **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **OBRA**

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	5	**DE FECHA**	1-dic-21	**No. DIAS**	1
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	6	**DE FECHA**	3-dic-21	**No. DIAS**	1
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	3-feb-23	**No. DIAS**	17
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	20-feb-23	**No. DIAS**	22
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	14-mar-23	**No. DIAS**	7
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	21-mar-23	**No. DIAS**	6
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION				**No. DIAS**	191
SUSPENSIÓN ACTUAL:					
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	8	**DE FECHA**	27-jun-24	**No. DIAS**	15 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	8	**DE FECHA**	12-jul-24	**No. DIAS**	5 calendario

FECHA DE REINICIACIÓN	17 (Día)	**DE**	Julio (Mes)	**DE**	2024 (Año)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 (Día)	**DE**	agosto (Mes)	**DE**	2024 (Año)

Las partes representadas por: JOSE MARIA PÉREZ LASHERAS
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N.A (Indicar el número de radicado IDU) N.A (Día) de N.A (Mes) de N.A (Año)

4. CAUSAS

Conforme los recorridos realizados el pasado 13, 21 de junio y 4 de julio de 2024, el contratista, la interventoría y el IDU, con la presencia del Director del Instituto y la SDM, se identificaron aspectos de importancia y con potencial de mejorar las condiciones del espacio público intervenido en la ejecución del proyecto, que mediante la implementación de algunas actividades adicionales relacionadas con mobiliario y otros elementos.

Lo anterior, aunado a que para la terminación y cumplimiento del objeto contractual se requiere la incorporación de items no previstos, los cuales se encuentran aprobados por la Entidad y en el trámite pertinente para su formalización.

De acuerdo con lo anterior, mediante comunicado SAL-24-009508 Rad N° 202452601213972 del 11-Jul-24, se radica en la entidad la Solicitud de Modificatorio N° 11 y Prórroga N° 4 para el contrato de obra IDU 1640 de 2019, al igual que la Solicitud de la Modificación No. 8, Prórroga No. 4 y Adición No. 5 para el Contrato de Interventoría con el oficio SAL-24-009512 Rad IDU N° 202452601214142 del 11-Jul-24

En consecuencia, se hace necesario contar con un tiempo prudencial para la evaluación y trámite de las modificaciones solicitadas para los contratos IDU-1640-2019 e IDU-1642-2019, así como la gestión de apropiación de recursos por la Entidad contratante, que permitan garantizar los costos que ello demande, por cuanto las partes, contratista de obra, interventoría e IDU, acuerdan ampliar la suspensión del contrato de obra 1640-2019 y consecuencialmente el de interventoría 1642-2019 por el término de cinco (5) días calendario, a partir del 12 de julio de 2024 hasta el 16 de julio de 2024, ambas inclusive, estableciendo el reinicio para el 17 de julio de 2024.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, del contrato de obra, Manual de Gestión Contractual del IDU y en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato y con ello salvaguardar la finalidad de la contratación y de preservar el interés público que dio origen al mismo.

Nota: Se aclara sobre las actas (N° 115 para el Contrato de Obra1640-2019 y N° 89 para el Contrato de Interventoría 1642-2019) de Suspensión N° 8 suscritas el 27-Jul-24, que por error se indico que la fecha de reinicio era el 13-Jul-24; sin embargo los quince (15) días calendario de suspensión solicitados inicialmente a partir del 27-Jun-24, establecían el reinicio correctamente para el 12-Jul-24, por lo cual la Ampliación de la Suspensión solicitada con la presente Acta por cinco (5) días calendario, surte efecto desde el 12-Jul-24.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

ACTA No **119**

SUSPENSIÓN ☐
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☑

DE CONTRATO DE **OBRA**

Observaciones:

1. La presente suspensión cesará automáticamente, cuando se superen las causas que originaron la misma.
2. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
3. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades directamente relacionadas con el contrato, de carácter administrativo, de preservación de las obras ejecutadas a la fecha, HSE y vigilancia y todas aquellas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales.
4. El IDU y la interventoria, igualmente se reservan su derecho a responder ante cualquier eventual reclamación presentada por el Contratista, en la oportunidad que corresponda.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría de conformidad con el PDT vigente a la fecha del presente documento.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Doce (12) días del mes de Julio de 2024

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombr JOSE MARIA PÉREZ LASHERAS
Representante Legal del Contratista
Contratista - CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

(Firma)
(Nombr JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
Representante Legal del Interventor
Interventor - CONSORCIO CICLORUTAS

(Firma)
(Nombr OSCAR EMILIO HERNÁNDEZ CÓRDOBA
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

(Firma)
(Nombr ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombr LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
Director Técnico de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombr NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirector General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.