CONSORCIO
INTEREL 2023

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2023-33239
Fecha: 2023-08-08 09:33:22
Anexos: 4-2 Folios:
Asunto: ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° DEL MES DE JULIO
Destino: SUBSEC.COORD.OPERAT
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: CONSORCIO INTEREL 2023

Bogotá, agosto 4 de 2023

984-2023-015

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
FRANCISO JULIAN FORERO
SUBDIRECCION DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
ciudad

Referencia: CONTRATO 984- 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2, 3 Y 4 -2023.

Asunto: Entrega de Informe Mensual de Interventoría N°1 del mes de Julio.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Anexo Técnico de Interventoría se realiza la entrega del Informe Mensual de Interventoría N°1 del área técnico social, ambiental y SST, correspondiente al periodo entre el 6 de julio al 5 de agosto del 2023.

Número de folio: 413

Cordialmente,

ELBERTO RODRIGUEZ GOMEZ
CONSORCIO INTEREL 2023

MEDELLIN
CARRERA 30 N° 10 C 228, OFI 629- Teléfono 2681950
Correos: interobrasersas@gmail.com – elbertro2@gmail.com

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS No. 1

CONTRATO DE OBRA 917 DE 2023

OBJETO CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023.

INFORME TÉCNICO, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL No. 1

JULIO DE 2023

Tabla de Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 4
3. CONTRATO DE OBRA 5
   3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
   3.2 ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS 6
   3.3 ASPECTOS FINANCIEROS 7
   3.4 PERSONAL APROBADO DE OBRA 8
4. CORRESPONDENCIA 9
5. COMPONENTE TÉCNICOS 10
   4.1 INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA 10
   4.2 VALIDACIONES 10
   4.3 PRESUPUESTOS APROBADOS POR INTERVENTORIA 13
5. COMPONENTE SOCIAL 14
   5.1 REUNIÓN DE INICIO 14
   5.2 CARACTERIZACIONES SOCIALES 15
   5.3 HISTORIAS DE VIDA 17
   5.4 PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAC 17
6. RENUNCIAS 18
7. APERTURAS 18
8. SEGUIMIENTOS RELEVANTES 18
9. ENTREGAS 19
10. COMPONENTE AMBIENTAL 19
11. COMPONENTE SST 20
11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 20
   11.2 INDUCCIONES AL CARGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 21

11.3 DOTACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 21
12 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 24
13 ETAPA DE CARACTERIZACIÓN 24
14 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD -CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS 24
15. REGISTROS FOTOGRAFICOS 25

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Mapa de localidades de Bogotá 4
Ilustración 2. Plan de Inversión 7
Ilustración 3 Porcentaje de Validación 11
Ilustración 4 Información PAC 17

Índice de Tablas

Tabla 1 Información General del Contrato 5
Tabla 2 Pólizas de Cumplimiento 6
Tabla 3 Equipo Contractual 8
Tabla 4 Validaciones 12
Tabla 5 Presupuestos Aprobados 13
Tabla 6 Caracterización Social 16
Tabla 7 Historias de Vida 17
Tabla 8 Renuncia 18
Tabla 9 Relación de personal profesional CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS-EGR 20
Tabla 10 Entrega de EPP 23

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR celebró el contrato 917 de 2023 con la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT con el objeto de contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Grupo 4 – 2023.

El objeto del contrato se desarrollará de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas y contendidas en el Anexo técnico numeral No. 4 y demás documentos del Proceso de Contratación No. SDHT-LP-002-2023.

En el presente informe se describirán las acciones que se realizaron por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 6 de Julio de al 31 de julio de 2023.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del Programa de Mejoramiento de Vivienda de Grupo 4 tiene un total de doscientos setenta y seis (276) mejoramientos de vivienda, en una primera etapa se ejecutará un total de ciento trece (113) mejoramientos en la localidad de Usme, distribuidos en el TPM Alfonso López en los barrios Altos del Pino (10 Mejoramientos de Viviendas - MV); Casaloma II (1 MV), Casaloma (2 MV); Compostela I (46 MV) Compostela II (23 MV); Compostela III (1 MV); San Felipe (9 MV), San Isidro (1 MV) y San Isidro Sur (20 MV) para un total de 113 Mejoramientos de viviendas, los 163 mejoramientos de viviendas restantes se ejecutarán en el territorio priorizado por la SDHT.



Ilustración 1 Mapa de localidades de Bogotá

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1 Información General del Contrato

CONTRATISTA	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS-EGR
NIT	901721094-4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
CONTRATO	917-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	Secretaría Distrital del Hábitat
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses.
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 5.762.880.000.00)
CORREO ELECTRONICO	consorciobuenavivienda@hotmail.com
INTERVENTORIA	Consorcio INTEREL 2023
FECHA DE INFORME	6 de Julio al 31 de julio de 2023

3.2 ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS

Tabla 2 Pólizas de Cumplimiento

ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/07/2023 al 05/06/2024	$ 1.728.864.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	06/07/2023 al 05/06/2024	$ 1.152.576.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	06/07/2023 al 05/02/2027	$ 576.288.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	2 años 0 meses y 1 día	$ 1.152.576.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL.**		
	Responsabilidad civil extracontractual	22/06/2023 al 22/01/2024	$ 464.000.000.00
	Predios laborales y operacionales	06/07/2023 al 05/02/2024	$ 464.000.000.00
	Contratistas y subcontratistas	06/07/2023 al 05/02/2024	$ 464.000.000.00
	Vehículos propios y no propios	06/07/2023 al 05/02/2024	$ 464.000.000.00

3.3 ASPECTOS FINANCIEROS

El valor del contrato es de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 5.762.880.000.00), del cual la SDHT realizó el día 25 de julio de 2023 el desembolso del anticipo por valor de $1.728.864.000.00.

VALOR CONTRACTUAL						
COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	REEMBOLSABLES	Vr. TOTAL DEL CONTRATO	% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO
$ 4.677.662.338,00	23,2%	$ 1.085.217.662		$ 5.762.880.000,00	30%	$ 1.728.864.000,00

PLAN DE INVERSIÓN								
ÍTEM (Cuenta)	DESCRIPCIÓN	VALOR PLANEADO	% DE ANTICIPO	FLUJO DE INVERSIÓN				OBSERVACIONES
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
1.01	COMPRA DE MATERIALES	$ 1.521.400.320	88,00%	29,333333%	29,333333%	29,333333%		Se requiere asegurar una adecuada disponibilidad de materiales para garantizar su distribución en los diferentes frentes de trabajo y así poder cumplir con el alcance del proyecto en los tiempos establecidos. Se requieren materiales en todas las actividades del proyecto.
1.02	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 207.463.680	12,00%	4,000000%	4,000000%	4,000000%		De la misma manera, la mano de obra no calificada es un reglón de suma importancia debido a que las actividades a ejecutar dentro del alcance del contrato corresponde a actividades de mampostería, cubiertas y acabados, las cuales seeran realizadas simultaneamente por cuatro frentes de trabajo y cada uno esta compuesto por 5 cuadrillas, por tal razón la utilización de mano de obra no calificada sera un costo significativo en este proyecto. Se requiere mano de obra en todas las actividades del proyecto.
	TOTAL ($) PLANEADO:	$ 1.728.864.000	100,00%					

Ilustración 2. Plan de Inversión

3.4 PERSONAL APROBADO DE OBRA

El contratista de obra presentó las hojas de vida del personal contractual requerido para la ejecución del contrato 917 de 2023 los cuales fueron aprobados por la interventoría Consorcio INTEREL 2023.

Tabla 3 Equipo Contractual

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Director de Obra	JOSE LUIS CERON CERON
Residente Técnico 1	JUAN CARLOS LEON BRITO
Residente Técnico 2	JUAN DAVID BABATIVA SANTOS
Residente Técnico 3	IVAN DARIO SOSA LOZANO
Residente Técnico 4	DANNY AMEZQUITA TOVAR
Coordinador Social	KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO
Residente Social 1	CATHERINE LIZETH MONROY NAVARRETE
Residente Social 2	JULIA ELENA GUZMAN SANJUAN
Residente Social 3	LEIDY PAOLA SERRANO FUNEME
Residente Social 4	SANDRA VIVIANA FRESNEDA GOMEZ
Profesional Ambiental	DIEGO FERNANDO GONZALEZ SALAZAR
Profesional SISO	LUZ HELENA HERRERA MAHECHA

4. CORRESPONDENCIA

Se hace relación de la correspondencia enviada por parte de Contratista de obra Consorcio Buenas Viviendas y recibidas por parte de Interventoría Consorcio INTEREL 2023.

CORRESPONDENCIA ENVIADA		
CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**FECHA**
CBV-EGR-917-2023-001	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA APROBACIÓN	29/05/2023
CBV-EGR-917-2023-002	ENTREGA DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL; SST Y MANEJO AMBIENTAL PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	24/07/2023
CBV-EGR-917-2023-003	ENVIÓ CRONOGRAMA VALIDACIÓN VIVIENDAS A INTERVENIR	21/07/2023
CBV-EGR-917-2023-004	ENVIÓ FICHA TÉCNICA TEJA ARQUITECTÓNICA	21/07/2023
CBV-EGR-917-2023-005	ENVIÓ HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL PARA CAMBIO	24/07/2023
CBV-EGR-917-2023-006	ENVIÓ DE VALLA PUBLICITARÍA DEL PAC PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	26/07/2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**FECHA**
984-2023-005	APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES	21/07/2023
984-2023-006	RESPUESTA A COMUNICADO CBV-EGR- 917-2023-003 CRONOGRAMA VALIDACIÓN VIVIENDAS A INTERVENIR	24/07/2023
984-2023-008	SOLICITUD CARPETAS DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/07/2023

5. COMPONENTE TÉCNICOS

4.1 INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA

El equipo técnico realiza la revisión de la base de datos técnicas y de los expedientes suministrados por la SDHT, que en una primera etapa hizo entrega de ciento trece (113) beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Vivienda ubicados en el TPM Alfonso López en la localidad de Usme.

Así mismo, realiza la programación de las validaciones a realizarse las cuales fueron entregadas a Interventoría, obteniendo aprobación de las mismas a través del comunicado con radicado 984-2023-006 de fecha 24 de julio de 2023.

4.2 VALIDACIONES

A corte del 31 de Julio de 2023 el contratista de obra programó un total de 61 validaciones, de las cuales se ejecutaron un total de 58 validaciones.

Programado: 61
Ejecutado: 58
Porcentaje de ejecución: 95.08%

El 4.92% de los MV no validados se debió a lo siguiente:

MVAL_07601 Argemiro Forero Muñoz (beneficiario fallecido, la familia no desea continuar con el mejoramiento).

MVAL_07933 Pedro Osvaldo Mora Díaz (no se realizó la validación debido a evidencias de problemas estructurales en la placa fácil debido a filtración de agua, se requirió a la SDHT acompañamiento para definir las actividades de obra que se podrían ejecutar en la vivienda).

MVAL_07600 Jairo Iván García Reyes (se programó la validación y el beneficiario solicitó realizar reprogramación). Debido a la solicitud por parte del beneficiario, se implementó lo estipulado en el Plan de Gestión Social, otorgando una nueva fecha para el proceso de validación.




Ilustración 3 Porcentaje de Validación

Tabla 4 Validaciones

ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO (A) - SEGÚN RESOLUCION DE ASIGNACION DEL SUBSIDIO - BASE DE DATOS ENTREGADA	FECHA DE VALIDACIÓN
MVAL_07731	AAA0143JKDE	KR 6C ESTE 81 C -15 SUR	COMPOSTELA I	YUBICEY CARDENAS GARZON	24/07/2023
MVAL_07786	AAA0144UOEP	KR 7 ESTE 81A 20 SUR	COMPOSTELA I	VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL	28/07/2023
MVAL_07720	AAA0144UKJZ	KR 6B ESTE 81C 48 SUR	COMPOSTELA I	TILCIA ADARME DE SANCHEZ	24/07/2023
MVAL_07716	AAA0144UKDE	KR 6D ESTE 81 C 15 SUR	COMPOSTELA I	STERNS FRANCI PORTELA HERRERA	24/07/2023
MVAL_07588	AAA0144TZFZ	KR 9 ESTE 81C 12 SUR	LA_COMPOSTELA_II	SANDRA CONSUELO ACUÑA ESPITIA	28/07/2023
MVAL_07834	AAA0144URXR	KR 6 ESTE 81 C 60 SUR	COMPOSTELA I	ROSALBA HERNANDEZ	26/07/2023
MVAL_07826	AAA0144URLW	KR 6A ESTE 81 C-57 SUR	COMPOSTELA I	ROSA MARIA AGUILERA DIAZ	24/07/2023
MVAL_07575	AAA0144TYDM	KR 10 ESTE 81C 34	LA_COMPOSTELA_II	ROCIO RIVERA HERRERA	28/07/2023
MVAL_07712	AAA0144UJYX	KR 6C ESTE 81C 14 SUR	COMPOSTELA I	RAFAEL TOVAR BAUTISTA	24/07/2023
MVAL_07777	AAA0144UNUZ	KR 7 ESTE 81 A 31 SUR	COMPOSTELA I	OSCAR ALEXANDER MONROY BALAGUERA	28/07/2023
MVAL_07711	AAA0144UJXR	KR 6C ESTE 81C 20 SUR	COMPOSTELA I	NAYDILIA MONCADA LEON	24/07/2023
MVAL_07911	AAA0144UWKC	KR 4B ESTE 81C 33 SUR	COMPOSTELA I	MYRIAM PILAR CARVAJAL ALVARADO	26/07/2023
MVAL_07742	AAA0144ULNN	KR 6 A ESTE 81 C 26 SUR	COMPOSTELA I	MAYURI BENITEZ FIRIGUA	24/07/2023
MVAL_07855	AAA0242OFYN	KR 6 BIS ESTE 81C 45 SUR	COMPOSTELA I	MARTHA LUCERO GIRALDO ROJAS	26/07/2023
MVAL_07718	AAA0144UKFZ	KR 6D ESTE 81 C- 27 SUR	COMPOSTELA I	MARINA MORENO ROJAS	24/07/2023
MVAL_07586	AAA0144TZDE	KRA 9 ESTE 81C24 SUR	LA_COMPOSTELA_II	MARILUZ BENITEZ FIRIGUA	28/07/2023
MVAL_ 07697	AAA0144UJEA	KR 6D ESTE 81 C-36 SUR	COMPOSTELA I	MARIA SILVIA ALVAREZ	24/07/2023
MVAL_07852	AAA0144USTD	KR 6 BIS ESTE 81 C 67 SUR	COMPOSTELA I	MARIA EUGENIA BETANCUR JIMENEZ	26/07/2023
MVAL_07692	AAA0144UHYX	CL 81C SUR 7 25 ESTE	COMPOSTELA I	MARIA DEL CARMEN OCAMPO MELGAREJO	24/07/2023
MVAL_07699	AAA0144UJHY	KR 6D ESTE 81C 22 SUR	COMPOSTELA I	MARIA DE LAS MERCEDES VILLARRAGA	24/07/2023
MVAL_07779	AAA0144UNXR	CL 81C SUR 7 26 ESTE	COMPOSTELA I	MARCO ANTONIO ALIPIO PATIÑO	28/07/2023
MVAL_07709	AAA0144UJUZ	KR 6C ESTE 81C 34 SUR	COMPOSTELA I	LUZ STELLA GONZALEZ RODRIGUEZ	24/07/2023
MVAL_07832	AAA0144URUZ	KR 6 ESTE 81 C 72 SUR	COMPOSTELA I	LUZ MYRIAM ESCOBAR	26/07/2023
MVAL_07884	AAA0144UUCN	KR 4B ESTE 81 C 32 SUR	COMPOSTELA I	LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACA	26/07/2023
MVAL_07874	AAA0144UTRU	KR 6 ESTE 81 C 53 SUR	COMPOSTELA I	LUIS EDILSON SUAREZ GONZALEZ	26/07/2023
MVAL_07770	AAA0144UNJH	KR 6 D ESTE 81 A 32 SUR	COMPOSTELA I	LUIS DOMINGO PEREZ ROMERO	28/07/2023
MVAL_07791	AAA0144UOPA	CL 81C SUR 7 70 ESTE	COMPOSTELA I	LUIS ANTONIO BUITRAGO ZAMBRANO	24/07/2023
MVAL_07810	AAA0144UPRU	KR 6 BIS ESTE 81C 46 SUR	COMPOSTELA I	LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR	26/07/2023
MVAL_07719	AAA0144UKHK	KR 6C ESTE 81C 43 SUR	COMPOSTELA I	JOSE GABRIEL DUITAMA GARCIA	24/07/2023
MVAL_07641	AAA0144UDHY	KR 10 ESTE 81A 41 SUR	LA_COMPOSTELA_II	JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28/07/2023
MVAL_07866	AAA0144UTHY	CL 81 C SUR 5 13 ESTE	COMPOSTELA I	JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO	26/07/2023
MVAL_07603	AAA0144UADE	KR 9 ESTE 81C 09 SUR	LA_COMPOSTELA_II	JOSE ALIRIO CAICEDO MORENO	28/07/2023
MVAL_07645	AAA0144UDNN	KR 1O ESTE 81A 44 SUR	LA_COMPOSTELA_II	JORGE LOZANO GARZON	28/07/2023
MVAL_07581	AAA0144TYPP	KR 10 BIS ESTE 81C 27 SUR	LA_COMPOSTELA_II	JOHN JAIRO GARCIA PUENTES	28/07/2023
MVAL_07592	AAA0144TZLF	KRA 10 ESTE 81C17 SUR	LA_COMPOSTELA_II	JOHN ALEXANDER REYES JIMENEZ	28/07/2023
MVAL_07817	AAA0144UPZM	CL 81 C SUR 6-45 ESTE	COMPOSTELA I	IRMA LUCIA ROZO ROZO	26/07/2023
MVAL_07900	AAA0144UUXS	KR 4A ESTE 81C 34 SUR	COMPOSTELA I	HERMES MENDOZA CUBIDES	26/07/2023
MVAL_07639	AAA0144UDEA	KR 10 ESTE 81A 31 SUR	LA_COMPOSTELA_II	GLORIA STELLA SANCHEZ PARRA	28/07/2023
MVAL_07796	AAA0144UOXS	KR 7 BIS ESTE 81A 38 SUR	COMPOSTELA I	GABRIEL ANGEL TALERO SANCHEZ	24/07/2023
MVAL_07908	AAA0144UWFZ	KR 4B ESTE 81C 15 SUR	COMPOSTELA I	FREDY RICARDO BONILLA SUAZA	26/07/2023
MVAL_07837	AAA0144USCN	KR 6 ESTE 81 C 30 SUR	COMPOSTELA I	FLOR MARINA COBOS SORIANO	26/07/2023
MVAL_07876	AAA0144UTTO	KR 6 ESTE 81 C 65 SUR	COMPOSTELA I	FABIAN ANDRES SALAMANCA SILVA	26/07/2023
MVAL_07636	AAA0144UCTD	KR 9 ESTE 81 A 30 SUR	LA_COMPOSTELA_II	ERICSON LAVERDE HERNANDEZ	28/07/2023
MVAL_07915	AAA0144UWRJ	KR 4 ESTE 81C 20 SUR	COMPOSTELA I	EDUBINA MIRANDA GOMEZ	27/07/2023
MVAL_07937	AAA0137LHAW	KR 4 ESTE 81C 11 SUR	COMPOSTELA I	DORA INES VEGA CHACON	26/07/2023
MVAL_07609	AAA0144UAUH	KR 8 ESTE 81A 52 SUR	LA_COMPOSTELA_II	CONCEPCION RODRIGUEZ MARTIN	28/07/2023
MVAL_07935	AAA0144UXPP	CL 81C SUR 3A 21 ESTE	COMPOSTELA I	CECILIA APACHE DE LEON	27/07/2023
MVAL_07792	AAA0144UORJ	CL 81C SUR 7 62 ESTE	COMPOSTELA I	CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ	24/07/2023
MVAL_07725	AAA0144UKOM	KR 6B ESTE 81C 18 SUR	COMPOSTELA I	BLANCA MARINA DIAZ DE SASTOQUE	24/07/2023
MVAL_07644	AAA0144UDMS	KR 10 ESTE 81A 50 SUR	LA_COMPOSTELA_II	BLANCA AMERICA QUINTERO CORREDOR	28/07/2023
MVAL_ 07693	AAA0144UHZM	CL 81C SUR 7 31 ESTE	COMPOSTELA I	BERLY AZUCENA PASTRAN ANTONIO	24/07/2023
MVAL_07708	AAA0144UJTO	KR 6D ESTE 81C 35 SUR	COMPOSTELA I	BELLA RUTH OSORIO FLORIDO	24/07/2023
MVAL_07954	AAA0144UYWW	KR 3A ESTE 81C 41 SUR	COMPOSTELA I	ANGIE JULLIET CASTELLANOS SANCHEZ	27/07/2023
MVAL_07690	AAA0137LEWF	KR 7 ESTE 81C 12 SUR	COMPOSTELA I	ANA VICTORIA MENDOZA TIBATA	24/07/2023
MVAL_07921	AAA0144UWYN	KR 4A ESTE 81C 13 SUR	COMPOSTELA I	ANA LUCIA ROA RODRIGUEZ	26/07/2023
MVAL_07619	AAA0144UBNN	KR 8 A ESTE 81 A 53 SUR	LA_COMPOSTELA_II	ANA ELVIA MARTINEZ MORALES	28/07/2023
MVAL_07774	AAA0144UNRU	KR 7 ESTE 81 A 03 SUR	COMPOSTELA I	ANA ELIN JEREZ	28/07/2023
MVAL_07824	AAA0144URJH	KR 6 A ESTE 81 C -45 SUR	COMPOSTELA I	ADOLFO CARO PIRATEQUE	24/07/2023

4.3 PRESUPUESTOS APROBADOS POR INTERVENTORIA

Tabla 5 Presupuestos Aprobados

MV	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR APROBADO
MVAL_07711	NAYDILLA MONCADA LEON	$ 20.862.527,00
MVAL_07709	LUZ STELLA GONZALEZ RODRIGUEZ	$ 20.879.662,00
MVAL_07697	MARIA SILVIA ALVAREZ	$ 20.880.000,00
MVAL_07915	EDUBINA MIRANDA GOMEZ	$ 20.835.392,00
MVAL_07954	ANGIE JULIETH CASTELLANOS SANCHEZ	$ 20.842.870,00
MVAL_07699	MARIA DE LAS MERCEDES VILLARRAGA	$ 20.841.885,00
MVAL_07716	STERNS FRANCI PORTELA HERRERA	$ 20.800.000,00
MVAL_07636	ERICSON LAVERDE HERNANDEZ	$ 20.825.047,00
MVAL_07639	GLORIA STELLA SANCHEZ PARRA	$ 20.810.737,00
MVAL_07641	JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$ 20.688.907,00
MVAL_07720	TILCIA ADARME DE SANCHEZ	$ 20.725.907,00
MVAL_07725	BLANCA MARINA DIAZ DE SASTOQUE	$ 20.626.126,00
MVAL_07742	MAYURI BENITEZ FIRIGUA	$ 20.848.929,00
MVAL_07824	ADOLFO CARO PIRATEQUE	$ 20.633.626,00
MVAL_07826	ROSA MARIA AGUILERA DIAZ	$ 20.815.114,00
MVAL_07884	LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACA	$ 20.725.296,00
MVAL_07900	HERMES MENDOZA CUBIDES	$ 20.538.498,00
MVAL_07911	MYRIAM PILAR CARVAJAL ALVARADO	$ 20.477.973,00
MVAL_07921	ANA LUCIA ROA RODRIGUEZ	$ 20.762.077,00
MVAL_07692	MARIA DEL CARMEN OCAMPO MELGAREJO	$ 20.798.979,00
MVAL_07693	BERLY AZUCENA PASTRAN ANTONIO	$ 20.796.294,00
MVAL_07791	LUIS ANTONIO BUITRAGO ZAMBRANO	$ 20.807.754,00
MVAL_07792	CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ	$ 20.775.091,00
MVAL_07796	GABRIEL ANGEL TALERO SANCHEZ	$ 20.744.795,00
MVAL_07690	ANA VICTORIA MENDOZA TIBATA	$ 20.837.828,00
MVAL_07810	LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR	$ 20.861.883,00
MVAL_07817	IRMA LUCIA ROZO ROZO	$ 20.876.820,00
MVAL_07852	MARIA EUGENIA BETANCUR JIMENEZ	$ 20.875.635,00
MVAL_07855	MARTHA LUCERO GIRALDO ROJAS	$ 20.824.267,00
MVAL_07866	JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO	$ 20.851.837,00

5. COMPONENTE SOCIAL

Las actividades que se ejecutaron durante el mes de Julio en el componente social, hacen parte de la Fase de Validación.

5.1 REUNIÓN DE INICIO

Para la ejecución de la reunión de inicio, el equipo social de contratista de obra realizó actividades logísticas de búsqueda y préstamo de salón comunitario, alquiler de silletería, sonido y organización del espacio.


Además, realizó convocatoria de las personas beneficiarias del programa de mejoramiento de vivienda vía telefónica, informando a los beneficiarios de la fecha y hora de la reunión de inicio, se brindó información de que si se presenta el caso de que el beneficiario no pueda asistir podría enviar a una persona autorizada, la cual debía de aportar carta de autorización firmada por beneficiario y copia de los documentos de identidad de ambos.

Durante las llamadas se evidenció buena receptividad por parte de las personas beneficiarias.


El día 19 de julio de 2023 a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Salón Comunal Casa Loma se dieron cita los beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Vivienda, funcionarios de la Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT, Contratista de obra e Interventoría, con el objetivo de participar en la sesión de inicio del Programa de Mejoramiento de Vivienda, esta reunión de inicio fue presidida por la SDHT.

En la reunión de inicio funcionarios de las SDHT socializaron con los participantes las generalidades y etapas del Proyecto de Mejoramiento de Vivienda.

Se obtuvo una participación de 98 beneficiarios de 113 beneficiarios convocados lo que corresponde al 86.7% de participación, de ellos 63 son mujeres y 35 hombres, se evidenció buena receptividad y participación activa por parte de las personas asistentes.



De las 98 personas asistentes, de ellas 17 personas asistentes fueron autorizadas.



5.2 CARACTERIZACIONES SOCIALES

Durante este periodo se realizaron un total de 58 caracterizaciones sociales, previo a la realización de las visitas el equipo social programó las mismas con las personas beneficiarias, se brindó información a la persona beneficiaria que en caso de no poder atender personalmente la visita puede dejar a una persona mayor de edad como autorizada a través de oficio y copias de los documentos de identidad de la persona beneficiaria y de la persona autorizada.

Tabla 6 Caracterización Social

ID_DMV	DIRECCIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO (A)	FECHA DE VALIDACIÓN	VISITA ATENDIDA POR
MVAL_07731	KR 6C ESTE 81 C -15 SUR	YUBICEY CARDENAS GARZON	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07786	KR 7 ESTE 81A 20 SUR	VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07720	KR 6B ESTE 81C 48 SUR	TILCIA ADARME DE SANCHEZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07716	KR 6D ESTE 81 C 15 SUR	STERNS FRANCI PORTELA HERRERA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07588	KR 9 ESTE 81C 12 SUR	SANDRA CONSUELO ACUÑA ESPITIA	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07834	KR 6 ESTE 81 C 60 SUR	ROSALBA HERNANDEZ	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07826	KR 6A ESTE 81 C-57 SUR	ROSA MARIA AGUILERA DIAZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07575	KR 10 ESTE 81C 34	ROCIO RIVERA HERRERA	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07712	KR 6C ESTE 81C 14 SUR	RAFAEL TOVAR BAUTISTA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07777	KR 7 ESTE 81 A 31 SUR	OSCAR ALEXANDER MONROY BALAGUERA	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07711	KR 6C ESTE 81C 20 SUR	NAYDILIA MONCADA LEON	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07911	KR 4B ESTE 81C 33 SUR	MYRIAM PILAR CARVAJAL ALVARADO	26/07/2023	Autorizada Yuri González
MVAL_07742	KR 6 A ESTE 81 C 26 SUR	MAYURI BENITEZ FIRIGUA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07855	KR 6 BIS ESTE 81C 45 SUR	MARTHA LUCERO GIRALDO ROJAS	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07718	KR 6D ESTE 81 C- 27 SUR	MARINA MORENO ROJAS	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07586	KRA 9 ESTE 81C24 SUR	MARILUZ BENITEZ FIRIGUA	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_ 07697	KR 6D ESTE 81 C-36 SUR	MARIA SILVIA ALVAREZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07852	KR 6 BIS ESTE 81 C 67 SUR	MARIA EUGENIA BETANCUR JIMENEZ	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07692	CL 81C SUR 7 25 ESTE	MARIA DEL CARMEN OCAMPO MELGAREJO	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07699	KR 6D ESTE 81C 22 SUR	MARIA DE LAS MERCEDES VILLARRAGA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07779	CL 81C SUR 7 26 ESTE	MARCO ANTONIO ALIPIO PATIÑO	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07709	KR 6C ESTE 81C 34 SUR	LUZ STELLA GONZALEZ RODRIGUEZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07832	KR 6 ESTE 81 C 72 SUR	LUZ MYRIAM ESCOBAR	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07884	KR 4B ESTE 81 C 32 SUR	LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACA	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07874	KR 6 ESTE 81 C 53 SUR	LUIS EDILSON SUAREZ GONZALEZ	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07770	KR 6 D ESTE 81 A 32 SUR	LUIS DOMINGO PEREZ ROMERO	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07791	CL 81C SUR 7 70 ESTE	LUIS ANTONIO BUITRAGO ZAMBRANO	24/07/2023	Autorizada Martha Gómez
MVAL_07810	KR 6 BIS ESTE 81C 46 SUR	LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07719	KR 6C ESTE 81C 43 SUR	JOSE GABRIEL DUITAMA GARCIA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07641	KR 10 ESTE 81A 41 SUR	JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07866	CL 81 C SUR 5 13 ESTE	JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07603	KR 9 ESTE 81C 09 SUR	JOSE ALIRIO CAICEDO MORENO	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07645	KR 1O ESTE 81A 44 SUR	JORGE LOZANO GARZON	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07581	KR 10 BIS ESTE 81C 27 SUR	JOHN JAIRO GARCIA PUENTES	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07592	KRA 10 ESTE 81C17 SUR	JOHN ALEXANDER REYES JIMENEZ	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07817	CL 81 C SUR 6-45 ESTE	IRMA LUCIA ROZO ROZO	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07900	KR 4A ESTE 81C 34 SUR	HERMES MENDOZA CUBIDES	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07639	KR 10 ESTE 81A 31 SUR	GLORIA STELLA SANCHEZ PARRA	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07796	KR 7 BIS ESTE 81A 38 SUR	GABRIEL ANGEL TALERO SANCHEZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07908	KR 4B ESTE 81C 15 SUR	FREDY RICARDO BONILLA SUAZA	26/07/2023	Autorizada Jurley Pico Verdugo
MVAL_07837	KR 6 ESTE 81 C 30 SUR	FLOR MARINA COBOS SORIANO	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07876	KR 6 ESTE 81 C 65 SUR	FABIAN ANDRES SALAMANCA SILVA	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07636	KR 9 ESTE 81 A 30 SUR	ERICSON LAVERDE HERNANDEZ	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07915	KR 4 ESTE 81C 20 SUR	EDUBINA MIRANDA GOMEZ	27/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07937	KR 4 ESTE 81C 11 SUR	DORA INES VEGA CHACON	26/07/2023	Autorizado Juan Jimenez Vega
MVAL_07609	KR 8 ESTE 81A 52 SUR	CONCEPCION RODRIGUEZ MARTIN	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07935	CL 81C SUR 3A 21 ESTE	CECILIA APACHE DE LEON	27/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07792	CL 81C SUR 7 62 ESTE	CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07725	KR 6B ESTE 81C 18 SUR	BLANCA MARINA DIAZ DE SASTOQUE	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07644	KR 10 ESTE 81A 50 SUR	BLANCA AMERICA QUINTERO CORREDOR	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_ 07693	CL 81C SUR 7 31 ESTE	BERLY AZUCENA PASTRAN ANTONIO	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07708	KR 6D ESTE 81C 35 SUR	BELLA RUTH OSORIO FLORIDO	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07954	KR 3A ESTE 81C 41 SUR	ANGIE JULLIET CASTELLANOS SANCHEZ	27/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07690	KR 7 ESTE 81C 12 SUR	ANA VICTORIA MENDOZA TIBATA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07921	KR 4A ESTE 81C 13 SUR	ANA LUCIA ROA RODRIGUEZ	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07619	KR 8 A ESTE 81 A 53 SUR	ANA ELVIA MARTINEZ MORALES	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07774	KR 7 ESTE 81 A 03 SUR	ANA ELIN JEREZ	28/07/2023	Autorizado Jose Guarin
MVAL_07824	KR 6 A ESTE 81 C -45 SUR	ADOLFO CARO PIRATEQUE	24/07/2023	Beneficiario (a)

5.3 HISTORIAS DE VIDA

Durante el periodo se identificaron tres personas beneficiarias para Historias de vida, se han realizado dos entrevistas semiestructuradas, a la beneficiaria que no sé le ha realizado la entrevista aduce tener problemas personales y por ello no ha podido atender la visita.

Tabla 7 Historias de Vida

MV	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	ESTADO MV	FECHA DE ENTREVISTA	AUTORIZACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES	RELATORÍA
MVAL_07799	Luz Stella González Rodríguez	Validado	31/07/2023	SI	SI
MVAL_07900	Hermes Mendoza Cubides	Validado	31/07/2023	SI	SI
MVAL_07472	María Dolores Hinestroza Cuesta	Sin Validar	N/A	NO	NO

5.4 PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAC

Durante el periodo no se realizó atención al ciudadano, sin embargo, en la reunión de inicio se socializó la dirección y horario de atención al ciudadano.



Ilustración 4 Información PAC

6. RENUNCIAS

Durante el periodo se ha presentado una renuncia.

Tabla 8 Renuncia

MV	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DIRECCIÓN	MOTIVO	OBSERVACIONES
MVAL_07601	ARGEMIRO FORERO MUÑOZ	CL 81C SUR # 8ª 07 ESTE	FALLECIMIENTO	LA SEÑORA ADRIANA FORERO HIJA DEL BENEFICIARIO FIRMÓ FORMATO DE RENUNCIA, NO HA ENTREGADO EL ACTA DE DEFUNCIÓN, PESE AL SINNÚMERO DE SOLICITUDES QUE SE LE HA REALIZADO DE MANERA PRESENCIAL Y POR VÍA WHATSAPP SE OBSERVA QUE LA SEÑORA NO ES RECEPTIVA ANTE LAS SOLICITUDES QUE SE LE HAN REALIZADO.

7. APERTURAS

Durante el periodo no se realizaron aperturas.

8. SEGUIMIENTOS RELEVANTES

Durante el periodo no se realizaron visitas de seguimientos.

9. ENTREGAS

Durante el periodo no se realizaron entregas.

10. COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el periodo se realizó la elaboración del Plan de Manejo Ambiental con el siguiente contenido:

- Introducción.
- Marco normativo.
- Objetivos.
- Alcance y metodología.
- Ubicación, descripción objeto, y georreferenciación.
- Información general del proyecto.
- Actividades a realizar por fases.
- Organigrama del contratista
- Revisión de requisitos legales, reglamentarios y otros.
- Plano del proyecto de localización.
- Control de actividades e identificación de impactos ambientales.
- Valoración de los impactos ambientales.
- Planes y metodología ambiental.

Asimismo, se realizó el acompañamiento a los distintos grupos, con el fin de hacer un reconocimiento inicial de las condiciones presentes en el área.

11. COMPONENTE SST

El periodo del informe está comprendido entre el 06 de julio al 31 de julio 2023, a continuación, se relacionan las actividades realizadas por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollas por el contratista CONSORCIO BUENAS VIVIENDA EGR. Dentro de las actividades realizadas se encuentran, entrega de dotación y EPP, Inducciones, notificaciones de riesgo, evaluaciones al personal que ingresa al proyecto de ingreso al proyecto, acompañamiento en campo, señalización de emergencias en el punto PAC y publicación de las políticas del consorcio y el reglamento de higiene y seguridad.

11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

A continuación, se relaciona el personal profesional encargado, para el desarrollo de la obra por parte del **CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR**, el cual cuenta con el siguiente grupo de profesionales para el desarrollo de las actividades objeto del contrato:

Tabla 9 Relación de personal profesional CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS-EGR

SEGURIDAD SOCIAL						
ITEM	**Cargo**	**Nombre**	**Documento Identidad**	**EPS**	**FONDO DE PENSION**	**ARL**
1	Director de obra	José Luis Cerón Cerón	1.121.833.673	Salud Total	PORVENIR	POSITIVA
2	Residente de obra	Juan Carlos León Brito	86.044.862	Salud Total	PROTECCION	POSITIVA
3	Residente Social	Catherine Lizeth Monroy Navarrete	1.020.769.445	Salud Total	PORVENIR	POSITIVA
4	Coordinadora Social	Karellys Tatiana Brito Bolaño	57.297.562	Nueva EPS	COLFONDOS	POSITIVA
5	Residente Social	Julia Elena Guzmán Sanjuan	64.564.969	Famisanar	COLFONDOS	POSITIVA
6	Residente Social	Leidy Paola Serrano Funeme	1.026.278.704	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA
7	Residente SST	Luz Helena Herrera Mahecha	52.079.276	Compensar	PORVENIR	POSITIVA
8	Residente de obra	Danny Amezquita Tovar	1.075.260.380	Famisanar	PORVENIR	POSITIVA
9	Residente de obra	Juan Carlos Delgado Pardo	1.057.514.748	Nueva EPS	PORVENIR	POSITIVA
10	Residente de obra	Iván Darío Sosa Lozano	1.030.581.349	Sanitas	PORVENIR	POSITIVA
11	Residente Ambiental	Diego Fernando González Salazar	80.831.744	Sanitas	COLPENSIONES	POSITIVA
12	Residente Social	Sandra Viviana Fresneda Gómez	52.343.396	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA

11.2 INDUCCIONES AL CARGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el periodo comprendido entre el 06 al 31 de julio 2023, se realizaron 12 inducciones al personal administrativo que ingreso al proyecto a quienes se les realizo:

1. Inducción de ingreso
2. Notificacion de riesgos
3. Evaluaciones de inducción
4. Entrega de Dotación (Chaqueta)

Para dar cumplimiento con lo establecido en la ley 1010 de 2008, resolución 652 y 1356 de 2012.

11.3 DOTACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

El personal profesional del **CONSORCIO BUENAS VIVIENDA-EGR**, usará una chaqueta de color verde con negro la cual se muestra en la imagen, según el requerimiento técnico para el área administrativa y los colaboradores operativos usaran camisa roja y pantalón negro según la imagen, la cual se deberá portar diariamente.

Descripción:

- Material impermeable en color verde aguamarina (corresponde al color del Sector Hábitat) - **Basado en Manual de Marca de Alcaldía Mayor**
- Cuello en V y bordes negros de 1 cm
- Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféras o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). conservando las medidas y ubicación indicadas.
- Bolsillos externos e internos como se indica.
- Deberán portar los escudos como se indica, además el letrero **CONTRATISTA O INTERVENTORÍA,** según sea el caso y el nombre de la empresa que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.



Fuente: PG02-MM46 Manual de Indumentaria SDHT V2 2

Overol operarios

Los overoles son en dril nacional rojo y negro para todo el personal operativo; **pueden seleccionar entre una pieza (overol) o dos piezas (pantalón negro y camisa roja), ambos con manga larga.**

Deberán portar los escudos de la Administración Distrital y del Secretaría Distrital del Hábitat como se indica. Además, en la espalda, deben llevar el **nombre de la empresa que ejecuta, el letrero Contratista o Interventoría (en mayúscula sostenida), y debajo el número de contrato SDHT o convenio respectivo, en la fuente Arial Black.**

El tamaño de la letra dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.
El material de las cintas reflectivas debe cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféras o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados).



Nota: Cuando se realicen terminaciones o acabados, tener en cuenta la dotación mínima preventiva para uso de químicos u otros materiales.

Fuente: PG02-MM46 Manual de Indumentaria SDHT V2 2

La Entrega de la dotación se va realizar según los ingresos de personal y se tendrá en el almacén de materiales y los elementos de protección personal a la parte operativa se le entregará de acuerdo al deterioro de los mismos y según las actividades.

Tabla 10 Entrega de EPP

EPPs	CONTRATISTA DE OBRA
Casco de Seguridad	1
Overol	2
Guantes de Vaqueta	2
Gafas de seguridad	2
Tapa iodos de Copa e Inserción, según la necesidad de la actividad	2
Botas de caucho - puntera	1
Tapabocas	**2**
Guantes de nitrilo	2

12 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Inicialmente se están recibiendo de diferentes IPS o Laboratorios, pero por sugerencia de interventoría se van a realizar en la IPS POLICLINICO DEL OLAYA, de la cual se entregará la licencia ocupacional de la institución y de los profesionales que avalan los exámenes Ocupacionales de los colaboradores que ingresaran al proyecto.

13 ETAPA DE CARACTERIZACIÓN

Durante este periodo se realizaron 58 validaciones de las cuales se realizó acompañamiento por el área SST en campo, para validar las condiciones de seguridad que van a requerir tareas criticas como el cambio de cubiertas entre otras siendo esta la más representativa.

14 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD -CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS

Durante el presente periodo no se presentaron accidentes laborales, enfermedades laborales y ausentismo por incapacidad común.

15. REGISTROS FOTOGRAFICOS

	
REUNIÓN DE INICIO	**REUNIÓN DE INICIO**
	

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001

VALIDACIÓN MVAL_07709	**VALIDACIÓN MVAL_07731**
	
VALIDACIÓN MVAL_07711	**VALIDACIÓN MVAL_07712**
	
VALIDACIÓN MVAL_07719	**VALIDACIÓN MVAL_07937**

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_07915



VALIDACIÓN MVAL_07954



VALIDACIÓN MVAL_07935



VALIDACIÓN MVAL_07575

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_07581



VALIDACIÓN MVAL_07588



VALIDACIÓN MVAL_07586



VALIDACIÓN MVAL_07592

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_ 07619



VALIDACIÓN MVAL_07876



VALIDACIÓN MVAL_07876



VALIDACIÓN MVAL_07874

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BOR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001

	
VALIDACIÓN MVAL_07834	**VALIDACIÓN MVAL_07603**
	
VALIDACIÓN MVAL_ 07716	**VALIDACIÓN MVAL_07708**

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_07718



VALIDACIÓN MVAL_07697



VALIDACIÓN MVAL_07832



VALIDACIÓN MVAL_07609

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_ 07699



VALIDACIÓN MVAL_07826



VALIDACIÓN MVAL_ 07921



VALIDACIÓN MVAL_07911

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_07908



VALIDACIÓN MVAL_07900



VALIDACIÓN MVAL_07884



VALIDACIÓN MVAL_07824

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_ 07742



VALIDACIÓN MVAL_07725



VALIDACIÓN MVAL_07720



VALIDACIÓN MVAL_07645

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_07644



VALIDACIÓN MVAL_07641



VALIDACIÓN MVAL_ 07639



VALIDACIÓN MVAL_07636

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_ 07690_



VALIDACIÓN MVAL_07692




VALIDACIÓN MVAL_07693




VALIDACIÓN MVAL_07792

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001

	
VALIDACIÓN MVAL_07796	**VALIDACIÓN MVAL_07791**
	
VALIDACIÓN MVAL_ 07810	**VALIDACIÓN MVAL_ 07866 JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO**


CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_ 07855



VALIDACIÓN MVAL_07852



VALIDACIÓN MVAL_ 07817



VALIDACIÓN MVAL_ 07770

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001



VALIDACIÓN MVAL_ 07786



VALIDACIÓN MVAL_07777



VALIDACIÓN MVAL_ 07779



VALIDACIÓN MVAL_ 07774





CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	001

Capacitación Registro e ingreso de obra	**Capacitación Registro e ingreso de obra**
	
Señalización de áreas de emergencia Punto de atención al ciudadano	**Señalización de áreas de emergencia Punto de atención al ciudadano**
	
Señalización de áreas de emergencia Punto de atención al ciudadano	**Señalización de áreas de emergencia Punto de atención al ciudadano**

JOSE LUIS CERON CERON
DIRECTOR DE OBRA
C. C 1121833673