CONSORCIO
INTEREL 2023

Bogotá, octubre 6 de 2023

984-2023-070

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR
1-2023-41227
Fecha: 2023-10-06 08:23:27
Anexos: 60+1CD Folios: 1
Asunto: 984-2023-070, ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA NO 3
Destino: SUBSEC COORD OPERAT
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: CONSORCIO INTEREL 2023

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**
**FRANCISO JULIAN FORERO**
**SUBDIRECCION DE BARRIOS**
Calle 52 No 13-64
ciudad

**Referencia: CONTRATO 984- 2023** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2, 3 Y 4 -2023.

**Asunto:** Entrega de Informe Mensual de Interventoría N°3, correspondiente al mes de septiembre.

Cordial saludo.

Desde la Interventoría realizamos la entrega del Informe Mensual de Interventoría N°3 con sus respectivos anexos, correspondiente a las actividades ejecutadas en el mes de septiembre, conforme a nuestras obligaciones contractuales.

Además, se anexa el Informe Mensual de Obra N°3 revisado y aprobado por la Interventoría.

Cordialmente,

**ELBERTO RODRIGUEZ GOMEZ**
**CONSORCIO INTEREL 2023**

Anexos: 1. Informe Mensual de Interventoría N°3.
2. CD con Anexos.
3. Informe Mensual de Obra N°3

MEDELLIN
CARRERA 30 N° 10 C 228, OFI 629- Teléfono 2681950
Correos: interobrasersas@gmail.com – elbertro2@gmail.com

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS No. 3

## CONTRATO DE OBRA 917 DE 2023

## OBJETO CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023.

## INFORME TÉCNICO, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL No. 3

## SEPTIEMBRE DE 2023

# Tabla de Contenido


1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 4
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO ..... 4
3. CONTRATO DE OBRA ..... 5
   3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 5
   3.2 ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS ..... 6
   3.3 ASPECTOS FINANCIEROS ..... 7
   3.4 PERSONAL APROBADO DE OBRA ..... 9
4. CORRESPONDENCIA ..... 9
5. COMPONENTE TÉCNICO ..... 12
   5.1 VALIDACIONES ..... 12
   5.2 PRESUPUESTOS APROBADOS POR INTERVENTORIA ..... 12
   5.3 NO PREVISTOS ..... 15
   5.4 CASOS ESPECIALES ..... 15
   5.5 PORCENTAJES DE AVANCES ..... 15
6. COMPONENTE SOCIAL ..... 17
   6.1 CARACTERIZACIONES SOCIALES ..... 17
   6.2 HISTORIAS DE VIDA ..... 17
   6.3 PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAC ..... 18
7 RENUNCIAS ..... 19
8 APERTURAS ..... 19
9 SEGUIMIENTOS RELEVANTES ..... 21
10 ATENCIÓN PQRS- POSVENTAS ..... 22
11 ENTREGAS ..... 22
12 COMPONENTE SST ..... 25
13 COMPONENTE AMBIENTAL ..... 32

13.1 RESUMEN DE COMITÉS ..... 32
13.2 RESUMEN DE LAS SOCIALIZACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL ..... 33
13.3 GESTIÓN AMBIENTAL ..... 36
13.4 MANEJO Y DSPOSICIÓN DE RCD ..... 38
13 REGISTROS FOTOGRAFICOS ..... 41

## Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Mapa de localidades de Bogotá ..... 4
Ilustración 2 Porcentaje Validación ..... 16
Ilustración 3 Porcentaje Aperturas ..... 16
Ilustración 4Porcentaje Entregas ..... 16

## Índice de Tablas

Tabla 1 Información General del Contrato ..... 5
Tabla 2 Pólizas ..... 6
Tabla 3 Orden de Compra ..... 7
Tabla 4 Orden de Compra ..... 7
Tabla 5 Corte Uno ..... 8
Tabla 6 Equipo Contractual ..... 9
Tabla 7 Relación de Correspondencia Enviada ..... 10
Tabla 8. Relación de correspondencia Recibida ..... 11
Tabla 9 Presupuestos Aprobados ..... 12
Tabla 10 Historias de Vida ..... 17
Tabla 11 Atención PAC ..... 18
Tabla 12 Aperturas ..... 19
Tabla 13 Seguimientos Relevantes ..... 21
Tabla 14 PQRS ..... 22
Tabla 15 Entregas ..... 22

Tabla 16 Equipo Mínimo ..... 25
Tabla 17 Consolidado Ingresos y retiros de personal ..... 27
Tabla 18 Entregas EPPs ..... 28
Tabla 19 Capacitaciones ..... 30
Tabla 20 Inspecciones ..... 31
Tabla 21 Comité Operativo ..... 33
Tabla 22 SOCIALIZACIÓN AMBIENTAL MES SEPTIEMBRE 2023 ..... 34
Tabla 23 Socialización Ambiental ..... 35
Tabla 24 Adecuación puntos de acopio ..... 36
Tabla 25 Manejo y disposición de RCD ..... 38

# 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR celebró el contrato 917 de 2023 con la Secretaría Distrital del Hábitat – (SDHT) con el objeto de contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Grupo 4 – 2023.

El objeto del contrato se desarrollará de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas y contendidas en el Anexo técnico numeral No. 4 y demás documentos del Proceso de Contratación No. SDHT-LP-002-2023.

En el presente informe se describirán las acciones que se realizaron por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2023.

# 2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del Programa de Mejoramiento de Vivienda de Grupo 4 tiene un total de doscientos setenta y seis (276) mejoramientos de vivienda, en una primera etapa se ejecutará un total de ciento trece (113) mejoramientos en la localidad de Usme, distribuidos en el TPM Alfonso López en los barrios Altos del Pino (10 Mejoramientos de Viviendas - MV); Casaloma II (1 MV), Casaloma (2 MV); Compostela I (46 MV) Compostela II (23 MV); Compostela III (1 MV); San Felipe (9 MV), San Isidro (1 MV) y San Isidro Sur (20 MV) para un total de 113 Mejoramientos de viviendas, los 163 mejoramientos de viviendas restantes se ejecutarán en el territorio priorizado por la SDHT.




*Ilustración 1 Mapa de localidades de Bogotá*

# 3. CONTRATO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

*Tabla 1 Información General del Contrato*

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS-EGR |
| **NIT** | 901721094-4 |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL |
| **CONTRATO** | 917-2023 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Secretaría Distrital del Hábitat |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | Siete (7) meses. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 5.762.880.000.00) |
| **CORREO ELECTRONICO** | consorciobuenavivienda@hotmail.com |
| **INTERVENTORIA** | Consorcio INTEREL 2023 |
| **FECHA DE INFORME** | 1 al 30 de septiembre de 2023 |

## 3.2 ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS

Durante el periodo de este informe no hubo afectación en las pólizas.

*Tabla 2 Pólizas*

| ASEGURADORA | AMPARO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 06/07/2023 al 05/06/2024 | $ 1.728.864.000.00 | Sin Afectación |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Cumplimiento | 06/07/2023 al 05/06/2024 | $ 1.152.576.000.00 | Sin Afectación |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales. | 06/07/2023 al 05/02/2027 | $ 576.288.000.00 | Sin Afectación |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | 2 años 0 meses y 1 día | $ 1.152.576.000.00 | Sin Afectación |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | **RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL.** | | | |
| | Responsabilidad civil extracontractual | 22/06/2023 al 22/01/2024 | $ 464.000.000.00 | Sin Afectación |
| | Predios laborales y operacionales | 06/07/2023 al 05/02/2024 | $ 464.000.000.00 | Sin Afectación |
| | Contratistas y subcontratistas | 06/07/2023 al 05/02/2024 | $ 464.000.000.00 | Sin Afectación |
| | Vehículos propios y no propios | 06/07/2023 al 05/02/2024 | $ 464.000.000.00 | Sin Afectación |

## 3.3 ASPECTOS FINANCIEROS

El valor del contrato es de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 5.762.880.000.00), del cual la SDHT realizó el desembolso del anticipo por valor de MIL SETESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENYOS OCHENTA MIL PESOS ($1.728.864.000.00), de este valor la Fiduciaria de Occidente realizó un segundo desembolso a proveedor por valor de QUINIENTOS SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS $ 507.133.440 para la compra de materiales.

Este segundo desembolso se solicitó aprobación a interventoría a través del oficio CBV-EGR- 917-2023-031. El cual fue desembolsado por la fiduciaria.

*Tabla 3 Orden de Compra*

| **ORDEN DE COMPRA No. 2** | |
|---|---|
| **PROVEEDOR** | **VALOR** |
| INGENIERIA INTEGRAL DE LOS LLANOS S.A.S NIT 900229181-4 | $ 507.133.440,00 |

El contratista de obra solicitó a interventoría a través de oficio CBV-EGR- 917-2023-044 de fecha 27 de septiembre aprobación de desembolso de la tercera orden de compra.

*Tabla 4 Orden de Compra*

| **ORDEN DE COMPRA No. 3** | |
|---|---|
| **PROVEEDOR** | **VALOR** |
| INGENIERIA INTEGRAL DE LOS LLANOS S.A.S NIT 900229181-4 | $ 507.186.821,00 |

El contratista de obra Consorcio Buenas Viviendas- EGR informa que el valor pagado de mano de obra no calificada correspondiente al mes de septiembre fue de SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 69.154.560.00).

El contratista de obra radica ante SDHT primer corte de obra de 17 mejoramientos de viviendas por valor de TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 353.545.249.00)

*Tabla 5 Corte Uno*

| CORTE 1 | | |
|---|---|---|
| **MV** | **VALOR** | |
| MVAL_07709 | $ | 20.880.000,00 |
| MVAL_07711 | $ | 20.879.895,00 |
| MVAL_07935 | $ | 20.880.000,00 |
| MVAL_07915 | $ | 20.778.000,00 |
| MVAL_07716 | $ | 20.880.000,00 |
| MVAL_07699 | $ | 20.880.000,00 |
| MVAL_07697 | $ | 20.880.000,00 |
| MVAL_07619 | $ | 20.880.000,00 |
| MVAL_07720 | $ | 20.605.731,00 |
| MVAL_07725 | $ | 20.530.596,00 |
| MVAL_07742 | $ | 20.530.596,00 |
| MVAL_07824 | $ | 20.854.058,00 |
| MVAL_07826 | $ | 20.583.718,00 |
| MVAL_07786 | $ | 20.877.097,00 |
| MVAL_07779 | $ | 20.878.927,00 |
| MVAL_07792 | $ | 20.876.656,00 |
| MVAL_07774 | $ | 20.869.975,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$** | **353.545.249,00** |

## 3.4 PERSONAL APROBADO DE OBRA

El contratista de obra a corte del mes de septiembre tiene aprobado al equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato 917 de 2023.

*Tabla 6 Equipo Contractual*

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---|---|
| Director de Obra | JOSE LUIS CERON CERON |
| Residente Técnico | JULIAN HERNAN GUARIN PENAGOS |
| Residente Técnico | JUAN CARLOS LEÓN BRITO |
| Residente Técnico | IVAN DARÍO SOSA LOZANO |
| Residente Técnico | DANNY AMEZQUITA TOVAR |
| Apoyo Técnico | JUAN CARLOS DELGADO PARDO |
| Apoyo Técnico | OMAR FELIPE LIZCANO GARZON |
| Coordinadora Social | KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO |
| Residente Social | CATHERINE LIZETH MONROY NAVARRETE |
| Residente Social | JULIA ELENA GUZMAN SANJUAN |
| Residente Social | LEIDY PAOLA SERRANO FORNADE |
| Residente Social | SANDRA VIVIANA FRESNEDA GOMEZ |
| Profesional SST | LUZ HELENA HERRERA MAHECHA |
| Profesional Ambiental | DIEGO FERNANDO GONZALEZ SALAZAR |

# 4. CORRESPONDENCIA

Se hace relación de la correspondencia enviada por parte de Contratista de obra Consorcio Buenas Viviendas y recibidas por parte de Interventoría Consorcio INTEREL 2023.

*Tabla 7 Relación de Correspondencia Enviada*

| **CORRESPONDENCIA ENVIADA** | | |
|---|---|---|
| **CONSECUTIVO** | **ASUNTO** | **FECHA** |
| CBV-EGR- 917-2023-027 | RENUNCIA MVAL_07671 JOSE DEL CARMEN YUMAYUSA MARTINEZ | 28/08/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-028 | INFORME TÉCNICO CASOS ESPECIALES | 29/08/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-029 | RADICACIÓN INFORME MENSUAL MES DE AGOSTO | 29/08/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-030 | POSTULACIÓN HISTORIAS DE VIDA | 30/08/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-031 | SOLCITUD DE APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA # 2 | 31/08/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-032 | IMPLEMENTACIÓN MANUAL DE INDUMENTARIA | 1/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-033 | INFORME COMPONENTE AMBIENTAL AGOSTO | 4/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-034 | SOLICITUD APROBACIÓN CUENTA DE COBRO | 7/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-035 | ALCANCE CBV-EGR- 917-2023-029 INFORME MENSUAL TECNICO, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL | 5/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-036 | SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DESEMBOLSO No. 1 PARA MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 12/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-037 | AVANCE DE OBRA DE LAS VIVIENDAS PROGRAMADAS PARA ENTREGA | 12/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-038 | MODIFICACIÓN INFORME SST CORRESPONDIEMTE AL MES DE AGOSTO | 20/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-039 | REGISTRO DE CAPACITACIÓN MANEJP DE HERRAMIENTAS AL ÁREA ADMINSITRATIVA | 20/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-040 | MODIFICACIÓN PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DE CUBIERTA | 20/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-041 | MODIFICACIÓN Y AJUSTE PLAN SST | 22/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-042 | PODER PARA ASISTENCIA A COMITÉ NUMERO 5 | 25/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-043 | INFORME MENSUAL | 26/09/2023 |
| CBV-EGR- 917-2023-044 | SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N.º 3 | 27/09/2023 |

*Tabla 8. Relación de correspondencia Recibida*

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA | | |
|---|---|---|
| **CONSECUTIVO** | **ASUNTO** | **FECHA** |
| 984-2023-041 | LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES PARA LA ENTREGA DE INFORMES MENSUALES COMPONENTE AMBIENTAL | 1/09/2023 |
| 984-2023-051 | SOLICITUD CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE VALIDACIONES | 12/09/2023 |
| 984-2023-052 | APROBACIÓN ORDEN DE COMPRAS No. 0002 | 12/09/2023 |
| 984-2023-053 | MV NO APERTURADOS A LA FECHA | 12/09/2023 |
| 984-2023-054 | AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 12/09/2023 |
| 984-2023-059 | ACTUALIZACIÓN PERSONAL OPERATIVO | 23/09/2023 |
| 984-2023-062 | PAZ Y SALVOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 29/09/2023 |
| 984-2023-063 | SOLICITUD INSTALACIÓN DE PUERTAS | 29/09/2023 |

# 5. COMPONENTE TÉCNICO

## 5.1 VALIDACIONES

Durante este periodo no se realizaron validaciones.

## 5.2 PRESUPUESTOS APROBADOS POR INTERVENTORIA

El equipo técnico de contratista de obra con el acompañamiento del equipo técnico de interventoría ha venido realizando los presupuestos de los mejoramientos de viviendas validados.

A la fecha los siguientes presupuestos se encuentran aprobados por la interventoría.

*Tabla 9 Presupuestos Aprobados*

| MV | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | VALOR APROBADO | GRUPO |
|---|---|---|---|
| MVAL_07711 | NAYDILLA MONCADA LEON | $ 20.862.527,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07709 | LUZ STELLA GONZALEZ RODRIGUEZ | $ 20.879.662,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07915 | EDUBINA MIRANDA GOMEZ | $ 20.865.878,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07954 | ANGIE JULIETH CASTELLANOS SANCHEZ | $ 20.842.870,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07935 | CECILIA APACHE DE LEON | $ 20.875.958,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07937 | DORA INIES VEGA CHACON | $ 20.880.000,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07719 | JOSE GABRIEL DUITAMA GARCIA | $ 20.878.188,72 | GRUPO 1 |
| MVAL_06998 | AMADEO CIFUENTES ORJUELA | $ 20.707.705,24 | GRUPO 1 |
| MVAL_07675 | LIDA OFELIA URREGO UBATE | $ 20.623.107,94 | GRUPO 1 |
| MVAL_07731 | YUBICEY CARDENAS GARZON | $ 20.867.591,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07697 | MARIA SILVIA ALVAREZ | $ 20.880.000,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07699 | MARIA DE LAS MERCEDES VILLARRAGA | $ 20.841.885,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07716 | STERNS FRANCI PORTELA HERRERA | $ 20.800.000,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07834 | ROSALBA HERNANDEZ | $ 20.780.000,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07478 | MARTHA FUERTE | $ 20.704.486,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_ 07697 | MARIA SILVIA ALVAREZ | $ 20.880.000,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07832 | LUZ MYRIAM ESCOBAR | $ 20.698.000,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07603 | JOSE ALIRIO CAICEDO MORENO | $ 20.818.998,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07837 | FLOR MARINA COBOS SORIANO | $ 20.880.000,00 | GRUPO 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MVAL_07876 | FABIAN ANDRES SALAMANCA SILVA | $ 20.880.000,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07609 | CONCEPCION RODRIGUEZ MARTIN | $ 20.833.054,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07463 | BLANCA LEONOR VILLAMARIN JIMENEZ | $ 20.837.958,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07619 | ANA ELVIA MARTINEZ MORALES | $ 20.880.000,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07466 | MARIA FABIOLA CASTAÑEDA HIDALGO. | $ 17.788.491,30 | GRUPO 2 |
| MVAL_07476 | PEDRO ALONSO RIVERA. | $ 20.685.395,85 | GRUPO 2 |
| MVAL_07433 | ANA PATRICIA LANZA. | $ 20.725.702,79 | GRUPO 2 |
| MVAL_07410 | LUIS ANTONIO TRIANA. | $ 20.809.057,44 | GRUPO 2 |
| MVAL_07472 | MARIA DOLORES HINESTROZA. | $ 20.839.312,48 | GRUPO 2 |
| MVAL_07636 | ERICSON LAVERDE HERNANDEZ | $ 20.825.047,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07639 | GLORIA STELLA SANCHEZ PARRA | $ 20.810.737,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07641 | JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ | $ 20.688.907,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07720 | TILCIA ADARME DE SANCHEZ | $ 20.725.907,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07725 | BLANCA MARINA DIAZ DE SASTOQUE | $ 20.626.126,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07742 | MAYURI BENITEZ FIRIGUA | $ 20.848.929,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07824 | ADOLFO CARO PIRATEQUE | $ 20.633.626,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07826 | ROSA MARIA AGUILERA DIAZ | $ 20.815.114,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07884 | LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACA | $ 20.725.296,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07900 | HERMES MENDOZA CUBIDES | $ 20.538.498,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07911 | MYRIAM PILAR CARVAJAL ALVARADO | $ 20.477.973,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07921 | ANA LUCIA ROA RODRIGUEZ | $ 20.762.077,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06833 | YUDY ESPERANZA ALFONSO BARRETO | $ 20.684.374,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06750 | YENY ANDREA MARTINEZ GARCIA | $ 20.213.295,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06874 | RAFAEL HUMBERTO PRIETO ORJUELA | $ 20.877.807,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07650 | MARILUZ MARTINEZ RODRIGUEZ | $ 20.877.359,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06700 | MARIA ESTELA MOJICA DE QUINTERO. | $ 20.858.827,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07652 | LUIS ALVARO RODRIGUEZ GIRALDO | $ 20.876.527,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07645 | JORGE LOZANO GARZON | $ 20.756.326,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06837 | JINETH PAOLA MELO DONOSO | $ 20.867.782,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07657 | HERNANDO ADARME PAEZ | $ 20.868.716,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07908 | FREDY RICARDO BONILLA SUAZA | $ 20.843.041,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06838 | EUSTACIO ALVAREZ | $ 20.850.584,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07658 | DINACELI CARDONA VALENCIA | $ 19.800.442,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06832 | CLARA CARLOTA VILLARRAGA MARTINEZ | $ 20.871.722,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_07644 | BLANCA AMERICA QUINTERO CORREDOR | $ 20.816.848,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06824 | OLGA LUCIA RODRIGUEZ | $ 20.865.603,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06724 | ALBA NURY TORRES MORALES | $ 20.778.196,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06749 | DIEGO RENE DIAZ RIVERA | $ 20.741.219,00 | GRUPO 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MVAL_07692 | MARIA DEL CARMEN OCAMPO MELGAREJO | $ 20.798.979,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07693 | BERLY AZUCENA PASTRAN ANTONIO | $ 20.796.294,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07791 | LUIS ANTONIO BUITRAGO ZAMBRANO | $ 20.807.754,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07792 | CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ | $ 20.775.091,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07796 | GABRIEL ANGEL TALERO SANCHEZ | $ 20.744.795,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07690 | ANA VICTORIA MENDOZA TIBATA | $ 20.837.828,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07810 | LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR | $ 20.861.882,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07817 | IRMA LUCIA ROZO ROZO | $ 20.876.820,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07852 | MARIA EUGENIA BETANCUR JIMENEZ | $ 20.874.714,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07855 | MARTHA LUCERO GIRALDO ROJAS | $ 20.824.267,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07866 | JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO | $ 20.851.837,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_06169 | ALBA MERY GARCIA HERNANDEZ | $ 20.820.921,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_06249 | MARIA HERCILIA FLOREZ ROMERO | $ 20.705.889,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_06613 | DIEGO ANDRES MORA NIEVES | $ 20.725.140,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_06648 | ELIZABETH RIVERA ROJAS | $ 20.867.349,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07332 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA | $ 20.757.202,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07336 | GABRIEL GARZON | $ 20.787.073,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07339 | ANA STELLA GARZON CUCARIANO | $ 20.792.024,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07341 | DIOSELINA OCHOA DE BARON | $ 20.859.912,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07436 | EDMY YANNET MUNERA VERGARA | $ 20.765.988,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07444 | ANA DOLORES NOVOA VARGAS | $ 20.831.012,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07445 | SERVANDO BUSTOS GRANADOS | $ 20.746.167,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07509 | HORACIO HERNANDEZ MARTINEZ | $ 20.876.894,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07510 | SANDRA MILENA RIVERA CASTILLO | $ 20.848.086,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07516 | DANIEL RICARDO VARGAS | $ 20.874.930,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07770 | LUIS DOMINGO PEREZ ROMERO | $ 20.829.610,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07774 | ANA ELIN JEREZ | $ 20.866.841,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07777 | OSCAR ALEXANDER MONROY BALAGUERA | $ 20.857.608,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07779 | MARCO ANTONIO ALIPIO PATIÑO | $ 20.704.170,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07786 | VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL | $ 20.763.244,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_07588 | SANDRA CONSUELO ACUÑA ESPITIA | $ 20.879.103,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07575 | ROCIO RIVERA HERRERA | $ 20.880.000,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07035 | PEDRO HUMBERTO QUINTANA SANCHEZ | $ 20.879.959,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07042 | JOSE MANUEL RAMIREZ BUITRAGO | $ 20.837.588,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_06941 | FABIO ANTONIO LOPEZ SALAZAR | $ 20,879,873.00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07557 | ANDRES ANTONIO RIVAS MOLINA | $ 20.880.000,00 | GRUPO 1 |
| MVAL_07377 | YEIMY YAGUARA TAPIA | $ 20.878.576,00 | GRUPO 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MVAL_07411 | MARCO TULIO GONZALEZ | $ 20.860.228,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07600 | JAIRO IVAN GARCIA REYES | $ 20.813.307,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07364 | EIMMY YESSENIA MEDINA RAMIREZ | $ 20.883.954,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_07708 | BELLA RUTH OSORIO FLORIDO | $ 20.880.000,00 | GRUPO 2 |
| MVAL_06683 | GLADYS GONZALEZ SABOGAL | $ 20.849.732,00 | GRUPO 3 |
| MVAL_06646 | ROSALBA ZAMBRANO HERNANDEZ | $ 10.746.547,00 | GRUPO 4 |
| MVAL_06816 | MARIELA RIOS BARBOSA | $ 20.748.319,00 | GRUPO 4 |

## 5.3 NO PREVISTOS

Durante el periodo de este informe no se presentaron No previstos a la interventoría para su aprobación.

## 5.4 CASOS ESPECIALES

**MVAL_07708 – BELLA RUTH OSORIO FLORIDO**

Contratista de obra, interventoría y SDHT realizaron visita con el objetivo de definir las actividades de obra que se ejecutaran en la vivienda las cuales son las áreas de Baño, Zona de ropas, Habitación dos y habitación tres.

## 5.5 PORCENTAJES DE AVANCES

La ejecución del Programa de Mejoramiento de Vivienda de Grupo 4 tiene un total de doscientos setenta y seis (276) mejoramientos de vivienda, en una primera etapa se ejecutará un total de ciento trece (113) mejoramientos en la localidad de Usme.

A corte de 30 de septiembre se han realizado un total de 109 validaciones efectivas, 3 renuncias y un MV pendiente por validar, este por solicitud del beneficiario ante SDHT.




*Ilustración 2 Porcentaje Validación*





*Ilustración 3 Porcentaje Aperturas*





*Ilustración 4Porcentaje Entregas*

# 6. COMPONENTE SOCIAL

Las actividades que se ejecutaron durante el mes de septiembre en el componente social, hacen parte de la fase de ejecución de obras.

## 6.1 CARACTERIZACIONES SOCIALES

Durante este periodo no se realizaron caracterizaciones sociales.

## 6.2 HISTORIAS DE VIDA

El equipo social de contratista de obra realizó ante interventoría la postulación de siete (7) personas beneficiarias con el propósito de reconstruir y reflexionar a partir de la memoria y tener experiencias y vivencias propias de la comunidad, las cuales fueron enviadas a la SDHT con el objetivo de realizar la selección de una Historia de vida.

La historia de vida seleccionada fue el MVAL_07472 María Dolores Hinestroza Cuesta, quien reside en el Barrio San Isidro el día 8 de septiembre de 2023 se realizó acompañamiento de parte de contratista de obra e interventoría al área de comunicaciones de la SDHT, donde se realizó registro fotográfico y fílmico de la vivienda, de igual manera los profesionales de comunicaciones realizaron entrevista a la beneficiaria sobre su historia de vida. Actividad que se desarrolla realiza antes del inicio del proceso de ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda.

*Tabla 10 Historias de Vida*

| MV | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | ESTADO MV | FECHA DE ENTREVISTA | AUTORIZACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES | RELATORÍA | FECHA REGISTRO FÍLMICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVAL_07472 | María Dolores Hinestroza Cuesta | Validado | 10/08/2023 | SI | SI | 8/09/2023 |

## 6.3 PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAC

Durante el mes de septiembre se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano – PAC ubicado en CRA 6C Este 81C-19 Sur Compostela I, en los siguientes horarios, lunes y miércoles de 8:30 a.m. a 12:00 m y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.

*Tabla 11 Atención PAC*

| ATENCIÓN PAC | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA** | **PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA** | **OBSERVACIONES** |
| 4/09/2023 | LEIDY SERRANO | DORA AREVALO | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |
| 6/09/2023 | SANDRA FRESNEDA | CRISTINA PÉREZ | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |
| 9/09/2023 | CATHERINE MONROY | YESSENIA GAMEZ | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |
| 11/09/2023 | CATHERINE MONROY | YESSENIA GAMEZ | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |
| 13/09/2023 | JULIA GUZMAN | JESSICA SEPÚLVEDA | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |
| 16/09/2023 | JULIA GUZMAN | JESSICA SEPÚLVEDA | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |
| 18/09/2023 | LEIDY SERRANO | DORA AREVALO | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |
| 20/09/2023 | SANDRA FRESNEDA | CRISTINA PÉREZ | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |
| 23/09/2023 | LEIDY SERRANO | DORA AREVALO | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |
| 25/09/2023 | CATHERINE MONROY | YESSENIA GAMEZ | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | JULIA GUZMAN | JESSICA SEPÚLVEDA | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL |
| 30/09/2023 | SANDRA FRESNEDA | CRISTINA PÉREZ | SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL |

# 7 RENUNCIAS

Durante el periodo no se presentaron renuncias.

# 8 APERTURAS

Durante el periodo se han realizado un total de cuarenta y tres (43) aperturas de Mejoramientos de Viviendas.

El día 22 de septiembre de 2023 se presentó una apertura fallida del MVAL_07478 MARTHA FUERTE la cual se reprogramó y se realizó a satisfacción el día lunes 25 de septiembre de 2023

*Tabla 12 Aperturas*

| APERTURAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ID_DMV** | **DIRECCIÓN** | **DESARROLLO** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **FECHA DE APERTURA** |
| MVAL_07786 | KR 7 ESTE 81A 20 SUR | COMPOSTELA I | VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL | 7/09/2023 |
| MVAL_07510 | CL 87D SUR 10 10 ESTE | SAN ISIDRO SUR | SANDRA MILENA RIVERA CASTILLO | 29/09/2023 |
| MVAL_07588 | KR 9 ESTE 81C 12 SUR | LA_COMPOSTELA_II | SANDRA CONSUELO ACUÑA ESPITIA | 22/09/2023 |
| MVAL_07575 | KR 10 ESTE 81C 34 | LA_COMPOSTELA_II | ROCIO RIVERA HERRERA | 19/09/2023 |
| MVAL_07035 | CLL 88 A SUR 8 70 ESTE | ALTOS DEL PINO | PEDRO HUMBERTO QUINTANA SANCHEZ | 22/09/2023 |
| MVAL_07476 | CL 87A BIS SUR 9 08 ESTE | SAN ISIDRO SUR | PEDRO ALONSO RIVERA CASTAÑEDA | 20/09/2023 |
| MVAL_07777 | KR 7 ESTE 81 A 31 SUR | COMPOSTELA I | OSCAR ALEXANDER MONROY BALAGUERA | 13/09/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MVAL_07855 | KR 6 BIS ESTE 81C 45 SUR | COMPOSTELA I | MARTHA LUCERO GIRALDO ROJAS | 13/09/2023 |
| MVAL_07478 | CALLE 87 A SUR 9 13 ESTE | SAN ISIDRO SUR | MARTHA FUERTE | 25/09/2023 |
| MVAL_07650 | KR 10 BIS ESTE 81A 31 SUR | LA_COMPOSTELA_II | MARILUZ MARTINEZ RODRIGUEZ | 29/09/2023 |
| MVAL_07466 | CL 87 A BIS SUR 9 68 ESTE | SAN ISIDRO SUR | MARIA FABIOLA CASTAÑEDA HIDALGO | 20/09/2023 |
| MVAL_07852 | KR 6 BIS ESTE 81 C 67 SUR | COMPOSTELA I | MARIA EUGENIA BETANCUR JIMENEZ | 5/09/2023 |
| MVAL_07472 | CL 87 A BIS SUR 9-32 ESTE | SAN ISIDRO SUR | MARIA DOLORES HINESTROZA CUESTA | 25/09/2023 |
| MVAL_06337 | KR 8F ESTE 88F 14 SUR | CASA LOMA II | MARIA BENILDA HERNANDEZ BAEZ | 29/09/2023 |
| MVAL_07411 | CL 87B BIS SUR 10 22 ESTE | SAN ISIDRO SUR | MARCO TULIO GONZALEZ | 25/09/2023 |
| MVAL_07832 | KR 6 ESTE 81 C 72 SUR | COMPOSTELA I | LUZ MYRIAM ESCOBAR | 1/09/2023 |
| MVAL_07884 | KR 4B ESTE 81 C 32 SUR | COMPOSTELA I | LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACA | 1/09/2023 |
| MVAL_07770 | KR 6 D ESTE 81 A 32 SUR | COMPOSTELA I | LUIS DOMINGO PEREZ ROMERO | 22/09/2023 |
| MVAL_07410 | CL 87B BIS SUR 10 26 ESTE | SAN ISIDRO SUR | LUIS ANTONIO TRIANA TORRES | 20/09/2023 |
| MVAL_07810 | KR 6 BIS ESTE 81C 46 SUR | COMPOSTELA I | LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR | 14/09/2023 |
| MVAL_07675 | KR 10A BIS ESTE 81A 53 SUR | LA_COMPOSTELA_II | LIDA OFELIA URREGO UBATE | 11/09/2023 |
| MVAL_07042 | CLL88 A SUR 8-32 ESTE MJ | ALTOS DEL PINO | JOSE MANUEL RAMIREZ BUITRAGO | 22/09/2023 |
| MVAL_07641 | KR 10 ESTE 81A 41 SUR | LA_COMPOSTELA_II | JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 22/09/2023 |
| MVAL_07866 | CL 81 C SUR 5 13 ESTE | COMPOSTELA I | JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO | 29/09/2023 |
| MVAL_07645 | KR 1O ESTE 81A 44 SUR | LA_COMPOSTELA_II | JORGE LOZANO GARZON | 27/09/2023 |
| MVAL_07817 | CL 81 C SUR 6-45 ESTE | COMPOSTELA I | IRMA LUCIA ROZO ROZO | 22/09/2023 |
| MVAL_07657 | KR 10BIS ESTE 81A 24 SUR | LA_COMPOSTELA_II | HERNANDO ADARME PAEZ | 29/09/2023 |
| MVAL_07900 | KR 4A ESTE 81C 34 SUR | COMPOSTELA I | HERMES MENDOZA CUBIDES | 19/09/2023 |
| MVAL_07639 | KR 10 ESTE 81A 31 SUR | LA_COMPOSTELA_II | GLORIA STELLA SANCHEZ PARRA | 20/09/2023 |
| MVAL_07908 | KR 4B ESTE 81C 15 SUR | COMPOSTELA I | FREDY RICARDO BONILLA SUAZA | 13/09/2023 |
| MVAL_07837 | KR 6 ESTE 81 C 30 SUR | COMPOSTELA I | FLOR MARINA COBOS SORIANO | 18/09/2023 |
| MVAL_06941 | CLL 88 A SUR 9-45 ESTE | ALTOS DEL PINO | FABIO ANTONIO LOPEZ SALAZAR | 19/09/2023 |
| MVAL_07876 | KR 6 ESTE 81 C 65 SUR | COMPOSTELA I | FABIAN ANDRES SALAMANCA SILVA | 14/09/2023 |
| MVAL_07636 | KR 9 ESTE 81 A 30 SUR | LA_COMPOSTELA_II | ERICSON LAVERDE HERNANDEZ | 20/09/2023 |
| MVAL_07937 | KR 4 ESTE 81C 11 SUR | COMPOSTELA I | DORA INES VEGA CHACON | 1/09/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MVAL_07341 | CL 87A BIS SUR 10 30 ESTE | SAN ISIDRO SUR | DIOSELINA OCHOA DE BARON | 26/09/2023 |
| MVAL_07658 | KR 10BIS ESTE 81A 18 SUR | LA_COMPOSTELA_II | DINACELI CARDONA VALENCIA | 27/09/2023 |
| MVAL_07463 | CL 87A SUR 8 16 ESTE | SAN ISIDRO SUR | BLANCA LEONOR VILLAMARIN JIMENEZ | 22/09/2023 |
| MVAL_07644 | KR 10 ESTE 81A 50 SUR | LA_COMPOSTELA_II | BLANCA AMERICA QUINTERO CORREDOR | 20/09/2023 |
| MVAL_07557 | KR 10A ESTE 81C 30 SUR | LA_COMPOSTELA_II | ANDRES ANTONIO RIVAS MOLINA | 13/09/2023 |
| MVAL_07433 | CL 87 B BIS SUR 10-39 ESTE | SAN ISIDRO SUR | ANA PATRICIA LANZA OURIZA | 28/09/2023 |
| MVAL_07921 | KR 4A ESTE 81C 13 SUR | COMPOSTELA I | ANA LUCIA ROA RODRIGUEZ | 16/09/2023 |
| MVAL_06998 | CL 87 G SUR 8 57 ESTE | ALTOS DEL PINO | AMADEO CIFUENTES ORJUELA | 19/09/2023 |

# 9 SEGUIMIENTOS RELEVANTES

Durante el periodo y en acompañamiento de la SDTH e interventoría se realizó el siguiente seguimiento.

El equipo técnico y social de contratista de obra e interventoría con el acompañamiento de la supervisión de la SDHT realizó visita con el objetivo de definir las actividades de obra que se ejecutaran en la vivienda, las cuales son área baño. Zona de ropa, Habitación dos y Habitación tres.

Se realizó la elaboración del acta de visita de seguimiento al MV, así mismo se evidenció que la beneficiaria se encuentra receptiva con la visita y las actividades de obra que se priorizaran en su vivienda.

*Tabla 13 Seguimientos Relevantes*

| SEGUIMIENTOS RELEVANTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MV** | **DIRECCIÓN** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **FECHA DE VISITA** | **OBSERVACIONES** |
| **MVAL_07708** | KR 6D ESTE 81C 35 SUR | BELLA RUTH OSORIO FLORIDO | 13/09/2023 | VISITA CON PROFESIONAL ESTRUCTURAL DE LA SDHT, DÓNDE SE PRIORIZA LAS ÁREAS DE BAÑO, LAVADERO Y CUBIERTA. REALIZAR REFUERZO EN SUELO DE LAS ÁREAS DE BAÑO Y LAVADERO. |

## 10 ATENCIÓN PQRS- POSVENTAS

Durante el periodo de este informe se presentó una PQRS.

*Tabla 14 PQRS*

| PQRS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID MV** | **NOMBRE PETICIONARIO** | **ABIERTA (FECHA)** | **FECHA DE CIERRE** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| NO APLICA | RICARDO ZAMUDIO | 13/09/2023 | 26/09/2023 | CERRADO | SE ACERCA AL PAC EL SEÑOR RICARDO ZAMUDIO A SOLICITAR EL ARREGLO DE UNA TEJA DE SU CUBIERTA, LA CUAL FUE DAÑADA EN EL MOMENTO QUE SE ESTABA REALIZANDO LA INTERVENCIÓN EN EL MVAL_07716. SE REALIZA EL ARREGLO DEL MISMO Y EL PETICIONARIO FIRMA ACTA DE CIERRE. |

## 11 ENTREGAS

Durante el periodo se han realizado veintisiete (27) entregas.

*Tabla 15 Entregas*

| ENTREGAS DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **MV** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | MVAL_07709 | LUZ STELLA GONZALEZ RODRIGUEZ | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 2 | MVAL_07826 | ROSA MARIA AGUILERA DIAZ | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 3 | MVAL_07725 | BLANCA MARINA DIAZ DE SASTOQUE | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | MVAL_07774 | ANA ELIN JEREZ | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 5 | MVAL_07824 | ADOLFO CARO PIRATEQUE | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 6 | MVAL_07720 | TILCIA ADARME DE SANCHEZ | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 7 | MVAL_07742 | MAYURI BENITEZ FIRIGUA | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 8 | MVAL_ 07697 | MARIA SILVIA ALVAREZ | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 9 | MVAL_07779 | MARCO ANTONIO ALIPIO PATIÑO | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 10 | MVAL_07915 | EDUBINA MIRANDA GOMEZ | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 11 | MVAL_07619 | ANA ELVIA MARTINEZ MORALES | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 12 | MVAL_07786 | VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 13 | MVAL_07716 | STERNS FRANCI PORTELA HERRERA | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 14 | MVAL_07711 | NAYDILIA MONCADA LEON | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 15 | MVAL_07699 | MARIA DE LAS MERCEDES VILLARRAGA | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 16 | MVAL_07935 | CECILIA APACHE DE LEON | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 17 | MVAL_07792 | CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 18 | MVAL_07911 | MYRIAM PILAR CARVAJAL ALVARADO | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 19 | MVAL_07731 | YUBICEY CARDENAS GARZON | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 20 | MVAL_07692 | MARIA DEL CARMEN OCAMPO MELGAREJO | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 21 | MVAL_07884 | LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACA | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 22 | MVAL_07719 | JOSE GABRIEL DUITAMA GARCIA | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 23 | MVAL_07908 | FREDY RICARDO BONILLA SUAZA | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 24 | MVAL_07937 | DORA INES VEGA CHACON | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 25 | MVAL_07609 | CONCEPCION RODRIGUEZ MARTIN | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | MVAL_07954 | ANGIE JULLIET CASTELLANOS SANCHEZ | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |
| 27 | MVAL_07921 | ANA LUCIA ROA RODRIGUEZ | Recibida a satisfacción por persona beneficiaria |

# 12 COMPONENTE SST

A continuación, se reportan las actividades ejecutadas por el área de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, con el fin de mitigar los riesgos del personal que labora para EL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS-EGR.

## 12.1 EQUIPO MÍNIMO APROBADO

A la fecha de cierre del informe mensual No. 03 que comprende el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, se encuentra activo el siguiente personal administrativo:

*Tabla 16 Equipo Mínimo*

| ITEM | Cargo | Nombre | Documento Identidad | EPS | FONDO DE PENSION | ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de obra | José Luis Cerón Cerón | 1.121.833.673 | Salud Total | Porvenir | Positiva |
| 2 | Residente de obra | Juan Carlos León Brito | 86.044.862 | Salud Total | Protección | Positiva |
| 3 | Residente Social | Catherine Lizeth Monroy Navarrete | 1.020.769.445 | Salud Total | Porvenir | Positiva |
| 4 | Coordinadora Social | Karellys Tatiana Brito Bolaño | 57.297.562 | Nueva EPS | Colfondos | Positiva |
| 5 | Residente Social | Julia Elena Guzmán Sanjuan | 64.564.969 | Famisanar | Colfondos | Positiva |
| 6 | Residente Social | Leidy Paola Serrano Funeme | 1.026.278.704 | Compensar | Colpensiones | Positiva |
| 7 | Residente SST | Luz Helena Herrera Mahecha | 52.079.276 | Compensar | Porvenir | Positiva |
| 8 | Residente de obra | Danny Amézquita Tovar | 1.075.260.380 | Famisanar | Porvenir | Positiva |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Apoyo técnico | Juan Carlos Delgado Pardo | 1.057.514.748 | Nueva EPS | Porvenir | Positiva |
| 10 | Residente de obra | Julián Hernán Guarín | 1030592378 | Famisanar | Porvenir | Positiva |
| 11 | Residente de obra | Iván Darío Sosa Lozano | 1.030.581.349 | Sanitas | Porvenir | Positiva |
| 12 | Residente Ambiental | Diego Fernando González Salazar | 80.831.744 | Sanitas | Colpensiones | Positiva |
| 13 | Residente Social | Sandra Viviana Fresneda Gómez | 52.343.396 | Compensar | Protección | Positiva |
| 14 | Apoyo técnico | Omar Felipe Lizcano Garzón | 1121946141 | Sanitas | Porvenir | Positiva |

## 12.2 SEGURIDAD SOCIAL

En el Anexo 1, se incluyen los soportes de pago a la Seguridad Social del personal que realizó labores durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, estas planillas corresponden al mes de agosto de 2023 debido a que lo profesionales la pagan como independientes y lo hacen mes vencido, según:

*“Decreto 1273 de 2018 "Articulo 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior”.*

Adicionalmente se adjunta la planilla de pago de la seguridad social del personal operativo dependiente del CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS-EGR, en esta planilla se reporta el pago de salud, pensión, ARL y CCF correspondiente al periodo agosto - septiembre de 2023.

*Tabla 17 Consolidado Ingresos y retiros de personal*

| CONSOLIDADO INGRESOS Y RETIROS DE PERSONAL SEPTIEMBRE 2023 | |
|---|---|
| Profesionales | 1 |
| Ingresos Personal de Obra | 75 |
| Retiros | 37 |
| Total, Colaboradores activos | 76 |

## 12.3 INDUCCIONES Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023 ingresa personal operativo y administrativo que realizará labores en campo para llevar a cabo el objeto del contrato, por lo tanto, se realizó proceso de inducción en el cual se dio a conocer los temas y conceptos relevantes de seguridad y salud en el trabajo, como también las políticas, obligaciones, responsabilidades y derechos de los colaboradores, riesgos asociados a la labor, deberes de la empresa, clasificación y disposición de residuos, entre otros.

Adicionalmente se le notificaron los riesgos a los cuales van a estar expuestos durante la ejecución de sus labores diarias y de qué manera se pueden mitigar.

Se realizaron 76 inducciones durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, se adjunta formatos de inducción, evaluación de la inducción y notificación de riesgos diligenciados y firmados por los colaboradores y el profesional SST.

## 12.4 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre ingresó personal operativo y administrativo, por lo tanto, se realizó entrega de dotación y elementos de protección personal de acuerdo a la actividad a realizar como lo indica el código sustantivo de trabajo y la matriz de EPP del consorcio.

En el almacén de la obra se tendrá stock de dotación y elementos de protección personal para realizar la entrega.

*Tabla 18 Entregas EPPs*

| EPPs | CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS-EGR |
|---|---|
| Casco de Seguridad | 1 |
| Overol - Pantalón y Camisa | 2 |
| Guantes de Vaqueta | 3 |
| Gafas de seguridad | 3 |
| Tapa iodos de Copa e Inserción, según la necesidad de la actividad | 2 |
| Botas de caucho - puntera | 1 |
| Tapabocas | **3** |
| Guantes de nitrilo | 2 |

.

## 12.5 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

El personal operativo y administrativo que ingresó durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, se realizó exámenes médicos ocupacionales de ingreso en la IPS

CLINISUR la cual cuenta con médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional, quienes valoraron a los colaboradores acorde con los requerimientos de la tarea y certificaron que son aptos para realizar la labor. Se adjuntan certificados de aptitud.

## 12.6 INDICADORES SST

Se adjunta indicadores según resolución 0312 del 2019, actualizados al mes de septiembre de 2023.

Durante este periodo el personal contratado no reporta accidentes y/o enfermedades laborales, por lo tanto, no se presenta ninguna novedad para los indicadores de severidad de accidentalidad, frecuencia de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral e incidencia de la enfermedad laboral.

Se adjunta ficha de indicadores.

## 12.7 PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES

Se adjunta plan de trabajo requisito normativo que se debe implementar anualmente, en el que se establecen las responsabilidades, los recursos, y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos establecidos en la norma y se actualiza de acuerdo con las actividades ejecutadas. Para el periodo del 1 al 30 de septiembre se ha cumplido con la meta, debido a que todas las actividades programadas fueron ejecutadas.

A continuación, se nombran las capacitaciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento al cronograma de actividades:

*Tabla 19 Capacitaciones*

| TEMA (S) | FECHA | # PARTICIPANTES | TOTAL, DE HORAS CAPACITADAS | TIPO DE FORMACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Manejo de cargas | 22/09/2023 | 15 | 30min | CAPACITACIÓN |
| Cuidado de las manos en el lugar de trabajo | 20/09/2023 | 15 | 30min | CAPACITACIÓN |
| Medidas preventivas para el trabajo en alturas | 28/09/2023 | 12 | 30min | CAPACITACIÓN |
| Manejo de herramientas, clase de herramientas e inspecciones | 14/09/2023 | 19 | 30min | CAPACITACIÓN |
| Capacitación COPASST y COCOLA | 28/09/2023 | 2 | 1hora | CAPACITACIÓN |
| Capacitación de brigadas de emergencias (primeros auxilios, contraincendios y evacuación). | 30/09/2023 | 15 | 2horas | CAPACITACIÓN |
| **TOTAL HORAS DE CAPACITACIÓN SEPTIEMBRE** | | | **5 horas** | |

## 12.8 PLAN DE EMERGENCIAS

En el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, no se presentó ningún suceso que tuviera que activar el plan de emergencias.

Para este mes se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el plan de emergencias:

- Se realizó con éxito la inscripción del consorcio para participar en el simulacro distrital de evacuación que se ejecutará el 4 de octubre de 2023.
- Se invitó a todo el personal que realiza actividades en campo a participar del simulacro distrital de evacuación.

- Se implementó la señalización de emergencias en las viviendas donde se están realizando actividades (rutas de evacuación, salidas de emergencias) y se socializó a los habitantes y colaborares.

## 12.9 INSPECCIONES

Durante el periodo del presente informe se realizó inspecciones preoperacionales a las herramientas utilizadas para realizar las actividades y dar cumplimiento al objeto del contrato.

También se realizó las siguientes inspecciones por parte de la profesional SST:

*Tabla 20 Inspecciones*

| ACTIVIDADES RUTINARIAS Y/O GENERALES | DESCRIPCIÓN/DETALLE | RESPONSABLE REALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Inspección de actividades en caliente | Verificación del estado de actividades que generan chispa | Luz H. Herrera |
| Inspección preoperacional taladro manual | Verificación del estado y condiciones del equipo | Luz H. Herrera |
| Inspección – pulidora eléctrica | Estado y funcionamiento de la maquina con la guarda de seguridad | Luz H. Herrera |
| Inspección del uso y de los elementos de protección personal -EPP | El uso adecuado de los elementos como las gafas al usar la pulidora | Luz H. Herrera |
| Entrega de elementos de protección personal - EPP | Recomendaciones de seguridad como mantener libre las salidas para emergencias por obstáculos | Luz H. Herrera |

# 13 COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el periodo del mes de septiembre de 2023, se realizaron las siguientes actividades descritas a continuación:

## 13.1 RESUMEN DE COMITÉS

Durante el mes de septiembre se presentaron dos (2) comités entre la Secretaría Distrital de Hábitat – SDHT, el contratista de obra Consorcio Buenas Viviendas – EGR y la interventoría de obra Consorcio Interel 2023, de los cuales el componente ambiental asistió a uno (1), ya que, por decisión de la entidad, en el último comité no fue necesario que este componente asistiera.

- En este comité fue realizado en las instalaciones del Punto de Atención al Usuario – PAC, en donde se relacionaron temas entre las diferentes disciplinas que existen en la obra y sus avances. En el componente ambiental, se mostró las canecas para el punto ecológico que se les están dando a los beneficiarios al momento de entregar sus viviendas, como parte de la gestión ambiental que se les quiere fomentar haciendo participe a la educación ambiental del proyecto hacia los beneficiarios.

*Tabla 21 Comité Operativo*







## 13.2 RESUMEN DE LAS SOCIALIZACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL

Se realizaron las charlas al personal de obra en las instalaciones del PAC como en cada uno de los frentes de obra.

En donde, se hizo la socialización del uso adecuado de los recursos como del agua y de la energía, no solo para ponerlos en práctica en obra, la intensión es que también pueda aplicarse en otros sitios. Asimismo, se le recuerda al personal de obra del manejo y disposición de los Residuos de Demolición y Construcción – RCD junto con los Residuos Peligrosos – RESPEL; recalcando la importancia del componente ambiental, no solo en obra, si no empezar aplicarlo de manera más frecuente fuera de ella.

En la siguiente (tabla)

*Tabla 22 SOCIALIZACIÓN AMBIENTAL MES SEPTIEMBRE 2023*

| No | TEMA DE SOCIALIZACIÓN | FECHA DE SOCIALIZACIÓN | NÚMERO DE ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| 1 | Manejo de Ahorro de los Recursos (Agua y Energía). Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Residuos Peligrosos RESPEL. | 01/09/2023 | 9 |
| 2 | Manejo de Ahorro de los Recursos (Agua y Energía). Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Residuos Peligrosos RESPEL. | 05/09/2023 | 10 |
| 3 | Manejo de Ahorro de los Recursos (Agua y Energía). Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Residuos Peligrosos RESPEL. | 07/09/2023 | 8 |
| 4 | Manejo de Ahorro de los Recursos (Agua y Energía). Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Residuos Peligrosos RESPEL. | 13/09/2023 | 4 |
| 5 | Manejo de Ahorro de los Recursos (Agua y Energía). Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Residuos Peligrosos RESPEL. | 14/09/2023 | 9 |
| 6 | Manejo de Ahorro de los Recursos (Agua y Energía). Manejo de los | 19/09/2023 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Residuos Peligrosos RESPEL. | | |
| 7 | Manejo de Ahorro de los Recursos (Agua y Energía). Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Residuos Peligrosos RESPEL. | 26/09/2023 | 9 |

*Tabla 23 Socialización Ambiental*




Socialización ambiental al personal de obra.




Socialización ambiental al personal de obra.




Socialización ambiental al personal de obra junto al beneficiario.




Socialización ambiental al personal de obra.

| | |
|---|---|
|   Socialización ambiental al personal de obra. |   Socialización ambiental al personal de obra. |

## 13.3 GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo en curso, se realizó la charla y socialización del punto ecológico temporal y del punto de acopio de materiales en los frentes de obra como se puede apreciar en la siguiente (tabla).

*Tabla 24 Adecuación puntos de acopio*

| | |
|---|---|
|   Adecuación del Punto Ecológico provisional, en frente de obra. |   Adecuación del Punto Ecológico provisional, en frente de obra. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – EGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |





Adecuación del Punto Ecológico provisional, en frente de obra.




Adecuación del Punto Ecológico provisional, en frente de obra.




Adecuación del Punto Ecológico provisional, en frente de obra.




Adecuación del Punto Ecológico provisional, en frente de obra.

| | |
|---|---|
|   |   |
| Adecuación del punto de acopio de materiales en el frente de obra. | Adecuación del punto de acopio de materiales en el frente de obra. |

## 13.4 MANEJO Y DSPOSICIÓN DE RCD

Durante el periodo en curso, se realizó la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, como se puede apreciar en la siguiente (tabla).

*Tabla 25 Manejo y disposición de RCD*

| | |
|---|---|
|   |   |
| RCD debidamente enlonados para disposición final. | RCD debidamente enlonados para disposición final. |


| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – EGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |




Traslado de RCD enlonado para su recolección.




Traslado de RCD enlonado para su recolección.




Recolección y transporte de RCD para disposición final.





Recolección y transporte de RCD para disposición final.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – EGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |




Recolección y transporte de RCD para disposición final.




Recolección y transporte de RCD para disposición final.

## 13 REGISTROS FOTOGRAFICOS

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENTREGAS MVAL_07826 ROSA AGUILERA</td><td>ENTREGAS MVAL_07742 MAYURI BENITEZ</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENTREGAS MVAL_07720 TILCIA ADARME DE SANCHEZ</td><td>ENTREGAS MVAL_07824 ADOLFO CARO PIRATEQUE</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |




**ENTREGAS MVAL_07725 BLANCA DIAZ DE SATOQUE**



**ENTREGAS MVAL_07911 MYRIAM PILAR CARVAJAL ALVARADO**




**ENTREGA MVAL_07709 LUZ STELLA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**



**ENTREGA MVAL_07711 NAYDILIA MONCADA LEÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |




**ENTREGA MVAL_07915 EDUBINA MIRANDA GÓMEZ**



**ENTREGA MVAL_07935 CECILIA APACHE DE LEÓN**




**ENTREGA MVAL_ 07697 MARÍA SILVIA ÁLVAREZ**



**ENTREGA MVAL_07619 ANA ELVIA MARTINEZ**



**ENTREGA MVAL_07716 STERNS FRANCY PORTELA HERRERA**



**ENTREGA MVAL_07699 MARIA DE LAS MERCEDES VILLARRAGA**



**ENTREGA MVAL_07792 CATALINA LOPEZ**



**ENTREGA MVAL_07786 VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |



**ENTREGA MVAL_07779 MARCO ANTONIO ALIPIO**



**ENTREGA MVAL_07774 ANA ELIN JEREZ**



**APERTURA MVAL_07341 DIOSELINA OCHOA DE BARON**



**APERTURA MVAL_07832 LUZ MYRIAN ESCOBAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |




**APERTURA MVAL_07937 DORA INÉS VEGA CHACÓN**



**APERTURA MVAL_07675 LIDA OFELIA URREGO UBATE**



**APERTURA MVAL_07557 ANDRÉS ANTONIO RIVAS MOLINA**



**APERTURA MVAL_07575 ROCÍO RIVERA HERRERA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BQR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |




**APERTURA MVAL_06941 FABIO ANTONIO LÓPEZ SALAZAR**



**APERTURA MVAL_06998 AMADEO CIFUENTES ORJUELA**



**APERTURA MVAL_ 07042 JOSÉ MANUEL RAMÍREZ BUITRAGO**



**APERTURA MVAL_07035 PEDRO HUMBERTO QUINTANA SÁNCHEZ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |



**APERTURA MVAL_07588 SANDRA CONSUELO ACUÑA ESPITIA**



**APERTURA MVAL_ 07478 MARTHA FUETE**



**APERTURA MVAL_07472 MARIA DOLORES HINESTROZA CUESTA**



**APERTURA MVAL_07411 MARCO TULIO GONZALEZ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **APERTURA MVAL_07837 FLOR MARINA COBOS SORIANO** | **APERTURA MVAL_07876 FABIAN ANDRES SALAMANCA SILVA** |
|  |  |
| **APERTURA MVAL_ 07466 MARIA FABIOLA CASTAÑEDA HIDALGO** | **APERTURA MVAL_07410 LUIS ANTONIO TRIANA TORRES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |



**APERTURA MVAL_07476 PEDRO ALONSO RIVERA CASTAÑEDA**



**APERTURA MVAL_07463 BLANCA LEONOR VILLAMARIN JIMENEZ**





**APERTURA MVAL_ 07884 LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACA**




**APERTURA MVAL_07908 FREDY RICARDO BONILLA SUAZA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **APERTURA MVAL_07900 HERMES MENDOZA CUBIDES** | **APERTURA MVAL_07921 ANA LUCIA MENDOZA** |
|  |  |
| **APERTURA MVAL_07644 BLANCA AMERICA QUINTERO CORREDOR** | **APERTURA MVAL_07636 ERICSON LAVERDE HERNÁNDEZ** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |




**APERTURA MVAL_ 07639 GLORIA STELLA SÁNCHEZ PARRA**



**APERTURA MVAL_07641 JOSE EURIPIDEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ**



**APERTURA MVAL_07852 MARIA EUGENIA BETANCUR JIMENEZ**



**APERTURA MVAL_07810 LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |

| | |
|---|---|
|   |  |
| **APERTURA MVAL_07855 MARTHA LUCERO GIRALDO ROJAS** | **APERTURA MVAL_07817 IRMA LUCIA ROZO ROZO_** |
|  |  |
| **APERTURA DE OBRA MVAL_07770 LUIS DOMINGO PEREZ ROMERO** | **APERTURA DE OBRA MVAL_07777 OSCAR ALEXANDER MONROY BALAGUERA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |




**APERTURA MVAL_07786 VERONICA CASTAÑEDA**



**ATENCIÓN PAC 2/09/2023**




**ATENCIÓN PAC 4/09/2023**



**ATENCIÓN PAC 6/09/2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |



**ATENCIÓN PAC 9/09/2023**



**ATENCIÓN PAC 11/09/2023**




**ATENCIÓN PAC 13/09/2023**




**ATENCIÓN PAC 16/09/2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |




**ATENCIÓN PAC 18/09/2023**



**ATENCIÓN PAC 20/09/2023**



**ATENCIÓN PAC 23/09/2023**



**ATENCIÓN PAC 25/09/2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BGR | **INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS** | Código | CBV - 1 |
| | | Fecha | 06/07/23 |
| | | N° Actividad | 003 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **SEGUIMIENTO MVAL_07708 BELLA RUTH OSORIO 8/09/2023** | **SEGUIMIENTO MVAL_07708 BELLA RUTH OSORIO 8/09/2023** |

**JOSE LUIS CERON CERON**
**DIRECTOR DE OBRA**
**C. C 1121833673**