INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS No. 9

CONTRATO DE OBRA 917 DE 2023

OBJETO CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023.

INFORME TÉCNICO, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL No. 9

MARZO DE 2024

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BSR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	008

Tabla de Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 4
3. CONTRATO DE OBRA 6
   3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
   3.2 PERSONAL APROBADO DE OBRA 7
4. COMPONENTE TÉCNICO 8
   4.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA 8
   4.1.1 VALIDACIONES 8
   8
   4.1.2 EJECUCIÓN DE OBRA 9
   4.1.3 ENTREGAS 10
   4.1.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 11
   4.1.5 IMPREVISTO 11
   4.1.6 NO PREVISTO 12
   4.1.7 BALANCE DE ENTREGA 13
   4.1.8 ASPECTOS FINANCIEROS 13
5. ASPECTOS JURIDICOS 15
   5.1 POLIZAS 15
   5.2 MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 15
   5.3 OFICIOS REMITIDOS 16
   5.4 OFICIOS RECIBIDOS 16
6. COMPONENTE SOCIAL 17
   6.1 CARACTERIZACIONES SOCIALES 17
   6.3 HISTORIAS DE VIDA 18
   6.4 PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAC 23
7 RENUNCIAS 24

8 SEGUIMIENTOS RELEVANTES 25
9 ATENCIÓN PQRS- POSVENTAS 25
10 ENTREGAS 26
12 COMPONENTE SST 27
13 COMPONENTE AMBIENTAL 35
13.1 RESUMEN DE LAS SOCIALIZACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL 35
13.2 GESTIÓN AMBIENTAL 37
13.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD 37

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Mapa de localidades de Bogotá 5
Ilustración 2 Validación 8
Ilustración 3 Apertura de obra 9
Ilustración 4 Entregas 10
Ilustración 5 Indicadores de accidentalidad 30
Ilustración 6 Plan de Trabajo 32
Ilustración 7 Cronograma de Actividades 35

Índice de Tablas

Tabla 1 Información General del Contrato 6
Tabla 2 Equipo Contractual 7
Tabla 3 Validaciones 8
Tabla 4 Apertura de obra 9
Tabla 5 Entregas 10
Tabla 6 Desembolso Fiduciaria de Occidente - anticipos 13
Tabla 7 Desembolso SDHT – Cortes 14
Tabla 8 Pólizas 15
Tabla 9 Correspondencia Enviada 16
Tabla 10 Correspondencia Recibida 16

Tabla 11 Caracterizaciones Sociales 18
Tabla 12 Historias de Vida 19
Tabla 13 Atención PAC 24
Tabla 15 Seguimientos Relevantes 25
Tabla 16 Atención PQRS- POSVENTAS 26
Tabla 17 Entregas 26
Tabla 18 Equipo Mínimo 27
Tabla 19 Entrega EPPS - Dotación 29
Tabla 20 Capacitaciones 31
Tabla 21Inspecciones 34

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR celebró el contrato 917 de 2023 con la Secretaría Distrital del Hábitat – (SDHT) con el objeto de contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Grupo 4 – 2023.

El objeto del contrato se desarrollará de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas y contendidas en el Anexo técnico numeral No. 4 y demás documentos del Proceso de Contratación No. SDHT-LP-002-2023.

En el presente informe se describirán las acciones que se realizaron por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del Programa de Mejoramiento de Vivienda de Grupo 4 tiene un total de doscientos setenta y seis (276) mejoramientos de vivienda, en una primera etapa se ejecutaron un total de ciento trece (113) mejoramientos en la localidad de Usme, distribuidos en el TPM Alfonso López en los barrios Altos del Pino (10 Mejoramientos de Viviendas - MV); Casaloma II (1 MV), Casaloma (2 MV); Compostela I (46 MV) Compostela II (23 MV); Compostela III (1 MV); San Felipe (9 MV), San Isidro (1 MV) y San Isidro Sur (20 MV) para un total de 113 Mejoramientos de viviendas, los 163 mejoramientos de viviendas restantes se ejecutarán en el territorio priorizado por la SDHT.

Durante la ejecución de la primera etapa se presentaron un total de tres (3) renuncias, las cuales fueron radicados por contratista de obra a interventoría y estos a SDHT.

La SDHT realizó entrega de ciento sesenta y nueve (169) mejoramientos de viviendas, los cuales están ubicados en la localidad de Usme, distribuidos en el TPM Alfonso López en los barrios Villa Hermosa (118 MV) y El Curubo (51 MV). Se precisa que la SDHT realizó una adición de tres (3) mejoramientos de viviendas, para un total de doscientos setenta y nueves (279) mejoramientos de viviendas.

En la ejecución de la segunda etapa a corte del mes de enero se presentaron un total de tres (3) renuncias, en total se tiene doce renuncias.

Así mismo la SDHT realizó entrega de cuatro (4) MV dos en el desarrollo El Curubo y dos en el desarrollo Villa Hermosa, para un total de doscientos ochenta y seis (286) MV entregados. Debido a las renuncias presentadas la SDHT hace entrega de dos (2) MV para reemplazo de las renuncias que se presentaron durante la ejecución. En total la SDHT hace entrega de doscientos ochenta y ocho (288) MV y de esta forma el contratista de obra realice los doscientos setenta y seis (276) MV del contrato 917 de 2023.

La SDTH realiza adición al contrato 917 de 2023 de ciento veinte (120) MV mejoramientos en la localidad de Usme, distribuidos en el TPM Alfonso López en los barrios Alfonso López sector el progreso (14); Altos del Pino (3 MV); Bulevar del Sur (19 MV); Casaloma (1 MV); El Bosque (1 MV); El Curubo (1 MV); El Portal II Etapa (1 MV); El Rosal (22 MV); La Esperanza (32 MV); Rincón del Bulevar (2 MV); San Andrés Alto (15 MV); San Felipe (5 MV) y Villa Hermosa (4 MV).



Ilustración 1 Mapa de localidades de Bogotá

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1 Información General del Contrato

CONTRATISTA	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS-EGR
NIT	901721094-4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
CONTRATO	917-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	Secretaría Distrital del Hábitat
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses.
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 5.762.880.000.00)
PRORROGA DE ADICIÓN	Dos meses quince días (2.5) meses
VALOR DE LA ADICIÓN	DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 2.505.600.000)
CORREO ELECTRONICO	consorciobuenavivienda@hotmail.com
INTERVENTORIA	Consorcio INTEREL 2023
FECHA DE INFORME	1 al 31 de marzo de 2024

3.2 PERSONAL APROBADO DE OBRA

El contratista de obra a corte del mes de marzo tiene aprobado al equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato 917 de 2023, de igual manera para la ejecución de la etapa de adición el contratista de obra contrato cuatro apoyos técnicos.

Tabla 2 Equipo Contractual

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Director de Obra	JOSE LUIS CERON CERON
Residente Técnico	JUAN CARLOS LEÓN BRITO
Residente Técnico	JULIAN HERNAN GUARIN PENAGOS
Residente Técnico	CARLOS ALBERTO PARRA BETANCOURTH
Residente Técnico	JUAN CARLOS DELGADO PARDO
Apoyo Técnico	MARIA ELENA MENCO COLON
Apoyo Técnico	LAURA DÍAZ JIMENEZ
Apoyo Técnico	CARLOS ENRIQUE VARGAS MORALES
Apoyo Técnico	CARLOS VERA ERAZO
Coordinadora Social	KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO
Residente Social	CATHERINE LIZETH MONROY NAVARRETE
Residente Social	JULIA ELENA GUZMAN SANJUAN
Residente Social	LEIDY PAOLA SERRANO FORNADE
Residente Social	SANDRA VIVIANA FRESNEDA GOMEZ
Profesional SST	LUZ HELENA HERRERA MAHECHA
Profesional Ambiental	DIEGO FERNANDO GONZALEZ SALAZAR

4. COMPONENTE TÉCNICO

4.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA

4.1.1 VALIDACIONES

A corte del mes de marzo se ha realizado un total de ciento dieciocho (118) validaciones, para un total de trecientos noventa y cuatro (394) validaciones realizadas durante la ejecución del contrato de obra, más trece (13) renuncias.

Según programación de obra a corte de 31 de marzo ya se habrían realizado el total de las validaciones 395 Validaciones y se realizaron un total de 394 Validaciones, más las trece (13) renuncias.

Programado: 395
Ejecutado: 394
Porcentaje de ejecución: 99.75 %

Tabla 3 Validaciones

VALIDACIONES	
Programado	395
Ejecutado	394




Ilustración 2 Validación

4.1.2 EJECUCIÓN DE OBRA

A corte del mes de marzo no se realizaron aperturas de nuevos mejoramientos de viviendo, se han realizado un total de trecientas veinticuatro (324) aperturas durante la ejecución del contrato de obra más trece (13) renuncias.

Según programación de obra a corte de 31 de marzo se programó un total de trecientas noventa y cinco (395) aperturas y se realizaron un total de 324 aperturas de obra, a la fecha se tiene un avance en lo programado.

Programado: 395
Ejecutado: 324
Retraso de ejecución: 21.91%

Tabla 4 Apertura de obra

APERTURAS	
Programado	395
Ejecutado	324




Ilustración 3 Apertura de obra

4.1.3 ENTREGAS

A corte del mes de marzo se ha realizado un total de once (11) entregas, para un total de doscientas noventa y ocho (298) entregas realizadas durante la ejecución del contrato de obra.

Según programación de obra a corte de 31 de marzo se programó un total de 339 entregas y se realizaron un total de 298 entregas.

Programado: 339
Ejecutado: 298
Retraso de ejecución: 3.83%

Tabla 5 Entregas

ENTREGAS	
Programado	339
Ejecutado	298




Ilustración 4 Entregas

4.1.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo de este informe el equipo técnico de contratista de obra con el acompañamiento de la interventoría realizó un total de cuatro (4) validaciones técnicas, y once (11) entregas de mejoramiento de viviendas.

4.1.5 IMPREVISTO

El día 21 de marzo del año en curso en la localidad de USME se presentó un evento natural denominado vendaval, entiéndase por vendaval a un evento meteorológico caracterizado por fuertes ráfagas de viento, lo cual provocó afectaciones en varias viviendas de la localidad entre ellas en 40 viviendas que son objetos del subsidio de mejoramiento de vivienda.

En acompañamiento con la interventoría se realizó visita de inspección a las viviendas que manifestaron haber sido afectadas por el evento natural, se evidenció que un total de cuarenta (40) viviendas habían sido afectadas y se determino el grado de severidad del mismo.

La severidad de la afectación se categorizó en muy alta, alta, media y baja.

A continuación, se relacionan las viviendas que fueron afectadas:

MV	BENEFICIARIO	CEDULA	DESARROLLO	DIRECCIÓN	TELEFONO	SEVERIDAD	ESTADO DE LA EJECUCIÓN
MVAL_08538	MAGDA BEATRIZ AMEZQUITA CASTILLO	52122127	EL ROSAL	CL 84A SUR 1 41 ESTE	3115581814 - 3125507018	MUY ALTA	ENTREGADA
MVAL_08758	JORGE ELIECER SALAZAR HERNANDEZ	1110172030	RINCON DEL BULEVAR	CL 82 SUR 0-17 ESTE	3144726863 - 3229155623 - 3127049015	MEDIA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08262	JOHN JAROL HERRERA BOBATIVA	79995800	LA ESPERANZA	TV 2 ESTE 83 83 SUR,	3106183261 - 3168524776	BAJA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08571	CELMIRA JIMENEZ BLANCO	24178746	EL ROSAL	CL 84C SUR 1 65 ESTE	3114953301 - 3213453432	ALTA	ENTREGADA
MVAL_08567	RUPERTO QUEVEDO MORENO	287946	EL ROSAL	CL 84C SUR 2 23 ESTE	3154987590 - 3024106297	MEDIA	ENTREGADA
MVAL_08590	MARIA OLINDA ESTUPIÑAN AGUDELO	51674969	EL ROSAL	CL 84A SUR 1 60 ESTE	3142164920 - 3132333888 - 3212242916	BAJA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08510	MARIA INEZ ROMERO DE CAMPOS	38228329	EL ROSAL	CL 84B SUR 2 39 ESTE	3008617250	ALTA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08587	MAGNOLIA ARROYAVE BONILLA	40275984	EL ROSAL	CL 84A SUR 2 08 ESTE	3202776595 - 3212709609 - 3138645543	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08415	LUIS ARNULFO PACHON ALONSO	80049437	LA ESPERANZA	TV 1B ESTE 83 56 SUR	3143518159 - 3045905844	MEDIA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08449	JOSE EDWIN AGUIRRE MORENO	1033703492	LA ESPERANZA	TV 2A ESTE 83 50 SUR	3138671749 - 3108634571	MEDIA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08570	EZEQUIEL RODRIGUEZ AYA	19175551	EL ROSAL	CL 84C SUR 1 71 ESTE	3147158260	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08263	ELENA DIAZ OYOLA	52478921	LA ESPERANZA	TV 2 ESTE 83 75 SUR	3163345863 - 3219618611	ALTA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08291	EDITH HERNANDEZ PINTO	20714766	LA ESPERANZA	CL 83 SUR 2 11 ESTE	3134900540	MUY ALTA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08265	CARLOS CELINO ROJAS PINZON	19327572	LA ESPERANZA	TV 2 ESTE 83 65 SUR	3223460027 - 6017327379	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08270	SARA ISABEL CLAVIJO DE ARAQUE	41519342	LA ESPERANZA	TV 2 ESTE 83 35 SUR	3133111060 - 3102044656	MEDIA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08505	ROSA AURORA MENDEZ	41753155	EL ROSAL	CL 84C SUR 2 32 ESTE	3125661239 - 3124885173	MEDIA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08405	MARIA OLIVA IBAÑEZ	28786831	LA ESPERANZA	TV 1B ESTE 83 37 SUR	3144626647 - 3202630974	BAJA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08562	MARIA NERY RODRIGUEZ DE COLO	28852692	EL ROSAL	CL 84C SUR 2 53 ESTE	3043493589 - 3043493589	MUY ALTA	ENTREGADA
MVAL_08402	MARIA ESTELA CASTRO TORRES	26916291	LA ESPERANZA	TV 1B ESTE 83 15 SUR	3202338020	MEDIA	EN EJECUCIÓN
MVAL_08446	AURA ROSA MARTINEZ ARANGO	28827012	LA ESPERANZA	TV 2A ESTE 83 68 SUR	3202008640 - 3209575061 - 3043302068	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08598	ALVEIRO TAPIERO FLOREZ	93400801	EL ROSAL	CL 84A SUR 1 10 ESTE	3143742436 - 6014776228	BAJA	EN EJECUCIÓN
MVAL_07603	JOSE ALIRIO CAICEDO MORENO	79119589	COMPOSTELA 1	KR 6D ESTE 81 C 27 SUR	3133742613	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08088	YOLANDA LOPEZ GUACANEME	792522024	EL CURUBO	CL 79 SUR 2 83 ESTE	3138781205-6017648208	ALTA	ENTREGADA
MVAL_08148	JESUS ANTONIO BUSTACARA FUENTES	1061868	EL CURUBO	CL 78A SUR 3 61 ESTE	3128375207 - 3209080270	ALTA	ENTREGADA
MVAL_08150	ROSA CELIA LOBATON HERNANDEZ	51907968	EL CURUBO	CL 78A SUR 3 67 ESTE	3124865791 - 3223817052	ALTA	ENTREGADA
MVAL_08151	REGULO LOPEZ DIAZ	12168031	EL CURUBO	CL 78A SUR 3 71 ESTE	3135268395-3053944455	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08124	SAMUEL VIRGUES	19147544	EL CURUBO	CL 79 SUR 3 68 ESTE	3204202731 - 6014105071	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08133	JESUS DAVID ARIAS BETANCOURT	19224423	EL CURUBO	CL 79 SUR 3 18 ESTE	3214875710	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08143	DORALBA MURCIA CHAPARRO	52986471	EL CURUBO	CL 78A SUR 3 29 ESTE	3102840943 - 3246810029	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08161	JOSE ARNOBI HERRERA LOPEZ	18460141	EL CURUBO	CL 79A SUR 3 64 ESTE	3124535164	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08219	MARIA MARLENY HERRERA LOPEZ	25016868	EL CURUBO	CL 79A SUR 3 53 ESTE	3114890654-3138540917	BAJA	ENTREGADA
MVAL_08206	ERNESTO MEDINA CLAROS	83230075	EL CURUBO	KR 3 ESTE 79A 12 SUR	3015051136-3115814885	BAJA	ENTREGADA
MVAL_07786	VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL	53130569	EL CURUBO	KR 7 ESTE 81A 20 SUR	3173434434	BAJA	ENTREGADA
MVAL_07954	ANGIE JULLIET CASTELLANOS SANCHEZ	1022970404	COMPOSTELA 1	KR 3A ESTE 81C 41 SUR	3015502081	MEDIA	ENTREGADA
MVAL_07708	BELLA RUTH OSORIO FLORIDO	33435328	COMPOSTELA 1	KR 6D ESTE 81C 35 SUR	3195292128-3118433286	BAJA	ENTREGADA
MVAL_07834	ROSALBA HERNANDEZ	20794884	COMPOSTELA 1	KR 6 ESTE 81 C 60 SUR	3135439379 -3209439215	ALTA	ENTREGADA
MVAL_07718	MARINA MORENO ROJAS	41581491	COMPOSTELA 1	KR 6D ESTE 81 C- 27 SUR	3053735702	ALTA	ENTREGADA
MVAL_07810	LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR	19219135	COMPOSTELA 1	KR 6 BIS ESTE 81C 46 SUR	3143242684-3142620850	ALTA	ENTREGADA
MVAL_07866	JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO	80452400	COMPOSTELA 1	CL 81 C SUR 5 13 ESTE	3138084654	MUY ALTA	ENTREGADA
MVAL_07832	LUZ MYRIAM ESCOBAR	39716727	COMPOSTELA 1	KR 6 ESTE 81 C 72 SUR	3214928360 - 6017503356	MUY ALTA	ENTREGADA

De las anteriores contratistas de obra realizó la entrega de materiales a once (11) beneficiarios de severidad muy alta y alta, de estas solo diez (10) beneficiarios permitieron que se realizara la intervención en su vivienda, la beneficiaria del MVAL_08571 CELMIRA JIMENEZ BLANCO.

4.1.6 NO PREVISTO

Durante este periodo contratista de obra no presento a interventoría No previstos.

4.1.7 BALANCE DE ENTREGA

A corte del presente informe contratista de obra ha facturado un total de doscientas setenta y seis (276) mejoramientos de viviendas. Los cuales se han realizado en seis cortes, corte uno diecisiete (17) MV, corte dos cuarenta y cuatro (44) MV, corte 3 cuarenta y siete (47) MV, corte cuatro treinta y un (31) MV, corte cinco cincuenta y un (51) MV y corte 6 (86 MV) de las cuales cinco (5) MV se entregaron en el mes de febrero y para el periodo del presente informe no se han facturado once (11) MV.

4.1.8 ASPECTOS FINANCIEROS

El valor del contrato es de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 5.762.880.000.00), del cual la SDHT realizó el desembolso del anticipo por valor de MIL SETESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENYOS OCHENTA MIL PESOS ($1.728.864.000.00), de este valor la Fiduciaria de Occidente ha realizado los siguientes desembolsos los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 6 Desembolso Fiduciaria de Occidente - anticipos

CONCEPTO	FECHA	VALOR DESEMBOLSADO
COMPRA DE MATERIALES	17/08/2023	$ 507.080.059,00
COMPRA DE MATERIALES	19/19/2023	$ 507.133.440,00
COMPRA DE MATERIALES	2/10/2023	$ 507.186.821,00
PAGO MANO DE OBRA	29/092023	$ 69.154.560,00
PAGO MANO DE OBRA	27/10/2023	$ 138.309.120,00

La Fiduciaria de Occidente con los anteriores desembolsos ha realizados el total de desembolso de los recursos del encargo fiduciario. El contrato fiduciario se encuentra en estado liquidado y cerrado desde en el aplicativo de la Superfinanciera desde el 11 de enero de 2024.

La SDHT ha realizado cinco pagos a contratista de obra por concepto de los cortes uno, dos, tres, cuatro y cinco; el corte número seis se encuentra pendiente de pago.

En la siguiente tabla se relacionan los cinco cortes de obra pagos por parte de la SDHT al contratista de obra Consorcio Buenas Viviendas - EGR

Tabla 7 Desembolso SDHT – Cortes

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	COSTO DIRECTO	A.I.U	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR ACTA	SALDO
Valor Inicial	$ 5.762.880.000,00					$ 5.762.880.000,00
Anticipo	$ 1.728.864.000,00					$ 4.034.016.000,00
Adición	$ 2.505.600.000,00					$ 2.505.600.000,00
Pago ACTA No. 1		$ 286.968.547,00	$ 66.576.703,00	$ 106.063.575,00	$ 247.481.675,00	$ 3.786.534.325,00
Pago ACTA No. 2		$ 740.493.737,00	$ 171.794.547,00	$ 273.686.485,00	$ 638.601.799,00	$ 3.147.932.526,00
Pago ACTA No. 3		$ 794.902.820,00	$ 184.417.454,00	$ 293.796.082,00	$ 685.524.192,00	$ 2.462.408.334,00
Pago ACTA No. 4		$ 523.122.319,00	$ 121.364.378,00	$ 193.346.009,00	$ 451.140.688,00	$ 2.011.267.646,00
Pago ACTA No. 5		$ 863.631.100,00	$ 200.362.415,00	$ 319.198.055,00	$ 744.795.460,00	$ 1.266.472.186,00
Pago ACTA No. 6		$ 1.457.336.315,00	$ 338.102.025,00	$ 542.773.794,00	$ 1.252.664.546,00	$ 2.519.407.640,00

La SDHT en aras de asegurar el acceso de más personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y mejorar los barrios marginados, objeto de las soluciones habitacionales, así como alcanzar las metas establecidas tanto para el cuatrienio como para las metas establecidas en zonas que cuentan con una focalización de potenciales beneficiarios del Programa para el Mejoramiento de Vivienda. La SDHT evidencia la conveniencia de la modificación del contrato 917 de 2023, con el propósito de contribuir en el cumplimiento de los fines y metas propuestas por la administración, dando cumplimiento a los objetivos previsto en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, adicionando 189 mejoramientos de vivienda dos grupos. Para el contrato de obra 917-2023 se adicionarán CIENTO VEINTE (120) mejoramientos de vivienda, los cuales ascienden a un valor de DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.505.600.000). Por lo tanto, se considera que persiste la necesidad definida en los estudios previos, por lo que es importante dar continuidad a los servicios prestados por el contratista, en aras de mantener el correcto funcionamiento de los procesos institucionales, garantizando de esta manera, la ejecución permanente de actividades, durante el primer trimestre del año 2024.

Por las razones expuestas anteriormente la SDHT realizó una adición de DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 2.505.600.000) para la ejecución de ciento veinte (120) mejoramientos de vivienda.

5. ASPECTOS JURIDICOS

5.1 POLIZAS

Durante el periodo de este informe no hubo afectación en las pólizas.

Tabla 8 Pólizas

ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/07/2023 al 19/08/2024	$ 1.728.864.000.00	$ 1.728.864.000.00	Sin Afectación
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	06/07/2023 al 19/08/2024	$ 1.152.576.000.00	$ 1.653.696.000.00	Sin Afectación
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	06/07/2023 al 21/04/2027	$ 576.288.000.00	$ 826.848.000.00	Sin Afectación
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	2 años 0 meses y 1 día	$ 1.152.576.000.00	$ 1.653.696.000.00	Sin Afectación
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL.**				
	Responsabilidad civil extracontractual	22/06/2023 al 20/0174/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00	Sin Afectación
	Predios laborales y operacionales	06/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00	Sin Afectación
	Contratistas y subcontratistas	06/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00	Sin Afectación
	Vehículos propios y no propios	06/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00	Sin Afectación

5.2 MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Durante este periodo no hubo modificación contractual

5.3 OFICIOS REMITIDOS

Tabla 9 Correspondencia Enviada

FECHA	CONSECUTIVO	ENVIADO A	ASUNTO	MEDIO DE ENVIO
1/03/2024	CBV-EGR- 917-2023-091	CONSORCIO INTEREL 2023	ALCANCE OFICIO 984-2023-155 SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS	ELECTRÓNICO
2/03/2024	CBV-EGR- 917-2023-092	CONSORCIO INTEREL 2023	ALCANCE OFICIO 984-2023-156 SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS	ELECTRÓNICO
21/03/2024	CBV-EGR- 917-2023-097	CONSORCIO INTEREL 2023	PODER PARA ASISTENCIA AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO N° 17 DE MANERA PRESENCIAL.	ELECTRÓNICO
22/03/2024	CBV-EGR- 917-2023-098	CONSORCIO INTEREL 2023	ALCANCE AL OFICIO 984-2023-162 CON ASUNTO “SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA”	ELECTRÓNICO
26/03/2024	CBV-EGR- 917-2023-098	CONSORCIO INTEREL 2023	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO.	ELECTRÓNICO
27/03/2024	CBV-EGR- 917-2023-100	CONSORCIO INTEREL 2023	COMUNICADO EMERGENCIA USME	ELECTRÓNICO

5.4 OFICIOS RECIBIDOS

Tabla 10 Correspondencia Recibida

FECHA	CONSECUTIVO	ENVIADO A	ASUNTO	MEDIO DE ENVIO
1/03/2024	984-2023-156	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS	SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS Y SOLICITUD DE RESPUESTA OFICIAL.	ELECTRÓNICO
4/03/2024	984-2023-157	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS	ALCANCE AL OFICIO CBV-EGR- 917-2023-092	ELECTRÓNICO

12/03/2024	984-2023-162	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	ELECTRÓNICO
13/03/2024	984-2023-163	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS	SOLICITUD ACTIVIDADES A PARTIR DEL 14 DE MARZO DE 2024.	ELECTRÓNICO
18/03/2024	984-2023-166	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE COMPONENTES SST Y AMBIENTAL DE CTO DE OBRA 917 DE 2023.	ELECTRÓNICO
22/03/2024	984-2023-169	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS	ALCANCE AL COMUNICADO 2-2024-16498 CON ASUNTO: RESPUESTA AL RADICADO NO 1-2024-11806 MARIA AMPARO CAJICA DE GARCIA	ELECTRÓNICO
25/03/2024	984-2023-170	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS	ALCANCE AL OFICIO CBV-EGR- 917-2023-098 PLAN DE CONTINGENCIA.	ELECTRÓNICO

6. COMPONENTE SOCIAL

Las actividades que se ejecutaron durante el mes de marzo en el componente social, hacen parte de la fase de validación y la fase de ejecución de obras (Aperturas y Entrega de las obras de mejoramiento de vivienda).

6.1 CARACTERIZACIONES SOCIALES

Durante este periodo se realizaron un total de tres (3) caracterizaciones sociales las cuales hacen parte de la Fase de Validación, previo a la realización de las visitas el equipo social programó las mismas, se brindó información que en caso de que la persona beneficiaria no pueda atender personalmente la visita debe dejar a una persona mayor de edad como autorizada a través de oficio y copias de los documentos de identidad de la persona beneficiaria y de la persona autorizada.

Así mismo se informa que al MVAL_06927 MARIA EUGENIA VALBUENA Caracterización social debido a la renuncia presentada.

Tabla 11 Caracterizaciones Sociales

ID_DMV	***NOMBRE BENEFICIARIO (A) - SEGÚN RESOLUCION DE ASIGNACION DEL SUBSIDIO - BASE DE DATOS ENTREGADA***	***CÉDULA***	***FECHA DE VALIDACIÓN***	***OBSERVACIONES***	***VISITA ATENDIDA POR***
MVAL_03890	MARIBEL SANDOVAL LOZANO	1023877922	1/03/2024	*Durante la visita estuvo receptiva y colaboradora.*	Beneficiaria
MVAL_08478	ELEUTERIO SESQUILE PUERTA	11450065	6/03/2024	*Durante la visita estuvo receptivo y colaborador.*	Beneficiario
MVAL_00456	BENJAMIN TOLOZA	32815519	5/03/2024	*Durante la visita estuvo receptivo y colaborador.*	Beneficiario

6.3 HISTORIAS DE VIDA

Las historias de vida seleccionada por la SDHT fueron el MVAL_07472 María Dolores Hinestroza Cuesta, quien reside en el Barrio San Isidro el día 1 de noviembre de 2023 se realizó la entrega del mejoramiento de vivienda.

MVAL_04382 José David Vásquez Sánchez, residente en el Barrio Villa Hermosa, el estado actual de la vivienda es validada por solicitud del beneficiario la vivienda se aperturarán en el mes de enero de 2024.

MVAL_04488 María Priscila Torres, reside en el Barrio Villa Hermosa el día 6 de diciembre de 2023 se hizo entrega del mejoramiento de vivienda.

Tabla 12 Historias de Vida

MV	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	ESTADO MV	FECHA DE ENTREVISTA	AUTORIZACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES	RELATORÍA	FECHA REGISTRO FÍLMICO
MVAL_07472	María Dolores Hinestroza Cuesta	Entregado	10/08/2023	SI	SI	8/09/2023
MVAL_04382	José David Vásquez Sánchez	Validado	27/11/2023	SI	SI	
MVAL_04488	María Priscila Torres	Entregado	27/11/2023	SI	SI	

Para la etapa de la adición el Contratista de obra postula tres historias de vida para que SDHT realice la selección de una Historia de vida.

Los postulados son:

MVAL_08442 HERNAN ARAQUE PRADA

El señor Hernán Araque Prada nació en Bogotá el 27 de marzo de 1959, su padre era Antioqueño falleció a los 72 años y su mamá es tolimense tiene 87 años, tiene 9 hermanos y su infancia y juventud la describe como una época bonita, ya que salía con sus amigos al rio Tunjuelito a bañarse, pescar truchas y cangrejos los cuales llegaba a cocinar para el almuerzo, refiere que en ese tiempo el rio era limpio no estaba sucio como en la actualidad. A nivel académico logro estudiar hasta cuarto de bachillerato porque no contaba con dinero para finalizar el bachillerato.

Cuando cumplió los 20 años, lo reclutaron para prestar servicio militar allí estuvo ejerciendo su obligación durante 2 años; una vez culminó su servicio militar trabajo como zapatero, albañil y pintor de casas. En ese tiempo conoció a su esposa con la cual tuvieron dos hijos, luego laboró como celador en la 24 con séptima cerca al mercado de las pulgas , sin embargo el sueldo no cubría los gastos de la familia, dialogó con su hermano para que lo ayudara a entrar a la empresa ABA, logró vincularse a la empresa a aproximadamente a los 30 años de edad, gracias a este empleo logró sacar a su familia adelante, con sus ahorros y cesantías compró el terreno, construyó su casa de un piso, les brindo a sus hijos todo el bachillerato y en la actualidad se encuentra pensionado de la empresa ABA.

Sin embargo, su casa al ser de un piso los balones y demás objetos que caen a su cubierta la van deteriorando generando filtraciones y humedad; por más que el señor

Hernán compraba productos para evitar filtraciones no era suficiente y sus ingresos mensuales solo logran suplir las necesidades de él y de su esposa.

El señor Hernán manifiesta que el año pasado tocaron su puerta de su vivienda y atendieron la visita de los profesionales de la secretaria Distrital del Hábitat, los cuales le mencionaron que existía la posibilidad de ser beneficiarios del subsidio de mejoramiento de vivienda. El beneficiario refiere que es una gran ayuda la que van a recibir porque a la edad que tiene 64 años ya los ingresos que recibe no le han alcanzado para continuar mejorando su vivienda y por ende su calidad de vida y la de su familia. El beneficiario al igual que su pareja tienen altas expectativas frente al programa de mejoramiento de vivienda de la secretaria Distrital del Hábitat.

MVAL_08461 RUBIELA MARTINEZ VERA

La señora RUBIELA MARTINEZ VERA, nació en Bogotá el día 29 de enero de 1970, bajo el seno de una familia nuclear, conformada por padre, madre y 6 hermanos, los cuales habitaban en el barrio SAN BENITO de la localidad de CIUDAD BOLIVAR, más exactamente a las orillas del rio TUNJUELITO, el cual en repetidas ocasiones sufría desbordamientos, siendo causal de inconveniente a la estabilidad de la vivienda la cual estaba construida en lonas negras y no contaba con puertas ni ventanas, relata la señora Rubiela que fueron días y noches trágicas sin saber qué pasaría con su familia, aludiendo que sus padres no contaban con el recurso para salir de esta zona de alto riesgo y que ella y sus hermanos eran menores y por ende no podían colaborar con el sustento de la familia. Sin embargo, en medio del desespero de la familia, cuenta la beneficiaria, que su padre consiguió un container donde pudieron acampar por mucho tiempo convirtiéndolo en su hogar y fue acá donde esta pasó su niñez, expresa "*éramos 8 personas viviendo en un vagón*".

Al pasar de los años el padre de la señora Rubiela logra encontrar un empleo estable en donde no solo pudo brindarle una vivienda digna a su familia sino también mejorar la calidad de vida de estos ya que se trasladaron a las casas fiscales del ejército nacional, adicionalmente este también pudo comprar una vivienda en la AURORA en la LOCALIDAD DE USME, donde actualmente estos habitan.

A la edad de 15 años la señora Rubiela obtiene su primer empleo, en una remontadora de zapatos donde conoce a quien hoy es su esposo y con quien conformo una familia y tuvo dos hijas, manifiesta que al principio su relación marital fue muy dura, ya que estuvo basada en el maltrato físico y verbal aludiendo que al pasar de los años esto ha cambiado y ahora tiene un hogar basado en el amor, el trabajo y la unión familiar, de las dos hijas del hogar, actualmente solo habita la menor de 21 años con ellos ya que la mayores de 28 años de edad ya es independiente.

Mientras contaba su vida, relata que tuvo muchos altos y bajos pero que recuerda con mucha nostalgia la enfermada de su hija mayor quien padece de LUPUS, que vio su hija casi morir, sin poder caminar y siendo totalmente dependiente de ella, cuenta que fueron muchos meses en el hospital tratando de rehabilitarla y que gracias a los médicos y las oraciones hoy en día su hija ya tiene un hijo y un hogar lleno de amor.

Actualmente la señora Rubiela tiene un emprendimiento con su esposo, donde cuentan con máquinas para ensamblaje de calzado el cual funciona como empresa satélite, cuenta que gracias a esto también pudo adquirir su vivienda propia, que ha sido duro porque ha tenido que pagar créditos para ir mejorándola pero que está feliz con lo poco y nada que actualmente tiene, que valora todo lo que la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) está haciendo por ella y su familia.

Su hija menor es tecnóloga y cuenta con un empleo digno el cual le ha permitido ayudar a sus padres con los gastos de la vivienda.

En cuanto a las expectativas sobre el mejoramiento de vivienda esta manifiesta que son todas ya que su vivienda, aunque ha tenido mejoras aun no es un lugar digno para habitar y que agradece todo lo que se pueda hacer para que esto mejore.

MVAL_08587 MAGNOLIA ARROYAVE BONILLA

La señora Magnolia Arroyave Bonilla tiene una historia de vida inspiradora que muestra su valentía y resiliencia. Nació en un entorno familiar humilde el 8 de junio de 1963 en Fuente de Oro, Meta. A los dos años, en 1965, su familia decide trasladarse a Puerto Dulce, un puerto fundado por su padre, el Sr. Pedro Arroyave, al cual posteriormente nombró Vista Hermosa (Meta). En un contexto de violencia, propio del conflicto armado colombiano, la señora Magnolia se enfrentó a numerosos desafíos con coraje y determinación, reflejando su fuerza de espíritu y capacidad de superación.

Los primeros años de su vida transcurrieron tranquilos junto a sus padres que describe como personas trabajadoras que les inculcaron a ella y a sus 8 hermanos valores enfocados en la disciplina y el esfuerzo. Vive agradecida por las enseñanzas que adquirió de ellos; refiere que nunca le gustó estudiar, por esa razón solo cursó hasta segundo de primaria y que, a pesar de las dificultades económicas, la familia se mantuvo unida y enfrentó los desafíos con valor.

Cuenta que, en 1984, se agudiza el conflicto entre grupos armados (ejército nacional, guerrilla y paramilitares) y también la guerra entre mafias, en el ahora llamado Vista Hermosa, Meta, un territorio con grandes riquezas naturales donde las muertes y las desapariciones forzadas eran una constante para entonces. En el año 1985 cuando su padre y hermana mayor hacían parte de la Unión Patriótica - UP comienzan las amenazas hacia su familia y tiempo después desaparecen dos de sus hermanos varones de 16 y

18 años, fue un momento de desesperación y angustia, sus padres jamás dejaron de buscarlos.

El 31 de julio de 1988 los grupos armados cumplen las amenazas en contra de su hermana Luz Marina Arroyave, Secretaria del Consejo Municipal y madre de dos niñas, la cual es asesinada a la luz pública; ante el pánico por lo ocurrido y movida por el miedo, la Sra. Magnolia viaja hacia la capital, aun con el temor de que en algún momento los bajaran del bus y los acribillaran, una práctica común para esa época, llevando consigo a sus dos sobrinas, hijas de su hermana asesinada, su propia hija y dos de sus hermanos. Llegaron a Bogotá una madrugada de septiembre de 1988, con lo poco que llevaban puesto, hambrientos, llenos de nostalgia y temor, en busca de un territorio más seguro.

En Bogotá una tía les abre las puertas de su casa a donde sus padres y el resto de familia llegan el día siguiente, al poco tiempo la señora Magnolia y su hermana con 15 años en ese momento, consiguen trabajo en el terminal de transporte y asumen los gastos del hogar. Pero la tragedia vuelve aparecer el 24 de enero de 1989 un hombre “amigo y conocido de su padre” lo contacta y lo cita en el puente de Venecia, en Bogotá, ese es el último día que ven a su padre con vida y tras varios días desaparecido lo encuentran el 28 de enero en medicina legal de Villavicencio, recuerda reconocerlo, verlo con un tiro en la cara y tres tiros en la espalda, algo profundamente impactante y doloroso. La señora Magnolia decide enfrentar la vida y no dejarse consumir por la tristeza, asume el cuidado de su madre desconsolada, de sus hermanos, sus sobrinos y su hija.

Con esfuerzo y la ayuda de Provivienda adquiere un lote en el barrio Usme, por $150.000 en aquel tiempo, un barranco que con su trabajo y el de su mamá a pica y azadón convierten en hogar. De los 10 familiares que llegaron a Bogotá, ya solo quedaban 9 y 8 de ellos habitando en una misma casa. La pérdida de su padre marcó aún más su camino, pero ella se mantuvo firme en su determinación de seguir adelante. Dice haber asumido la responsabilidad de sus sobrinas como una manera amorosa de honrar a su hermana fallecida.

Obtiene un empleo en la Contraloría General, gracias a un grupo de ayuda a personas desplazadas por la violencia, allí realiza servicios varios durante 10 años, 7 meses y 28 días, este trabajo le ayudó a adquirir un préstamo para comprar una casa en Yomasa, la cual, lastimosamente pierde por servir de codeudora de una amiga irresponsable.

Al terminar su contrato en la contraloría, logra comprar la casa que actualmente tiene en El Rosal de Usme, tiempo después, en el año 2017 su madre muere a causa de una trombosis, pero le da consuelo saber que murió rodeada de mucho amor y agradecimiento.

La señora Magnolia es madre de tres hijos, su hija mayor Yuleidy Rodríguez, nacida en 1984 vivió con ella toda su historia de dolor, como si fuera poco, su hijo Eduard Arroyave

nacido en 1992, decide buscar un mejor futuro en Argentina pero fallece allí en el año 2018, tras sufrir un accidente vial, su hija Lauren Arroyave nacida en el año 2002 es diagnosticada con Síndrome de Down y otras patologías, dice que su última hija ha sido su fortaleza después de perder a su hijo, refiere que ha perdido a muchas personas en su familia, pero el dolor más grande es la pérdida de su hijo.

Es una mujer que ha gozado del apoyo familiar y para asumir la custodia de sus nietos al fallecer su hijo, mantiene un emprendimiento de helados que es el resultado de su espíritu emprendedor y su capacidad para encontrar oportunidades en medio de la adversidad, ella dice que se levanta cada mañana con la fe puesta en Dios y que recibió el subsidio del programa de mejoramiento de vivienda como una bendición, se siente agradecida con la Secretaría del Hábitat por escogerla como beneficiaria.

Ella ha demostrado una increíble fortaleza al mantener viva la esperanza y el amor en su familia. Ahora dice que solo le queda seguir luchando por su hija menor y sus nietos. Que hoy, después de tantos años, logra sentirse tranquila y en paz, es una persona inquebrantable que siempre encuentra motivación para salir adelante. Su historia es un testimonio de resiliencia, amor y superación, ejemplificando la capacidad humana de encontrar la luz en medio de la oscuridad, es un ejemplo inspirador para todos aquellos que enfrentamos desafíos en la vida.

6.4 PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAC

Durante el mes de enero se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano – PAC ubicado en la CRA 6 Este # 97D – 33 Sur Villa Hermosa los siguientes horarios, lunes y miércoles de 8:30 a.m. a 12:00 m y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Tabla 13 Atención PAC

ATENCIÓN PAC			
FECHA	**PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA**	**PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA**	**OBSERVACIONES**
2/03/2024	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
4/03/2024	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
6/03/2024	LEIDY SERRANO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
9/03/2024	KARELLYS BRITO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
11/03/2024	KARELLYS BRITO	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.

Los días 13, 16, 18, 20, 23, 27 y 30 de marzo de 2024 no se presento atención presencial en el Punto de atención al ciudadano, mas sin embargo el equipo social de obra estuvo en comunicación con los beneficiarios a través de llamadas telefónicas y/o vía WhatsApp.

7 RENUNCIAS

Durante el periodo no se presentaron renuncias, más sin embargo en la ejecución del proyecto se han presentado un total de 15 renuncias y 2 de estas han sido desistimientos.

8 SEGUIMIENTOS RELEVANTES

Durante el periodo y en acompañamiento de la SDTH e interventoría se realizó los siguientes seguimientos relevante.

Tabla 14 Seguimientos Relevantes

SEGUIMIENTOS RELEVANTES				
MV	**DIRECCIÓN**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA DE VISITA**	**OBSERVACIONES**
MVAL_08590	CL 84A SUR 1 60 ESTE	MARIA OLINDA ESTUPIÑAM AGUDELO	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT
MVAL_08398	CL 83 SUR 1A 05 ESTE	URIEL BELLO SANCHEZ	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT
MVAL_08270	TV 2 ESTE 83 35 SUR	SARA ISABEL CLAVIJO DE ARAQUE	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT
MVAL_08276	CL 83 SUR 1B 23 ESTE	EVANGELISTA GONZALEZ CUTIVA	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT
MVAL_08508	CL 84B SUR 2 17 ESTE	FABIO REY GUTIERREZ	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT
MVAL_08510	CL 84B SUR 2 39 ESTE	MARIA INEZ ROMERO DE CAMPOS	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT

9 ATENCIÓN PQRS- POSVENTAS

Durante el periodo de este informe se presentó atención al PQRS del señor MVAL_08424 JUAN DAVID MARTIN PIEDRAHITA

.

Tabla 15 Atención PQRS- POSVENTAS

PQRS					
ID MV	**NOMBRE PETICIONARIO**	**ABIERTA (FECHA)**	**FECHA DE CIERRE**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
MVAL_06649	MARIA AMPARO CAJICA DE GARCIA	20/03/2024		ABIERTO	La beneficiaria solicita información referente al inicio de las obras en su vivienda ubicada en la CL 83b Sur 6ª-29 San Felipe.

10 ENTREGAS

Durante el periodo se han realizado once (11) entregas.

Tabla 16 Entregas

ENTREGAS DE OBRA			
N.º	**MV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**OBSERVACIONES**
1	MVAL_08511	CARLOS ALIRIO DAZA SERRANO	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
2	MVAL_08265	CARLOS CELINO ROJAS PINZON	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
3	MVAL_08567	RUPERTO QUEVEDO MORENO	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
4	MVAL_08538	MAGDA BEATRIZ AMEZQUITA CASTILLO	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
5	MVAL_08513	DINA MARIA MARROQUIN	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
6	MVAL_08717	EDILSA ADELA CHAPARRO CASTILLO	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
7	MVAL_08262	JOHN JAROL HERRERA BOBATIVA	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
8	MVAL_08678	LUIS ANGEL RAMIREZ BARRAGAN	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
9	MVAL_08587	MAGNOLIA ARROYAVE BONILLA	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
10	MVAL_08400	MARTHA LUCIA ROMERO	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria
11	MVAL_08535	MARIA ALCIRA VILLAMIL PINILLA	Recibida a satisfacción por persona beneficiaria

12 COMPONENTE SST

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2024

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

Dando cumplimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo, se dan a conocer las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, en la localidad de Usme iniciando actividades en los sectores Rincón de Bulevar, San Andrés alto, Villahermosa, El Bosque, El Rosal y La Esperanza, siendo estas las dos últimas las que tienen mayor intervención de obras de mejoramiento de vivienda.

12.1 EQUIPO MÍNIMO APROBADO

El equipo de profesionales que se encuentra activo a la fecha de cierre del informe mensual No. 09, se relaciona en la siguiente tabla con sus respectivos datos:

Tabla 17 Equipo Mínimo

ITEM	Cargo	Nombre	Documento Identidad	EPS	FONDO DE PENSION	ARL
1	Director de obra	José Luis Cerón Cerón	1.121.833.673	Salud Total	Porvenir	Positiva
2	Residente Técnico	Juan Carlos León Brito	86.044.862	Salud Total	Protección	Positiva
3	Residente Social	Catherine Lizeth Monroy Navarrete	1.020.769.445	Salud Total	Porvenir	Positiva
4	Coordinadora Social	Karellys Tatiana Brito Bolaño	57.297.562	Nueva EPS	Colfondos	Positiva
5	Residente Social	Julia Elena Guzmán Sanjuan	64.564.969	Famisanar	Colfondos	Positiva
6	Residente Social	Leidy Paola Serrano Funeme	1.026.278.704	Compensar	Colpensiones	Positiva
7	Profesional SST	Luz Helena Herrera Mahecha	52.079.276	Compensar	Porvenir	Positiva

8	Residente Técnico	Carlos Alberto Parra	1.121.846.959	Salud total	Protección	Positiva
9	Residente Técnico	Juan Carlos Delgado Pardo	1.057.514.748	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
10	Residente Técnico	Julián Hernán Guarín	1.030.592.378	Famisanar	Porvenir	Positiva
11	Admon apoyo	Laura Alejandra Díaz	1.010.028.577	Famisanar	Porvenir	Positiva
12	Profesional Ambiental	Diego Fernando González Salazar	80.831.744	Sanitas	Colpensiones	Positiva
13	Residente Social	Sandra Viviana Fresneda Gómez	52.343.396	Compensar	Protección	Positiva
14	Apoyo Técnico	Carlos Enrique Vargas	1.024.479.570	Sanitas	Porvenir	Positiva
15	Apoyo Técnico	Carlos Andrés Vera	87.492.033	Nueva Eps	Porvenir	Positiva
16	Apoyo Técnico	María Helena Menco Colón	1.102.870.684	Salud total	Porvenir	Positiva

12.2 SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó pago de la planilla de la seguridad social del personal operativo que realizó labores del 1 al 29 de febrero de 2024, donde se evidencia el aporte a la EPS, AFP, ARL y CCF correspondiente al periodo enero-febrero, como lo indica la normatividad “La Ley 100 de 1993 establece que todos los trabajadores deben realizar aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones. El artículo 210 de la Ley 100 de 1993 establece que todos los empleadores, del sector público o privado, deben pagar su respectivo aporte al Sistema General de Seguridad Social”.
También las planillas de pago de la seguridad social de los profesionales y la ARL, reportando el pago mes vencido de acuerdo al “Decreto 1273 de 2018 "Articulo 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior”.

12.3 INDUCCIONES Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Durante este periodo no se realizaron inducciones debido a que no hubo ingreso de personal de obra ni administrativo.

12.4 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

Durante el mes de marzo se realizó cambio elementos de protección personal en mal estado a los colaboradores y también se hizo inspección de los de los mismos.

Tabla 18 Entrega EPPS - Dotación

Elementos de Protección Personal – (EPP)	Cantidad
Casco de Seguridad	0
Overol - Pantalón y Camisa	0
Chaqueta personal administrativo	0
Gafas de seguridad	2
Guantes	2
Tapabocas	2

Fuente: Consorcio Buenas Viviendas EGR

12.5 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Durante el periodo del 1 al 30 de marzo de 2024, no hubo ingreso de personal, por lo tanto, no se realizó exámenes médicos ocupacionales.

12.6 INDICADORES MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo del 1 al 31 de marzo de 2024 no se presentó accidentes laborales, enfermedades laborales e incidentes, por lo tanto, no se reporta novedad para los indicadores de severidad de accidentalidad, frecuencia de accidentalidad y para los indicadores de proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral e incidencia de la enfermedad laboral, establecidos en el Artículo 30 de la Resolución 0312 de 2019.

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
N° TOTAL DE TRABAJADORES	131	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° TOTAL DE HORAS TRABAJADAS (HHT)	26.200	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDACION ACCIDENTES LABORALES												
N° DE ACCIDENTES DE TRABAJO (A.T.) ÁREA A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° DE ENFERMEDADES LABORALES (E.L.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS POR ENFERMEDAD LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° DE ACCIDENTES COMUNES (A.C.) O ENFERMEDADES GENERALES (E.G.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES COMUNES (A.C.) O ENFERMEDADES GENERALES (E.G.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ilustración 5 Indicadores de accidentalidad

Fuente: Consorcio Buenas Viviendas EGR

12.7 PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES

Para el mes de marzo 2024, se ejecutó cuatro capacitaciones de acuerdo al cronograma de capacitaciones:

Tabla 19 Capacitaciones

CAPACITACIONES REALIZADAS EN FEBRERO 2024				
TEMA (S)	**FECHA**	**# PARTICIPANTES**	**TOTAL, DE HORAS CAPACITADAS**	**TIPO DE FORMACIÓN**
Capacitación de orden y aseo en el lugar de trabajo	01/03/2024	12	30 MIN	CAPACITACIÓN
Capacitación cuidado de las manos en el lugar de trabajo	21/03/2024	2	30 MIN	CAPACITACIÓN
Capacitación riesgo biomecánico y manejo de cargas	21/03/2024	2	30 MIN	CAPACITACIÓN
TOTAL, HORAS DE CAPACITACIÓN FEBRERO			**1.30 horas**	

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BSR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	008

	GESTIÓN EN SST Y EJECUCIÓN	Código: SG-SST-PL-04
	PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES	Versión: 00
		Fecha: 2-07-2023

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	MESES								TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS	TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	INDICADORES
			ENERO		FEBRERO		JUNIO		ABRIL					
			P	R	P	R	P	R	P	R				
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN EN SG - SST														
Divulgación de política de Seguridad y Salud en el trabajo, con el personal	Que el 100% del personal contratado conozca las políticas de SG-SST	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	Personas inducción total personal contratado*100
Divulgación Reglamento Interno de trabajo	Que el 100% del personal contratado conozca el reglamento interno de trabajo	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	Personas asistentes total personal contratado*100
Divulgación Política orientada hacia el no consumo de alcohol, tabaco y drogas.	Que el 100% del personal contratado conozca la política del no consumo de alcohol, tabaco y drogas.	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	Personas asistentes total personal contratado*100
Divulgación de Reglamento de Higiene	Que el 100% del personal contratado conozca Reglamento de Higiene	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	Personas asistentes total personal contratado*100
Plan de Emergencias	Que el 100% del personal contratado conozca Plan de emergencias	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	Personas asistentes total personal contratado*100
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS														
Procedimiento de para actividades cambio de cubierta	Que el 100% del personal contratado conozca el procedimiento	Profesional SST									0	0	#¡DIV/0!	Personas asistentes total personal contratado*100
Procedimiento de Investigación de Incidentes y accidentes	Que el 100% del personal contratado conozca el procedimiento	Profesional SST									0	0	#¡DIV/0!	Personas asistentes total personal contratado*100
Procedimiento acciones correctivas y preventivas	Que el 100% del personal contratado conozca el procedimiento	Profesional SST									0	0	#¡DIV/0!	Personas asistentes total personal contratado*100
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL														
Elementos de Protección Personal	El 100% de el personal conozca el programa	Profesional SST			1	1					1	1	100%	Personas asistentes total personal contratado*100
Matriz de EPP	El 100% de las actividades estén integradas en la matriz	Profesional SST					1				1	0	0%	Total de actividades ejecutadas total a actividades con EPP *100
Control lista de chequeo entrega EPP	El 100% de el personal contratado cuente con los Elementos de protección Personal	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	#EPP entregados /# personal contratado
MEDICINA PREVENTIVA														
Realización de exámenes de ingreso	Realizar exámenes de ingreso al 100% del personal que ingresa al cafesalud	Recursos humanos y Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	Exámenes realizados /# personal ingresado
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES														
Consolidados mensuales de Accidentes de trabajo presentados	Reportar el 100% de los accidentes laborales	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	#accidentes por mes /personal contratado*100
COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA)														
Seguimiento del COPASST	VIGIA ocupacional	Profesional SST Gerencia	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	comité conformado/ comité requerido *100
Seguimiento a comité de convivencia laboral	VIGIA ocupacional	Profesional SST					1				1	0	0%	reuniones mensuales realizadas/ reuniones requeridas *100
Reuniones mensuales periódicas o mejoras	VIGIA ocupacional	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	reuniones mensuales realizadas/ reuniones requeridas *100
BRIGADAS DE EMERGENCIA														
Seguimiento de la Brigada de emergencias	Seguimiento de Brigada de emergencias	Profesional SST	1	1			1				2	1	50%	Brigada conformada/ brigada requerida *100
Simulacro	Realizar el simulacro	Profesional SST			1	1					1	1	100%	Simulacro realizado/simulacro programado *100
INSPECCIONES DE SEGURIDAD														
Inspección de elementos de protección personal	Inspecciones mensuales de estado de EPP	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	#Inspecciones realizadas /# inspecciones requeridas*100
Inspección de andamio	Que el 100% del personal contratado conozca el procedimiento	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	Personas asistentes total personal contratado*100
lista de chequeo Orden y aseo	Que el 100% del personal contratado conozca el procedimiento	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	Personas asistentes total personal contratado*100
Inspección de herramientas manuales y eléctricas	Revisión mensual de herramientas	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	
Inspección de extintores	Revisión mensual de estado de extintores	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	#Inspecciones realizadas /# inspecciones requeridas*100
Inspección de botiquines	Revisión mensual de botiquines	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	#Inspecciones realizadas /# inspecciones requeridas*100
PROGRAMA DE CAPACITACIONES														
Capacitación de notificación de riesgos	Capacitar al 100% del personal contratado.	Profesional SST	1	1	1	1	1		1		4	3	75%	Personas capacitadas / total personal contratado*100
Capacitación riesgo biológico	Capacitar al 100% del personal contratado.	Profesional SST	1	1							1	1	100%	Personas capacitadas / total personal contratado*100
Capacitación brigadas de emergencia	Capacitar al 100% del personal contratado.	Profesional SST			1	1					1	1	100%	Personas capacitadas / total personal contratado*100
Capacitación Uso correcto de gafas de seguridad	Capacitar al 100% del personal contratado.	Profesional SST	1	1							1	1	100%	Personas capacitadas / total personal contratado*100
Capacitación orden y aseo en el lugar de trabajo	Capacitar al 100% del personal contratado.	Profesional SST					1				1	0	0%	Personas capacitadas / total personal contratado*100
Capacitación Uso de herramientas de manuales y eléctricas	Capacitar al 100% del personal contratado.	Profesional SST			1	1					1	1	100%	Personas capacitadas / total personal contratado*100
Capacitación trabajo seguro en alturas	Capacitar al 100% del personal contratado.	Profesional SST			1	1					1	1	100%	Personas capacitadas / total personal contratado*100
Capacitación cuidado de las manos en el lugar de trabajo	Capacitar al 100% del personal contratado.	Profesional SST					1				1	0	0%	Personas capacitadas / total personal contratado*100

Ilustración 6 Plan de Trabajo

12.8 PLAN DE EMERGENCIAS

En el periodo del 1 al 30 de marzo de 2024, no se presentó ningún suceso que generara la activación del plan de emergencias.
Para este mes se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el plan de emergencias:

- Se realizó inspección del kit de emergencias, 1 botiquín, 2 extintores, 1 camilla, ubicados en el PAC.

12.9 INSPECCIONES

Durante el período del presente informe se realizó inspecciones preoperacionales a las herramientas y los elementos de protección personal utilizadas para realizar las actividades y dar cumplimiento al objeto del contrato.

ACTIVIDADES RUTINARIAS Y/O GENERALES	DESCRIPCIÓN/DETALLE	CANT	RESPONSABLE REALIZACIÓN
Inspección preoperacional taladro	Verificación del estado y condiciones del equipo	1	Luz H. Herrera
Inspección de herramientas	Verificación del estado y condiciones de la herramienta utilizada	1	Luz H. Herrera
Inspección de andamios	Verificación del estado y condiciones de los andamios	1	Luz H. Herrera

Inspección de cortadora de cerámica	Verificación del estado y condiciones de la cortadora	2	Luz H. Herrera
Inspección de extintor	Verificación del estado	1	Luz H. Herrera
Inspección de botiquín y camilla	Verificación del estado	1	Luz H. Herrera
Inspección de pulidora eléctrica	Estado y funcionamiento de la maquina con la guarda de seguridad	1	Luz H. Herrera
Inspección del uso y de los elementos de protección personal –(EPP)	El uso adecuado de los elementos como las gafas al usar la pulidora	1	Luz H. Herrera

Tabla 20Inspecciones

13 COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el periodo del mes de marzo de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

De acuerdo a lo estipulado en el cronograma, el mes 9 de ejecución de obra, que a su vez representa el primer mes de la fase de adición, va acorde a lo estipulado.




Ilustración 7 Cronograma de Actividades

13.1 RESUMEN DE LAS SOCIALIZACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL

En este periodo de marzo de 2024, se realizaron las charlas al personal de obra en las instalaciones del PAC como en cada uno de los frentes de obra.

En donde, se hizo la socialización del manejo y acopio de materiales de obra, del uso adecuado de los recursos como del agua y de la energía, con la intensión de que puedan ser aplicados. De igual forma, se le hace la recomendación al personal de obra del manejo y disposición de los Residuos de Demolición y Construcción – RCD junto con los Residuos Peligrosos – RESPEL; recalcando la importancia del componente ambiental, no solo en obra, si no empezar aplicarlo de manera más frecuente fuera de ella.

En la siguiente (tabla), se ve reflejado las charlas realizadas al personal de obra durante este periodo.

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BSR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	008

No	TEMA DE SOCIALIZACIÓN	FECHA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO DE ASISTENTES
1	Manejo de los Residuos (RCD y RESPEL).	01/03/2024	5
2	Manejo de los Residuos (RCD y RESPEL).	01/03/2024	5
3	Manejo de los Residuos Generados en Obra (RCD y RESPEL). Segregación de Residuos de acuerdo a los colores de la caneca Verde (Alimentos), Blanco (reciclaje), Negro (no aprovechables).	01/03/2024	5
4	Manejo adecuado de los Recursos (Agua y Energía). Segregación de Residuos de acuerdo a los colores de la caneca Verde (Alimentos), Blanco (reciclaje), Negro (no aprovechables).	4/03/2024	6
5	Manejo adecuado de los Recursos (Agua y Energía). Manejo de los Residuos (Construcción y Demolición – RCD y Peligrosos – RESPEL)	4/03/2024	6
6	Manejo adecuado de los Recursos (Agua y Energía). Manejo de los Residuos (Construcción y Demolición – RCD y Peligrosos – RESPEL). Y Segregación de Residuos de acuerdo a los colores de la caneca Verde (Alimentos), Blanco (reciclaje), Negro (no aprovechables).	5/03/2024	4

13.2 GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo en curso, se realizó la charla y socialización del punto ecológico temporal y del punto de acopio de materiales en los frentes de obra.


13.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD

Durante el periodo en curso, se realizó la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, el día 1 de marzo retirando de obra 7 m3 y el dia 8 de marzo 7m3, como se puede apreciar en la siguiente (tabla).

 RCD debidamente enlonados para disposición final.	 RCD debidamente enlonados para disposición final.
 RCD debidamente enlonados para disposición final.	 RCD debidamente enlonados para disposición final.



RCD debidamente enlonados para disposición final.



RCD debidamente enlonados para disposición final.



Traslado de RCD enlonado para su recolección.



Recolección, aseo y transporte de RCD para disposición final.



Recolección y transporte de RCD para disposición final.



Recolección y transporte de RCD para disposición final.

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS - BSR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	008



Recolección, aseo y transporte de RCD para disposición final.



Recolección, aseo y transporte de RCD para disposición final.



Volqueta de transporte para disposición final de RCD identificada con placas OAI-495.

JOSE LUIS CERON CERON

DIRECTOR DE OBRA
C. C 1121883369

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – ESIR 	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	006