AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V03
08/06/2023

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	41
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCÓN** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. **CONTRATO N° 775 2022 PY 214-21 PARCIAL N°2 C1-4 C41**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
1.	LISTA DE CHEQUEO	7637-7638
2.	ACTA PAGO DE OBRA	7639-7640
3.	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA	7641-7817

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 2022 PY 214-21 PARCIAL N°2 C1-4 C41

Firma		Firma	
Nombre:	**OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA**	Nombre:	**MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	NO
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	N/A
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7637

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	-	SI
CARGUE A SECOP II	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335

Firma

Nombre: JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORIA PROYECTO BPIN 2021005500214
M.P. 25202-159270 CND

Firma

Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK
RESPONSABLE DEL ARCHIVO

Firma

Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 01194-0290

Firma

Nombre: OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA PROYECTO BPIN 2021005500214
M.P. 25202-78801 CND

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021068500214
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	2	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	23/01/2024 a 18/04/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.983	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 24.039.734.150,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023
NIT:	901.566.146-8	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	jarmos@ingenieriaenserta.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	APOYO A LA SUPERVISION:	JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	vizcainoingenieria@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	251-2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	30 ABR 2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ___ de fecha		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES													
1,1	ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	M2	79.773,50	$ 2.201,00	$ 175.581.473,50	0,00	$ 0,00	23.709,60	$ 52.165.020,60	31.241,70	$ 68.762.961,70	54.942,30	$ 120.928.002,30	69%
1,2	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	15,49	$ 2.907.481,00	$ 45.036.880,69	0,00	$ 0,00	0,62	$ 1.802.638,22	3,87	$ 11.251.951,47	4,49	$ 13.054.589,69	29%
1,3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	25.657,02	$ 53.067,00	$ 1.361.541.080,34	0,00	$ 0,00	9.817,90	$ 521.008.499,30	4.366,20	$ 231.648.068,40	14.183,10	$ 752.654.567,70	55%
1,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	256.570,20	$ 1.879,00	$ 482.095.405,80	0,00	$ 0,00	17.518,22	$ 32.916.735,38	40.181,63	$ 75.501.282,77	57.699,85	$ 108.418.018,15	22%
	SUBTOTAL				$ 2.064.254.840,33		$ 0,00		$ 607.890.893,50		$ 387.164.284,34		$ 995.055.177,84	
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
2,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	14.970,47	$ 42.956,00	$ 643.071.509,32	0,00	$ 0,00	11.252,70	$ 483.370.981,20	3.557,00	$ 152.794.492,00	14.809,70	$ 636.165.473,20	99%
2,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	39.669,89	$ 139.393,00	$ 5.529.704.976,77	0,00	$ 0,00	10.576,93	$ 1.474.350.003,49	13.214,76	$ 1.842.045.040,68	23.791,69	$ 3.316.395.044,17	60%
2,3	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	18.200,75	$ 151.465,00	$ 2.756.776.598,75	0,00	$ 0,00	3.231,25	$ 489.421.281,25	6.744,50	$ 1.021.555.692,50	9.975,75	$ 1.510.976.973,75	55%
2,4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	117.724,00	$ 4.631,00	$ 545.179.844,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
2,5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	7.357,75	$ 948.657,00	$ 6.979.981.041,75	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
2,6	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1.183.303,83	$ 1.879,00	$ 2.223.427.896,57	0,00	$ 0,00	162.212,95	$ 304.798.133,05	634.999,07	$ 1.193.163.252,53	797.212,02	$ 1.497.961.385,58	67%
2,7	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	285.811,80	$ 2.155,00	$ 615.924.429,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
	SUBTOTAL				$ 19.294.066.296,16		$ 0,00		$ 2.751.940.398,99		$ 4.209.558.477,71		$ 6.961.498.576,70	
3	OBRAS DE DRENAJE													
3,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	361,13	$ 404.392,00	$ 146.038.082,96	0,00	$ 0,00	24,64	$ 9.964.218,88	83,13	$ 33.617.106,96	107,77	$ 43.581.325,84	30%
3,2	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	717,73	$ 40.581,00	$ 29.126.201,13	0,00	$ 0,00	180,00	$ 7.304.580,00	120,00	$ 4.869.720,00	300,00	$ 12.174.300,00	42%
3,3	EXCAVACIÓN MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	376,40	$ 46.284,00	$ 17.421.297,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	30,00	$ 1.388.520,00	30,00	$ 1.388.520,00	8%
3,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 -2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	877,45	$ 80.432,00	$ 70.575.058,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	19.715,80	$ 1.879,00	$ 37.045.988,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	84,27	$ 675.916,00	$ 43.441.121,32	0,00	$ 0,00	4,53	$ 3.061.899,48	3,26	$ 2.203.486,16	7,79	$ 5.265.385,64	12%
3,7	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	284,44	$ 1.137.025,00	$ 323.415.391,00	0,00	$ 0,00	81,36	$ 92.508.354,00	54,24	$ 61.672.236,00	135,60	$ 154.180.590,00	48%
3,8	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	208,00	$ 1.100.860,00	$ 228.978.880,00	0,00	$ 0,00	48,00	$ 52.841.280,00	44,00	$ 48.437.840,00	92,00	$ 101.279.120,00	44%
3,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	14.867,58	$ 8.973,00	$ 133.406.795,34	0,00	$ 0,00	4.827,66	$ 43.318.593,18	4.425,36	$ 39.708.755,28	9.253,02	$ 83.027.348,46	62%
3,10	CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO 3000 PSI SECCION TRANSVERSAL 1,1 X 0,1 MTS. INCLUYE REFUERZO	ML	4.280,00	$ 207.390,00	$ 887.629.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,11	TERRAPLENES CON PRESTAMO LATERAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	866,25	$ 24.127,00	$ 20.900.013,75	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA E= 0.10 MTS	M2	3.497,00	$ 56.923,00	$ 199.059.731,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
	SUBTOTAL				$ 2.137.037.760,70		$ 0,00		$ 208.998.926,54		$ 191.897.964,40		$ 460.856.589,54	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co
https://aim.meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022				PROYECTO N°	2021005800214								
4	SEÑALIZACIÓN													
4.1	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	45,00	$ 368.541,00	$ 16.584.345,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0%
4.2	LINEA DE DEMARCACION VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	46.495,00	$ 4.953,00	$ 230.289.735,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0%
4.3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	2.582,00	$ 13.385,00	$ 34.560.070,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMUN INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, CURADO Y PINTURA	M2	10,08	$ 477.057,00	$ 4.808.734,56	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 286.242.884,56**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ -**	
5	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA		1,00	$ 72.813.056,00	$ 72.813.056,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0%
6	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		1,00	$ 185.519.311,00	$ 185.519.311,00	0,00	$ 0,00	0,20	$ 37.103.862,20	0,11	$ 20.407.124,21	0,31	$ 57.510.986,41	31%
	SUBTOTAL				**$ 258.132.367,00**		**$ 0,00**		**$ 37.103.862,20**		**$ 20.407.124,21**		**$ 57.510.986,41**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 19.163.894.489,89**		**$ 0,00**		**$ 2.752.621.435,29**		**$ 3.655.435.440,04**		**$ 6.423.834.932,74**	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				**$ 4.901.561.512,27**				**$ 743.207.787,53**		**$ 986.967.568,91**		1.734.381.404,84	
	IMPREVISTOS (0%)				**$ 0,00**				**$ -**		**$ 0,00**		$ -	
	UTILIDAD (4%)				**$ 726.155.779,69**				**$ 110.104.857,41**		**$ 146.217.417,60**		256.945.393,31	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 5.627.707.291,96**		**$ 0,00**		**$ 853.312.645**		**$ 1.133.184.986,41**		**1.991.326.798,16**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 24.039.734.148,75**		**$ 0,00**		**$ 3.605.934.080,23**		**$ 4.809.027.550,66**		**8.414.961.630,89**	

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	24.039.734.148,75
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL	$	24.039.734.148,75
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	24.039.734.148,75
ANTICIPO 0%	$	-
PRESENTE ACTA	$	4.809.027.550,66
ACUMULADO	$	8.414.961.630,89

CONDICIONES ACTUALIZADAS				
RELACION DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL	
ACTA 1	$ 3.605.934.080,23		$	3.605.934.080,23
ACTA 2		$ -	$	-
ACTA 3		$ -	$	-
PRESENTE ACTA	$ 4.809.027.550,66		$	4.809.027.550,66
TOTALES	$ 8.414.961.630,89	$ -	$	8.414.961.630,89

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	8.414.961.630,89	35,00
POR EJECUTAR	$	15.624.772.517,86	65,00
POR AMORTIZAR	$	-	0%
TOTALES	$	24.039.734.148,75	100

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005800214 (Registro Presupuestal No. 1063-2-3-24-03-0800-115-40AD / 1063-2-3-24-030800-117-3-02-06-310 de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ -			$ -
2	PAGO PARCIAL N°1	$ 3.605.934.080,23		$ 3.605.934.080,23	$ 3.605.934.080,23
3	PRESENTE ACTA	$ 4.809.027.550,66		$ 4.809.027.550,66	$ 8.414.961.630,89
4	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 15.624.772.517,86			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por ésta.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.398.778-8 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°0775 DE 2022 representado legalmente por la Union Temporal Consorcio HALCON , durante su ejecucion ha tenido modificaciones en su conformación o cesion de derechos por parte de los consorciados: SI ___ de fecha _____ NO X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de todos los intervinientes en ella al día: 30 ABR 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: CARLOS HUMBERTO GOMEZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 287205-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE PANTANO CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 220521-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

396

CONSORCIO HALCÓN

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA

2691

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	ANCHO	TOTAL
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 11+310	K 10+310	1000	5,67	5.670,00
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 10+310	K 9+310	1000	5,67	5.670,00
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 9+310	K 8+310	1000	5,67	5.670,00
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 8+310	K 7+310	1000	5,67	5.670,00
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 7+310	K 5+800	1510	5,67	8561,7
PASAN:				SUBTOTAL	31.241,70
				TOTAL	31.241,70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7642

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M

ABSCISA	ANCHO	LONGITUD	AREA
K 11+310			
K 10+310	5,670	1000	5670,00
K 9+310	5,670	1000	5670,00
K 8+310	5,670	1000	5670,00
K 7+310	5,670	1000	5670,00
K 5+800	5,670	1510	8561,70
	TOTAL		31241,70

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

2693

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD		TOTAL
CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	K 14+870	K 11+000	3870		3,87
PASAN:				SUBTOTAL	3,87
				TOTAL	3,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3644

ABSCISA	ANCHO	LONGITUD	TOTAL
K 14+870			
K 11+000	5,670	3870	3,87
	TOTAL		3,87

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.3	**EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+480	K 9+460	20	0,94	18,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+460	K 9+440	20	0,77	15,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+440	K 9+420	20	0,72	14,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+420	K 9+400	20	0,76	15,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+400	K 9+380	20	0,93	18,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+380	K 9+360	20	1,33	26,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+360	K 9+340	20	1,29	25,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+340	K 9+320	20	1,4	28,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+320	K 9+300	20	1,49	29,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+300	K 9+280	20	1,89	37,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+280	K 9+260	20	1,95	39,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+260	K 9+240	20	2,01	40,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+240	K 9+220	20	2,29	45,80
PASAN:				**SUBTOTAL**	355,40
				TOTAL	355,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7646

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°:	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+220	K 9+200	20	2,04	40,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+200	K 9+180	20	2,34	46,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+180	K 9+160	20	2,41	48,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+160	K 9+140	20	2,84	56,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+140	K 9+120	20	2,74	54,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+120	K 9+100	20	2,53	50,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+100	K 9+080	20	1,78	35,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+080	K 9+060	20	1,28	25,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+060	K 9+040	20	1,54	30,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+040	K 9+020	20	2,18	43,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+020	K 9+000	20	1,46	29,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 9+000	K 8+980	20	0,83	16,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+980	K 8+960	20	0,57	11,40
PASAN: 355,40				SUBTOTAL	490,80
				TOTAL	846,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

364

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.3	**EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+960	K 8+940	20	0,76	15,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+940	K 8+920	20	1,63	32,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+920	K 8+900	20	2,16	43,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+900	K 8+880	20	3,41	68,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+880	K 8+860	20	4,22	84,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+860	K 8+840	20	4	80,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+840	K 8+820	20	3,3	66,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+820	K 8+800	20	3,07	61,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+800	K 8+780	20	2,04	40,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+780	K 8+760	20	1,8	36,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+760	K 8+740	20	1,61	32,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+740	K 8+720	20	0,95	19,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+720	K 8+700	20	0,7	14,00
PASAN: **846,20**				**SUBTOTAL**	593,00
				TOTAL	1.439,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3648


CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	PRELIMINARES		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+700	K 8+680	20	0,5	10,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+680	K 8+660	20	0,78	15,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+660	K 8+640	20	0,88	17,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+640	K 8+620	20	1,09	21,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+620	K 8+600	20	1,31	26,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+600	K 8+580	20	1,68	33,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+580	K 8+560	20	1,4	28,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+560	K 8+540	20	1,94	38,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+540	K 8+520	20	2,12	42,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+520	K 8+500	20	2,12	42,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+500	K 8+480	20	1,66	33,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+480	K 8+460	20	1,49	29,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+460	K 8+440	20	0,89	17,80
PASAN: **1.439,20**				**SUBTOTAL**	357,20
				TOTAL	1.796,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+440	K 8+420	20	1,38	27,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+420	K 8+400	20	0,57	11,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+400	K 8+380	20	0,92	18,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+380	K 8+360	20	0,68	13,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+360	K 8+340	20	0,69	13,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+340	K 8+320	20	1,26	25,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+320	K 8+300	20	3,09	61,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+300	K 8+280	20	1,98	39,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+280	K 8+260	20	1,47	29,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+260	K 8+240	20	1,75	35,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+240	K 8+220	20	1,77	35,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+220	K 8+200	20	1,28	25,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+200	K 8+180	20	1,01	20,20
PASAN: 1.796,40				SUBTOTAL	357,00
				TOTAL	2.153,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81355

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2650


CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+180	K 8+160	20	0,95	19,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+160	K 8+140	20	1,26	25,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+140	K 8+120	20	0,85	17,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+120	K 8+100	20	1,17	23,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+100	K 8+080	20	1,88	37,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+080	K 8+060	20	1,29	25,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+060	K 8+040	20	2,06	41,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+040	K 8+020	20	1,77	35,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+020	K 8+000	20	1,53	30,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 8+000	K 7+980	20	1,31	26,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+980	K 7+960	20	1,27	25,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+960	K 7+940	20	1,06	21,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+940	K 7+920	20	1,23	24,60
PASAN: 2.153,40				SUBTOTAL	352,60
				TOTAL	2.506,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2651

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.3	**EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+920	K 7+900	20	1,44	28,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+900	K 7+880	20	1,45	29,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+880	K 7+860	20	1,54	30,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+860	K 7+840	20	1,72	34,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+840	K 7+820	20	1,19	23,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+820	K 7+800	20	1	20,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+800	K 7+780	20	1,06	21,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+780	K 7+760	20	0,55	11,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+760	K 7+740	20	0,64	12,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+740	K 7+720	20	0,46	9,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+720	K 7+700	20	0,74	14,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+700	K 7+680	20	0,71	14,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+680	K 7+660	20	1,21	24,20
PASAN: 2.506,00				SUBTOTAL	274,20
				TOTAL	2.780,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81935

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2652

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.3	**EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+660	K 7+640	20	1	20,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+640	K 7+620	20	1,09	21,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+620	K 7+600	20	0,67	13,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+600	K 7+580	20	1,12	22,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+580	K 7+560	20	1,21	24,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+560	K 7+540	20	1,37	27,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+540	K 7+520	20	1,6	32,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+520	K 7+500	20	1,53	30,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+500	K 7+480	20	1,47	29,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+480	K 7+460	20	1,4	28,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+460	K 7+440	20	1,15	23,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+440	K 7+420	20	1,51	30,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+420	K 7+400	20	1,57	31,40
PASAN: 2.780,20				**SUBTOTAL**	333,80
				TOTAL	3.114,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
1.3	**EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)**		**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+400	K 7+380	20	1,37	27,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+380	K 7+360	20	1,25	25,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+360	K 7+340	20	1,4	28,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+340	K 7+320	20	1,5	30,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+320	K 7+300	20	1,47	29,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+300	K 7+280	20	1,9	38,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+280	K 7+260	20	1,13	22,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+260	K 7+240	20	1,81	36,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+240	K 7+220	20	1,41	28,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+220	K 7+200	20	1,48	29,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+200	K 7+180	20	1,48	29,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+180	K 7+160	20	1,7	34,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+160	K 7+140	20	1,78	35,60
PASAN: **3.114,00**				SUBTOTAL	393,60
				TOTAL	3.507,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+140	K 7+120	20	1,32	26,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+120	K 7+100	20	1,62	32,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+100	K 7+080	20	1,9	38,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+080	K 7+060	20	1,58	31,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+060	K 7+040	20	1,61	32,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+040	K 7+020	20	1,77	35,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+020	K 7+000	20	1,75	35,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 7+000	K 6+980	20	1,64	32,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+980	K 6+960	20	1,37	27,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+960	K 6+940	20	1,65	33,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+940	K 6+920	20	1,46	29,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+920	K 6+900	20	1,46	29,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+900	K 6+880	20	1,12	22,40
PASAN: 3.507,60				SUBTOTAL	405,00
				TOTAL	3.912,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MANECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 02
CAPITULO:	**PRELIMINARES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.3	**EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+880	K 6+860	20	0,99	19,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+860	K 6+840	20	2,16	43,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+840	K 6+820	20	0,81	16,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+820	K 6+800	20	0,75	15,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+800	K 6+780	20	0,82	16,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+780	K 6+760	20	0,77	15,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+760	K 6+740	20	1,01	20,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+740	K 6+720	20	1,3	26,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+720	K 6+700	20	0,8	16,00
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+700	K 6+680	20	1,07	21,40
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+680	K 6+660	20	0,84	16,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+660	K 6+640	20	1,21	24,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+640	K 6+620	20	0,85	17,00
PASAN: **3.912,60**				**SUBTOTAL**	267,60
				TOTAL	4.180,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N°02		

CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.3	**EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+620	K 6+600	20	0,81	16,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+600	K 6+580	20	0,68	13,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+580	K 6+560	20	0,84	16,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+560	K 6+540	20	1,38	27,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+540	K 6+520	20	1,51	30,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+520	K 6+500	20	1,11	22,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+500	K 6+480	20	0,44	8,80
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+480	K 6+460	20	1,01	20,20
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+460	K 6+440	20	0,68	13,60
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K 6+440	K 6+420	20	0,79	15,80
PASAN: **4.180,20**				SUBTOTAL	185,00
				TOTAL	4.365,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7657

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 9+480	K 9+500	20	0,94	18,80
K 9+460	K 9+480	20	0,77	15,40
K 9+440	K 9+460	20	0,72	14,40
K 9+420	K 9+440	20	0,76	15,20
K 9+400	K 9+420	20	0,93	18,60
K 9+380	K 9+400	20	1,33	26,60
K 9+360	K 9+380	20	1,29	25,80
K 9+340	K 9+360	20	1,40	28,00
K 9+320	K 9+340	20	1,49	29,80
K 9+300	K 9+320	20	1,89	37,80
K 9+280	K 9+300	20	1,95	39,00
K 9+260	K 9+280	20	2,01	40,20
K 9+240	K 9+260	20	2,29	45,80
K 9+220	K 9+240	20	2,04	40,80
K 9+200	K 9+220	20	2,34	46,80
K 9+180	K 9+200	20	2,41	48,20
K 9+160	K 9+180	20	2,84	56,80
K 9+140	K 9+160	20	2,74	54,80
K 9+120	K 9+140	20	2,53	50,60
K 9+100	K 9+120	20	1,78	35,60
K 9+080	K 9+100	20	1,28	25,60
K 9+060	K 9+080	20	1,54	30,80
K 9+040	K 9+060	20	2,18	43,60
K 9+020	K 9+040	20	1,46	29,20
K 9+000	K 9+020	20	0,83	16,60
K 8+980	K 9+000	20	0,57	11,40
K 8+960	K 8+980	20	0,76	15,20
K 8+940	K 8+960	20	1,63	32,60
K 8+920	K 8+940	20	2,16	43,20
K 8+900	K 8+920	20	3,41	68,20
K 8+880	K 8+900	20	4,22	84,40
K 8+860	K 8+880	20	4,00	80,00
K 8+840	K 8+860	20	3,30	66,00
K 8+820	K 8+840	20	3,07	61,40
K 8+800	K 8+820	20	2,04	40,80
K 8+780	K 8+800	20	1,80	36,00
K 8+760	K 8+780	20	1,61	32,20
K 8+740	K 8+760	20	0,95	19,00
K 8+720	K 8+740	20	0,70	14,00
K 8+700	K 8+720	20	0,50	10,00
K 8+680	K 8+700	20	0,78	15,60
K 8+660	K 8+680	20	0,88	17,60
K 8+640	K 8+660	20	1,09	21,80
K 8+620	K 8+640	20	1,31	26,20
K 8+600	K 8+620	20	1,68	33,60
K 8+580	K 8+600	20	1,40	28,00

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 8+560	K 8+580	20	1,94	38,80
K 8+540	K 8+560	20	2,12	42,40
K 8+520	K 8+540	20	2,12	42,40
K 8+500	K 8+520	20	1,66	33,20
K 8+480	K 8+500	20	1,49	29,80
K 8+460	K 8+480	20	0,89	17,80
K 8+440	K 8+460	20	1,38	27,60
K 8+420	K 8+440	20	0,57	11,40
K 8+400	K 8+420	20	0,92	18,40
K 8+380	K 8+400	20	0,68	13,60
K 8+360	K 8+380	20	0,69	13,80
K 8+340	K 8+360	20	1,26	25,20
K 8+320	K 8+340	20	3,09	61,80
K 8+300	K 8+320	20	1,98	39,60
K 8+280	K 8+300	20	1,47	29,40
K 8+260	K 8+280	20	1,75	35,00
K 8+240	K 8+260	20	1,77	35,40
K 8+220	K 8+240	20	1,28	25,60
K 8+200	K 8+220	20	1,01	20,20
K 8+180	K 8+200	20	0,95	19,00
K 8+160	K 8+180	20	1,26	25,20
K 8+140	K 8+160	20	0,85	17,00
K 8+120	K 8+140	20	1,17	23,40
K 8+100	K 8+120	20	1,88	37,60
K 8+080	K 8+100	20	1,29	25,80
K 8+060	K 8+080	20	2,06	41,20
K 8+040	K 8+060	20	1,77	35,40
K 8+020	K 8+040	20	1,53	30,60
K 8+000	K 8+020	20	1,31	26,20
K 7+980	K 8+000	20	1,27	25,40
K 7+960	K 7+980	20	1,06	21,20
K 7+940	K 7+960	20	1,23	24,60
K 7+920	K 7+940	20	1,44	28,80
K 7+900	K 7+920	20	1,45	29,00
K 7+880	K 7+900	20	1,54	30,80
K 7+860	K 7+880	20	1,72	34,40
K 7+840	K 7+860	20	1,19	23,80
K 7+820	K 7+840	20	1,00	20,00
K 7+800	K 7+820	20	1,06	21,20
K 7+780	K 7+800	20	0,55	11,00
K 7+760	K 7+780	20	0,64	12,80
K 7+740	K 7+760	20	0,46	9,20

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 7+720	K 7+740	20	0,74	14,80
K 7+700	K 7+720	20	0,71	14,20
K 7+680	K 7+700	20	1,21	24,20
K 7+660	K 7+680	20	1,00	20,00
K 7+640	K 7+660	20	1,09	21,80
K 7+620	K 7+640	20	0,67	13,40
K 7+600	K 7+620	20	1,12	22,40
K 7+580	K 7+600	20	1,21	24,20
K 7+560	K 7+580	20	1,37	27,40
K 7+540	K 7+560	20	1,60	32,00
K 7+520	K 7+540	20	1,53	30,60
K 7+500	K 7+520	20	1,47	29,40
K 7+480	K 7+500	20	1,40	28,00
K 7+460	K 7+480	20	1,15	23,00
K 7+440	K 7+460	20	1,51	30,20
K 7+420	K 7+440	20	1,57	31,40
K 7+400	K 7+420	20	1,37	27,40
K 7+380	K 7+400	20	1,25	25,00
K 7+360	K 7+380	20	1,40	28,00
K 7+340	K 7+360	20	1,50	30,00
K 7+320	K 7+340	20	1,47	29,40
K 7+300	K 7+320	20	1,90	38,00
K 7+280	K 7+300	20	1,13	22,60
K 7+260	K 7+280	20	1,81	36,20
K 7+240	K 7+260	20	1,41	28,20
K 7+220	K 7+240	20	1,48	29,60
K 7+200	K 7+220	20	1,48	29,60
K 7+180	K 7+200	20	1,70	34,00
K 7+160	K 7+180	20	1,78	35,60
K 7+140	K 7+160	20	1,32	26,40
K 7+120	K 7+140	20	1,62	32,40
K 7+100	K 7+120	20	1,90	38,00
K 7+080	K 7+100	20	1,58	31,60
K 7+060	K 7+080	20	1,61	32,20
K 7+040	K 7+060	20	1,77	35,40
K 7+020	K 7+040	20	1,75	35,00
K 7+000	K 7+020	20	1,64	32,80
K 6+980	K 7+000	20	1,37	27,40
K 6+960	K 6+980	20	1,65	33,00
K 6+940	K 6+960	20	1,46	29,20
K 6+920	K 6+940	20	1,46	29,20
K 6+900	K 6+920	20	1,12	22,40
K 6+880	K 6+900	20	0,99	19,80
K 6+860	K 6+880	20	2,16	43,20
K 6+840	K 6+860	20	0,81	16,20
K 6+820	K 6+840	20	0,75	15,00
K 6+800	K 6+820	20	0,82	16,40
K 6+780	K 6+800	20	0,77	15,40
K 6+760	K 6+780	20	1,01	20,20
K 6+740	K 6+760	20	1,30	26,00
K 6+720	K 6+740	20	0,80	16,00
K 6+700	K 6+720	20	1,07	21,40
K 6+680	K 6+700	20	0,84	16,80
K 6+660	K 6+680	20	1,21	24,20
K 6+640	K 6+660	20	0,85	17,00
K 6+620	K 6+640	20	0,81	16,20
K 6+600	K 6+620	20	0,68	13,60
K 6+580	K 6+600	20	0,84	16,80
K 6+560	K 6+580	20	1,38	27,60
K 6+540	K 6+560	20	1,51	30,20
K 6+520	K 6+540	20	1,11	22,20

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 6+500	K 6+520	20	0,44	8,80
K 6+480	K 6+500	20	1,01	20,20
K 6+460	K 6+480	20	0,68	13,60
K 6+440	K 6+460	20	0,79	15,80
	TOTAL			4365,20

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 02
CAPITULO:	PRELIMINARES

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.4	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	VOLUMEN	TOTAL
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	K 11+300	K 6+440		6.298,00	40.181,63
PASAN:				SUBTOTAL	40.181,63
				TOTAL	40.181,63

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2662

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 11+300	17	3,82	64,94
K 11+280	19,2	3,84	73,73
K 11+260	17,8	3,86	68,71
K 11+240	14,6	3,88	56,65
K 11+220	12,4	3,90	48,36
K 11+200	16,2	3,92	63,50
K 11+180	15,2	3,94	59,89
K 11+160	11,2	3,96	44,35
K 11+140	13,2	3,98	52,54
K 11+120	9,4	4,00	37,60
K 11+100	5,8	4,02	23,32
K 11+080	6,2	4,04	25,05
K 11+060	3,2	4,06	12,99
K 11+040	12	4,08	48,96
K 11+020	9,8	4,10	40,18
K 11+000	11,4	4,12	46,97
K 10+980	10,8	4,14	44,71
K 10+960	5,6	4,16	23,30
K 10+940	7,2	4,18	30,10
K 10+920	15,4	4,20	64,68
K 10+900	19,8	4,22	83,56
K 10+880	18,6	4,24	78,86
K 10+860	15	4,26	63,90
K 10+840	14,6	4,28	62,49
K 10+820	11,4	4,30	49,02
K 10+800	14,6	4,32	63,07
K 10+780	14	4,34	60,76
K 10+760	7,4	4,36	32,26
K 10+740	13	4,38	56,94
K 10+720	5,8	4,40	25,52
K 10+700	22,8	4,42	100,78
K 10+680	24	4,44	106,56
K 10+660	25,8	4,46	115,07
K 10+640	16,4	4,48	73,47
K 10+620	12,2	4,50	54,90
K 10+600	8,8	4,52	39,78
K 10+580	9,8	4,54	44,49
K 10+560	19	4,56	86,64
K 10+540	44	4,58	201,52
K 10+520	16,6	4,60	76,36
K 10+500	25,8	4,62	119,20
K 10+480	19,8	4,64	91,87
K 10+460	18,4	4,66	85,74
K 10+440	12	4,68	56,16
K 10+420	11,6	4,70	54,52
K 10+400	31,6	4,72	149,15
K 10+380	32	4,74	151,68
K 10+360	26	4,76	123,76
K 10+340	16,4	4,78	78,39
K 10+320	12,4	4,80	59,52
K 10+300	12,8	4,82	61,70
K 10+280	13	4,84	62,92
K 10+260	16,2	4,86	78,73
K 10+240	13,6	4,88	66,37
K 10+220	12	4,90	58,80
K 10+200	16	4,92	78,72
K 10+180	19,6	4,94	96,82
K 10+160	11,4	4,96	56,54
K 10+140	3,4	4,98	16,93
K 10+120	19,8	5,00	99,00
K 10+100	16,2	5,02	81,32
K 10+080	37,6	5,04	189,50
K 10+060	40,8	5,06	206,45
K 10+040	31,6	5,08	160,53
K 10+020	29,2	5,10	148,92

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 10+000	21,8	5,12	111,62
K 9+980	7,4	5,14	38,04
K 9+960	9,8	5,16	50,57
K 9+940	10,4	5,18	53,87
K 9+920	7,6	5,20	39,52
K 9+900	6,6	5,22	34,45
K 9+880	13,6	5,24	71,26
K 9+860	4,2	5,26	22,09
K 9+840	23,4	5,28	123,55
K 9+820	6,8	5,30	36,04
K 9+800	7	5,32	37,24
K 9+780	13	5,34	69,42
K 9+760	6,6	5,36	35,38
K 9+740	22,2	5,38	119,44
K 9+720	22	5,40	118,80
K 9+700	25,6	5,42	138,75
K 9+680	38	5,44	206,72
K 9+660	47,6	5,46	259,90
K 9+640	57	5,48	312,36
K 9+620	113,2	5,50	622,60
K 9+600	99,4	5,52	548,69
K 9+580	85,4	5,54	473,12
K 9+560	81,8	5,56	454,81
K 9+540	74,2	5,58	414,04
K 9+520	25,6	5,60	143,36
K 9+500	17,4	5,62	97,79
K 9+480	18,80	5,64	106,03
K 9+460	15,40	5,66	87,16
K 9+440	14,40	5,68	81,79
K 9+420	15,20	5,70	86,64
K 9+400	18,60	5,72	106,39
K 9+380	26,60	5,74	152,68
K 9+360	25,80	5,76	148,61
K 9+340	28,00	5,78	161,84
K 9+320	29,80	5,80	172,84
K 9+300	37,80	5,82	220,00
K 9+280	39,00	5,84	227,76
K 9+260	40,20	5,86	235,57
K 9+240	45,80	5,88	269,30
K 9+220	40,80	5,90	240,72
K 9+200	46,80	5,92	277,06
K 9+180	48,20	5,94	286,31
K 9+160	56,80	5,96	338,53
K 9+140	54,80	5,98	327,70
K 9+120	50,60	6,00	303,60
K 9+100	35,60	6,02	214,31
K 9+080	25,60	6,04	154,62
K 9+060	30,80	6,06	186,65
K 9+040	43,60	6,08	265,09
K 9+020	29,20	6,10	178,12
K 9+000	16,60	6,12	101,59
K 8+980	11,40	6,14	70,00
K 8+960	15,20	6,16	93,63
K 8+940	32,60	6,18	201,47
K 8+920	43,20	6,20	267,84
K 8+900	68,20	6,22	424,20
K 8+880	84,40	6,24	526,66
K 8+860	80,00	6,26	500,80
K 8+840	66,00	6,28	414,48
K 8+820	61,40	6,30	386,82
K 8+800	40,80	6,32	257,86
K 8+780	36,00	6,34	228,24
K 8+760	32,20	6,36	204,79
K 8+740	19,00	6,38	121,22
K 8+720	14,00	6,40	89,60
K 8+700	10,00	6,42	64,20
K 8+680	15,60	6,44	100,46
K 8+660	17,60	6,46	113,70

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 8+640	21,60	6,48	141,26
K 8+620	26,20	6,50	170,30
K 8+600	33,60	6,52	219,07
K 8+580	28,00	6,54	183,12
K 8+560	38,80	6,56	254,53
K 8+540	42,40	6,58	278,99
K 8+520	42,40	6,60	279,84
K 8+500	33,20	6,62	219,78
K 8+480	29,80	6,64	197,87
K 8+460	17,80	6,66	118,55
K 8+440	27,60	6,68	184,37
K 8+420	11,40	6,70	76,38

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 8+400	18,40	6,72	123,65
K 8+380	13,60	6,74	91,66
K 8+360	13,80	6,76	93,29
K 8+340	25,20	6,78	170,86
K 8+320	61,60	6,80	420,24
K 8+300	39,60	6,82	270,07
K 8+280	29,40	6,84	201,10
K 8+260	35,00	6,86	240,10
K 8+240	35,40	6,88	243,55
K 8+220	25,60	6,90	176,64
K 8+200	20,20	6,92	139,78
K 8+180	19,00	6,94	131,86
K 8+160	25,20	6,96	175,39
K 8+140	17,00	6,98	118,66
K 8+120	23,40	7,00	163,80
K 8+100	37,60	7,02	263,95
K 8+080	25,80	7,04	181,63
K 8+060	41,20	7,06	290,87
K 8+040	35,40	7,08	250,63
K 8+020	30,60	7,10	217,26
K 8+000	26,20	7,12	186,54
K 7+980	25,40	7,14	181,36
K 7+960	21,20	7,16	151,79
K 7+940	24,60	7,18	176,63
K 7+920	28,80	7,20	207,36
K 7+900	29,00	7,22	209,38
K 7+880	30,80	7,24	222,99
K 7+860	34,40	7,26	249,74
K 7+840	23,80	7,28	173,26
K 7+820	20,00	7,30	146,00
K 7+800	21,20	7,32	155,18
K 7+780	11,00	7,34	80,74
K 7+760	12,80	7,36	94,21
K 7+740	9,20	7,38	67,90
K 7+720	14,80	7,40	109,52
K 7+700	14,20	7,42	105,36
K 7+680	24,20	7,44	180,05
K 7+660	20,00	7,46	149,20
K 7+640	21,80	7,48	163,06
K 7+620	13,40	7,50	100,50
K 7+600	22,40	7,52	168,45
K 7+580	24,20	7,54	182,47
K 7+560	27,40	7,56	207,14
K 7+540	32,00	7,58	242,56
K 7+520	30,60	7,60	232,56
K 7+500	29,40	7,62	224,03
K 7+480	28,00	7,64	213,92
K 7+460	23,00	7,66	176,18
K 7+440	30,20	7,68	231,94
K 7+420	31,40	7,70	241,78
K 7+400	27,40	7,72	211,53
K 7+380	25,00	7,74	193,50
K 7+360	28,00	7,76	217,28
K 7+340	30,00	7,78	233,40
K 7+320	29,40	7,80	229,32
K 7+300	38,00	7,82	297,16
K 7+280	22,60	7,84	177,18
K 7+260	36,20	7,86	284,53

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 7+240	28,20	7,88	222,22
K 7+220	29,60	7,90	233,84
K 7+200	29,60	7,92	234,43
K 7+180	34,00	7,94	269,96
K 7+160	35,60	7,96	283,38
K 7+140	26,40	7,98	210,67
K 7+120	32,40	8,00	259,20
K 7+100	38,00	8,02	304,76
K 7+080	31,60	8,04	254,06
K 7+060	32,20	8,06	259,53
K 7+040	35,40	8,08	286,03
K 7+020	35,00	8,10	283,50
K 7+000	32,80	8,12	266,34
K 6+980	27,40	8,14	223,04
K 6+960	33,00	8,16	269,28
K 6+940	29,20	8,18	238,86
K 6+920	29,20	8,20	239,44
K 6+900	22,40	8,22	184,13
K 6+880	19,80	8,24	163,15
K 6+860	43,20	8,26	356,83
K 6+840	16,20	8,28	134,14
K 6+820	15,00	8,30	124,50
K 6+800	16,40	8,32	136,45
K 6+780	15,40	8,34	128,44
K 6+760	20,20	8,36	168,87
K 6+740	26,00	8,38	217,88
K 6+720	16,00	8,40	134,40
K 6+700	21,40	8,42	180,19
K 6+680	16,80	8,44	141,79
K 6+660	24,20	8,46	204,73
K 6+640	17,00	8,48	144,16
K 6+620	16,20	8,50	137,70
K 6+600	13,60	8,52	115,87
K 6+580	16,80	8,54	143,47
K 6+560	27,60	8,56	236,26
K 6+540	30,20	8,58	259,12
K 6+520	22,20	8,60	190,92
K 6+500	8,80	8,62	75,86
K 6+480	20,20	8,64	174,53
K 6+460	13,60	8,66	117,78
K 6+440	15,80	8,68	137,14
K 6+420			
	TOTAL		40181,63

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCIO HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", con código BPIN 2021005500214.

Que el sitio designado para la disposición final de los residuos provenientes de las actividades de excavación cuenta con la debida autorización del Secretario de Protección Ecológica y Ambiental del municipio de Castilla La Nueva. Esta autorización se otorgó a través del Oficio P.C.V.A Número 12, emitido el 5 de octubre de 2023. En dicho documento se enumeran los terrenos aptos para la disposición de material de relleno no contaminado, entre los cuales se encuentra el predio Finca El Triunfo, ubicada en la Vereda El Turuy. Este predio se sitúa a 0.850 kilómetros de distancia, accediendo desde el costado izquierdo por la abscisa K14+260. El cálculo de esta distancia se realiza tomando en consideración el punto medio hasta la entrada y la distancia desde esta última hasta el predio.


Como soporte de la presente certificación se adjunta en cuatro (4) folios:

- Plano de distancia predio Finca El Triunfo.
- P.C.V.A Oficio 12 Respuesta de la solicitud autorización para disponer material de relleno.

Dada en Villavicencio, a los 18 (dieciocho) días del mes de abril de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022


MAPA DISTANCIA
LOTE RELLENO EL TRIUNFO HASTA LA ABSCISA K14+260
0.85 Km
Leyenda
RUTA
VIA EN MEJORAMIENTO
Google Earth
200 m
N

Castilla La Nueva-Meta, 05 de octubre de 2023 **P.C.V.A Oficio 12**

SEÑOR:
José Alexis Parra M.
Consorcio Halcón
Castilla La Nueva- Meta

Asunto: Respuesta de la solicitud de autorización para disponer material de relleno.

Reciba un cordial saludo de parte de la administración municipal y de la Secretaría de Protección Ecológica, en atención a su solicitud de radicación Id-control 59077 de fecha 19 de septiembre de 2023, se realizó visitas por parte de un profesional de la Secretaría al lugar objeto del requerimiento ubicados en la vereda del Turuy del Municipio de Castilla la Nueva.

De acuerdo al contratista el área a utilizar con material de relleno se localiza entre las siguientes coordenadas.

1. N 3° 48' 03.2" W 73° 40' 14.3"	2. N 3° 47' 43.21" W 73° 39' 26.98"
3. N 3° 47' 16.19" W 73° 38' 36.25"	4. N 3° 47' 17.79" W 73° 38' 37.01"
5. N 3° 47' 16.19" W 73° 38' 36.25	6. N 3° 47' 21.0" W 73° 34' 44.08"
7. N 3° 46' 40.51" W 73° 35' 22.86"	8. N 3° 47' 21.0" W 73° 34' 44.08"
9. N 3° 47' 23.05" W 73° 34' 33.07"	10. N 3° 47' 20.04" W 73° 34' 32.05"

Powered by CamScanner

De acuerdo a la solicitud y la información suministrada, me permito informar los usos de suelo de los siguientes predios conforme el vigente Esquema Ordenamiento Territorial tienen aprobación según- EOT (Acuerdo No. 005 / 2016):

Clase de los suelos: RURALES
Usos de suelos: PECUARIOS

1. Predio Finca el triunfo - Abel Rubiano Montenegro **APROBADO**

2. Predio Finca Valparaíso – Eloísa Muñoz **APROBADO**

3. Predio Finca casa lote – Lisenia Amaya **APROBADO**

4. Predio Finca casa Lote 2- Alberto Gómez **APROBADO**

5. Predio Finca el Delirio – Ismael Bernal **APROBADO**

Relleno solo para el camellón desde el inicio de la vía principal 9 metros

6. Predio Santa lucia – Leonor Castillo **APROBADO**

Relleno solo para el piso de la vivienda

7. Predio Finca casa lote 3 -Olga Gutiérrez **APROBADO**

8. Predio Finca San Juan- Arnulfo Traslaviña **APROBADO**

Relleno solo para dos estanques de pescado alevinos

9. Predio Finca la Victoria – Gonzalo Gómez **APROBADO**

Relleno para camellón en un potrero

10. Finca las vegas – Ariel Baquero **APROBADO**

Relleno para camellón desde la vía hasta la entrada de la vivienda, corral ganadero.

11. Predio Finca Paraíso – Dawer Medina **APROBADO**

Relleno para camellón desde la vía hasta la entrada de la vivienda

12. Predio San Rafael - Pablo Melo **APROBADO**

13. Predio Finca Naranjito – Jairo Rivera **APROBADO**

Powered by CamScanner

2621

Relleno para un costado del corral ganadero

14. Predio Finca Santa Rosa – Wilson Ramírez **APROBADO**

Relleno para camellón y nivelación para una alcantarilla

En atención a su solicitud y la información encontrada en campo, me permito informar cuales son los predios **APTOS** para disposición de material vegetal no contaminado, los cuales deben estar lejos de Bosque, nacederos, caños o ríos rigiéndose estrictamente en las coordenadas tomadas en campo.

Cordialmente,

RAMIRO MARTINEZ ORTIZ
Secretario de Protección Ecológica y Ambiental

Juliana Vargas Molina– Ing. Ambiental – Secretaría de Protección Ecológica y Ambiental.	**Firma:** Juliana Vargas

Powered by CamScanner

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 62		

CAPITULO:	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+480	K 9+460	20	0,99	19,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+460	K 9+440	20	1,36	27,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+440	K 9+420	20	1,36	27,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+420	K 9+400	20	1,28	25,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+400	K 9+380	20	1,34	26,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+380	K 9+360	20	1,4	28,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+360	K 9+340	20	1,01	20,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+340	K 9+320	20	0,9	18,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+320	K 9+300	20	0,93	18,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+300	K 9+280	20	0,87	17,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+280	K 9+260	20	0,49	9,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+260	K 9+240	20	0,22	4,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+240	K 9+220	20	0,08	1,60
PASAN:				SUBTOTAL	244,60
				TOTAL	244,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+220	K 9+200	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+200	K 9+180	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+180	K 9+160	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+160	K 9+140	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+140	K 9+120	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+120	K 9+100	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+100	K 9+080	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+080	K 9+060	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+060	K 9+040	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+040	K 9+020	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+020	K 9+000	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 9+000	K 8+980	20	0,03	0,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+980	K 8+960	20	0,12	2,40
PASAN: 244,60				SUBTOTAL	3,00
				TOTAL	247,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-88178

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+960	K 8+940	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+940	K 8+920	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+920	K 8+900	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+900	K 8+880	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+880	K 8+860	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+860	K 8+840	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+840	K 8+820	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+820	K 8+800	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+800	K 8+780	20	0	0,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+780	K 8+760	20	0,03	0,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+760	K 8+740	20	0,09	1,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+740	K 8+720	20	0,38	7,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+720	K 8+700	20	0,89	17,80
PASAN: 247,60				**SUBTOTAL**	27,80
				TOTAL	275,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1625


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+700	K 8+680	20	0,73	14,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+680	K 8+660	20	0,39	7,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+660	K 8+640	20	0,15	3,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+640	K 8+620	20	0,28	5,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+620	K 8+600	20	0,24	4,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+600	K 8+580	20	0,1	2,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+580	K 8+560	20	0,31	6,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+560	K 8+540	20	0,64	12,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+540	K 8+520	20	0,88	17,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+520	K 8+500	20	0,51	10,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+500	K 8+480	20	0,42	8,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+480	K 8+460	20	0,46	9,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+460	K 8+440	20	0,87	17,40
PASAN: 275,40				**SUBTOTAL**	119,60
				TOTAL	395,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2636


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+440	K 8+420	20	1,54	30,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+420	K 8+400	20	0,47	9,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+400	K 8+380	20	1,33	26,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+380	K 8+360	20	1,49	29,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+360	K 8+340	20	1,6	32,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+340	K 8+320	20	2,15	43,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+320	K 8+300	20	3,46	69,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+300	K 8+280	20	2,87	57,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+280	K 8+260	20	1,98	39,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+260	K 8+240	20	1,96	39,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+240	K 8+220	20	1,87	37,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+220	K 8+200	20	1,55	31,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+200	K 8+180	20	1,44	28,80
PASAN: 395,00				**SUBTOTAL**	474,20
				TOTAL	869,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2622

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+180	K 8+160	20	1,95	39,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+160	K 8+140	20	2,07	41,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+140	K 8+120	20	2,54	50,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+120	K 8+100	20	3,63	72,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+100	K 8+080	20	4,33	86,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+080	K 8+060	20	4,49	89,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+060	K 8+040	20	4,91	98,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+040	K 8+020	20	4,41	88,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+020	K 8+000	20	3,7	74,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 8+000	K 7+980	20	3,14	62,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+980	K 7+960	20	2,43	48,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+960	K 7+940	20	1,55	31,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+940	K 7+920	20	1,04	20,80
PASAN: 869,20				**SUBTOTAL**	803,80
				TOTAL	1.673,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1678


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+920	K 7+900	20	0,86	17,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+900	K 7+880	20	0,56	11,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+880	K 7+860	20	0,52	10,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+860	K 7+840	20	0,53	10,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+840	K 7+820	20	0,81	16,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+820	K 7+800	20	0,7	14,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+800	K 7+780	20	0,64	12,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+780	K 7+760	20	0,45	9,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+760	K 7+740	20	0,88	17,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+740	K 7+720	20	1,39	27,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+720	K 7+700	20	1,91	38,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+700	K 7+680	20	1,91	38,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+680	K 7+660	20	2,14	42,80
PASAN: **1.673,00**				**SUBTOTAL**	266,00
				TOTAL	1.939,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2629

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		


ACTA:	Parcial N° 02
CAPITULO:	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+660	K 7+640	20	2,3	46,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+640	K 7+620	20	2	40,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+620	K 7+600	20	0,9	18,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+600	K 7+580	20	1,4	28,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+580	K 7+560	20	1,16	23,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+560	K 7+540	20	0,81	16,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+540	K 7+520	20	0,73	14,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+520	K 7+500	20	0,7	14,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+500	K 7+480	20	0,52	10,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+480	K 7+460	20	0,59	11,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+460	K 7+440	20	0,52	10,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+440	K 7+420	20	0,51	10,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+420	K 7+400	20	0,55	11,00
PASAN: 1.939,00				SUBTOTAL	253,80
				TOTAL	2.192,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MANECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:25202-68178

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3680


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+400	K 7+380	20	0,45	9,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+380	K 7+360	20	0,61	12,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+360	K 7+340	20	0,72	14,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+340	K 7+320	20	0,99	19,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+320	K 7+300	20	0,9	18,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+300	K 7+280	20	1,07	21,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+280	K 7+260	20	0,85	17,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+260	K 7+240	20	1,28	25,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+240	K 7+220	20	0,99	19,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+220	K 7+200	20	1,23	24,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+200	K 7+180	20	1,19	23,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+180	K 7+160	20	1,1	22,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+160	K 7+140	20	1,32	26,40
PASAN: 2.192,80				SUBTOTAL	254,00
				TOTAL	2.446,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3621

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+140	K 7+120	20	1,03	20,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+120	K 7+100	20	1,01	20,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+100	K 7+080	20	0,83	16,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+080	K 7+060	20	0,85	17,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+060	K 7+040	20	0,74	14,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+040	K 7+020	20	0,91	18,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+020	K 7+000	20	1,29	25,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 7+000	K 6+980	20	1,05	21,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+980	K 6+960	20	0,86	17,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+960	K 6+940	20	0,78	15,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+940	K 6+920	20	0,95	19,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+920	K 6+900	20	1,08	21,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+900	K 6+880	20	0,84	16,80
PASAN: 2.446,80				SUBTOTAL	244,40
				TOTAL	2.691,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+880	K 6+860	20	0,51	10,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+860	K 6+840	20	0,56	11,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+840	K 6+820	20	1,96	39,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+820	K 6+800	20	2,58	51,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+800	K 6+780	20	2,8	56,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+780	K 6+760	20	2,28	45,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+760	K 6+740	20	2,31	46,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+740	K 6+720	20	2,76	55,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+720	K 6+700	20	2,57	51,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+700	K 6+680	20	2,6	52,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+680	K 6+660	20	2,62	52,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+660	K 6+640	20	2,39	47,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+640	K 6+620	20	1,97	39,40
PASAN: **2.691,20**				**SUBTOTAL**	558,20
				TOTAL	3.249,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+620	K 6+600	20	1,63	32,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+600	K 6+580	20	0,83	16,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+580	K 6+560	20	0,71	14,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+560	K 6+540	20	1,02	20,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+540	K 6+520	20	1,13	22,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+520	K 6+500	20	1,74	34,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+500	K 6+480	20	1,93	38,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+480	K 6+460	20	3,08	61,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+460	K 6+440	20	2,13	42,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 6+440	K 6+420	20	1,18	23,60
PASAN: 3.249,40				SUBTOTAL	307,60
				TOTAL	3.557,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 9+480	K 9+500	20	0,99	19,80
K 9+460	K 9+480	20	1,36	27,20
K 9+440	K 9+460	20	1,36	27,20
K 9+420	K 9+440	20	1,28	25,60
K 9+400	K 9+420	20	1,34	26,80
K 9+380	K 9+400	20	1,40	28,00
K 9+360	K 9+380	20	1,01	20,20
K 9+340	K 9+360	20	0,90	18,00
K 9+320	K 9+340	20	0,93	18,60
K 9+300	K 9+320	20	0,87	17,40
K 9+280	K 9+300	20	0,49	9,80
K 9+260	K 9+280	20	0,22	4,40
K 9+240	K 9+260	20	0,08	1,60
K 9+220	K 9+240	20	0,00	0,00
K 9+200	K 9+220	20	0,00	0,00
K 9+180	K 9+200	20	0,00	0,00
K 9+160	K 9+180	20	0,00	0,00
K 9+140	K 9+160	20	0,00	0,00
K 9+120	K 9+140	20	0,00	0,00
K 9+100	K 9+120	20	0,00	0,00
K 9+080	K 9+100	20	0,00	0,00
K 9+060	K 9+080	20	0,00	0,00
K 9+040	K 9+060	20	0,00	0,00
K 9+020	K 9+040	20	0,00	0,00
K 9+000	K 9+020	20	0,03	0,60
K 8+980	K 9+000	20	0,12	2,40
K 8+960	K 8+980	20	0,00	0,00
K 8+940	K 8+960	20	0,00	0,00
K 8+920	K 8+940	20	0,00	0,00
K 8+900	K 8+920	20	0,00	0,00
K 8+880	K 8+900	20	0,00	0,00
K 8+860	K 8+880	20	0,00	0,00
K 8+840	K 8+860	20	0,00	0,00
K 8+820	K 8+840	20	0,00	0,00
K 8+800	K 8+820	20	0,00	0,00
K 8+780	K 8+800	20	0,03	0,60
K 8+760	K 8+780	20	0,09	1,80
K 8+740	K 8+760	20	0,38	7,60
K 8+720	K 8+740	20	0,89	17,80
K 8+700	K 8+720	20	0,73	14,60
K 8+680	K 8+700	20	0,39	7,80
K 8+660	K 8+680	20	0,15	3,00
K 8+640	K 8+660	20	0,28	5,60
K 8+620	K 8+640	20	0,24	4,80
K 8+600	K 8+620	20	0,10	2,00
K 8+580	K 8+600	20	0,31	6,20

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 8+560	K 8+580	20	0,64	12,80
K 8+540	K 8+560	20	0,88	17,60
K 8+520	K 8+540	20	0,51	10,20
K 8+500	K 8+520	20	0,42	8,40
K 8+480	K 8+500	20	0,46	9,20
K 8+460	K 8+480	20	0,87	17,40
K 8+440	K 8+460	20	1,54	30,80
K 8+420	K 8+440	20	0,47	9,40
K 8+400	K 8+420	20	1,33	26,60
K 8+380	K 8+400	20	1,49	29,80
K 8+360	K 8+380	20	1,60	32,00
K 8+340	K 8+360	20	2,15	43,00
K 8+320	K 8+340	20	3,46	69,20
K 8+300	K 8+320	20	2,87	57,40
K 8+280	K 8+300	20	1,98	39,60
K 8+260	K 8+280	20	1,96	39,20
K 8+240	K 8+260	20	1,87	37,40
K 8+220	K 8+240	20	1,55	31,00
K 8+200	K 8+220	20	1,44	28,80
K 8+180	K 8+200	20	1,95	39,00
K 8+160	K 8+180	20	2,07	41,40
K 8+140	K 8+160	20	2,54	50,80
K 8+120	K 8+140	20	3,63	72,60
K 8+100	K 8+120	20	4,33	86,60
K 8+080	K 8+100	20	4,49	89,80
K 8+060	K 8+080	20	4,91	98,20
K 8+040	K 8+060	20	4,41	88,20
K 8+020	K 8+040	20	3,70	74,00
K 8+000	K 8+020	20	3,14	62,80
K 7+980	K 8+000	20	2,43	48,60
K 7+960	K 7+980	20	1,55	31,00
K 7+940	K 7+960	20	1,04	20,80
K 7+920	K 7+940	20	0,86	17,20
K 7+900	K 7+920	20	0,56	11,20
K 7+880	K 7+900	20	0,52	10,40
K 7+860	K 7+880	20	0,53	10,60
K 7+840	K 7+860	20	0,81	16,20
K 7+820	K 7+840	20	0,70	14,00
K 7+800	K 7+820	20	0,64	12,80
K 7+780	K 7+800	20	0,45	9,00
K 7+760	K 7+780	20	0,88	17,60
K 7+740	K 7+760	20	1,39	27,80
K 7+720	K 7+740	20	1,91	38,20
K 7+700	K 7+720	20	1,91	38,20
K 7+680	K 7+700	20	2,14	42,80
K 7+660	K 7+680	20	2,30	46,00
K 7+640	K 7+660	20	2,00	40,00
K 7+620	K 7+640	20	0,90	18,00
K 7+600	K 7+620	20	1,40	28,00
K 7+580	K 7+600	20	1,16	23,20

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 7+560	K 7+580	20	0,81	16,20
K 7+540	K 7+560	20	0,73	14,60
K 7+520	K 7+540	20	0,70	14,00
K 7+500	K 7+520	20	0,52	10,40
K 7+480	K 7+500	20	0,59	11,80
K 7+460	K 7+480	20	0,52	10,40
K 7+440	K 7+460	20	0,51	10,20
K 7+420	K 7+440	20	0,55	11,00
K 7+400	K 7+420	20	0,45	9,00
K 7+380	K 7+400	20	0,61	12,20
K 7+360	K 7+380	20	0,72	14,40
K 7+340	K 7+360	20	0,99	19,80
K 7+320	K 7+340	20	0,90	18,00
K 7+300	K 7+320	20	1,07	21,40
K 7+280	K 7+300	20	0,85	17,00
K 7+260	K 7+280	20	1,28	25,60
K 7+240	K 7+260	20	0,99	19,80
K 7+220	K 7+240	20	1,23	24,60
K 7+200	K 7+220	20	1,19	23,80
K 7+180	K 7+200	20	1,10	22,00
K 7+160	K 7+180	20	1,32	26,40
K 7+140	K 7+160	20	1,03	20,60
K 7+120	K 7+140	20	1,01	20,20
K 7+100	K 7+120	20	0,83	16,60
K 7+080	K 7+100	20	0,85	17,00
K 7+060	K 7+080	20	0,74	14,80
K 7+040	K 7+060	20	0,91	18,20
K 7+020	K 7+040	20	1,29	25,80
K 7+000	K 7+020	20	1,05	21,00
K 6+980	K 7+000	20	0,86	17,20
K 6+960	K 6+980	20	0,78	15,60
K 6+940	K 6+960	20	0,95	19,00
K 6+920	K 6+940	20	1,08	21,60
K 6+900	K 6+920	20	0,84	16,80
K 6+880	K 6+900	20	0,51	10,20
K 6+860	K 6+880	20	0,56	11,20
K 6+840	K 6+860	20	1,96	39,20
K 6+820	K 6+840	20	2,58	51,60
K 6+800	K 6+820	20	2,80	56,00
K 6+780	K 6+800	20	2,28	45,60
K 6+760	K 6+780	20	2,31	46,20
K 6+740	K 6+760	20	2,76	55,20
K 6+720	K 6+740	20	2,57	51,40
K 6+700	K 6+720	20	2,60	52,00
K 6+680	K 6+700	20	2,62	52,40
K 6+660	K 6+680	20	2,39	47,80
K 6+640	K 6+660	20	1,97	39,40
K 6+620	K 6+640	20	1,63	32,60
K 6+600	K 6+620	20	0,83	16,60
K 6+580	K 6+600	20	0,71	14,20

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 6+560	K 6+580	20	1,02	20,40
K 6+540	K 6+560	20	1,13	22,60
K 6+520	K 6+540	20	1,74	34,80
K 6+500	K 6+520	20	1,93	38,60
K 6+480	K 6+500	20	3,08	61,60
K 6+460	K 6+480	20	2,13	42,60
K 6+440	K 6+460	20	1,18	23,60
	TOTAL			3557,00

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

3628

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+360	K 11+340	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+340	K 11+320	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+320	K 11+300	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+300	K 11+280	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+280	K 11+260	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+260	K 11+240	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+240	K 11+220	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+220	K 11+200	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+200	K 11+180	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+180	K 11+160	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+160	K 11+140	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+140	K 11+120	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+120	K 11+100	20	2,561	51,22
PASAN:				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	665,86

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+100	K 11+080	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+080	K 11+060	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+060	K 11+040	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+040	K 11+020	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+020	K 11+000	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+000	K 10+980	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+980	K 10+960	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+960	K 10+940	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+940	K 10+920	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+920	K 10+900	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+900	K 10+880	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+880	K 10+860	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+860	K 10+840	20	2,561	51,22
PASAN: 665,86				SUBTOTAL	665,86
				TOTAL	1.331,72

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2690

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+840	K 10+820	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+820	K 10+800	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+800	K 10+780	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+780	K 10+760	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+760	K 10+740	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+740	K 10+720	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+720	K 10+700	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+700	K 10+680	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+680	K 10+660	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+660	K 10+640	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+640	K 10+620	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+620	K 10+600	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+600	K 10+580	20	2,561	51,22
PASAN: 1.331,72				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	1.997,58

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2691

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+580	K 10+560	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+560	K 10+540	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+540	K 10+520	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+520	K 10+500	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+500	K 10+480	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+480	K 10+460	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+460	K 10+440	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+440	K 10+420	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+420	K 10+400	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+400	K 10+380	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+380	K 10+360	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+360	K 10+340	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+340	K 10+320	20	2,561	51,22
PASAN: **1.997,58**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	2.663,44

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+320	K 10+300	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+300	K 10+280	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+280	K 10+260	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+260	K 10+240	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+240	K 10+220	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+220	K 10+200	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+200	K 10+180	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+180	K 10+160	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+160	K 10+140	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+140	K 10+120	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+120	K 10+100	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+100	K 10+080	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+080	K 10+060	20	2,561	51,22
PASAN: **2.663,44**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	3.329,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2693

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+060	K 10+040	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+040	K 10+020	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+020	K 10+000	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+000	K 9+980	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+980	K 9+960	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+960	K 9+940	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+940	K 9+920	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+920	K 9+900	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+900	K 9+880	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+880	K 9+860	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+860	K 9+840	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+840	K 9+820	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+820	K 9+800	20	2,561	51,22
PASAN: **3.329,30**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	3.995,16

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+800	K 9+780	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+780	K 9+760	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+760	K 9+740	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+740	K 9+720	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+720	K 9+700	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+700	K 9+680	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+680	K 9+660	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+660	K 9+640	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+640	K 9+620	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+620	K 9+600	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+600	K 9+580	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+580	K 9+560	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+560	K 9+540	20	2,561	51,22
PASAN: 3.995,16				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	4.661,02

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2695

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+540	K 9+520	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+520	K 9+500	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+500	K 9+480	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+480	K 9+460	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+460	K 9+440*	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+440	K 9+420	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+420	K 9+400	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+400	K 9+380	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+380	K 9+360	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+360	K 9+340	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+340	K 9+320	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+320	K 9+300	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+300	K 9+280	20	2,561	51,22
PASAN: 4.661,02				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	5.326,88

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1696

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+280	K 9+260*	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+260	K 9+240	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+240	K 9+220	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+220	K 9+200	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+200	K 9+180	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+180	K 9+160	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+160	K 9+140	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+140	K 9+120	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+120	K 9+100	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+100	K 9+080	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+080	K 9+060	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+060	K 9+040	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+040	K 9+020	20	2,561	51,22
PASAN: 5.326,88				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	5.992,74

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2692

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+020	K 9+000	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+000	K 8+980	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+980	K 8+960	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+960	K 8+940	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+940	K 8+920	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+920	K 8+900	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+900	K 8+880	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+880	K 8+860	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+860	K 8+840	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+840	K 8+820	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+820	K 8+800	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+800	K 8+780	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+780	K 8+760	20	2,561	51,22
PASAN: 5.992,74				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	6.658,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2698

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+760	K 8+740	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+740	K 8+720	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+720	K 8+700	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+700	K 8+680	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+680	K 8+660	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+660	K 8+640	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+640	K 8+620	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+620	K 8+600	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+600	K 8+580	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+580	K 8+560	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+560	K 8+540	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+540	K 8+520	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+520	K 8+500	20	2,561	51,22
PASAN: 6.658,60				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	7.324,46

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO,DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+500	K 8+480	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+480	K 8+460	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+460	K 8+440	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+440	K 8+420	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+420	K 8+400	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+400	K 8+380	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+380	K 8+360	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+360	K 8+340	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+340	K 8+320	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+320	K 8+300	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+300	K 8+280	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+280	K 8+260	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+260	K 8+240	20	2,561	51,22
PASAN: **7.324,46**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	7.990,32

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+240	K 8+220	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+220	K 8+200	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+200	K 8+180	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+180	K 8+160	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+160	K 8+140	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+140	K 8+120	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+120	K 8+100	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+100	K 8+080	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+080	K 8+060	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+060	K 8+040	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+040	K 8+020	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+020	K 8+000	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+000	K 7+980	20	2,561	51,22
PASAN: 7.990,32				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	8.656,18

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+980	K 7+960	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+960	K 7+940	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+940	K 7+920	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+920	K 7+900	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+900	K 7+880	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+880	K 7+860	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+860	K 7+840	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+840	K 7+820.	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+820	K 7+800	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+800	K 7+780	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+780	K 7+760	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+760	K 7+740	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+740	K 7+720	20	2,561	51,22
PASAN: **8.656,18**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	9.322,04

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+720	K 7+700	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+700	K 7+680	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+680	K 7+660	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+660	K 7+640	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+640	K 7+620	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+620	K 7+600	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+600	K 7+580	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+580	K 7+560	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+560	K 7+540	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+540	K 7+520	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+520	K 7+500	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+500	K 7+480	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+480	K 7+460	20	2,561	51,22
PASAN: **9.322,04**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	9.987,90

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-91335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2203

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+460	K 7+440	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+440	K 7+420	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+420	K 7+400	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+400	K 7+380	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+380	K 7+360	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+360	K 7+340	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+340	K 7+320	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+320	K 7+300	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+300	K 7+280	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+280	K 7+260	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+260	K 7+240	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+240	K 7+220	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+220	K 7+200	20	2,561	51,22
PASAN: 9.987,90				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	10.653,76

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+200	K 7+180	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+180	K 7+160	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+160	K 7+140	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+140	K 7+120	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+120	K 7+100	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+100	K 7+080	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+080	K 7+060	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+060	K 7+040	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+040	K 7+020	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+020	K 7+000	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+000	K 6+980	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+980	K 6+960	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+960	K 6+940	20	2,561	51,22
PASAN: 10.653,76				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	11.319,62

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2295

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+940	K 6+920	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+920	K 6+900	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+900	K 6+880	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+880	K 6+860	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+860	K 6+840	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+840	K 6+820	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+820	K 6+800	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+800	K 6+780	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+780	K 6+760	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+760	K 6+740	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+740	K 6+720	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+720	K 6+700	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+700	K 6+680	20	2,561	51,22
PASAN: **11.319,62**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	11.985,48

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO,DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+680	K 6+660	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+660	K 6+640	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+640	K 6+620	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+620	K 6+600	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+600	K 6+580	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+580	K 6+560	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+560	K 6+540	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+540	K 6+520	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+520	K 6+500	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+500	K 6+480	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+480	K 6+460	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+460	K 6+440	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+440	K 6+420	20	2,561	51,22
PASAN: 11.985,48				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	12.651,34

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+420	K 6+400	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+400	K 6+380	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+380	K 6+360	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+360	K 6+340	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+340	K 6+320	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+320	K 6+300	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+300	K 6+280	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+280	K 6+260	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+260	K 6+240	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+240	K 6+220	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+220	K 6+200	20	2,561	51,22
PASAN: 12.651,34				**SUBTOTAL**	563,42
				TOTAL	13.214,76

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS

PARCIAL #2



DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 11+360	K 11+340	20	2,561	51,22
K 11+340	K 11+320	20	2,561	51,22
K 11+320	K 11+300	20	2,561	51,22
K 11+300	K 11+280	20	2,561	51,22
K 11+280	K 11+260	20	2,561	51,22
K 11+260	K 11+240	20	2,561	51,22
K 11+240	K 11+220	20	2,561	51,22
K 11+220	K 11+200	20	2,561	51,22
K 11+200	K 11+180	20	2,561	51,22
K 11+180	K 11+160	20	2,561	51,22
K 11+160	K 11+140	20	2,561	51,22
K 11+140	K 11+120	20	2,561	51,22
K 11+120	K 11+100	20	2,561	51,22
K 11+100	K 11+080	20	2,561	51,22
K 11+080	K 11+060	20	2,561	51,22
K 11+060	K 11+040	20	2,561	51,22
K 11+040	K 11+020	20	2,561	51,22
K 11+020	K 11+000	20	2,561	51,22
K 11+000	K 10+980	20	2,561	51,22
K 10+980	K 10+960	20	2,561	51,22
K 10+960	K 10+940	20	2,561	51,22
K 10+940	K 10+920	20	2,561	51,22
K 10+920	K 10+900	20	2,561	51,22
K 10+900	K 10+880	20	2,561	51,22
K 10+880	K 10+860	20	2,561	51,22
K 10+860	K 10+840	20	2,561	51,22
K 10+840	K 10+820	20	2,561	51,22
K 10+820	K 10+800	20	2,561	51,22
K 10+800	K 10+780	20	2,561	51,22
K 10+780	K 10+760	20	2,561	51,22
K 10+760	K 10+740	20	2,561	51,22
K 10+740	K 10+720	20	2,561	51,22
K 10+720	K 10+700	20	2,561	51,22
K 10+700	K 10+680	20	2,561	51,22
K 10+680	K 10+660	20	2,561	51,22
K 10+660	K 10+640	20	2,561	51,22
K 10+640	K 10+620	20	2,561	51,22
K 10+620	K 10+600	20	2,561	51,22
K 10+600	K 10+580	20	2,561	51,22
K 10+580	K 10+560	20	2,561	51,22
K 10+560	K 10+540	20	2,561	51,22
K 10+540	K 10+520	20	2,561	51,22
K 10+520	K 10+500	20	2,561	51,22
K 10+500	K 10+480	20	2,561	51,22
K 10+480	K 10+460	20	2,561	51,22
K 10+460	K 10+440	20	2,561	51,22
K 10+440	K 10+420	20	2,561	51,22

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 10+420	K 10+400	20	2,561	51,22
K 10+400	K 10+380	20	2,561	51,22
K 10+380	K 10+360	20	2,561	51,22
K 10+360	K 10+340	20	2,561	51,22
K 10+340	K 10+320	20	2,561	51,22
K 10+320	K 10+300	20	2,561	51,22
K 10+300	K 10+280	20	2,561	51,22
K 10+280	K 10+260	20	2,561	51,22
K 10+260	K 10+240	20	2,561	51,22
K 10+240	K 10+220	20	2,561	51,22
K 10+220	K 10+200	20	2,561	51,22
K 10+200	K 10+180	20	2,561	51,22
K 10+180	K 10+160	20	2,561	51,22
K 10+160	K 10+140	20	2,561	51,22
K 10+140	K 10+120	20	2,561	51,22
K 10+120	K 10+100	20	2,561	51,22
K 10+100	K 10+080	20	2,561	51,22
K 10+080	K 10+060	20	2,561	51,22
K 10+060	K 10+040	20	2,561	51,22
K 10+040	K 10+020	20	2,561	51,22
K 10+020	K 10+000	20	2,561	51,22
K 10+000	K 9+980	20	2,561	51,22
K 9+980	K 9+960	20	2,561	51,22
K 9+960	K 9+940	20	2,561	51,22
K 9+940	K 9+920	20	2,561	51,22
K 9+920	K 9+900	20	2,561	51,22
K 9+900	K 9+880	20	2,561	51,22
K 9+880	K 9+860	20	2,561	51,22
K 9+860	K 9+840	20	2,561	51,22
K 9+840	K 9+820	20	2,561	51,22
K 9+820	K 9+800	20	2,561	51,22
K 9+800	K 9+780	20	2,561	51,22

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 9+780	K 9+760	20	2,561	51,22
K 9+760	K 9+740	20	2,561	51,22
K 9+740	K 9+720	20	2,561	51,22
K 9+720	K 9+700	20	2,561	51,22
K 9+700	K 9+680	20	2,561	51,22
K 9+680	K 9+660	20	2,561	51,22
K 9+660	K 9+640	20	2,561	51,22
K 9+640	K 9+620	20	2,561	51,22
K 9+620	K 9+600	20	2,561	51,22
K 9+600	K 9+580	20	2,561	51,22
K 9+580	K 9+560	20	2,561	51,22
K 9+560	K 9+540	20	2,561	51,22
K 9+540	K 9+520	20	2,561	51,22
K 9+520	K 9+500	20	2,561	51,22
K 9+500	K 9+480	20	2,561	51,22
K 9+480	K 9+460	20	2,561	51,22
K 9+460	K 9+440	20	2,561	51,22
K 9+440	K 9+420	20	2,561	51,22
K 9+420	K 9+400	20	2,561	51,22
K 9+400	K 9+380	20	2,561	51,22
K 9+380	K 9+360	20	2,561	51,22
K 9+360	K 9+340	20	2,561	51,22
K 9+340	K 9+320	20	2,561	51,22
K 9+320	K 9+300	20	2,561	51,22
K 9+300	K 9+280	20	2,561	51,22
K 9+280	K 9+260	20	2,561	51,22
K 9+260	K 9+240	20	2,561	51,22
K 9+240	K 9+220	20	2,561	51,22
K 9+220	K 9+200	20	2,561	51,22
K 9+200	K 9+180	20	2,561	51,22
K 9+180	K 9+160	20	2,561	51,22
K 9+160	K 9+140	20	2,561	51,22
K 9+140	K 9+120	20	2,561	51,22
K 9+120	K 9+100	20	2,561	51,22
K 9+100	K 9+080	20	2,561	51,22
K 9+080	K 9+060	20	2,561	51,22
K 9+060	K 9+040	20	2,561	51,22
K 9+040	K 9+020	20	2,561	51,22
K 9+020	K 9+000	20	2,561	51,22
K 9+000	K 8+980	20	2,561	51,22
K 8+980	K 8+960	20	2,561	51,22
K 8+960	K 8+940	20	2,561	51,22
K 8+940	K 8+920	20	2,561	51,22
K 8+920	K 8+900	20	2,561	51,22
K 8+900	K 8+880	20	2,561	51,22
K 8+880	K 8+860	20	2,561	51,22
K 8+860	K 8+840	20	2,561	51,22
K 8+840	K 8+820	20	2,561	51,22
K 8+820	K 8+800	20	2,561	51,22
K 8+800	K 8+780	20	2,561	51,22
K 8+780	K 8+760	20	2,561	51,22
K 8+760	K 8+740	20	2,561	51,22
K 8+740	K 8+720	20	2,561	51,22
K 8+720	K 8+700	20	2,561	51,22
K 8+700	K 8+680	20	2,561	51,22
K 8+680	K 8+660	20	2,561	51,22
K 8+660	K 8+640	20	2,561	51,22
K 8+640	K 8+620	20	2,561	51,22
K 8+620	K 8+600	20	2,561	51,22
K 8+600	K 8+580	20	2,561	51,22
K 8+580	K 8+560	20	2,561	51,22

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 8+560	K 8+540	20	2,561	51,22
K 8+540	K 8+520	20	2,561	51,22
K 8+520	K 8+500	20	2,561	51,22
K 8+500	K 8+480	20	2,561	51,22
K 8+480	K 8+460	20	2,561	51,22
K 8+460	K 8+440	20	2,561	51,22
K 8+440	K 8+420	20	2,561	51,22
K 8+420	K 8+400	20	2,561	51,22
K 8+400	K 8+380	20	2,561	51,22
K 8+380	K 8+360	20	2,561	51,22
K 8+360	K 8+340	20	2,561	51,22
K 8+340	K 8+320	20	2,561	51,22
K 8+320	K 8+300	20	2,561	51,22
K 8+300	K 8+280	20	2,561	51,22
K 8+280	K 8+260	20	2,561	51,22
K 8+260	K 8+240	20	2,561	51,22
K 8+240	K 8+220	20	2,561	51,22
K 8+220	K 8+200	20	2,561	51,22
K 8+200	K 8+180	20	2,561	51,22
K 8+180	K 8+160	20	2,561	51,22
K 8+160	K 8+140	20	2,561	51,22
K 8+140	K 8+120	20	2,561	51,22
K 8+120	K 8+100	20	2,561	51,22
K 8+100	K 8+080	20	2,561	51,22
K 8+080	K 8+060	20	2,561	51,22
K 8+060	K 8+040	20	2,561	51,22
K 8+040	K 8+020	20	2,561	51,22
K 8+020	K 8+000	20	2,561	51,22
K 8+000	K 7+980	20	2,561	51,22
K 7+980	K 7+960	20	2,561	51,22
K 7+960	K 7+940	20	2,561	51,22
K 7+940	K 7+920	20	2,561	51,22
K 7+920	K 7+900	20	2,561	51,22
K 7+900	K 7+880	20	2,561	51,22
K 7+880	K 7+860	20	2,561	51,22
K 7+860	K 7+840	20	2,561	51,22
K 7+840	K 7+820	20	2,561	51,22
K 7+820	K 7+800	20	2,561	51,22
K 7+800	K 7+780	20	2,561	51,22
K 7+780	K 7+760	20	2,561	51,22
K 7+760	K 7+740	20	2,561	51,22
K 7+740	K 7+720	20	2,561	51,22
K 7+720	K 7+700	20	2,561	51,22
K 7+700	K 7+680	20	2,561	51,22
K 7+680	K 7+660	20	2,561	51,22
K 7+660	K 7+640	20	2,561	51,22
K 7+640	K 7+620	20	2,561	51,22
K 7+620	K 7+600	20	2,561	51,22
K 7+600	K 7+580	20	2,561	51,22
K 7+580	K 7+560	20	2,561	51,22
K 7+560	K 7+540	20	2,561	51,22
K 7+540	K 7+520	20	2,561	51,22
K 7+520	K 7+500	20	2,561	51,22
K 7+500	K 7+480	20	2,561	51,22
K 7+480	K 7+460	20	2,561	51,22
K 7+460	K 7+440	20	2,561	51,22
K 7+440	K 7+420	20	2,561	51,22

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 7+420	K 7+400	20	2,561	51,22
K 7+400	K 7+380	20	2,561	51,22
K 7+380	K 7+360	20	2,561	51,22
K 7+360	K 7+340	20	2,561	51,22
K 7+340	K 7+320	20	2,561	51,22
K 7+320	K 7+300	20	2,561	51,22
K 7+300	K 7+280	20	2,561	51,22
K 7+280	K 7+260	20	2,561	51,22
K 7+260	K 7+240	20	2,561	51,22
K 7+240	K 7+220	20	2,561	51,22
K 7+220	K 7+200	20	2,561	51,22
K 7+200	K 7+180	20	2,561	51,22
K 7+180	K 7+160	20	2,561	51,22
K 7+160	K 7+140	20	2,561	51,22
K 7+140	K 7+120	20	2,561	51,22
K 7+120	K 7+100	20	2,561	51,22
K 7+100	K 7+080	20	2,561	51,22
K 7+080	K 7+060	20	2,561	51,22
K 7+060	K 7+040	20	2,561	51,22
K 7+040	K 7+020	20	2,561	51,22
K 7+020	K 7+000	20	2,561	51,22 aquí
K 7+000	K 6+980	20	2,561	51,22
K 6+980	K 6+960	20	2,561	51,22
K 6+960	K 6+940	20	2,561	51,22
K 6+940	K 6+920	20	2,561	51,22
K 6+920	K 6+900	20	2,561	51,22
K 6+900	K 6+880	20	2,561	51,22
K 6+880	K 6+860	20	2,561	51,22
K 6+860	K 6+840	20	2,561	51,22
K 6+840	K 6+820	20	2,561	51,22
K 6+820	K 6+800	20	2,561	51,22
K 6+800	K 6+780	20	2,561	51,22
K 6+780	K 6+760	20	2,561	51,22
K 6+760	K 6+740	20	2,561	51,22
K 6+740	K 6+720	20	2,561	51,22
K 6+720	K 6+700	20	2,561	51,22
K 6+700	K 6+680	20	2,561	51,22
K 6+680	K 6+660	20	2,561	51,22
K 6+660	K 6+640	20	2,561	51,22
K 6+640	K 6+620	20	2,561	51,22
K 6+620	K 6+600	20	2,561	51,22
K 6+600	K 6+580	20	2,561	51,22
K 6+580	K 6+560	20	2,561	51,22
K 6+560	K 6+540	20	2,561	51,22
K 6+540	K 6+520	20	2,561	51,22
K 6+520	K 6+500	20	2,561	51,22
K 6+500	K 6+480	20	2,561	51,22
K 6+480	K 6+460	20	2,561	51,22
K 6+460	K 6+440	20	2,561	51,22
K 6+440	K 6+420	20	2,561	51,22
K 6+420	K 6+400	20	2,561	51,22
K 6+400	K 6+380	20	2,561	51,22
K 6+380	K 6+360	20	2,561	51,22

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	SUB-BASE GRANULAR CLASE A

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 6+360	K 6+340	20	2,561	51,22
K 6+340	K 6+320	20	2,561	51,22
K 6+320	K 6+300	20	2,561	51,22
K 6+300	K 6+280	20	2,561	51,22
K 6+280	K 6+260	20	2,561	51,22
K 6+260	K 6+240	20	2,561	51,22
K 6+240	K 6+220	20	2,561	51,22
K 6+220	K 6+200	20	2,561	51,22
	TOTAL			13214,76

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 02

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
23	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+740	K 12+720	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+720	K 12+700	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+700	K 12+680	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+680	K 12+660	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+660	K 12+640	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+640	K 12+620	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+620	K 12+600	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+600	K 12+580	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+580	K 12+560	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+560	K 12+540	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+540	K 12+520	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+520	K 12+500	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+500	K 12+480	20	1,175	23,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	305,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2716

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+480	K 12+460	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+460	K 12+440	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+440	K 12+420	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+420	K 12+400	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+400	K 12+380	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+380	K 12+360	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+360	K 12+340	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+340	K 12+320	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+320	K 12+300	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+300	K 12+280	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+280	K 12+260	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+260	K 12+240	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+240	K 12+220	20	1,175	23,50
PASAN: **305,50**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	611,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MANECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+220	K 12+200	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+200	K 12+180	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+180	K 12+160	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+160	K 12+140	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+140	K 12+120	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+120	K 12+100	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+100	K 12+080	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+080	K 12+060	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+060	K 12+040	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+040	K 12+020	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+020	K 12+000	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 12+000	K 11+980	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+980	K 11+960	20	1,175	23,50
PASAN: 611,00				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	916,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.3	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+960	K 11+940	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+940	K 11+920	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+920	K 11+900	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+900	K 11+880	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+880	K 11+860	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+860	K 11+840	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+840	K 11+820	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+820	K 11+800	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+800	K 11+780	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+780	K 11+760	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+760	K 11+740	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+740	K 11+720	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+720	K 11+700	20	1,175	23,50
PASAN: 916,50				SUBTOTAL	305,50
				TOTAL	1.222,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2219

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+700	K 11+680	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+680	K 11+660	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+660	K 11+640	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+640	K 11+620	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+620	K 11+600	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+600	K 11+580	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+580	K 11+560	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+560	K 11+540	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+540	K 11+520	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+520	K 11+500	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+500	K 11+480	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+480	K 11+460	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+460	K 11+440	20	1,175	23,50
PASAN: 1.222,00				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	1.527,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+440	K 11+420	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+420	K 11+400	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+400	K 11+380	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+380	K 11+360	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+360	K 11+340	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+340	K 11+320	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+320	K 11+300	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+300	K 11+280	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+280	K 11+260	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+260	K 11+240	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+240	K 11+220	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+220	K 11+200	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+200	K 11+180	20	1,175	23,50
PASAN: 1.527,50				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	1.833,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

172

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+180	K 11+160	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+160	K 11+140	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+140	K 11+120	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+120	K 11+100	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+100	K 11+080	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+080	K 11+060	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+060	K 11+040	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+040	K 11+020	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+020	K 11+000	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 11+000	K 10+980	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+980	K 10+960	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+960	K 10+940	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+940	K 10+920	20	1,175	23,50
PASAN: **1.833,00**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	2.138,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+920	K 10+900	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+900	K 10+880	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+880	K 10+860	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+860	K 10+840	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+840	K 10+820	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+820	K 10+800	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+800	K 10+780	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+780	K 10+760	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+760	K 10+740	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+740	K 10+720	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+720	K 10+700	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+700	K 10+680	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+680	K 10+660	20	1,175	23,50
PASAN: **2.138,50**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	2.444,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+660	K 10+640	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+640	K 10+620	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+620	K 10+600	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+600	K 10+580	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+580	K 10+560	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+560	K 10+540	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+540	K 10+520	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+520	K 10+500	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+500	K 10+480	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+480	K 10+460	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+460	K 10+440	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+440	K 10+420	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+420	K 10+400	20	1,175	23,50
PASAN: **2.444,00**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	2.749,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+400	K 10+380	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+380	K 10+360	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+360	K 10+340	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+340	K 10+320	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+320	K 10+300	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+300	K 10+280	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+280	K 10+260	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+260	K 10+240	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+240	K 10+220	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+220	K 10+200	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+200	K 10+180	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+180	K 10+160	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+160	K 10+140	20	1,175	23,50
PASAN: 2.749,50				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	3.055,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota. Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+140	K 10+120	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+120	K 10+100	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+100	K 10+080	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+080	K 10+060	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+060	K 10+040	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+040	K 10+020	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+020	K 10+000	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 10+000	K 9+980	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+980	K 9+960	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+960	K 9+940	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+940	K 9+920	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+920	K 9+900	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+900	K 9+880	20	1,175	23,50
PASAN: **3.055,00**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	3.360,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

226

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+880	K 9+860	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+860	K 9+840	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+840	K 9+820	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+820	K 9+800	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+800	K 9+780	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+780	K 9+760	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+760	K 9+740	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+740	K 9+720	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+720	K 9+700	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+700	K 9+680	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+680	K 9+660	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+660	K 9+640	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+640	K 9+620	20	1,175	23,50
PASAN: 3.360,50				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	3.666,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**		**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+620	K 9+600	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+600	K 9+580	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+580	K 9+560	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+560	K 9+540	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+540	K 9+520	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+520	K 9+500	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+500	K 9+480	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+480	K 9+460	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+460	K 9+440	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+440	K 9+420	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+420	K 9+400	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+400	K 9+380	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+380	K 9+360	20	1,175	23,50
PASAN: **3.666,00**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	3.971,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+360	K 9+340	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+340	K 9+320	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+320	K 9+300	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+300	K 9+280	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+280	K 9+260	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+260	K 9+240	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+240	K 9+220	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+220	K 9+200	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+200	K 9+180	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+180	K 9+160	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+160	K 9+140	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+140	K 9+120	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+120	K 9+100	20	1,175	23,50
PASAN: 3.971,50				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	4.277,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

229

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+100	K 9+080	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+080	K 9+060	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+060	K 9+040	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+040	K 9+020	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+020	K 9+000	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 9+000	K 8+980	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+980	K 8+960	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+960	K 8+940	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+940	K 8+920	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+920	K 8+900	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+900	K 8+880	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+880	K 8+860	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+860	K 8+840	20	1,175	23,50
PASAN: **4.277,00**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	4.582,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7230

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+840	K 8+820	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+820	K 8+800	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+800	K 8+780	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+780	K 8+760	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+760	K 8+740	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+740	K 8+720	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+720	K 8+700	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+700	K 8+680	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+680	K 8+660	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+660	K 8+640	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+640	K 8+620	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+620	K 8+600	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+600	K 8+580	20	1,175	23,50
PASAN: **4.582,50**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	4.888,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7231

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+580	K 8+560	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+560	K 8+540	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+540	K 8+520	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+520	K 8+500	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+500	K 8+480	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+480	K 8+460	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+460	K 8+440	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+440	K 8+420	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+420	K 8+400	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+400	K 8+380	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+380	K 8+360	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+360	K 8+340	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+340	K 8+320	20	1,175	23,50
PASAN: 4.888,00				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	5.193,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7732

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+320	K 8+300	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+300	K 8+280	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+280	K 8+260	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+260	K 8+240	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+240	K 8+220	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+220	K 8+200	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+200	K 8+180	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+180	K 8+160	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+160	K 8+140	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+140	K 8+120	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+120	K 8+100	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+100	K 8+080	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+080	K 8+060	20	1,175	23,50
PASAN: **5.193,50**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	5.499,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7733

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+060	K 8+040	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+040	K 8+020	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+020	K 8+000	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 8+000	K 7+980	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+980	K 7+960	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+960	K 7+940	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+940	K 7+920	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+920	K 7+900	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+900	K 7+880	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+880	K 7+860	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+860	K 7+840	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+840	K 7+820	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+820	K 7+800	20	1,175	23,50
PASAN: **5.499,00**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	5.804,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2234

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+800	K 7+780	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+780	K 7+760	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+760	K 7+740	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+740	K 7+720	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+720	K 7+700	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+700	K 7+680	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+680	K 7+660	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+660	K 7+640	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+640	K 7+620	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+620	K 7+600	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+600	K 7+580	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+580	K 7+560	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+560	K 7+540	20	1,175	23,50
PASAN: **5.804,50**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	6.110,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2235

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+540	K 7+520	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+520	K 7+500	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+500	K 7+480	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+480	K 7+460	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+460	K 7+440	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+440	K 7+420	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+420	K 7+400	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+400	K 7+380	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+380	K 7+360	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+360	K 7+340	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+340	K 7+320	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+320	K 7+300	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+300	K 7+280	20	1,175	23,50
PASAN: 6.110,00				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	6.415,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

236

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+280	K 7+260	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+260	K 7+240	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+240	K 7+220	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+220	K 7+200	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+200	K 7+180	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+180	K 7+160	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+160	K 7+140	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+140	K 7+120	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+120	K 7+100	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+100	K 7+080	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+080	K 7+060	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+060	K 7+040	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+040	K 7+020	20	1,175	23,50
PASAN: **6.415,50**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	6.721,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1237

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 847-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+020	K 7+000	20	1,175	23,50
PASAN: 6.721,00				**SUBTOTAL**	23,50
				TOTAL	6.744,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290


Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

238

BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS

PARCIAL #2



base

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 12+740	K 12+720	20	1,175	23,50
K 12+720	K 12+700	20	1,175	23,50
K 12+700	K 12+680	20	1,175	23,50
K 12+680	K 12+660	20	1,175	23,50
K 12+660	K 12+640	20	1,175	23,50
K 12+640	K 12+620	20	1,175	23,50
K 12+620	K 12+600	20	1,175	23,50
K 12+600	K 12+580	20	1,175	23,50
K 12+580	K 12+560	20	1,175	23,50
K 12+560	K 12+540	20	1,175	23,50
K 12+540	K 12+520	20	1,175	23,50
K 12+520	K 12+500	20	1,175	23,50
K 12+500	K 12+480	20	1,175	23,50
K 12+480	K 12+460	20	1,175	23,50
K 12+460	K 12+440	20	1,175	23,50
K 12+440	K 12+420	20	1,175	23,50
K 12+420	K 12+400	20	1,175	23,50
K 12+400	K 12+380	20	1,175	23,50
K 12+380	K 12+360	20	1,175	23,50
K 12+360	K 12+340	20	1,175	23,50
K 12+340	K 12+320	20	1,175	23,50
K 12+320	K 12+300	20	1,175	23,50
K 12+300	K 12+280	20	1,175	23,50
K 12+280	K 12+260	20	1,175	23,50
K 12+260	K 12+240	20	1,175	23,50
K 12+240	K 12+220	20	1,175	23,50

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 12+220	K 12+200	20	1,175	23,50
K 12+200	K 12+180	20	1,175	23,50
K 12+180	K 12+160	20	1,175	23,50
K 12+160	K 12+140	20	1,175	23,50
K 12+140	K 12+120	20	1,175	23,50
K 12+120	K 12+100	20	1,175	23,50
K 12+100	K 12+080	20	1,175	23,50
K 12+080	K 12+060	20	1,175	23,50
K 12+060	K 12+040	20	1,175	23,50
K 12+040	K 12+020	20	1,175	23,50
K 12+020	K 12+000	20	1,175	23,50
K 12+000	K 11+980	20	1,175	23,50
K 11+980	K 11+960	20	1,175	23,50
K 11+960	K 11+940	20	1,175	23,50
K 11+940	K 11+920	20	1,175	23,50
K 11+920	K 11+900	20	1,175	23,50
K 11+900	K 11+880	20	1,175	23,50
K 11+880	K 11+860	20	1,175	23,50
K 11+860	K 11+840	20	1,175	23,50
K 11+840	K 11+820	20	1,175	23,50
K 11+820	K 11+800	20	1,175	23,50
K 11+800	K 11+780	20	1,175	23,50
K 11+780	K 11+760	20	1,175	23,50
K 11+760	K 11+740	20	1,175	23,50
K 11+740	K 11+720	20	1,175	23,50
K 11+720	K 11+700	20	1,175	23,50
K 11+700	K 11+680	20	1,175	23,50
K 11+680	K 11+660	20	1,175	23,50
K 11+660	K 11+640	20	1,175	23,50
K 11+640	K 11+620	20	1,175	23,50
K 11+620	K 11+600	20	1,175	23,50
K 11+600	K 11+580	20	1,175	23,50

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 11+580	K 11+560	20	1,175	23,50
K 11+560	K 11+540	20	1,175	23,50
K 11+540	K 11+520	20	1,175	23,50
K 11+520	K 11+500	20	1,175	23,50
K 11+500	K 11+480	20	1,175	23,50
K 11+480	K 11+460	20	1,175	23,50
K 11+460	K 11+440	20	1,175	23,50
K 11+440	K 11+420	20	1,175	23,50
K 11+420	K 11+400	20	1,175	23,50
K 11+400	K 11+380	20	1,175	23,50
K 11+380	K 11+360	20	1,175	23,50
K 11+360	K 11+340	20	1,175	23,50
K 11+340	K 11+320	20	1,175	23,50
K 11+320	K 11+300	20	1,175	23,50
K 11+300	K 11+280	20	1,175	23,50
K 11+280	K 11+260	20	1,175	23,50
K 11+260	K 11+240	20	1,175	23,50
K 11+240	K 11+220	20	1,175	23,50
K 11+220	K 11+200	20	1,175	23,50
K 11+200	K 11+180	20	1,175	23,50
K 11+180	K 11+160	20	1,175	23,50
K 11+160	K 11+140	20	1,175	23,50
K 11+140	K 11+120	20	1,175	23,50
K 11+120	K 11+100	20	1,175	23,50
K 11+100	K 11+080	20	1,175	23,50
K 11+080	K 11+060	20	1,175	23,50
K 11+060	K 11+040	20	1,175	23,50
K 11+040	K 11+020	20	1,175	23,50
K 11+020	K 11+000	20	1,175	23,50
K 11+000	K 10+980	20	1,175	23,50
K 10+980	K 10+960	20	1,175	23,50
K 10+960	K 10+940	20	1,175	23,50
K 10+940	K 10+920	20	1,175	23,50
K 10+920	K 10+900	20	1,175	23,50
K 10+900	K 10+880	20	1,175	23,50
K 10+880	K 10+860	20	1,175	23,50
K 10+860	K 10+840	20	1,175	23,50

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 10+840	K 10+820	20	1,175	23,50
K 10+820	K 10+800	20	1,175	23,50
K 10+800	K 10+780	20	1,175	23,50
K 10+780	K 10+760	20	1,175	23,50
K 10+760	K 10+740	20	1,175	23,50
K 10+740	K 10+720	20	1,175	23,50
K 10+720	K 10+700	20	1,175	23,50
K 10+700	K 10+680	20	1,175	23,50
K 10+680	K 10+660	20	1,175	23,50
K 10+660	K 10+640	20	1,175	23,50
K 10+640	K 10+620	20	1,175	23,50
K 10+620	K 10+600	20	1,175	23,50
K 10+600	K 10+580	20	1,175	23,50
K 10+580	K 10+560	20	1,175	23,50
K 10+560	K 10+540	20	1,175	23,50
K 10+540	K 10+520	20	1,175	23,50
K 10+520	K 10+500	20	1,175	23,50
K 10+500	K 10+480	20	1,175	23,50
K 10+480	K 10+460	20	1,175	23,50
K 10+460	K 10+440	20	1,175	23,50
K 10+440	K 10+420	20	1,175	23,50
K 10+420	K 10+400	20	1,175	23,50
K 10+400	K 10+380	20	1,175	23,50
K 10+380	K 10+360	20	1,175	23,50
K 10+360	K 10+340	20	1,175	23,50
K 10+340	K 10+320	20	1,175	23,50
K 10+320	K 10+300	20	1,175	23,50
K 10+300	K 10+280	20	1,175	23,50
K 10+280	K 10+260	20	1,175	23,50
K 10+260	K 10+240	20	1,175	23,50
K 10+240	K 10+220	20	1,175	23,50
K 10+220	K 10+200	20	1,175	23,50
K 10+200	K 10+180	20	1,175	23,50
K 10+180	K 10+160	20	1,175	23,50
K 10+160	K 10+140	20	1,175	23,50
K 10+140	K 10+120	20	1,175	23,50
K 10+120	K 10+100	20	1,175	23,50
K 10+100	K 10+080	20	1,175	23,50
K 10+080	K 10+060	20	1,175	23,50
K 10+060	K 10+040	20	1,175	23,50
K 10+040	K 10+020	20	1,175	23,50
K 10+020	K 10+000	20	1,175	23,50
K 10+000	K 09+980	20	1,175	23,50
K 9+980	K 09+960	20	1,175	23,50
K 9+960	K 09+940	20	1,175	23,50
K 9+940	K 09+920	20	1,175	23,50
K 9+920	K 09+900	20	1,175	23,50
K 9+900	K 09+880	20	1,175	23,50
K 9+880	K 09+860	20	1,175	23,50
K 9+860	K 09+840	20	1,175	23,50
K 9+840	K 09+820	20	1,175	23,50
K 9+820	K 09+800	20	1,175	23,50
K 9+800	K 09+780	20	1,175	23,50
K 9+780	K 09+760	20	1,175	23,50
K 9+760	K 09+740	20	1,175	23,50
K 9+740	K 09+720	20	1,175	23,50
K 9+720	K 09+700	20	1,175	23,50
K 9+700	K 09+680	20	1,175	23,50
K 9+680	K 09+660	20	1,175	23,50
K 9+660	K 09+640	20	1,175	23,50

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 9+640	K 09+620	20	1,175	23,50
K 9+620	K 09+600	20	1,175	23,50
K 9+600	K 09+580	20	1,175	23,50
K 9+580	K 09+560	20	1,175	23,50
K 9+560	K 09+540	20	1,175	23,50
K 9+540	K 09+520	20	1,175	23,50
K 9+520	K 09+500	20	1,175	23,50
K 9+500	K 09+480	20	1,175	23,50
K 9+480	K 09+460	20	1,175	23,50
K 9+460	K 09+440	20	1,175	23,50
K 9+440	K 09+420	20	1,175	23,50
K 9+420	K 09+400	20	1,175	23,50
K 9+400	K 09+380	20	1,175	23,50
K 9+380	K 09+360	20	1,175	23,50
K 9+360	K 09+340	20	1,175	23,50
K 9+340	K 09+320	20	1,175	23,50
K 9+320	K 09+300	20	1,175	23,50
K 9+300	K 09+280	20	1,175	23,50
K 9+280	K 09+260	20	1,175	23,50
K 9+260	K 09+240	20	1,175	23,50
K 9+240	K 09+220	20	1,175	23,50
K 9+220	K 09+200	20	1,175	23,50
K 9+200	K 09+180	20	1,175	23,50
K 9+180	K 09+160	20	1,175	23,50
K 9+160	K 09+140	20	1,175	23,50
K 9+140	K 09+120	20	1,175	23,50
K 9+120	K 09+100	20	1,175	23,50
K 9+100	K 09+080	20	1,175	23,50
K 9+080	K 09+060	20	1,175	23,50
K 9+060	K 09+040	20	1,175	23,50
K 9+040	K 09+020	20	1,175	23,50
K 9+020	K 09+000	20	1,175	23,50
K 9+000	K 08+980	20	1,175	23,50
K 8+980	K 08+960	20	1,175	23,50
K 8+960	K 08+940	20	1,175	23,50
K 8+940	K 08+920	20	1,175	23,50
K 8+920	K 08+900	20	1,175	23,50
K 8+900	K 08+880	20	1,175	23,50
K 8+880	K 08+860	20	1,175	23,50
K 8+860	K 08+840	20	1,175	23,50
K 8+840	K 08+820	20	1,175	23,50
K 8+820	K 08+800	20	1,175	23,50
K 8+800	K 08+780	20	1,175	23,50
K 8+780	K 08+760	20	1,175	23,50
K 8+760	K 08+740	20	1,175	23,50
K 8+740	K 08+720	20	1,175	23,50
K 8+720	K 08+700	20	1,175	23,50
K 8+700	K 08+680	20	1,175	23,50
K 8+680	K 08+660	20	1,175	23,50
K 8+660	K 08+640	20	1,175	23,50
K 8+640	K 08+620	20	1,175	23,50
K 8+620	K 08+600	20	1,175	23,50
K 8+600	K 08+580	20	1,175	23,50
K 8+580	K 08+560	20	1,175	23,50
K 8+560	K 08+540	20	1,175	23,50
K 8+540	K 08+520	20	1,175	23,50
K 8+520	K 08+500	20	1,175	23,50
K 8+500	K 08+480	20	1,175	23,50
K 8+480	K 08+460	20	1,175	23,50
K 8+460	K 08+440	20	1,175	23,50

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 8+440	K 08+420	20	1,175	23,50
K 8+420	K 08+400	20	1,175	23,50
K 8+400	K 08+380	20	1,175	23,50
K 8+380	K 08+360	20	1,175	23,50
K 8+360	K 08+340	20	1,175	23,50
K 8+340	K 08+320	20	1,175	23,50
K 8+320	K 08+300	20	1,175	23,50
K 8+300	K 08+280	20	1,175	23,50
K 8+280	K 08+260	20	1,175	23,50
K 8+260	K 08+240	20	1,175	23,50
K 8+240	K 08+220	20	1,175	23,50
K 8+220	K 08+200	20	1,175	23,50
K 8+200	K 08+180	20	1,175	23,50
K 8+180	K 08+160	20	1,175	23,50
K 8+160	K 08+140	20	1,175	23,50
K 8+140	K 08+120	20	1,175	23,50
K 8+120	K 08+100	20	1,175	23,50
K 8+100	K 08+080	20	1,175	23,50
K 8+080	K 08+060	20	1,175	23,50
K 8+060	K 08+040	20	1,175	23,50
K 8+040	K 08+020	20	1,175	23,50
K 8+020	K 08+000	20	1,175	23,50
K 8+000	K 07+980	20	1,175	23,50
K 7+980	K 07+960	20	1,175	23,50
K 7+960	K 07+940	20	1,175	23,50
K 7+940	K 07+920	20	1,175	23,50
K 7+920	K 07+900	20	1,175	23,50
K 7+900	K 07+880	20	1,175	23,50
K 7+880	K 07+860	20	1,175	23,50
K 7+860	K 07+840	20	1,175	23,50
K 7+840	K 07+820	20	1,175	23,50
K 7+820	K 07+800	20	1,175	23,50
K 7+800	K 07+780	20	1,175	23,50
K 7+780	K 07+760	20	1,175	23,50
K 7+760	K 07+740	20	1,175	23,50
K 7+740	K 07+720	20	1,175	23,50
K 7+720	K 07+700	20	1,175	23,50
K 7+700	K 07+680	20	1,175	23,50
K 7+680	K 07+660	20	1,175	23,50
K 7+660	K 07+640	20	1,175	23,50
K 7+640	K 07+620	20	1,175	23,50
K 7+620	K 07+600	20	1,175	23,50
K 7+600	K 07+580	20	1,175	23,50
K 7+580	K 07+560	20	1,175	23,50
K 7+560	K 07+540	20	1,175	23,50
K 7+540	K 07+520	20	1,175	23,50
K 7+520	K 07+500	20	1,175	23,50
K 7+500	K 07+480	20	1,175	23,50
K 7+480	K 07+460	20	1,175	23,50
K 7+460	K 07+440	20	1,175	23,50
K 7+440	K 07+420	20	1,175	23,50
K 7+420	K 07+400	20	1,175	23,50
K 7+400	K 07+380	20	1,175	23,50
K 7+380	K 07+360	20	1,175	23,50
K 7+360	K 07+340	20	1,175	23,50
K 7+340	K 07+320	20	1,175	23,50
K 7+320	K 07+300	20	1,175	23,50
K 7+300	K 07+280	20	1,175	23,50
K 7+280	K 07+260	20	1,175	23,50
K 7+260	K 07+240	20	1,175	23,50

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	BASE GRANULAR CLASE A

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 7+240	K 07+220	20	1,175	23,50
K 7+220	K 07+200	20	1,175	23,50
K 7+200	K 07+180	20	1,175	23,50
K 7+180	K 07+160	20	1,175	23,50
K 7+160	K 07+140	20	1,175	23,50
K 7+140	K 07+120	20	1,175	23,50
K 7+120	K 07+100	20	1,175	23,50
K 7+100	K 07+080	20	1,175	23,50
K 7+080	K 07+060	20	1,175	23,50
K 7+060	K 07+040	20	1,175	23,50
K 7+040	K 07+020	20	1,175	23,50
K 7+020	K 07+000	20	1,175	23,50
	TOTAL			6744,50

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", con código BPIN 2021005500214.

Certifico que la fuente de material que está siendo utilizada en las actividades de RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3, SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS, BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS corresponde al Rio Guamal específicamente la mina Murillo, ubicada en el municipio de Guamal. Siendo esta la fuente mas cercana al proyecto en mención, ubicada a 8,6 km del inicio el proyecto punto K0+00. Esta fuente de material fue la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, entregados por la Agencia Para la Infraestructura del Meta.


Se adjunta plano de distancia a la fuente en un folio.

Dada en Villavicencio, a los 18 (dieciocho) días del mes de abril de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

Anexo: 1 folio (mapa de fuente)



Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

9+500.00




K9+500.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.87	17.4
RELLENO	0.67	13.4
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+400.00




K9+400.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.93	18.6
RELLENO	1.34	26.8
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+480.00




K9+480.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.94	18.80
RELLENO	0.99	19.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+380.00




K9+380.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.33	26.6
RELLENO	1.40	28.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+460.00




K9+460.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.77	15.4
RELLENO	1.36	27.2
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+360.00




K9+360.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.29	25.80
RELLENO	1.01	20.2
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+440.00




K9+440.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.72	14.4
RELLENO	1.36	27.2
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+340.00




K9+340.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.40	28.00
RELLENO	0.90	18.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+420.00



K9+420.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.76	15.2
RELLENO	1.28	25.6
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+320.00



K9+320.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.49	29.8
RELLENO	0.93	18.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

9+300.00




K9+300.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.89	37.80
RELLENO	0.87	17.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+200.00




K9+200.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.34	46.80
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+280.00




K9+280.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.95	39.00
RELLENO	0.49	9.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+180.00




K9+180.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.41	48.20
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+260.00




K9+260.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.01	40.20
RELLENO	0.22	4.4
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+160.00




K9+160.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.84	56.80
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+240.00




K9+240.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.29	45.8
RELLENO	0.08	1.6
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+140.00




K9+140.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.74	54.80
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+220.00



K9+220.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.04	40.80
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+120.00



K9+120.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.53	50.60
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

9+100.00




K9+100.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.78	35.60
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+000.00




K9+000.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.83	16.60
RELLENO	0.03	0.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+080.00




K9+080.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.28	25.60
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+980.00




K8+980.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.57	11.40
RELLENO	0.12	2.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+060.00




K9+060.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.54	30.80
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+960.00




K8+960.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.76	15.20
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+040.00




K9+040.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.18	43.60
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+940.00




K8+940.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.63	32.60
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

9+020.00



K9+020.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.46	6.96
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+920.00



K8+920.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.16	43.20
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

8+900.00




K8+900.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	3.41	68.20
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+800.00




K8+800.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.04	40.80
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+880.00




K8+880.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	4.22	84.40
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+780.00




K8+780.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.80	36.00
RELLENO	0.03	0.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+860.00




K8+860.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	4.00	80.00
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+760.00




K8+760.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.61	32.20
RELLENO	0.09	1.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+840.00




K8+840.00 - EJE		
Material	Area	Vol
CORTE	3.30	66.00
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+740.00




K8+740.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.95	19.00
RELLENO	0.38	7.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+820.00



K8+820.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	3.07	61.40
RELLENO	0.00	0.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+720.00



K8+720.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.70	14.00
RELLENO	0.89	17.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

8+700.00




K8+700.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.50	10.00
RELLENO	0.73	14.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+600.00




K8+600.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.68	33.60
RELLENO	0.10	2.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+680.00




K8+680.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.78	15.60
RELLENO	0.39	7.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+580.00




K8+580.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.40	28.00
RELLENO	0.31	6.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+660.00




K8+660.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.88	17.60
RELLENO	0.15	3.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+560.00




K8+560.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.94	38.80
RELLENO	0.64	12.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+640.00




K8+640.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.09	21.80
RELLENO	0.28	5.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+540.00




K8+540.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.12	42.40
RELLENO	0.88	17.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+620.00



K8+620.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.31	26.20
RELLENO	0.24	4.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+520.00



K8+520.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.12	42.40
RELLENO	0.51	10.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

8+500.00




K8+500.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.66	33.20
RELLENO	0.42	8.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+400.00




K8+400.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.92	18.40
RELLENO	1.33	26.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+480.00




K8+480.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.49	29.80
RELLENO	0.46	9.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+380.00




K8+380.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.69	13.80
RELLENO	1.49	29.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+460.00




K8+460.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.88	17.60
RELLENO	0.87	17.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+360.00




K8+360.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.69	13.80
RELLENO	1.60	32.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+440.00




K8+440.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.38	27.60
RELLENO	1.54	30.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+340.00




K8+340.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.26	25.20
RELLENO	2.15	43.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+420.00



K8+420.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.57	11.40
RELLENO	0.47	9.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+320.00



K8+320.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	3.09	61.80
RELLENO	3.46	69.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

8+300.00




K8+300.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.98	39.60
RELLENO	2.87	57.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+200.00




K8+200.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.01	20.20
RELLENO	1.44	28.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+280.00




K8+280.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.47	29.40
RELLENO	1.98	39.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+180.00




K8+180.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.95	19.00
RELLENO	1.95	39.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+260.00




K8+260.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.75	35.00
RELLENO	1.96	39.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+160.00




K8+160.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.26	25.20
RELLENO	2.07	41.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+240.00




K8+240.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.77	35.40
RELLENO	1.87	37.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+140.00




K8+140.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.85	17.00
RELLENO	2.54	50.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+220.00



K8+220.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.28	25.60
RELLENO	1.55	31.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+120.00



K8+120.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.17	23.40
RELLENO	3.63	72.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

8+100.00




K8+100.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.88	37.60
RELLENO	4.33	86.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+000.00




K8+000.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.31	26.20
RELLENO	3.14	62.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+080.00




K8+080.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.29	25.80
RELLENO	4.49	89.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+980.00




K7+980.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.27	25.40
RELLENO	2.43	48.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+060.00




K8+060.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.06	41.20
RELLENO	4.91	98.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+960.00




K7+960.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.06	21.20
RELLENO	1.55	31.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+040.00




K8+040.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.77	35.40
RELLENO	4.41	88.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+940.00




K7+940.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.23	24.60
RELLENO	1.04	20.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

8+020.00



K8+020.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.53	30.60
RELLENO	3.70	74.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+920.00



K7+920.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.44	28.80
RELLENO	0.86	17.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

7+900.00




K7+900.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.45	29.00
RELLENO	0.56	11.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+800.00




K7+800.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.06	21.20
RELLENO	0.64	12.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+880.00




K7+880.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.54	30.80
RELLENO	0.52	10.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+780.00




K7+780.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.55	11.00
RELLENO	0.475	9.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+860.00




K7+860.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.72	34.40
RELLENO	0.53	10.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+760.00




K7+760.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.64	12.80
RELLENO	0.88	17.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+840.00




K7+840.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.19	23.80
RELLENO	0.81	16.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+740.00




K7+740.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.46	9.20
RELLENO	1.39	27.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+820.00



K7+820.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.00	20.00
RELLENO	0.70	14.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+720.00



K7+720.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.74	14.80
RELLENO	1.91	38.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

7+700.00




K7+700.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.71	14.20
RELLENO	1.91	38.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+600.00




K7+600.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.12	22.40
RELLENO	1.40	28.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+680.00




K7+680.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.21	24.20
RELLENO	2.14	42.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+580.00




K7+580.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.21	24.20
RELLENO	1.16	23.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+660.00




K7+660.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.00	20.00
RELLENO	2.30	46.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+560.00




K7+560.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.37	27.40
RELLENO	0.81	16.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+640.00




K7+640.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.09	21.80
RELLENO	2.00	40.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+540.00




K7+540.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.60	32.00
RELLENO	0.73	14.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+620.00



K7+620.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.67	13.40
RELLENO	0.90	18.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+520.00



K7+520.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.53	30.60
RELLENO	0.70	14.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

7+500.00




K7+500.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.47	29.40
RELLENO	0.52	10.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+400.00




K7+400.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.37	27.40
RELLENO	0.45	9.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+480.00




K7+480.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.40	28.00
RELLENO	0.59	11.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+380.00




K7+380.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.25	25.00
RELLENO	0.61	12.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+460.00




K7+460.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.15	23.00
RELLENO	0.52	10.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+360.00




K7+360.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.40	28.00
RELLENO	0.72	14.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+440.00




K7+440.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.51	30.20
RELLENO	0.51	10.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+340.00




K7+340.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.50	30.00
RELLENO	0.99	19.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+420.00



K7+420.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.57	31.40
RELLENO	0.55	11.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+320.00



K7+320.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.47	29.40
RELLENO	0.90	18.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

7+300.00




K7+300.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.90	38.00
RELLENO	1.07	21.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+200.00




K7+200.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.48	29.60
RELLENO	1.19	23.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+280.00




K7+280.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.13	22.60
RELLENO	0.85	17.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+180.00




K7+180.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.70	34.00
RELLENO	1.10	22.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+260.00




K7+260.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.61	32.20
RELLENO	1.28	25.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+160.00




K7+160.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.79	35.80
RELLENO	1.32	26.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+240.00




K7+240.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.41	28.20
RELLENO	0.99	19.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+140.00




K7+140.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.32	26.40
RELLENO	1.03	20.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+220.00



K7+220.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.48	29.60
RELLENO	1.23	24.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+120.00



K7+120.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.62	32.40
RELLENO	1.01	20.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

7+100.00




K7+100.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.90	38.00
RELLENO	0.83	16.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+000.00




K7+000.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.64	32.80
RELLENO	1.05	21.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+080.00




K7+080.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.58	31.60
RELLENO	0.85	17.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+980.00




K6+980.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.37	27.40
RELLENO	0.86	17.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+060.00




K7+060.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.61	32.20
RELLENO	0.74	14.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+960.00




K6+960.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.65	33.00
RELLENO	0.78	15.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+040.00




K7+040.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.77	35.40
RELLENO	0.91	18.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+940.00




K6+940.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.46	29.20
RELLENO	0.95	19.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

7+020.00



K7+020.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.75	35.00
RELLENO	1.29	25.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+920.00



K6+920.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.46	29.20
RELLENO	1.08	21.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

6+900.00




K6+900.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.12	22.40
RELLENO	0.84	16.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+800.00




K6+800.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.82	16.40
RELLENO	2.80	56.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+880.00




K6+880.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.99	19.80
RELLENO	0.51	10.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+780.00




K6+780.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.77	15.40
RELLENO	2.28	45.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+860.00




K6+860.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	2.16	43.20
RELLENO	0.56	11.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+760.00




K6+760.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.01	20.20
RELLENO	2.31	46.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+840.00




K6+840.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.81	16.20
RELLENO	1.96	39.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+740.00




K6+740.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.30	26.00
RELLENO	2.76	55.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+820.00



K6+820.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.75	15.00
RELLENO	2.58	51.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+720.00



K6+720.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.80	16.00
RELLENO	2.57	51.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500214


CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

6+700.00




K6+700.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.07	21.40
RELLENO	2.60	52.00
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+600.00




K6+600.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.68	13.60
RELLENO	0.83	16.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+680.00




K6+680.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.84	16.80
RELLENO	2.62	52.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+580.00




K6+580.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.84	16.80
RELLENO	0.71	14.20
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+660.00




K6+660.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.21	24.20
RELLENO	2.39	47.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+560.00




K6+560.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.38	27.60
RELLENO	1.02	20.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+640.00




K6+640.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.85	17.00
RELLENO	1.97	39.40
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+540.00




K6+540.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.51	30.20
RELLENO	1.13	22.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+620.00



K6+620.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.81	16.20
RELLENO	1.63	32.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22


6+520.00



K6+520.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.11	22.20
RELLENO	1.74	34.80
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22


CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META	CORTE RELLENO 3" TERRENO NATURAL
	CONTRATO: 0775 DE 2022	
	PROYECTO: 2021005500214	

6+500.00




K6+500.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.44	8.80
RELLENO	1.93	38.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	9.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	0.29

6+480.00




K6+480.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	1.01	20.20
RELLENO	3.08	61.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+460.00



K6+460.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.68	13.60
RELLENO	2.13	42.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

6+440.00



K6+440.00 - EJE		
Material	Area	Vol.
CORTE	0.79	15.80
RELLENO	1.18	23.60
PAVIMENTO	0.475	9.50
BASE GRANULAR	1.175	23.50
SUBBASE GRANULAR	2.561	51.22

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCIO HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	VOLUMEN	TOTAL
TRANSPORTE MATERIAL DE RELLENO					
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO	K 15+490	K 6+440	9050,00	3.557,00	301.512,30
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MATERIAL DE RELLENO					
TRANSPORTE MATERIAL DE BASE					
BASE GRANULAR CLASE A	K 12+720	K 7+020	5700,00	6.744,50	124.069,66
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MATERIAL DE BASE					
TRANSPORTE MATERIAL DE SUB BASE					
SUB-BASE GRANULAR CLASE A	K 11+360	K 6+300	5060,00	13214,76	226.632,11
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MATERIAL DE SUB-BASE					
			SUBTOTAL		652.214,07
DESCUENTO PAGO PARCIAL No. 1 TRANSPORTE DE RELLENO					-17215,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	634.999,07
				TOTAL	634.999,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2765

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 15+490	31,90	24,09	768,47
K 15+480	63,00	24,07	1516,41
K 15+460	42,40	24,05	1019,72
K 15+440	45,80	24,03	1100,57
K 15+420	37,80	24,01	907,58
K 15+400	15,80	23,99	379,04
K 15+380	23,60	23,97	565,69
K 15+360	34,20	23,95	819,09
K 15+340	32,60	23,93	780,12
K 15+320	21,80	23,91	521,24
K 15+300	33,80	23,89	807,48
K 15+280	40,20	23,87	959,57
K 15+260	38,60	23,85	920,61
K 15+240	48,20	23,83	1148,61
K 15+220	54,40	23,81	1295,26
K 15+200	42,20	23,79	1003,94
K 15+180	29,00	23,77	689,33
K 15+160	23,40	23,75	555,75
K 15+140	16,40	23,73	389,17
K 15+120	28,20	23,71	668,62
K 15+100	26,40	23,69	625,42
K 15+080	38,80	23,67	918,40
K 15+060	24,40	23,65	577,06
K 15+040	29,20	23,63	690,00
K 15+020	39,20	23,61	925,51
K 15+000	51,00	23,59	1203,09
K 14+980	27,80	23,57	655,25
K 14+960	32,20	23,55	758,31
K 14+940	75,20	23,53	1769,46
K 14+920	61,80	23,51	1452,92
K 14+900	72,60	23,49	1705,37
K 14+880	53,80	23,47	1262,69
K 14+860	62,60	23,45	1467,97
K 14+840	52,60	23,43	1232,42
K 14+820	62,20	23,41	1456,10
K 14+800	75,20	23,39	1758,93
K 14+780	71,00	23,37	1659,27
K 14+760	74,00	23,35	1727,90
K 14+740	42,40	23,33	989,19
K 14+720	68,80	23,31	1603,73
K 14+700	77,40	23,29	1802,65
K 14+680	58,00	23,27	1349,66
K 14+660	48,60	23,25	1129,95
K 14+640	53,60	23,23	1245,13
K 14+620	36,40	23,21	844,84
K 14+600	34,00	23,19	788,46
K 14+580	42,40	23,17	982,41
K 14+560	54,00	23,15	1250,10
K 14+540	43,80	23,13	1013,09
K 14+520	29,00	23,11	670,19
K 14+500	28,40	23,09	655,76
K 14+480	45,40	23,07	1047,38
K 14+460	92,20	23,05	2125,21
K 14+440	106,60	23,03	2455,00
K 14+420	129,80	23,01	2986,70
K 14+400	88,80	22,99	2041,51
K 14+380	106,40	22,97	2444,01
K 14+360	100,00	22,95	2295,00
K 14+340	73,40	22,93	1683,06
K 14+320	73,60	22,91	1686,18
K 14+300	40,20	22,89	920,18
K 14+280	21,40	22,87	489,42
K 14+260	25,40	22,85	580,39
K 14+240	29,80	22,83	680,33
K 14+220	48,00	22,81	1094,88

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 14+200	49,80	22,79	1134,94
K 14+180	35,60	22,77	810,61
K 14+160	17,40	22,75	395,85
K 14+140	59,40	22,73	1350,16
K 14+120	192,80	22,71	4378,49
K 14+100	41,80	22,69	948,44
K 14+080	36,20	22,67	820,65
K 14+060	37,00	22,65	838,05
K 14+040	22,60	22,63	511,44
K 14+020	55,20	22,61	1248,07
K 14+000	47,00	22,59	1061,73
K 13+980	49,80	22,57	1123,99
K 13+960	64,80	22,55	1461,24
K 13+940	74,8	22,53	1685,24
K 13+920	61,4	22,51	1382,11
K 13+900	60	22,49	1349,40
K 13+880	63,4	22,47	1424,60
K 13+860	82,8	22,45	1858,86
K 13+840	74,2	22,43	1664,31
K 13+820	91	22,41	2039,31
K 13+800	100,4	22,39	2247,96
K 13+780	98,4	22,37	2201,21
K 13+760	97,2	22,35	2172,42
K 13+740	67,2	22,33	1500,58
K 13+720	21,2	22,31	472,97
K 13+700	55,6	22,29	1239,32
K 13+680	55,6	22,27	1238,21
K 13+660	57	22,25	1268,25
K 13+640	55,6	22,23	1235,99
K 13+620	61,6	22,21	1368,14
K 13+600	15,2	22,19	337,29
K 13+580	23,4	22,17	518,78
K 13+560	54	22,15	1196,10
K 13+540	64	22,13	1416,32
K 13+520	42	22,11	928,62
K 13+500	26	22,09	574,34
K 13+480	32,4	22,07	715,07
K 13+460	26,2	22,05	577,71
K 13+440	24,6	22,03	541,94
K 13+420	36,6	22,01	805,57
K 13+400	35,8	21,99	787,24
K 13+380	55,6	21,97	1221,53
K 13+360	55,6	21,95	1220,42
K 13+340	55,6	21,93	1219,31
K 13+320	55,6	21,91	1218,20
K 13+300	55,6	21,89	1217,08
K 13+280	55,6	21,87	1215,97
K 13+260	55,6	21,85	1214,86
K 13+240	55,6	21,83	1213,75
K 13+220	55,6	21,81	1212,64
K 13+200	55,6	21,79	1211,52
K 13+180	55,6	21,77	1210,41
K 13+160	55,6	21,75	1209,30
K 13+140	55,6	21,73	1208,19
K 13+120	9,8	21,71	212,76
K 13+100	55,6	21,69	1205,96
K 13+080	55,6	21,67	1204,85
K 13+060	55,6	21,65	1203,74
K 13+040	55,6	21,63	1202,63
K 13+020	34	21,61	734,74
K 13+000	23,4	21,59	505,21
K 12+980	55,6	21,57	1199,29
K 12+960	55,6	21,55	1198,18
K 12+940	55,6	21,53	1197,07
K 12+920	13	21,51	279,63
K 12+900	22,8	21,49	489,97
K 12+880	55,6	21,47	1193,73
K 12+860	55,6	21,45	1192,62

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 12+840	55,6	21,43	1191,51
K 12+820	10,8	21,41	231,23
K 12+800	26,2	21,39	560,42
K 12+780	67,6	21,37	1444,61
K 12+760	38,4	21,35	819,84
K 12+740	43,6	21,33	929,99
K 12+720	28,2	21,31	600,94
K 12+700	12,2	21,29	259,74
K 12+680	9,6	21,27	204,19
K 12+660	7,8	21,25	165,75
K 12+640	11,2	21,23	237,78
K 12+620	16,6	21,21	352,09
K 12+600	9	21,19	190,71
K 12+580	55,6	21,17	1177,05
K 12+560	55,6	21,15	1175,94
K 12+540	55,6	21,13	1174,83
K 12+520	55,6	21,11	1173,72
K 12+500	55,6	21,09	1172,60
K 12+480	13,8	21,07	290,77
K 12+460	23,4	21,05	492,57
K 12+440	32	21,03	672,96
K 12+420	25,8	21,01	542,06
K 12+400	36,4	20,99	764,04
K 12+380	56,6	20,97	1186,90
K 12+360	64,6	20,95	1353,37
K 12+340	37	20,93	774,41
K 12+320	55,6	20,91	1162,60
K 12+300	55,6	20,89	1161,48
K 12+280	55,6	20,87	1160,37
K 12+260	55,6	20,85	1159,26
K 12+240	55,6	20,83	1158,15
K 12+220	55,6	20,81	1157,04
K 12+200	55,6	20,79	1155,92
K 12+180	55,6	20,77	1154,81
K 12+160	55,6	20,75	1153,70
K 12+140	55,6	20,73	1152,59
K 12+120	55,6	20,71	1151,48
K 12+100	55,6	20,69	1150,36
K 12+080	11	20,67	227,37
K 12+060	12,8	20,65	264,32
K 12+040	10,2	20,63	210,43
K 12+020	57,8	20,61	1191,26
K 12+000	13,4	20,59	275,91
K 11+980	8	20,57	164,56
K 11+960	4,8	20,55	98,64
K 11+940	13	20,53	266,89
K 11+920	55,6	20,51	1140,36
K 11+900	55,6	20,49	1139,24
K 11+880	7,6	20,47	155,57
K 11+860	27,6	20,45	564,42
K 11+840	30,4	20,43	621,07
K 11+820	28,6	20,41	583,73
K 11+800	41,6	20,39	848,22
K 11+780	50	20,37	1018,50
K 11+760	46,6	20,35	948,31
K 11+740	42	20,33	853,86
K 11+720	39	20,31	792,09
K 11+700	21,8	20,29	442,32
K 11+680	10	20,27	202,70
K 11+660	26	20,25	526,50
K 11+640	29,6	20,23	598,81
K 11+620	28,2	20,21	569,92
K 11+600	22,4	20,19	452,26
K 11+580	29,2	20,17	588,96
K 11+560	28,6	20,15	576,29
K 11+540	11,6	20,13	233,51
K 11+520	13,4	20,11	269,47
K 11+500	8,4	20,09	168,76

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 11+480	23	20,07	461,61
K 11+460	9,4	20,05	188,47
K 11+440	55,6	20,03	1113,67
K 11+420	55,6	20,01	1112,56
K 11+400	3,2	19,99	63,97
K 11+380	4,4	19,97	87,87
K 11+360	4,8	19,95	95,76
K 11+340	5,8	19,93	115,59
K 11+320	10,6	19,91	211,05
K 11+300	10	19,89	198,90
K 11+280	13,2	19,87	262,28
K 11+260	14,4	19,85	285,84
K 11+240	18,8	19,83	372,80
K 11+220	25,6	19,81	507,14
K 11+200	32,4	19,79	641,20
K 11+180	38,6	19,77	763,12
K 11+160	53,6	19,75	1058,60
K 11+140	50,8	19,73	1002,28
K 11+120	36,4	19,71	717,44
K 11+100	31,4	19,69	618,27
K 11+080	26,4	19,67	519,29
K 11+060	25,4	19,65	499,11
K 11+040	19,8	19,63	388,67
K 11+020	8,8	19,61	172,57
K 11+000	7,8	19,59	152,80
K 10+980	6,6	19,57	129,16
K 10+960	9,6	19,55	187,68
K 10+940	3,4	19,53	66,40
K 10+920	10,2	19,51	199,00
K 10+900	22	19,49	428,78
K 10+880	17	19,47	330,99
K 10+860	16,2	19,45	315,09
K 10+840	17,8	19,43	345,85
K 10+820	24,4	19,41	473,60
K 10+800	27,6	19,39	535,16
K 10+780	18	19,37	348,66
K 10+760	11,8	19,35	228,33
K 10+740	4,8	19,33	92,78
K 10+720	3,8	19,31	73,38
K 10+700	1	19,29	19,29
K 10+680	0	19,27	0,00
K 10+660	0	19,25	0,00
K 10+640	0	19,23	0,00
K 10+620	0	19,21	0,00
K 10+600	4,6	19,19	88,27
K 10+580	16,8	19,17	322,06
K 10+560	32,2	19,15	616,63
K 10+540	40,8	19,13	780,50
K 10+520	55,6	19,11	1062,52
K 10+500	66,2	19,09	1263,76
K 10+480	64,4	19,07	1228,11
K 10+460	67,8	19,05	1291,59
K 10+440	46	19,03	875,38
K 10+420	17,4	19,01	330,77
K 10+400	5,8	18,99	110,14
K 10+380	5,4	18,97	102,44
K 10+360	7,6	18,95	144,02
K 10+340	16,4	18,93	310,45
K 10+320	13	18,91	245,83
K 10+300	8,4	18,89	158,68
K 10+280	8,8	18,87	166,06
K 10+260	7,6	18,85	143,26
K 10+240	8,8	18,83	165,70
K 10+220	16,8	18,81	316,01
K 10+200	18	18,79	338,22
K 10+180	15,4	18,77	289,06
K 10+160	0	18,75	0,00
K 10+140	4	18,73	74,92

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 10+120	17,4	18,71	325,55
K 10+100	14,6	18,69	272,87
K 10+080	9,2	18,67	171,76
K 10+060	9,6	18,65	179,04
K 10+040	5,2	18,63	96,88
K 10+020	12,8	18,61	238,21
K 10+000	9,6	18,59	178,46
K 9+980	20,6	18,57	382,54
K 9+960	27,6	18,55	511,98
K 9+940	27,8	18,53	515,13
K 9+920	25,4	18,51	470,15
K 9+900	23,4	18,49	432,67
K 9+880	24,6	18,47	454,36
K 9+860	20,6	18,45	380,07
K 9+840	15,4	18,43	283,82
K 9+820	9	18,41	165,69
K 9+800	9,6	18,39	176,54
K 9+780	14,2	18,37	260,85
K 9+760	10,8	18,35	198,18
K 9+740	9,2	18,33	168,64
K 9+720	4,2	18,31	76,90
K 9+700	7	18,29	128,03
K 9+680	1,8	18,27	32,89
K 9+660	55,6	18,25	1014,70
K 9+640	55,6	18,23	1013,59
K 9+620	55,6	18,21	1012,48
K 9+600	55,6	18,19	1011,36
K 9+580	55,6	18,17	1010,25
K 9+560	55,6	18,15	1009,14
K 9+540	55,6	18,13	1008,03
K 9+520	12	18,11	217,32
K 9+500	13,4	18,09	242,41
K 9+480	19,8	18,07	357,79
K 9+460	27,2	18,05	490,96
K 9+440	27,2	18,03	490,42
K 9+420	25,6	18,01	461,06
K 9+400	26,8	17,99	482,13
K 9+380	28	17,97	503,16
K 9+360	20,2	17,95	362,59
K 9+340	18	17,93	322,74
K 9+320	18,6	17,91	333,13
K 9+300	17,4	17,89	311,29
K 9+280	9,8	17,87	175,13
K 9+260	4,4	17,85	78,54
K 9+240	1,6	17,83	28,53
K 9+220	0	17,81	0,00
K 9+200	0	17,79	0,00
K 9+180	0	17,77	0,00
K 9+160	0	17,75	0,00
K 9+140	0	17,73	0,00
K 9+120	0	17,71	0,00
K 9+100	0	17,69	0,00
K 9+080	0	17,67	0,00
K 9+060	0	17,65	0,00
K 9+040	0	17,63	0,00
K 9+020	0	17,61	0,00
K 9+000	0,6	17,59	10,55
K 8+980	2,4	17,57	42,17
K 8+960	0	17,55	0,00
K 8+940	0	17,53	0,00
K 8+920	0	17,51	0,00
K 8+900	0	17,49	0,00
K 8+880	0	17,47	0,00
K 8+860	0	17,45	0,00
K 8+840	0	17,43	0,00
K 8+820	0	17,41	0,00
K 8+800	0	17,39	0,00
K 8+780	0,6	17,37	10,42

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 8+760	1,8	17,35	31,23
K 8+740	7,6	17,33	131,71
K 8+720	17,8	17,31	308,12
K 8+700	14,6	17,29	252,43
K 8+680	7,8	17,27	134,71
K 8+660	3	17,25	51,75
K 8+640	5,6	17,23	96,49
K 8+620	4,8	17,21	82,61
K 8+600	2	17,19	34,38
K 8+580	6,2	17,17	106,45
K 8+560	12,8	17,15	219,52
K 8+540	17,6	17,13	301,49
K 8+520	10,2	17,11	174,52
K 8+500	8,4	17,09	143,56
K 8+480	9,2	17,07	157,04
K 8+460	17,4	17,05	296,67
K 8+440	30,8	17,03	524,52
K 8+420	9,4	17,01	159,89

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 8+400	26,6	16,99	451,93
K 8+380	29,8	16,97	505,71
K 8+360	32	16,95	542,40
K 8+340	43	16,93	727,99
K 8+320	69,2	16,91	1170,17
K 8+300	57,4	16,89	969,49
K 8+280	39,6	16,87	668,05
K 8+260	39,2	16,85	660,52
K 8+240	37,4	16,83	629,44
K 8+220	31	16,81	521,11
K 8+200	28,8	16,79	483,55
K 8+180	39	16,77	654,03
K 8+160	41,4	16,75	693,45
K 8+140	50,8	16,73	849,88
K 8+120	72,6	16,71	1213,15
K 8+100	86,6	16,69	1445,35
K 8+080	89,8	16,67	1496,97
K 8+060	98,2	16,65	1635,03
K 8+040	88,2	16,63	1466,77
K 8+020	74	16,61	1229,14
K 8+000	62,8	16,59	1041,85
K 7+980	48,6	16,57	805,30
K 7+960	31	16,55	513,05
K 7+940	20,8	16,53	343,82
K 7+920	17,2	16,51	283,97
K 7+900	11,2	16,49	184,69
K 7+880	10,4	16,47	171,29
K 7+860	10,6	16,45	174,37
K 7+840	16,2	16,43	266,17
K 7+820	14	16,41	229,74
K 7+800	12,8	16,39	209,79
K 7+780	9	16,37	147,33
K 7+760	17,6	16,35	287,76
K 7+740	27,8	16,33	453,97
K 7+720	38,2	16,31	623,04
K 7+700	38,2	16,29	622,28
K 7+680	42,8	16,27	696,36
K 7+660	46	16,25	747,50
K 7+640	40	16,23	649,20
K 7+620	18	16,21	291,78
K 7+600	28	16,19	453,32
K 7+580	23,2	16,17	375,14
K 7+560	16,2	16,15	261,63
K 7+540	14,6	16,13	235,50
K 7+520	14	16,11	225,54
K 7+500	10,4	16,09	167,34
K 7+480	11,8	16,07	189,63
K 7+460	10,4	16,05	166,92
K 7+440	10,2	16,03	163,51
K 7+420	11	16,01	176,11
K 7+400	9	15,99	143,91
K 7+380	12,2	15,97	194,83
K 7+360	14,4	15,95	229,68
K 7+340	19,8	15,93	315,41
K 7+320	18	15,91	286,38
K 7+300	21,4	15,89	340,05
K 7+280	17	15,87	269,79
K 7+260	25,6	15,85	405,76

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR RELLENO 3"

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 7+240	19,8	15,83	313,43
K 7+220	24,6	15,81	388,93
K 7+200	23,8	15,79	375,80
K 7+180	22	15,77	346,94
K 7+160	26,4	15,75	415,80
K 7+140	20,6	15,73	324,04
K 7+120	20,2	15,71	317,34
K 7+100	16,6	15,69	260,45
K 7+080	17	15,67	266,39
K 7+060	14,8	15,65	231,62
K 7+040	18,2	15,63	284,47
K 7+020	25,8	15,61	402,74
K 7+000	21	15,59	327,39
K 6+980	17,2	15,57	267,80
K 6+960	15,6	15,55	242,58
K 6+940	19	15,53	295,07
K 6+920	21,6	15,51	335,02
K 6+900	16,8	15,49	260,23
K 6+880	10,2	15,47	157,79
K 6+860	11,2	15,45	173,04
K 6+840	39,2	15,43	604,86
K 6+820	51,6	15,41	795,16
K 6+800	56	15,39	861,84
K 6+780	45,6	15,37	700,87
K 6+760	46,2	15,35	709,17
K 6+740	55,2	15,33	846,22
K 6+720	51,4	15,31	786,93
K 6+700	52	15,29	795,08
K 6+680	52,4	15,27	800,15
K 6+660	47,8	15,25	728,95
K 6+640	39,4	15,23	600,06
K 6+620	32,6	15,21	495,85
K 6+600	16,6	15,19	252,15
K 6+580	14,2	15,17	215,41
K 6+560	20,4	15,15	309,06
K 6+540	22,6	15,13	341,94
K 6+520	34,8	15,11	525,83
K 6+500	38,6	15,09	582,47
K 6+480	61,6	15,07	928,31
K 6+460	42,6	15,05	641,13
K 6+440	23,6	15,03	354,71
K 6+420			
	TOTAL		301512,30

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 12+720	23,50	21,31	500,785
K 12+700	23,50	21,29	500,315
K 12+680	23,50	21,27	499,845
K 12+660	23,50	21,25	499,375
K 12+640	23,50	21,23	498,905
K 12+620	23,50	21,21	498,435
K 12+600	23,50	21,19	497,965
K 12+580	23,50	21,17	497,495
K 12+560	23,50	21,15	497,025
K 12+540	23,50	21,13	496,555
K 12+520	23,50	21,11	496,085
K 12+500	23,50	21,09	495,615
K 12+480	23,50	21,07	495,145
K 12+460	23,50	21,05	494,675
K 12+440	23,50	21,03	494,205
K 12+420	23,50	21,01	493,735
K 12+400	23,50	20,99	493,265
K 12+380	23,50	20,97	492,795
K 12+360	23,50	20,95	492,325
K 12+340	23,50	20,93	491,855
K 12+320	23,50	20,91	491,385
K 12+300	23,50	20,89	490,915
K 12+280	23,50	20,87	490,445
K 12+260	23,50	20,85	489,975
K 12+240	23,50	20,83	489,505
K 12+220	23,50	20,81	489,035
K 12+200	23,50	20,79	488,565
K 12+180	23,50	20,77	488,095
K 12+160	23,50	20,75	487,625
K 12+140	23,50	20,73	487,155

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 12+120	23,50	20,71	486,685
K 12+100	23,50	20,69	486,215
K 12+080	23,50	20,67	485,745
K 12+060	23,50	20,65	485,275
K 12+040	23,50	20,63	484,805
K 12+020	23,50	20,61	484,335
K 12+000	23,50	20,59	483,865
K 11+980	23,50	20,57	483,395
K 11+960	23,50	20,55	482,925
K 11+940	23,50	20,53	482,455
K 11+920	23,50	20,51	481,985
K 11+900	23,50	20,49	481,515
K 11+880	23,50	20,47	481,045
K 11+860	23,50	20,45	480,575
K 11+840	23,50	20,43	480,105
K 11+820	23,50	20,41	479,635
K 11+800	23,50	20,39	479,165
K 11+780	23,50	20,37	478,695
K 11+760	23,50	20,35	478,225
K 11+740	23,50	20,33	477,755
K 11+720	23,50	20,31	477,285
K 11+700	23,50	20,29	476,815
K 11+680	23,50	20,27	476,345
K 11+660	23,50	20,25	475,875
K 11+640	23,50	20,23	475,405
K 11+620	23,50	20,21	474,935
K 11+600	23,50	20,19	474,465
K 11+580	23,50	20,17	473,995
K 11+560	23,50	20,15	473,525
K 11+540	23,50	20,13	473,055
K 11+520	23,50	20,11	472,585
K 11+500	23,50	20,09	472,115
K 11+480	23,50	20,07	471,645
K 11+460	23,50	20,05	471,175
K 11+440	23,50	20,03	470,705
K 11+420	23,50	20,01	470,235
K 11+400	23,50	19,99	469,765
K 11+380	23,50	19,97	469,295
K 11+360	23,50	19,95	468,825
K 11+340	23,50	19,93	468,355
K 11+320	23,50	19,91	467,885
K 11+300	23,50	19,89	467,415
K 11+280	23,50	19,87	466,945
K 11+260	23,50	19,85	466,475
K 11+240	23,50	19,83	466,005
K 11+220	23,50	19,81	465,535
K 11+200	23,50	19,79	465,065
K 11+180	23,50	19,77	464,595
K 11+160	23,50	19,75	464,125
K 11+140	23,50	19,73	463,655
K 11+120	23,50	19,71	463,185
K 11+100	23,50	19,69	462,715
K 11+080	23,50	19,67	462,245
K 11+060	23,50	19,65	461,775
K 11+040	23,50	19,63	461,305
K 11+020	23,50	19,61	460,835
K 11+000	23,50	19,59	460,365
K 10+980	23,50	19,57	459,895

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 10+960	23,50	19,55	459,425
K 10+940	23,50	19,53	458,955
K 10+920	23,50	19,51	458,485
K 10+900	23,50	19,49	458,015
K 10+880	23,50	19,47	457,545
K 10+860	23,50	19,45	457,075
K 10+840	23,50	19,43	456,605
K 10+820	23,50	19,41	456,135
K 10+800	23,50	19,39	455,665
K 10+780	23,50	19,37	455,195
K 10+760	23,50	19,35	454,725
K 10+740	23,50	19,33	454,255
K 10+720	23,50	19,31	453,785
K 10+700	23,50	19,29	453,315
K 10+680	23,50	19,27	452,845
K 10+660	23,50	19,25	452,375
K 10+640	23,50	19,23	451,905
K 10+620	23,50	19,21	451,435
K 10+600	23,50	19,19	450,965
K 10+580	23,50	19,17	450,495
K 10+560	23,50	19,15	450,025
K 10+540	23,50	19,13	449,555
K 10+520	23,50	19,11	449,085
K 10+500	23,50	19,09	448,615
K 10+480	23,50	19,07	448,145
K 10+460	23,50	19,05	447,675
K 10+440	23,50	19,03	447,205
K 10+420	23,50	19,01	446,735
K 10+400	23,50	18,99	446,265
K 10+380	23,50	18,97	445,795
K 10+360	23,50	18,95	445,325
K 10+340	23,50	18,93	444,855
K 10+320	23,50	18,91	444,385
K 10+300	23,50	18,89	443,915
K 10+280	23,50	18,87	443,445
K 10+260	23,50	18,85	442,975
K 10+240	23,50	18,83	442,505
K 10+220	23,50	18,81	442,035
K 10+200	23,50	18,79	441,565
K 10+180	23,50	18,77	441,095
K 10+160	23,50	18,75	440,625
K 10+140	23,50	18,73	440,155
K 10+120	23,50	18,71	439,685
K 10+100	23,50	18,69	439,215
K 10+080	23,50	18,67	438,745
K 10+060	23,50	18,65	438,275
K 10+040	23,50	18,63	437,805
K 10+020	23,50	18,61	437,335
K 10+000	23,50	18,59	436,865
K 9+980	23,50	18,57	436,395
K 9+960	23,50	18,55	435,925
K 9+940	23,50	18,53	435,455
K 9+920	23,50	18,51	434,985
K 9+900	23,50	18,49	434,515
K 9+880	23,50	18,47	434,045
K 9+860	23,50	18,45	433,575
K 9+840	23,50	18,43	433,105
K 9+820	23,50	18,41	432,635
K 9+800	23,50	18,39	432,165
K 9+780	23,50	18,37	431,695
K 9+760	23,50	18,35	431,225
K 9+740	23,50	18,33	430,755
K 9+720	23,50	18,31	430,285
K 9+700	23,50	18,29	429,815
K 9+680	23,50	18,27	429,345
K 9+660	23,50	18,25	428,875
K 9+640	23,50	18,23	428,405
K 9+620	23,50	18,21	427,935

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 9+600	23,50	18,19	427,465
K 9+580	23,50	18,17	426,995
K 9+560	23,50	18,15	426,525
K 9+540	23,50	18,13	426,055
K 9+520	23,50	18,11	425,585
K 9+500	23,50	18,09	425,115
K 9+480	23,50	18,07	424,645
K 9+460	23,50	18,05	424,175
K 9+440	23,50	18,03	423,705
K 9+420	23,50	18,01	423,235
K 9+400	23,50	17,99	422,765
K 9+380	23,50	17,97	422,295
K 9+360	23,50	17,95	421,825
K 9+340	23,50	17,93	421,355
K 9+320	23,50	17,91	420,885
K 9+300	23,50	17,89	420,415
K 9+280	23,50	17,87	419,945
K 9+260	23,50	17,85	419,475
K 9+240	23,50	17,83	419,005
K 9+220	23,50	17,81	418,535
K 9+200	23,50	17,79	418,065
K 9+180	23,50	17,77	417,595
K 9+160	23,50	17,75	417,125
K 9+140	23,50	17,73	416,655
K 9+120	23,50	17,71	416,185
K 9+100	23,50	17,69	415,715
K 9+080	23,50	17,67	415,245
K 9+060	23,50	17,65	414,775
K 9+040	23,50	17,63	414,305
K 9+020	23,50	17,61	413,835
K 9+000	23,50	17,59	413,365
K 8+980	23,50	17,57	412,895
K 8+960	23,50	17,55	412,425
K 8+940	23,50	17,53	411,955
K 8+920	23,50	17,51	411,485
K 8+900	23,50	17,49	411,015
K 8+880	23,50	17,47	410,545
K 8+860	23,50	17,45	410,075
K 8+840	23,50	17,43	409,605
K 8+820	23,50	17,41	409,135
K 8+800	23,50	17,39	408,665
K 8+780	23,50	17,37	408,195
K 8+760	23,50	17,35	407,725
K 8+740	23,50	17,33	407,255
K 8+720	23,50	17,31	406,785
K 8+700	23,50	17,29	406,315
K 8+680	23,50	17,27	405,845
K 8+660	23,50	17,25	405,375
K 8+640	23,50	17,23	404,905
K 8+620	23,50	17,21	404,435
K 8+600	23,50	17,19	403,965
K 8+580	23,50	17,17	403,495
K 8+560	23,50	17,15	403,025
K 8+540	23,50	17,13	402,555
K 8+520	23,50	17,11	402,085
K 8+500	23,50	17,09	401,615
K 8+480	23,50	17,07	401,145
K 8+460	23,50	17,05	400,675
K 8+440	23,50	17,03	400,205
K 8+420	23,50	17,01	399,735

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 8+400	23,50	16,99	399,265
K 8+380	23,50	16,97	398,795
K 8+360	23,50	16,95	398,325
K 8+340	23,50	16,93	397,855
K 8+320	23,50	16,91	397,385
K 8+300	23,50	16,89	396,915
K 8+280	23,50	16,87	396,445
K 8+260	23,50	16,85	395,975
K 8+240	23,50	16,83	395,505
K 8+220	23,50	16,81	395,035
K 8+200	23,50	16,79	394,565
K 8+180	23,50	16,77	394,095
K 8+160	23,50	16,75	393,625
K 8+140	23,50	16,73	393,155
K 8+120	23,50	16,71	392,685
K 8+100	23,50	16,69	392,215
K 8+080	23,50	16,67	391,745
K 8+060	23,50	16,65	391,275
K 8+040	23,50	16,63	390,805
K 8+020	23,50	16,61	390,335
K 8+000	23,50	16,59	389,865
K 7+980	23,50	16,57	389,395
K 7+960	23,50	16,55	388,925
K 7+940	23,50	16,53	388,455
K 7+920	23,50	16,51	387,985
K 7+900	23,50	16,49	387,515
K 7+880	23,50	16,47	387,045
K 7+860	23,50	16,45	386,575
K 7+840	23,50	16,43	386,105
K 7+820	23,50	16,41	385,635
K 7+800	23,50	16,39	385,165
K 7+780	23,50	16,37	384,695
K 7+760	23,50	16,35	384,225
K 7+740	23,50	16,33	383,755
K 7+720	23,50	16,31	383,285
K 7+700	23,50	16,29	382,815
K 7+680	23,50	16,27	382,345
K 7+660	23,50	16,25	381,875
K 7+640	23,50	16,23	381,405
K 7+620	23,50	16,21	380,935
K 7+600	23,50	16,19	380,465
K 7+580	23,50	16,17	379,995
K 7+560	23,50	16,15	379,525
K 7+540	23,50	16,13	379,055
K 7+520	23,50	16,11	378,585
K 7+500	23,50	16,09	378,115
K 7+480	23,50	16,07	377,645
K 7+460	23,50	16,05	377,175
K 7+440	23,50	16,03	376,705
K 7+420	23,50	16,01	376,235
K 7+400	23,50	15,99	375,765
K 7+380	23,50	15,97	375,295
K 7+360	23,50	15,95	374,825
K 7+340	23,50	15,93	374,355
K 7+320	23,50	15,91	373,885
K 7+300	23,50	15,89	373,415
K 7+280	23,50	15,87	372,945
K 7+260	23,50	15,85	372,475
K 7+240	23,50	15,83	372,005
K 7+220	23,50	15,81	371,535
K 7+200	23,50	15,79	371,065
K 7+180	23,50	15,77	370,595
K 7+160	23,50	15,75	370,125
K 7+140	23,50	15,73	369,655
K 7+120	23,50	15,71	369,185
K 7+100	23,50	15,69	368,715
K 7+080	23,50	15,67	368,245
K 7+060	23,50	15,65	367,775

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR BASE

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 7+040	23,50	15,63	367,305
K 7+020	23,50	15,61	366,835
K 7+000			
	TOTAL		124069,660

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

4329

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 11+360	51,22	19,95	1021,839
K 11+340	51,22	19,93	1020,815
K 11+320	51,22	19,91	1019,790
K 11+300	51,22	19,89	1018,766
K 11+280	51,22	19,87	1017,741
K 11+260	51,22	19,85	1016,717
K 11+240	51,22	19,83	1015,693
K 11+220	51,22	19,81	1014,668
K 11+200	51,22	19,79	1013,644
K 11+180	51,22	19,77	1012,619
K 11+160	51,22	19,75	1011,595
K 11+140	51,22	19,73	1010,571
K 11+120	51,22	19,71	1009,546
K 11+100	51,22	19,69	1008,522
K 11+080	51,22	19,67	1007,497
K 11+060	51,22	19,65	1006,473
K 11+040	51,22	19,63	1005,449
K 11+020	51,22	19,61	1004,424
K 11+000	51,22	19,59	1003,400
K 10+980	51,22	19,57	1002,375
K 10+960	51,22	19,55	1001,351
K 10+940	51,22	19,53	1000,327
K 10+920	51,22	19,51	999,302
K 10+900	51,22	19,49	998,278
K 10+880	51,22	19,47	997,253
K 10+860	51,22	19,45	996,229
K 10+840	51,22	19,43	995,205
K 10+820	51,22	19,41	994,180
K 10+800	51,22	19,39	993,156
K 10+780	51,22	19,37	992,131
K 10+760	51,22	19,35	991,107
K 10+740	51,22	19,33	990,083
K 10+720	51,22	19,31	989,058
K 10+700	51,22	19,29	988,034
K 10+680	51,22	19,27	987,009
K 10+660	51,22	19,25	985,985
K 10+640	51,22	19,23	984,961
K 10+620	51,22	19,21	983,936
K 10+600	51,22	19,19	982,912
K 10+580	51,22	19,17	981,887
K 10+560	51,22	19,15	980,863
K 10+540	51,22	19,13	979,839
K 10+520	51,22	19,11	978,814
K 10+500	51,22	19,09	977,790
K 10+480	51,22	19,07	976,765
K 10+460	51,22	19,05	975,741
K 10+440	51,22	19,03	974,717
K 10+420	51,22	19,01	973,692
K 10+400	51,22	18,99	972,668
K 10+380	51,22	18,97	971,643
K 10+360	51,22	18,95	970,619
K 10+340	51,22	18,93	969,595

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 10+320	51,22	18,91	968,570
K 10+300	51,22	18,89	967,546
K 10+280	51,22	18,87	966,521
K 10+260	51,22	18,85	965,497
K 10+240	51,22	18,83	964,473
K 10+220	51,22	18,81	963,448
K 10+200	51,22	18,79	962,424
K 10+180	51,22	18,77	961,399
K 10+160	51,22	18,75	960,375
K 10+140	51,22	18,73	959,351
K 10+120	51,22	18,71	958,326
K 10+100	51,22	18,69	957,302
K 10+080	51,22	18,67	956,277
K 10+060	51,22	18,65	955,253
K 10+040	51,22	18,63	954,229
K 10+020	51,22	18,61	953,204
K 10+000	51,22	18,59	952,180
K 9+980	51,22	18,57	951,155
K 9+960	51,22	18,55	950,131
K 9+940	51,22	18,53	949,107
K 9+920	51,22	18,51	948,082
K 9+900	51,22	18,49	947,058
K 9+880	51,22	18,47	946,033
K 9+860	51,22	18,45	945,009
K 9+840	51,22	18,43	943,985
K 9+820	51,22	18,41	942,960
K 9+800	51,22	18,39	941,936
K 9+780	51,22	18,37	940,911
K 9+760	51,22	18,35	939,887
K 9+740	51,22	18,33	938,863
K 9+720	51,22	18,31	937,838
K 9+700	51,22	18,29	936,814
K 9+680	51,22	18,27	935,789
K 9+660	51,22	18,25	934,765
K 9+640	51,22	18,23	933,741
K 9+620	51,22	18,21	932,716
K 9+600	51,22	18,19	931,692
K 9+580	51,22	18,17	930,667
K 9+560	51,22	18,15	929,643
K 9+540	51,22	18,13	928,619
K 9+520	51,22	18,11	927,594
K 9+500	51,22	18,09	926,570
K 9+480	51,22	18,07	925,545
K 9+460	51,22	18,05	924,521
K 9+440	51,22	18,03	923,497
K 9+420	51,22	18,01	922,472
K 9+400	51,22	17,99	921,448
K 9+380	51,22	17,97	920,423
K 9+360	51,22	17,95	919,399
K 9+340	51,22	17,93	918,375
K 9+320	51,22	17,91	917,350
K 9+300	51,22	17,89	916,326
K 9+280	51,22	17,87	915,301
K 9+260	51,22	17,85	914,277
K 9+240	51,22	17,83	913,253

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 9+220	51,22	17,81	912,228
K 9+200	51,22	17,79	911,204
K 9+180	51,22	17,77	910,179
K 9+160	51,22	17,75	909,155
K 9+140	51,22	17,73	908,131
K 9+120	51,22	17,71	907,106
K 9+100	51,22	17,69	906,082
K 9+080	51,22	17,67	905,057
K 9+060	51,22	17,65	904,033
K 9+040	51,22	17,63	903,009
K 9+020	51,22	17,61	901,984
K 9+000	51,22	17,59	900,960
K 8+980	51,22	17,57	899,935
K 8+960	51,22	17,55	898,911
K 8+940	51,22	17,53	897,887
K 8+920	51,22	17,51	896,862
K 8+900	51,22	17,49	895,838
K 8+880	51,22	17,47	894,813
K 8+860	51,22	17,45	893,789
K 8+840	51,22	17,43	892,765
K 8+820	51,22	17,41	891,740
K 8+800	51,22	17,39	890,716
K 8+780	51,22	17,37	889,691
K 8+760	51,22	17,35	888,667
K 8+740	51,22	17,33	887,643
K 8+720	51,22	17,31	886,618
K 8+700	51,22	17,29	885,594
K 8+680	51,22	17,27	884,569
K 8+660	51,22	17,25	883,545
K 8+640	51,22	17,23	882,521
K 8+620	51,22	17,21	881,496
K 8+600	51,22	17,19	880,472
K 8+580	51,22	17,17	879,447
K 8+560	51,22	17,15	878,423
K 8+540	51,22	17,13	877,399
K 8+520	51,22	17,11	876,374
K 8+500	51,22	17,09	875,350
K 8+480	51,22	17,07	874,325
K 8+460	51,22	17,05	873,301
K 8+440	51,22	17,03	872,277
K 8+420	51,22	17,01	871,252
K 8+400	51,22	16,99	870,228
K 8+380	51,22	16,97	869,203
K 8+360	51,22	16,95	868,179
K 8+340	51,22	16,93	867,155
K 8+320	51,22	16,91	866,130
K 8+300	51,22	16,89	865,106
K 8+280	51,22	16,87	864,081
K 8+260	51,22	16,85	863,057
K 8+240	51,22	16,83	862,033
K 8+220	51,22	16,81	861,008
K 8+200	51,22	16,79	859,984
K 8+180	51,22	16,77	858,959
K 8+160	51,22	16,75	857,935
K 8+140	51,22	16,73	856,911
K 8+120	51,22	16,71	855,886
K 8+100	51,22	16,69	854,862
K 8+080	51,22	16,67	853,837
K 8+060	51,22	16,65	852,813
K 8+040	51,22	16,63	851,789
K 8+020	51,22	16,61	850,764
K 8+000	51,22	16,59	849,740
K 7+980	51,22	16,57	848,715
K 7+960	51,22	16,55	847,691

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 7+940	51,22	16,53	846,667
K 7+920	51,22	16,51	845,642
K 7+900	51,22	16,49	844,618
K 7+880	51,22	16,47	843,593
K 7+860	51,22	16,45	842,569
K 7+840	51,22	16,43	841,545
K 7+820	51,22	16,41	840,520
K 7+800	51,22	16,39	839,496
K 7+780	51,22	16,37	838,471
K 7+760	51,22	16,35	837,447
K 7+740	51,22	16,33	836,423
K 7+720	51,22	16,31	835,398
K 7+700	51,22	16,29	834,374
K 7+680	51,22	16,27	833,349
K 7+660	51,22	16,25	832,325
K 7+640	51,22	16,23	831,301
K 7+620	51,22	16,21	830,276
K 7+600	51,22	16,19	829,252
K 7+580	51,22	16,17	828,227
K 7+560	51,22	16,15	827,203
K 7+540	51,22	16,13	826,179
K 7+520	51,22	16,11	825,154
K 7+500	51,22	16,09	824,130
K 7+480	51,22	16,07	823,105
K 7+460	51,22	16,05	822,081
K 7+440	51,22	16,03	821,057
K 7+420	51,22	16,01	820,032
K 7+400	51,22	15,99	819,008
K 7+380	51,22	15,97	817,983
K 7+360	51,22	15,95	816,959
K 7+340	51,22	15,93	815,935
K 7+320	51,22	15,91	814,910
K 7+300	51,22	15,89	813,886
K 7+280	51,22	15,87	812,861
K 7+260	51,22	15,85	811,837
K 7+240	51,22	15,83	810,813
K 7+220	51,22	15,81	809,788
K 7+200	51,22	15,79	808,764
K 7+180	51,22	15,77	807,739
K 7+160	51,22	15,75	806,715
K 7+140	51,22	15,73	805,691
K 7+120	51,22	15,71	804,666
K 7+100	51,22	15,69	803,642
K 7+080	51,22	15,67	802,617
K 7+060	51,22	15,65	801,593
K 7+040	51,22	15,63	800,569
K 7+020	51,22	15,61	799,544
K 7+000	51,22	15,59	798,520
K 6+980	51,22	15,57	797,495
K 6+960	51,22	15,55	796,471
K 6+940	51,22	15,53	795,447
K 6+920	51,22	15,51	794,422
K 6+900	51,22	15,49	793,398
K 6+880	51,22	15,47	792,373
K 6+860	51,22	15,45	791,349
K 6+840	51,22	15,43	790,325
K 6+820	51,22	15,41	789,300
K 6+800	51,22	15,39	788,276
K 6+780	51,22	15,37	787,251
K 6+760	51,22	15,35	786,227
K 6+740	51,22	15,33	785,203
K 6+720	51,22	15,31	784,178
K 6+700	51,22	15,29	783,154
K 6+680	51,22	15,27	782,129
K 6+660	51,22	15,25	781,105
K 6+640	51,22	15,23	780,081
K 6+620	51,22	15,21	779,056
K 6+600	51,22	15,19	778,032

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 6+580	51,22	15,17	777,007
K 6+560	51,22	15,15	775,983
K 6+540	51,22	15,13	774,959
K 6+520	51,22	15,11	773,934
K 6+500	51,22	15,09	772,910
K 6+480	51,22	15,07	771,885
K 6+460	51,22	15,05	770,861
K 6+440	51,22	15,03	769,837
K 6+420	51,22	15,01	768,812
K 6+400	51,22	14,99	767,788
K 6+380	51,22	14,97	766,763
K 6+360	51,22	14,95	765,739
K 6+340	51,22	14,93	764,715
K 6+320	51,22	14,91	763,690
K 6+300	51,22	14,89	762,666
K 6+280			
	TOTAL		226632,110

Vobo. Fredy Acosta.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K 14+365	1,20	1,31	7,67	1,00	12,06
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K12+350	1,20	1,30	8,50	1,00	13,26
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K 10+035	1,20	1,01	10,18	1,00	12,34
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K8+675	1,20	1,50	8,56	1,00	15,41
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K 7+870	1,20	1,39	10,10	1,00	16,85
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K7+605	1,20	1,33	8,28	1,00	13,21
PASAN:				SUBTOTAL	83,13
				TOTAL	83,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7285

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

ABSCISA	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
K 14+365	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,20	1,31	7,67	1	12,06
K 12+350	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,20	1,3	8,5	1	13,26
K 10+035	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,20	1,01	10,18	1	12,34
K 8+675	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,20	1,5	8,56	1	15,41
K 7+870	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,20	1,39	10,1	1	16,85
K 7+605	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,20	1,33	8,28	1	13,21
	TOTAL				83,13

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

3286

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 02
CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		TOTAL
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K11+500	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K10+424	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K8+675	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K7+870	5,00	2,00	1,50		15,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K7+605	5,00	2,00	1,50		15,00
PASAN:				SUBTOTAL	120,00
				TOTAL	120,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MATECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE

ABSCISA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
K 11+500	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 10+424	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 8+675	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 7+870	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	5,00	2,0	1,50	15,00
K 7+605	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	5,00	2,0	1,50	15,00
	TOTAL			120,00

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	**EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		TOTAL
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K8+400	10,00	2,00	1,50		30,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	30,00
				TOTAL	30,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE

ABSCISA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
K 08+400	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
	TOTAL			30,00

FIRMA

JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-13747
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

2290

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Nombre: JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA

Cédula: **1.120.570.331**

Licencia Profesional No: **01-13747**

De fecha: **28/06/2012**

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA



R 02-3748 Presidente

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el
Decreto Reglamentario 690 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía

Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694

http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: Info@cpnt.gov.co

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 451614/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1120570331** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-13747** con fecha de expedición del **28 de Junio de 2012.**

Que el(la) Señor(a) **JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-13747** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **19 días del mes de Abril de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

7292

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Nombre: FREDY GONZALO ACOSTA FERRO

Cédula: 1.121.818.555

Licencia Profesional No 01-20180

De fecha 08/05/2020

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA

SENA



R 02-1018

Presidente

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía
Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694
http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: Info@cpnt.gov.co

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 452734/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **FREDY GONZALO ACOSTA FERRO** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1121818555** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-20180** con fecha de expedición del **8 de Mayo de 2020.**

Que el(la) Señor(a) **FREDY GONZALO ACOSTA FERRO**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-20180** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **19 días del mes de Abril de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

Fredy Acosta.

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

7994

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**		


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.6	**SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	BASE MENOR	ESPESOR	BASE MAYOR	TOTAL
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K15+212					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K14+984					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K14+365					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K13+005					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
PASAN:				SUBTOTAL	3,115
				TOTAL	3,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7795

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		


CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.6	**SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	BASE MENOR	ESPESOR	BASE MAYOR	TOTAL
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K12+350					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K11+500					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K10+424					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K10+035					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
PASAN: 3,12				SUBTOTAL	3,115
				TOTAL	6,23

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2796

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCÓN		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		


CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.6	SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	BASE MENOR	ESPESOR	BASE MAYOR	TOTAL
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K9+035					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K8+675					
Cuerpo	8,00	1,51	0,05		0,604
Solera	1,55	1,51	0,05	3,00	0,175
DESCUENTO PAGO PARCIAL N° 1					-4,53
PASAN: 6,23				SUBTOTAL	-2,97
				TOTAL	3,26

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7297


CONSORCIO HALCÓN

ANEXO

ESQUEMA SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)

7298

SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)
PARCIAL #2



CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ALCANTARILLA K 11+500					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN:				SUBTOTAL	13,56
				TOTAL	13,56

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**		**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ALCANTARILLA K 10+424					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: **13,56**				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	27,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2801

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ALCANTARILLA K 10+035					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m²)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m³			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: **27,12**				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	40,68

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ALCANTARILLA K 8+675					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: 40,68				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	54,24

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

ANEXO


BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI)

7804

BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI)


PARCIAL #2

SECCIÓN
LONGITUDINAL



BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI)

PARCIAL #2



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.8	TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	K 10+035	K 10+035	1	4	4
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	K 9+035	K 9+035	1	4	4
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	K 11+500	K 11+500	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	K 10+735	K 10+735	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	K 8+675	K 8+675	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	K 8+400	K 8+400	1	4	4
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	K 7+870	K 7+870	1	4	4
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	K 7+605	K 7+605	1	4	4
PASAN:				SUBTOTAL	44
				TOTAL	44

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7202

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 02		
CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	CANTIDAD	PESO	TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 10+035	K 10+035	0,5	804,61	402,305
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 9+035	K 9+035	0,5	804,61	402,305
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 11+500	K 11+500	1	804,61	804,610
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 10+424	K 10+424	1	804,61	804,610
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 8+675	K 8+675	1	804,61	804,610
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 8+400	K 8+400	0,5	804,61	402,305
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 7+870	K 7+870	0,5	804,61	402,305
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 7+605	K 7+605	0,5	804,61	402,305
PASAN:				SUBTOTAL	4425,36
				TOTAL	4425,36

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
RESUMEN PEDIDO COMPLETO

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

REFERENCIA	DIAMETRO	LONGITUD (m)	PESO (Kg)
17023	#2		
17024	#3	30.6	17.13
17025	#4	787.48	787.48
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	65.62

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR

REFERENCIA	DIAMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO (Kg)
17917	#4	12.00	6.0	72.00
			TOTAL ESTANDAR	72.00

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 804.61 Kg

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

2809

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

PLACA INFERIOR (Es 1) Peso/Elemento= 171.60Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.50 0.20 5.30 5.70 0.20 0.50 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	7	#4	12.40	86.8	Transversal Placa inferior con dentellon figurado
G1 1.40 G2 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	54	#4	1.80	97.2	Refuerzo placa inferior

PLACA SUPERIOR (Es 1) Peso/Elemento= 171.60Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.20 5.80 0.20 2.60 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	7	#4	8.80	61.6	Transversal placa superior




ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

1.40 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	54	#4	1.80	97.2	Refuerzo placa superior



SOLERA (Son 2) Peso/Elemento= 20.20Kg Peso 2 elementos=40.40Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
1.54 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	1.94	3.88	Refuerzo zarpa (Total =2)
1.77 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.17	4.34	Refuerzo zarpa (Total =2)
1.95 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.35	4.7	Refuerzo zarpa (Total =2)

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.55	5.1	Refuerzo zarpa (Total =2)
 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.73	5.46	Refuerzo zarpa
 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.90	5.8	Refuerzo zarpa
 G1(90°)=0.20m	4	#4	1.20	4.8	Refuerzo dentellón (Total =4)

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO


DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	4	#4	1.50	6	Refuerzo zarpa (Total =4)
	16	#4	1.80	28.8	Refuerzo bordillo (Total =16
	16	#4	2.00	32	Refuerzo aletas (externo) (Total = 16

DENTELLON (Son 2) Peso/Elemento= 43.00Kg Peso 2 elementos=86.00Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	16	#4	2.05	32.8	Refuerzo aletas (interno) (Total = 16





7813

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

	8	#4	1.54	12.32	Refuerzo vertical aletas	(Total =8)
	8	#4	1.50	12	Refuerzo vertical aletas	(Total =8)
	8	#4	1.46	11.68	Refuerzo vertical aletas	(Total =8)
	8	#4	1.42	11.36	Refuerzo vertical aletas	(Total =8)

7214


ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

	8	#4	1.38	11.04	Refuerzo vertical aletas (Total =8)
	8	#4	1.34	10.72	Refuerzo vertical aletas (Total =8)
	8	#4	1.30	10.4	Refuerzo vertical aletas (Total =8)
	8	#4	1.26	10.08	Refuerzo vertical aletas (Total =8)

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

———	8	#4	1.60	12.8	Guía soporte aletas (Total = 8)

BORDILLO (Son 2) Peso/Elemento= 21.52Kg Peso 2 elementos=43.04Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	18	#3	1.70	17.13	Fleje para bordillo (Total = 18)
0.20 + 2.70 + 0.20	6	#4	3.10	18.6	Amarre para dentellon (Total = 6)

TUBERIA (Es 1) Peso/Elemento= 71.83Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.20 2.60 5.80 0.20	4	#4	8.90	35.6	Amarre para muros forrando el tubo de 36" Muro 1
0.20 2.60 5.80 0.20	4	#4	8.90	35,6	Amarre para muros forrando el tubo de 36" Muro 2
0.20 1.40 0.20	54	#4	1.80	97.2	Refuerzo vertical para muros forrando el tubo

ALETAS (Son 4) Peso/Elemento= 43.66Kg Peso 4 elementos=174.64Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.20 1.40 0.20	12	#4	1.80	21.6	Amarre para bordillo (Total = 12)

7216

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 667-5

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA - PMT

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	2	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL	23/01/2024 a 18/04/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 24.039.734.150,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023
NIT:	901.566.148-8	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	gerencia@camalingenieria.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	APOYO A LA SUPERVISION:	JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	251-2023

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha		OBRA EJECUTADA						
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
PMT 1	PERSONAL												
PMT 1,1	CONDUCTOR CAMIONETA	MES	$ 1.907.575,00	$ 31.953.495,99	0,00	$ -	3,78	$ 7.203.476	0,11	$ 3.514.403,00	3,89	$ 10.717.878,68	34%
PMT 1,2	INSPECTORA SISO	MES	$ 2.778.835,00	$ 42.142.211,00	0,00	$ -	2,57	$ 7.142.211	0,10	$ 4.316.067,00	2,67	$ 11.458.278,00	27%
	SUBTOTAL			**$ 74.095.707**		**$ -**		**$ 14.345.687**		**$ 7.830.470,00**		**$ 22.176.156,68**	
PMT 2	MATERIALES												
PMT 2,1	COMBUSTIBLE CAMIONETA	GLN	$ 16.000,00	$ 9.547.525,10	0,00	$ -	159,22	$ 2.547.525	0,18	$ 1.732.292,48	159,40	$ 4.279.817,58	45%
	SUBTOTAL			**$ 9.547.525,10**		**$ -**		**$ 2.547.525**		**$ 1.732.292,48**		**$ 4.279.817,58**	
PMT 3	MAQUINARIA												
PMT 3,1	CAMIONETA	DIA	$ 283.333,33	$ 91.976.078,91	0,00	$ -	51,08	$ 14.471.650	0,12	$ 10.844.361,73	51,19	$ 25.316.012,15	28%
	SUBTOTAL			**$ 91.976.078,91**		**$ -**		**$ 14.471.650**		**$ 10.844.361,73**		**$ 25.316.012,15**	
PMT 4	SEÑALIZACION												
PMT 4,1	SEÑAL INFORMATIVA, PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA	UND	$ 100.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	$ -	23,00	$ 2.300.000	0,00	$ -	23,00	$ 2.300.000,00	92%
PMT 4,2	CINTA DE DEMARCACIÓN "PELIGRO NO PASE" ROLLO X 500 MTS	UND	$ 17.000,00	$ 1.207.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 17.000	0,00	$ -	1,00	$ 17.000,00	1%
PMT 4,3	BARRICADAS	UND	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.500.000	0,00	$ -	5,00	$ 1.500.000,00	83%
PMT 4,4	MALETINES	UND	$ 200.000,00	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.200.000	0,00	$ -	6,00	$ 1.200.000,00	38%
PMT 4,5	SEÑALIZACIÓN VIAL TUBULAR	UND	$ 38.000,00	$ 1.178.000,00	0,00	$ -	19,00	$ 722.000	0,00	$ -	19,00	$ 722.000,00	61%
PMT 4,6	PALETAS PARE Y SIGA	UND	$ 15.000,00	$ 15.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL			**$ 9.900.000,00**		**$ -**		**$ 5.739.000**		**$ -**		**$ 5.739.000**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS			**$ 185.519.311,00**		**$ -**		**$ 37.103.862,20**		**$ 20.407.124,21**		**$ 57.510.986,41**	
	VALOR TOTAL OBRA			**$ 185.519.311,00**		**$ -**		**$ 37.103.862,20**		**$ 20.407.124,21**		**$ 57.510.986,41**	

CONDICIONES GENERALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			RELACION DE ACTAS		NETO PARCIAL
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	185.519.311,00			
VALOR ADICIONAL					
VALOR TOTAL	$	185.519.311,00	ACTA 1	$ 37.103.862,20	$ 37.103.862,20
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	185.519.311,00	ACTA 2		
ANTICIPO 0%	$	-	ACTA 3		
PRESENTE ACTA	$	20.407.124,21	PRESENTE ACTA	$ 20.407.124,21	$ 20.407.124,21
ACUMULADO	$	57.510.986,41	TOTALES	$ 57.510.986,41	$ 57.510.986,41

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-5

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA - PMT

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20210055002l4

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	57.510.986,41	31,00
POR EJECUTAR	$	128.008.324,59	69,00
TOTALES			

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 20210055002l4 (Registro Presupuestal No. 1002-2.3.24.02.0600.115-00AD / 1003.2.3.24.020600.117.2.02.05.310 de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ -		$ -
2	PAGO PARCIAL N°1	$ 37.103.862,20	$ 37.103.862,20	$ 37.103.862,20
3	PRESENTE ACTA	$ 20.407.124,21	$ 20.407.124,21	$ 57.510.986,41
4	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 128.008.324,59		

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTI CUATRO PESOS CON VEINTI UN CENTAVOS MCTE

NOTAS
1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.666.148-8 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°0775 DE 2022 representado legalmente por la Union Temporal o Consorcio HALCON , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____ NO X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente actabajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: 30 ABR 2024

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 522028-1335

Firma:
Nombre: CARLOS HUMBERTO GOMEZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 287205-T

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 199521-T

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co