ALCALDÍA DE MANIZALES	SERVICIOS JURÍDICOS	ALCALDÍA DE MANIZALES INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	22 de Junio de 2024		
CONTRATO N °	2405060620		
INFORME N°	1		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 - LA ESTACIÓN, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"		
FECHA DE INICIO:	23/05/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 MESES		
VALOR:	$ 400.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA		

TIPO DE OBRA

Vías	X	Educación		Saneamiento		Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales									

Observaciones: El Acta Parcial 1 tiene como fecha de ejecución del 23 de mayo de 2024 al 22 de junio de 2024.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total Beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Acta Parcial N° 1	50,16%	$ 200.624.883,00	4	Municipio de Manizales	Comuna 4 - La Estación	16
Saldo no ejecutado		$ 199.375.117,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	x	**NO**		**N° de folios:** NA
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	x	**NO**		**1USB Y 1 CD**

Observaciones:

1) Se realiza entrega completa documental por parte del contratista de obra referente a planes de gestión en cada uno de sus componentes: técnico, SST, ambiental, social.
2) Se presenta avance en ejecución de obra en:
2. DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO; 4. DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO; 5. DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO; 6. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M; 9. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M; 11. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES; 12. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO; 13. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA; 15. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.; 16. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM); 17. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM); 18. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO; 19. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI; 21. CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm; 22. CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM); 23. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm; 24. CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"; 25. DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS; 26. ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION); 28. TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CAMARA DE INSPECCIÓN; 29. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42; 34. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO; 35. TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR; 37. REGULADOR DE TRANSITO.
3) Se culmina el proceso de elaboración de actas de vecindad de las edificaciones y locales comerciales que se encuentran en la zona de influencia del proyecto, con el cumplimiento del 100% de las actas de vecindad firmadas, revisadas y aprobadas por la interventoría en los puntos aprobados a la fecha.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA
R.L. JULIÁN ANDRÉS GIRALDO GALVIS
NIT. 901.760.138-1/**C.C.** 9.976.664
INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	1 CD Y 1 USB

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública

Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica