Ingeniero:
Gustavo Bastidas
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de marzo del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**NIT:**	901591251-5
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 (50%), UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A. con NIT. 900.655.891-1 (35%), TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT 890.903.035-2 (7,5%), HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 (7,5%)		
OBJETO:	Modulo No. 01 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”"		

FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. De Oficio (Licitación):**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
ADICIÓN 3:	$ 0		
ADICIÓN 4:	$ 0		
ADICIÓN 5:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	114 MESES comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-Construcción.		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FIN:	31 de agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL NO.	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 5,647,570,688	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401015-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 6,403,484,402	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401017-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 18,218,051,729	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 133,000,000	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.286.215.466	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.349.941.438	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$11.675.167.494	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$67.930.851	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .420.724.611	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .516.185.729	

2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$16.289.329.660	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$101.760.000	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 12.841.449.224	$ 8.891.954.776
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 11.543.380.106	$ 11.543.380.106
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 1.488.991.350	$ 1.488.991.350
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 34.496.496.808	$ 34.496.496.808
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 482.162.512	$ 482.162.512
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 203.520.000	$ 203.520.000
TOTAL						**$ 141.165.362.068**	$ 57.106.505.552

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No.19	$1.283.913.844,00	$9.382.447,00	$1.293.296.291,00
Acta de Ajuste Definitiva No.19	$98.386.130,00	$718.976,00	$99.105.106,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.20	$513.863.250,00	$ 3.755.155,00	$ 517.618.405,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.20	$45.258.032	$ 330.732,00	$45.588.764
Acta de Recibo Parcial de obra No.21	$941.079.843,00	$ 6.877.122,00	$ 947.956.965,00
Acta de Ajuste Definitiva No.21	$94.628.395,00	$691.515,00	$95.319.910,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$1.835.448.178,00	$91.468.004,00	$ 1.926.916.182,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$ 146.802.609,00	$ 1.072.788,00	$ 147.875.397,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.23	$ 2.453.712.024,00	$ 17.803.384,00	$ 2.471.515.408,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.23	$231.481.415,00	$ 1.691.595,00	$ 233.173.010,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.24	$351.832.662,00	$ 2.571.085,00	$ 354.403.747,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.25	$ 443.051.230,00	$3.237.682,00	$446.288.912,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .26	$511.716.705,00	$ 3.739.468,00	$ 515.456.173,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.27	$ 562.128.589,00	$ 4.107.863,00	$ 566.236.452,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .28	$866.099.512,00	$6.329.189,00	$ 872.428.701,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .29	$ 10.834.834,00	$ 79.178,00	$ 10.914.012,00
Acta social No.29	$138.322.889,00	$641.009,00	$138.963.898,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.30	$882.543.314,00	$6.449.355,00	$888.992.669,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.30	$30.616.352,00	$223.735,00	$30.840.087,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS	$500.000.000,00	$95.000.000,00	$595.000.000,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.31	$ 2.636.975.641,00	$19.270.207,00	$2.656.245.848,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$536.680.921	$101.969.375,00	$638.650.296,00
Acta social No.31	$79.727.509,00	$369.469,00	$80.096.978,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.32	$ 4.056.621.929,00	$ 9.644.545,00	$ 4.086.266.474,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.32	$ 60.916.640,00	$ 445.160,00	$ 61.361.800,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.33 de fecha 1 hasta el 27, para el periodo de marzo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 544.944.728.598,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 60.066.992.280,13	11,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 56.096.904.632,89	10,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9.485.322.113,00	14,48%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 65.582.226.745,89	10,74%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$27.000.000.000,00
Amortizado	$1.879.495.124,00
Saldo	$25.120.504.876,00

1.4.3 FISICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **11,02%**

Meta física ejecutada %: **10,29%**

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: **11.02%** $ 60.066.992.280,13 (hasta 27 de marzo de 2024)

% Básico ejecutado acumulado: **10.29%** $ 56.096.904.632,89 (hasta 27 de marzo de 2024)

1.5 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Tabla N° 2. Ítems No Previstos autorizados para el Sector Mallama – Ricaurte.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
340.1P	Estabilización de granulares en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.374,90	$ 287.541
450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	4.093,80	$ 837.851
201.3P	Demolición de pavimentos rígidos, pisos, andenes y bordillos de concreto	m3	335,00	$ 70.712
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	35.355,00	$ 1.188
421.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	39.555,00	$ 2.636
460.1	Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 CM	m2	18.243,00	$ 9.490
464.1	Geomalla Biaxial para Repavimentación	m2	4.200,00	$ 17.852
700.3	Marca Vial con Pintura en Frío.	m2	1.512,00	$ 50.612
NP-002	Restricción peso por bascula para mezclas asfálticas	m3	1.584,30	$ 54.002
NP-003	Adicional por Peaje para mezclas asfálticas y materiales granulares	m3	1.584,30	$ 6.390
900.2P	Transporte adicional de materiales granulares, fresado, mezcla asfáltica, concreto hidráulico para distancias mayores a 9 km	m3-Km	700.697,68	$ 1.175

Adicionalmente, se tiene aprobado ítems no previstos para el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K7+103, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

Tabla N° 3. Ítems No Previstos autorizados para el Sector 1 Variante San Francisco- Mocoa

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
661.1P	Limpieza de alcantarillas	Un	50,00	$ 659.612,00
661.2P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Un	79,00	$ 685.142,00
661.3P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	13.051,15	$ 7.272,00
200.1.2.2	Rocería y Desmonte	ha	1,90	$728.682,00
812.13.1P	Suministro e instalación de malla eslabonada triple torsión	m2	3.765,75	$74.174,00
200.P	Rocería y limpieza en taludes	ha	15,08	$ 810.971,00
674.13P	Limpieza y sondeo drenajes horizontales 2" - 4"	Un	724,00	$ 131.434,00
600 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	4.681,07	$ 6.128,00

600	Excavación manual	m3	363,47	$ 41.757,00
623	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	m	2.100,00	$ 214.758,00

Así mismo se gestionó durante el mes de octubre de 2022 la aprobación de la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 2. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
EG-1	Exploración geotécnica (Incluye ensayos de Laboratorio)	m	14.468,84	485.988,00

Durante el mes de enero de 2024, se remitió a la entidad para trámite de aprobación la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para actividades de pavimento del sector 1 y reforzamiento del puente 6.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
OE-001	Material seleccionado para nivelación de la subrasante existente.	m3	12450	$ 65.826
OE-002	Pavimento rígido en concreto hidráulico MR 45	m3	9943	$ 882.649
OE-010	Perforación para drenes en taludes con tubería de 2" ranurado/micro fisurado (Incluye suministro e instalación)	m	5015	$ 177.473
OE-011	Fabricación de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 17.606
OE-012	Montaje de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 7.991
OE-013	Desmontaje de elementos existentes en estructura metálica	kg	11384	$ 8.662

1.5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
05-noviembre-2021	Acta #1
17-enero-2022	Acta #2
04-diciembre-2023	Acta #5

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1.	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

En el periodo de **marzo** de 2024, el Contratista no ha solicitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones del contrato 1111 de 2021.

1.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTIAS NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$21.359.736.207	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 27.000.000.000,00	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 42.719.472.414	40040516	18/03/2022	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 524.090.280	40040516	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 64.079.208.621	40040516	31/12/2025	31/12/2030

-Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 29 de abril-22 a Consorcio San Francisco. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 03 de agosto de 2022.

-Pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 400040518emitida por Nacional de Seguros, registra como fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, auncuando la póliza del anterior contratista tiene como fecha de vigencia es hasta el 31/12/2030, sin evidenciar los motivos de dicha situación.

-Según comunicación del 19 de julio de 2022 se aumenta el valor del anticipo a $27.000.000.000. Se aprueba Anexo 1 de la póliza por la entidad contratante mediante comunicado INVIAS SMC-GGPT 5673, de fecha 20 de septiembre de 2022.

-Se aprueba Anexo 2 Póliza de Cumplimiento y Anexo 1 Póliza RCE mediante MEMORANDONo.SMCN 4294 de fecha 26 de enero de 2023, con base en Modificatorio No.03. Pendiente Acta en plataforma SECOP II.

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	40040518	18/03/2022	31/12/2025

1.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.6. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL O NO. DE ADICIONAL	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$5.333.333.00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	
2023	201523	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.200.000.000	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.009.547.895	$ 3.866.828.979,52
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.024.557.504	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 2.749.894.601	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 16.000.000	
TOTAL						**$ 15.399.892.900**	$ 3.866.828.979,52

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.19 Enero 2023	$377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$ 504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$ 24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$ 29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 Marzo 2023	$ 445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$ 529.683.618,91
Acta Mensual de Costos No.22 Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$ 546.682.870,30
Acta Mensual de Costos No.23 Mayo 2023	$460.703.559,20	$ 87.533.676,25	$ 548.237.235,45
Acta Mensual de Costos No.24 Junio 2023	$488.469.796,00	$92.809.261,24	$581.279.057,24
Acta Mensual de Costos No.25 Julio 2023	$ 61.336.458,00	$1 1.653.927,02	$72.990.385,02
Acta Mensual de Costos No.26 Agosto 2023	$57.763.844,00	$1 0.975.130,36	$68.738.974,36
Acta Mensual de Costos No.27 Septiembre 2023	$58.752.920,00	$1 1.163.054,80	$69.915.974,80
Acta Mensual de Costos No.28 Octubre 2023	$61.000.820,00	$1 1.590.155,80	$72.590.975,80
TRASLADO DE VIGENCIAS A 2023	$ 1 .200.000.000,00		
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$150.818,52	$28.655,52	$179.474,04
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$633.233.463,48	$120.314.358,06	$753.547.821,54
Acta Mensual de Costos No.30 Diciembre 2023	$371.505.736,00	$70.586.089,84	$442.091.825,84
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 3.664.161,86	$ 696.190,75	$ 4.360.352,62
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 784.177.328,14	$ 148.993.692,35	$ 933.171.020,48
Acta Mensual de Costos No.32 febrero 2024 R	$ 720.892.509,20	$ 136.969.576,75	$ 857.862.085,95

ESTADO ACTUAL ANTICIPO

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.129.388.470,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 0.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 33 De fecha de 1 al 27 para el período de marzo del contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 15.692.277.866 **32,69%** (27 de marzo de 2024)
Total, inversión ejecutada: $ 15.281.045.540 **31,84%** (27 de marzo de 2024)

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18-agosto-2022 (APROBADO)	Acta #1

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXONO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

- El anexo 5 de la garantía única de cumplimiento No. M-100143068 fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 5 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DELCONTRATO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES.

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 2.099.989.290	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.331.066.214	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 4.199.978.580	M-100143068	22/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 6.299.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
4834	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Remisión de insumos de prediales del Contrato de Obra No. 964 de 2021.
4871	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de ajuste Definitiva No.31 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
4912	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Remisión listado personal y equipo disponible periodo Semana Santa 2024 Consorcio San Francisco.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

FRENTE SAN FRANCISCO

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

- Pavimento sector 1: Se realizó fundición de pavimento en concreto rígido desde el K 5+200 al K5+295 en carril izquierdo.
- Se realizó cortes para dilataciones en el pavimento construido desde el K6+450 al K6+520 en carril derecho.
- Se realiza adecuación de la entrada de la vía que conduce hacia la vereda Minchoy, K6+300 en carril izquierdo.
- Instalación de material para relleno en excavación realizada para la instalación de tubería de 36", alcantarillas en el K6+320 y K6+407.
- Empalme de filtro existente para darle salida al agua en el descole de alcantarilla No. 1, K6+320 en carril izquierdo.
- Se realizó excavación para alcantarilla No. 1 y No. 2, localizadas en el K6+320 y K6+407 respectivamente, en el carril derecho. Se realizó instalación de tubería de concreto de 36" y atraque (altura 50 cm) de las mismas. Se realizó armado e instalación de canastillas para las alcantarillas.
- Se realizó instalación y compactación de material seleccionado, instalación de malla electro soldada y fundición de cunetas en concreto desde el K2+720 al K2+815 (completas) , K2+900 al K2+930 (intercaladas), sobre la margen derecha.
- Muro No. 0 (K6+869 al K 6+887 MI): Se realizó instalación de acero y fundición del vástago del módulo No. 2.
- Puente 9 (K6+959 al K7+004): Se realizó fundición de la losa/tablero del puente.
- Puente 9A (K7+130 al K7+190): No se han reiniciado las actividades de excavación de caisson en esta estructura. Los avances alcanzados a la fecha en los ejes 1, 2 y 3, fueron los siguientes: No.1 = 16.48 m, No.2= 6.73 m, No.3 = 19.70 m, No.4 = 19.95 m, No.5 = 20.18 m, No.6 = 19.93 m.
- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: En el K7+303 se realizó la instalación del acero de refuerzo y fundición de los muros en la caja de encole.
- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: No se han reiniciado las actividades de excavación de caisson en esta estructura. Las profundidades logradas a la fecha de cada uno son las siguientes: No. 8= 3.09 m, No. 9= 1,93 m, No. 10= 1.98 m.
- Puente 10 (K7+398 al K7+431,84): Se procede con la instalación de la formaleta de base, para posteriormente realizar la fundición de las vigas postensadas.
- Muro No 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I.: Se continúa con la excavación y fundición de anillos sobre los caisson 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Avance a la fecha: C1: 12 m (Finalizado), C2: 10.03 m, C3: 7.61 m, C4: 3.6 m, C5: 1.61 m, C6: 0.93 m, C7: 0.82 m, C8: 0 m, C9: 1.33 m, C10: 1.36 m, C11: 2.14 m, C12: 0 m.

- Laboratorio: 1) Alcantarilla en K6+320, chequeo porcentaje (%) de compactación a capa de relleno estructural obteniendo un resultado promedio de compactación de 95 %. 2) K2+870 al K2+970 mejoramiento en cunetas carril derecho, chequeo a porcentaje (%) de compactación mediante ensayo de densidades obteniendo un 94,6 %. 3) Puente No. 9, control en instalación de concreto de 28Mpa para losa superior del puente, control de asentamientos, temperatura y toma de muestra para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión, se realizó control de dosificación y asentamientos en planta.

- Talud Cero (K7+003 al K7+175 MD): Se continua con la perforación e instalación de barras de auto perforante R-38, con equipo de canastas sobre la parte alta del talud, se evidencia problemas con los equipos colgantes, debido a su bajo rendimiento y por su falta de efectividad para la instalación de los anclajes a 25 metros; También se realiza la misma actividad con equipo de orugas sobre la parte alta entre el K7+030 - K7+050. Se realiza la inyección de lechada sobre los anclajes anteriormente instalados. Se realiza la instalación de geomanto y malla de alta resistencia entre el K7+030 al K7+060.

- Talud No. 1 (K7+195 al K 7+300 MD): Sobre este sector el contratista continuo con la perforación e instalación de barras de auto perforante R-38 en el sector de prueba, se encuentran detenidas las actividades de tensionamiento de los anclajes debido a que se presentan fuerte punzonamiento de los sistemas de tensionamientos (platinas). Se solicita la visita de los diseñadores para evaluar en conjunto los sistemas de tensionamiento. Este talud se considera como de prueba, ya que hasta el momento no se cuanta con el respectivo procedimiento de perforación, inyección y tensionamiento de anclajes. El Contratista realiza actividades de estabilización sobre este talud, mediante la instalación de anclajes activos de barras autoperforantes, acompañadas de drenes y pernos pasivos. Se continúa con el proceso de instalación del geomanto para evitar procesos erosivos, y se continúa con la instalación de anclajes. Avance a la fecha: Sobre este sector hasta la fecha se encuentran instalados 31 pernos en la fila (a) 38 pernos de la fila (b) a una profundidad de 9.00 m, también se instalan 34 anclajes fila (c) 35 anclajes fila (d) a una profundidad de 6.00 m, 17 anclajes fila (e), 22 anclajes fila (f), 13 en la fila (g) y 4 anclajes en la fila (h) a una profundidad de 25. 00 m. Se tienen instalados 21 drenes a una profundidad de 16.00 m. Sobre la parte alta se encuentran instalados 30 pernos para fijación de la malla de alta resistencia a una profundidad de 6.00 m, con barras de auto perforante R-32. Se realiza la construcción de cunetas para recolección de aguas sobre la terraza No. 2. Se continúa con la instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre la parte baja del talud. Se continúa con la perforación e instalación de barras de auto perforante R-38 sobre el talud en la parte baja.

- Actividades de exploración geotécnica: No se han adelantado más perforaciones, se está trasladando y adecuando el terreno para el inicio de perforación. Avance a la fecha: se termina la fase de exploración hasta el K 12+100.

3.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra, Zona Industrial San Carlos y ZODME Tamabioy.

- Se realizó revisión y remisión a la entidad del reporte parcial de contingencia No. 14 Talud K7+500 a K7+600.

- Se realizó seguimiento actividades del frente Mallama – Ricaurte.

- Se realizó remisión del ICA 24 a la entidad para posterior radicación a la ANLA.

- Se asistió a reunión y recorrido de obra con la veeduría ciudadana.

3.1.3 ASPECTOS SOCIALES

- En esta semana no se han recepcionado solicitudes por parte de la comunidad.

- El día 20 de marzo del 2024, se da cumplimiento al compromiso de atención la solicitud de la comunidad de la vereda Tamabioy con el tema de los niveles del ZODME y los compromisos adquiridos con este tema; por parte del contratista del área de topografía se realizará un plano de los niveles solicitados por la comunidad para socializar en una próxima reunión.

- Se continúa con la atención de las PQRs que se han recepcionado en el SAU principal, teniendo hasta la fecha un consolidado de 88 PQRs de las cuales 6 se encuentran abiertas con respuesta parcial a los peticionarios.

- El día 22 de marzo 2024, se realizó el taller con los estudiantes de la Institución educativa Almirante Padilla en temas social, ambiental y de arqueología publica, se cuenta con buena participación de la comunidad educativa.

3.2 FRENTE MALLAMA RICAURTE

3.2.1 AREA TECNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 entre el PR 40+055 al PR 40+255 en carril izquierdo.

- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 entre el PR 40+678 al PR 41+128 en carril izquierdo.

- Estabilización de granulares en frío en el lugar con Emulsión asfáltica entre el PR 38+904 al PR 39+040 sobre el carril izquierdo.

- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1 entre el PR 39+600 al PR 39+700, PR40+900 al PR41+128, sobre el carril izquierdo.

- Fundición de cunetas de concreto, no incluye la conformación de la superficie de apoyo, entre el PR40+437 al PR40+530 en el carril izquierdo.

- Laboratorio: 1) PR39+850 al PR39+700 en carril izquierdo, chequeo a porcentaje (%) de compactación e irregularidad en la superficie a capa de Base Estabilizada BEE-38 mediante ensayos de densidades y planicidad obteniendo un resultado promedio de compactación de 98.7%, cumpliendo con lo estipulado en el art. 340-13. 2)

- PR40+437 al PR40+470 en carril izquierdo, control en instalación de concreto sobre cunetas, control de asentamiento y dosificaciones, toma de muestra para verificar cumplimiento de resistencia mediante ensayo a compresión.

3.2.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se realiza seguimiento para la verificación de la implementación de las medidas ambientales establecidas en las fichas del PAGA Mallama – Ricaurte Versión 4 en el campamento Industrial y frente de obra Mallama – Ricaurte PR44+200 hacia mayores.

- Se inician las gestiones para las actividades de cierre de gestión ambiental a término de contrato, por parte del contratista.

3.2.3 ASPECTOS SOCIALES

- En esta semana no se han recepcionado PQRs
- Se continua con el cierre de actas de vecindad de acuerdo con el avance de obra.

3.2.4 ASPECTOS PREDIALES

- "Actualización de Diseños, que abarca la revisión y/o ajustes Y/O actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transpirabilidad por el corredor vial.

- De conformidad con lo acordado en mesa de trabajo realizada entre Interventoría y el Consorcio San Francisco, se remitieron las fichas 001ID-T2-CMMVSFM y 002ID-T2-CMMVSFM con visto bueno de conformidad del INVIAS. sin embargo, se presentará modificación a ficha predial aprobada, debido a área de deslizamiento o contingencia ambiental.

- Se espera sean radicadas las fichas 003ID-T2-CMMVSFM a la 0013ID-T2-CMMVSFM hasta el tramo K12+100, del K12+100 al K21+900, no se hará gestión hasta tanto no se defina el diseño, sin embargo, ya hay identificación de predios.

- El valor de terreno de las ZHG entre 5 y 10 millones con mejoras.

- Se solicita formalmente estudio de sector de las zonas y corredores.

- Reuniones y/o recorridos:

- Se realizó seguimiento predial semana el 15 de marzo de 2024, en el que no asistió el profesional técnico del INVIAS, se genera acta de seguimiento.

- Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos (2), pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.

- El predio 019 SPI, el contratista remitió mediante correo electrónico la escritura y folio de matrícula con la escritura registrada a la interventoría. El contratista se encuentra en las gestiones para el pago a la titular del inmueble por el monto del 20% relacionado en la escritura, monto que se incluirá en la preacta predial con los soportes para su respectivo cobro.

- Interventoría e INVIAS informan al contratista que previo al cobro de estos valores se debe presentar un análisis del porcentaje de administración a incluir en la preacta el cual no debe exceder el 2.5%.

- Respecto del predio 039 A SB, Mediante comunicado 2024S-VBOG-001583 de 16 de enero de 2024, INVIAS da la no objeción a la ficha predial.

- Mediante comunicado Putumayo04-4659-24 del 2 de febrero de 2024, Interventoría presenta observaciones y solicita una mesa de trabajo, el contratista se encuentra en el trámite de contratación de la abogada predial para revisar las observaciones y asistir a la mesa solicitada.

- Pasivo predial 024I, revisados los documentos del contrato 407 se encontró un comprobante de pago a proveedores que coincide con el valor del avalúo que está solicitando el señor Jairo Ruiz; si ese pago no fue generado, queda pendiente que el propietario solicite certificado a la entidad bancaria para validar que el desembolso no se realizó.

- En cuanto a comunicaciones:

- Solicitud de expedientes prediales y tira topográfica de pasivos prediales contrato 407 de 2010, se remite tira obtenida por la interventoría de los contratos 1184 y 407, se remite repuesta 2024S-VBOG-010529, en la que fueron remitidos los expedientes 043AD (Blanca Berta), 044AD (Marynela Maya), 039 AD (Jesús Arnoldo Ortiz), los cuales son remitidos a la contratista por correo electrónico para su revisión.

- Se realizó reunión de seguimiento el 15 de marzo, en la cual asistió el contratista y la interventoría, en la cual fue remitido el cronograma de gestión predial, se hará gestión sobre los once (11) predios restantes esto es hasta donde actualmente se encuentra aprobado el diseño geométrico (del kilómetro 2 al kilómetro 12+100), a su vez se realizará el informe del sector y se espera la entrega para la segunda semana de marzo. Se insta al contratista remitir oficio de solicitud de validación del porcentaje de administración que no puede superar el 2,5% de acuerdo con el apéndice predial vigente para el contrato.

- Se remiten los estudios de títulos y diagnósticos jurídicos para aprobación de la interventoría, se requiere por parte de la contratista un par jurídico que se presente en las reuniones de seguimiento para la revisión de los insumos jurídicos.

- Se realizó informe de seguimiento, remitido por correo electrónico de acuerdo con lo solicitado por la administración de la interventoría. se realiza informe semanal y mensual.

- Informe de seguimiento predial para reunión con el INVIAS, se recibió informe mensual de febrero el cual fue revisado sin observación.

4. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

1. Envío de informe trimestral No. 10 para radicación ante la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.
2. En proceso de elaboración informe de sostenibilidad de marzo de 2024 por parte de la interventoría.
3. En proceso de elaboración informe de sostenibilidad de marzo de 2024 por parte del contratista.
4. Consolidación de informes trimestrales pendientes.

5. ASPECTOS JURÍDICOS

- Interventoría realizó revisión las fichas prediales en proceso de revisión de la información recibida de fichas prediales en este momento están revisión de aprobación los estudios de títulos los cuales tienen correcciones.

- La Interventoría reitera en las actas de seguimiento predial al contratista el estado de avance del Informe general del sector, Zonas Homogéneas Físicas y Zonas Homogéneas Geoeconómicas de los tramos aprobados por el diseño (sector 2 K07+103 – K12+100). Según el cronograma se estableció que se entregaba en el mes de marzo, la contratista no cumplió.

- Los días 01, 08, 15, 22, de marzo de 2024, se llevaron a cabo reuniones con el profesional técnico predial de Consorcio San Francisco, con la finalidad de hacer el seguimiento y establecer el estado de gestión sobre los pasivos prediales del Contrato 407/2010 y el Contrato 1111/2021.

- Mediantecomunicado2024S-VBOG-001583 de 16 de enero de 2024, INVIAS da la no objeción a las fichas prediales 00ID-T2-CMMVSFM y 002D-T2-CMMVSFM, mediante comunicado Putumayo 04-465924 del 2 de febrero de 2024.

- Se deben remitir parte de la contratista las fichas prediales 001ID-T2-CMMVSFM a la 13ID-T2CMMVSFM es del kl 7+14 al kl 12+166, a los cual la contratista debió haber radicado 5 fichas de estas al finalizar marzo y 5 restantes que serán radicadas a finalizar abril.

- Frente al predio 019 SPI, el Consorcio San Francisco informa que la Oficina de Registro de Sibundoy ya realizó la anotación de la compra del área a favor del INVIAS, se encuentra pendiente el pago que se debe realizar al titular del predio señalado en la promesa de compraventa.

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Mediante comunicado Putumayo04-4798-24 del 01/03/2024 dirigido al Contratista con asunto: Solicitud documentos rendimientos financieros anticipo del contrato de obra 1111-2021 mes de enero de 2024 y legalización del anticipo. El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y en relación al comunicado del asunto, se permite informar y solicitar lo siguiente: 1. De acuerdo a la revisión de los documentos entregados por parte del CSF mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2024, en relación a los rendimientos financieros del anticipo de obra, se tiene que:

  - El certificado de rendimientos financieros del anticipo de obra generados hasta la fecha, emitido por la entidad fiduciaria presenta inconsistencia en cuanto a lo enunciado sobre los rendimientos generados con corte al 31 de enero de 2024.

  - El documento del PMA que adjuntan corresponde a una versión la cual se encuentra obsoleta, toda vez que por parte de la interventoría el día 1 de febrero de 2024 se dio aprobación al Plan de Inversión del anticipo Versión 3, con lo cual se modificó las cantidades asignadas a los Ítems de dicho plan. Esta interventoría solicita que el CSF realice las gestiones pertinentes para la corrección y entrega de los documentos mencionados anteriormente en un plazo no mayor a 3 días contados a partir del recibo de la presente comunicación. 2. De acuerdo al desembolso de anticipo No. 19 y los documentos de legalización allegados a la fecha, se tiene que el saldo pendiente de legalización corresponde a $ 1.150.928.861 pesos. Se recuerda que para realizar algún trámite de desembolso

de anticipo se requiere el cumplimiento en cuanto a las legalizaciones pendientes, por lo cual la interventoría Consorcio Reactivación Putumayo, queda atenta a su pronta respuesta. Lo antes descrito con el objeto de dar cumplimiento al manual de interventoría y condiciones contractuales.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**
N/A	N/A	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1			
	Fundición de pavimento en concreto rígido desde el K5+470 al K5+530 en carril izquierdo. VSFM-S1.	Puente No. 9: Instalación de acero de refuerzo para la losa del puente VSFM-S1	Talud No. 1: Instalación de malla de alta resistencia sobre el talud en la parte alta. Perforación de anclajes sobre el talud en la parte inferior. VSFM-S2.
SEMANA #2			
	Fundición de pavimento en concreto rígido desde el K6+055 al K6+120 en carril izquierdo. VSFM-S1.	Talud No. 0: Perforación e instalación de barras auto perforantes R-38 sobre la parte baja del talud. VSFM-S2.	Talud No. 1: Instalación de malla de alta resistencia sobre la parte alta del talud. VSFM-S2.
SEMANA #3			
	Fundición de pavimento en concreto rígido desde el K5+704 al K5+764 en carril derecho. VSFM-S1.	Talud No. 0: Perforación e instalación de barras de auto perforante R-38 sobre la parte alta del talud, entre el K7+030 al K7+050. VSFM-S2.	Muro No. 3: Fundición de anillos sobre los caissons No. 10 y 11. VSFM-S2.
SEMANA #4			
	Puente No. 9: Retiro de la formaleta lateral de la losa fundida anteriormente. VSFM-S1.	Talud No. 1: Perforación e instalación de barras de auto perforante sobre el talud en la parte baja. VSFM-S2.	Instalación de mezcla asfáltica MDC19 entre el PR 40+678 al PR 41+128 en carril izquierdo. Mallama, Ruta 1002.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó los comités de seguimiento del contrato de obra 1111 de 2021 junto con interventoría, contratista e Invias

- Se realizo el trámite de las actas de obra No.32 del mes de febrero 2024.

- Se realizo supervisión técnica de las actividades realizadas en obra activa durante el periodo de marzo.

- Se realizo comité con las veedurías del frente san francisco, dando cumplimiento a los compromisos.

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- Es necesario un acercamiento con las dos autoridades tradicionales para informar el avance de las obras y de la aplicación de las medidas del PMA en lo que respecta el camino de Sachamates, en especial teniendo en cuenta los últimos sucesos y desinformación social que se ha presentado por algunos actores.

- Se avanzo en la revisión de los ICA, queda pendiente la atención de las observaciones entregadas, por otra parte, sigue pendiente la revisión de los demás ICAS, los ICAS presentan serias inconsistencias en lo reportado en la parte documental, esto está dificultando la generación de las GDB, se recomendó al contratista realizar documento paralelo para poner en conocimiento del INVIAS las inconsistencias presentadas.

- En este mes el Contratista Consorcio San Francisco presentó una alternativa de trazado remitiendo la línea geométrica, la Interventoría consolida el concepto de los especialistas. Si bien es cierto desde el concepto ambiental se proyectan los tramites ambientales requeridos, el cronograma debe ser complementado y ajustado. Cabe anotar que el determinante para indicar cuando se proyecta contar con la modificación de la licencia ambiental es el inicio de los estudios y diseños que a la fecha no están aprobados por Interventoría y Contratista.

- En este periodo se actualizó la matriz de requerimientos abiertos de los actos administrativos del Proyecto ante ANLA que cuentan con soporte para su cierre para que el INVIAS proceda a solicitar a la Autoridad Ambiental la verificación y cierre de estas obligaciones.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS

Proyecto: F.C apoyo DTPUT