Ingeniero:
Gustavo Bastidas
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de abril del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**NIT:**	901591251-5
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 (50%), UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A. con NIT. 900.655.891-1 (35%), TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT 890.903.035-2 (7,5%), HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 (7,5%)		
OBJETO:	Modulo No. 01 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”"		

FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. De Oficio (Licitación):**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
ADICIÓN 3:	$ 0		
ADICIÓN 4:	$ 0		
ADICIÓN 5:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	114 MESES comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-Construcción.		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FIN:	31 de agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL NO.	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 5,647,570,688	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401015-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 6,403,484,402	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401017-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 18,218,051,729	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 133,000,000	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.286.215.466	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.349.941.438	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$11.675.167.494	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$67.930.851	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .420.724.611	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .516.185.729	

2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$16.289.329.660	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$101.760.000	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 12.841.449.224	$ 3.861.775.236
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 11.543.380.106	$ 11.543.380.106
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 1.488.991.350	$ 1.488.991.350
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 34.496.496.808	$ 34.496.496.808
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 482.162.512	$ 482.162.512
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 203.520.000	$ 203.520.000
TOTAL						**$ 141.165.362.068**	$ 52.076.326.012

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No.19	$1.283.913.844,00	$9.382.447,00	$1.293.296.291,00
Acta de Ajuste Definitiva No.19	$98.386.130,00	$718.976,00	$99.105.106,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.20	$513.863.250,00	$ 3.755.155,00	$ 517.618.405,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.20	$45.258.032	$ 330.732,00	$45.588.764
Acta de Recibo Parcial de obra No.21	$941.079.843,00	$ 6.877.122,00	$ 947.956.965,00
Acta de Ajuste Definitiva No.21	$94.628.395,00	$691.515,00	$95.319.910,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$1.835.448.178,00	$91.468.004,00	$ 1.926.916.182,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$ 146.802.609,00	$ 1.072.788,00	$ 147.875.397,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.23	$ 2.453.712.024,00	$ 17.803.384,00	$ 2.471.515.408,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.23	$231.481.415,00	$ 1.691.595,00	$ 233.173.010,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.24	$351.832.662,00	$ 2.571.085,00	$ 354.403.747,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.25	$ 443.051.230,00	$3.237.682,00	$446.288.912,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .26	$511.716.705,00	$ 3.739.468,00	$ 515.456.173,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.27	$ 562.128.589,00	$ 4.107.863,00	$ 566.236.452,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .28	$866.099.512,00	$6.329.189,00	$ 872.428.701,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .29	$ 10.834.834,00	$ 79.178,00	$ 10.914.012,00
Acta social No.29	$138.322.889,00	$641.009,00	$138.963.898,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.30	$882.543.314,00	$6.449.355,00	$888.992.669,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.30	$30.616.352,00	$223.735,00	$30.840.087,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS	$500.000.000,00	$95.000.000,00	$595.000.000,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.31	$ 2.636.975.641,00	$19.270.207,00	$2.656.245.848,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$536.680.921	$101.969.375,00	$638.650.296,00
Acta social No.31	$79.727.509,00	$369.469,00	$80.096.978,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.31	$ 60.916.640,00	$ 445.160,00	$ 61.361.800,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.32	$ 4.056.621.929,00$	$ 29.644.545,00$	$ 4.086.266.474,00
Acta de ajuste Parcial No.32	$ 1.142.452.096,00	$ 8.348.688,00	$ 1.150.800.784,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.33	$ 5.355.427.354,00$	$ 39.135.815,00$	$ 5.394.563.169,00$
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 88.070.367,00$	$ 16.733.370,00	$ 104.803.737,00
Acta social No.33	$ 57.154.245,00$	$ 264.861,00$	$ 57.419.106,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.34 de fecha 1 hasta el 30, para el periodo de abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 544.944.728.598,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 62.580.791.399,11	11,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 61.388.540.211,00	11,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 13.071.844.103,00	19,95%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 74.460.384.314,00	12,20%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$27.000.000.000,00
Amortizado	$2.493.995.395,00
Saldo	$24.506.004.605,00

1.4.3 FISICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **11,48%**

Meta física ejecutada %: **11,27%**

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: **11.48%** $ 62.580.791.399,11 (hasta 1 de mayo de 2024)

% Básico ejecutado acumulado: **11.27%** $ 61.388.540.211,00 (hasta 1 de mayo de 2024)

1.5 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Tabla N° 2. Ítems No Previstos autorizados para el Sector Mallama – Ricaurte.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
340.1P	Estabilización de granulares en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.374,90	$ 287.541
450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	4.093,80	$ 837.851
201.3P	Demolición de pavimentos rígidos, pisos, andenes y bordillos de concreto	m3	335,00	$ 70.712
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	35.355,00	$ 1.188
421.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	39.555,00	$ 2.636
460.1	Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 CM	m2	18.243,00	$ 9.490
464.1	Geomalla Biaxial para Repavimentación	m2	4.200,00	$ 17.852
700.3	Marca Vial con Pintura en Frío.	m2	1.512,00	$ 50.612
NP-002	Restricción peso por bascula para mezclas asfálticas	m3	1.584,30	$ 54.002
NP-003	Adicional por Peaje para mezclas asfálticas y materiales granulares	m3	1.584,30	$ 6.390
900.2P	Transporte adicional de materiales granulares, fresado, mezcla asfáltica, concreto hidráulico para distancias mayores a 9 km	m3-Km	700.697,68	$ 1.175

Adicionalmente, se tiene aprobado ítems no previstos para el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K7+103, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

Tabla N° 3. Ítems No Previstos autorizados para el Sector 1 Variante San Francisco- Mocoa

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
661.1P	Limpieza de alcantarillas	Un	50,00	$ 659.612,00
661.2P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Un	79,00	$ 685.142,00
661.3P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	13.051,15	$ 7.272,00
200.1.2.2	Rocería y Desmonte	ha	1,90	$728.682,00
812.13.1P	Suministro e instalación de malla eslabonada triple torsión	m2	3.765,75	$74.174,00
200.P	Rocería y limpieza en taludes	ha	15,08	$ 810.971,00
674.13P	Limpieza y sondeo drenajes horizontales 2" - 4"	Un	724,00	$ 131.434,00
600 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	4.681,07	$ 6.128,00

600	Excavación manual	m3	363,47	$ 41.757,00
623	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	m	2.100,00	$ 214.758,00

Así mismo se gestionó durante el mes de octubre de 2022 la aprobación de la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 2. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
EG-1	Exploración geotécnica (Incluye ensayos de Laboratorio)	m	14.468,84	485.988,00

Durante el mes de enero de 2024, se remitió a la entidad para trámite de aprobación la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para actividades de pavimento del sector 1 y reforzamiento del puente 6.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
OE-001	Material seleccionado para nivelación de la subrasante existente.	m3	12450	$ 65.826
OE-002	Pavimento rígido en concreto hidráulico MR 45	m3	9943	$ 882.649
OE-010	Perforación para drenes en taludes con tubería de 2" ranurado/micro fisurado (Incluye suministro e instalación)	m	5015	$ 177.473
OE-011	Fabricación de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 17.606
OE-012	Montaje de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 7.991
OE-013	Desmontaje de elementos existentes en estructura metálica	kg	11384	$ 8.662

1.5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
05-noviembre-2021	Acta #1
17-enero-2022	Acta #2
04-diciembre-2023	Acta #5

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1.	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

En el periodo de **abril** de 2024, el Contratista no ha solicitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones del contrato 1111 de 2021.

1.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTIAS NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$21.359.736.207	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 27.000.000.000,00	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 42.719.472.414	40040516	18/03/2022	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 524.090.280	40040516	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 64.079.208.621	40040516	31/12/2025	31/12/2030

-Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 29 de abril-22 a Consorcio San Francisco. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 03 de agosto de 2022.

-Pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 400040518emitida por Nacional de Seguros, registra como fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, auncuando la póliza del anterior contratista tiene como fecha de vigencia es hasta el 31/12/2030, sin evidenciar los motivos de dicha situación.

-Según comunicación del 19 de julio de 2022 se aumenta el valor del anticipo a $27.000.000.000. Se aprueba Anexo 1 de la póliza por la entidad contratante mediante comunicado INVIAS SMC-GGPT 5673, de fecha 20 de septiembre de 2022.

-Se aprueba Anexo 2 Póliza de Cumplimiento y Anexo 1 Póliza RCE mediante MEMORANDONo.SMCN 4294 de fecha 26 de enero de 2023, con base en Modificatorio No.03. Pendiente Acta en plataforma SECOP II.

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	40040518	18/03/2022	31/12/2025

1.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.6. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL O NO. DE ADICIONAL	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$5.333.333.00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	
2023	201523	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.200.000.000	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.009.547.895	$ 3.008.966.893,57
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.024.557.504	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 2.749.894.601	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 16.000.000	
TOTAL						**$ 15.399.892.900**	$ 3.008.966.893,57

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.19 Enero 2023	$377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$ 504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$ 24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$ 29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 Marzo 2023	$ 445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$ 529.683.618,91
Acta Mensual de Costos No.22 Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$ 546.682.870,30
Acta Mensual de Costos No.23 Mayo 2023	$460.703.559,20	$ 87.533.676,25	$ 548.237.235,45
Acta Mensual de Costos No.24 Junio 2023	$488.469.796,00	$92.809.261,24	$581.279.057,24
Acta Mensual de Costos No.25 Julio 2023	$ 61.336.458,00	$1 1.653.927,02	$72.990.385,02
Acta Mensual de Costos No.26 Agosto 2023	$57.763.844,00	$1 0.975.130,36	$68.738.974,36
Acta Mensual de Costos No.27 Septiembre 2023	$58.752.920,00	$1 1.163.054,80	$69.915.974,80
Acta Mensual de Costos No.28 Octubre 2023	$61.000.820,00	$1 1.590.155,80	$72.590.975,80
TRASLADO DE VIGENCIAS A 2023	$ 1 .200.000.000,00		
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$150.818,52	$28.655,52	$179.474,04
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$633.233.463,48	$120.314.358,06	$753.547.821,54
Acta Mensual de Costos No.30 Diciembre 2023	$371.505.736,00	$70.586.089,84	$442.091.825,84
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 3.664.161,86	$ 696.190,75	$ 4.360.352,62
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 784.177.328,14	$ 148.993.692,35	$ 933.171.020,48
Acta Mensual de Costos No.32 febrero 2024 R	$ 720.892.509,20	$ 136.969.576,75	$ 857.862.085,95
Acta Mensual de Costos No.33 marzo 2024 R	$ 745.206.832,00	$ 141.589.298,08	$ 886.796.130,08

ESTADO ACTUAL ANTICIPO

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.129.388.470,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 0.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 34 De fecha de 1 al 30 para el período de abril del contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 16.583.658.605 **35,55%** (1 de mayo de 2024)
Total, inversión ejecutada: $ 16.028.256.323 **33,39%** (1 de mayo de 2024)

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18-agosto-2022 (APROBADO)	Acta #1

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXONO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028

Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

- El anexo 5 de la garantía única de cumplimiento No. M-100143068 fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 5 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DELCONTRATO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES.

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 2.099.989.290	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.331.066.214	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 4.199.978.580	M-100143068	22/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 6.299.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
4437	2024S-VPUT-020383	11-abr-24	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Respuesta a Oficio Radicado No 2024E-VUVRAZ-030167 (Putumayo04-4960- 24). Alcance al comunicado Putumayo04-4940-24 con asunto: “Presentación Optimización del trazado geométrico del corredor vial tramos K12+100 – K21+271 (Sector 2 contrato 1111 de 2021) y K13+600 – K23+571 (Sector 3 contrato 964 de 2021)”

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
4922	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de ajuste Provisional y Definitiva No.31 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
4928	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de obra No.32 Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
4930	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de ajuste Provisional y Definitiva No.31 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

4940	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Presentación Optimización del trazado geométrico del corredor vial tramos K12+100 – K21+271 (Sector 2 contrato 1111 de 2021) y K13+600 – K23+571 (Sector 3 contrato 964 de 2021).
4962	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud de reprogramación de vigencias del contrato No.1111 de 2021.
4965	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de ajuste Definitiva No.32 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
5045	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Barcenas	Acta de obra No.33 Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
5046	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Barcenas	Acta de ajuste Provisional No.33 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
5056	Eduardo Ramos Arnedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Solicitud de ajuste a la cláusula presupuestal para la modificación del valor requerido para el pago de ajustes. Modificación al Contrato de Obra No. 1111 de 2021.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

FRENTE SAN FRANCISCO

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

- Pavimento Sector No. 1: Instalación de concreto hidráulico entre el K5+703 – K5+761 en la margen izquierda.
- Se continua con la adecuación y limpieza de la zanja de coronación de forma provisional en la parte alta en el K2+490 en la margen izquierda sobre el predio del señor JAIME ALIRIO ESPAÑA.
- Se realizó instalación y compactación de material seleccionado, instalación de malla electro soldada y fundición de cunetas intercaladas entre el K3+860 al K3+995, entre el K4+035 al K4+070, en la margen derecha Y fundición de cunetas complementarias entre el K3+144 al K3+163, K3+246 al K3+303 en la margen izquierda.
- Muro No. 0 (K6+869 al K 6+887 MI): Sobre este sector se realizó la instalación de andamios metálicos para la fijar la formaleta del new jersey del módulo 1 y 2.
- Puente No. 9 (K6+959 al K7+004): Se realizó el vaciado de concreto sobre los nueve módulos faltantes del new jersey de la margen izquierda. Se realiza la instalación de acero de refuerzo para los topes sísmicos sobre el eje 1 del puente. Se continúa con el desencofrado de la formaleta metálica sobre la cual se realizó la fundición de la losa.
- Puente 9A (K7+130 al K7+190): No se han reiniciado las actividades de excavación de caisson en esta estructura. Los avances alcanzados a la fecha en los ejes 1, 2 y 3, fueron los siguientes: No.1 = 16.48 m, No.2= 6.73 m, No.3 = 19.70 m, No.4 = 19.95 m, No.5 = 20.18 m, No.6 = 19.93 m.
- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: Se continúa con la instalación de acero de refuerzo e instalación de formaleta para el new jersey sobre el módulo 1, 2 y 3.
- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: No se han reiniciado las actividades de excavación de caisson en esta estructura. Las profundidades logradas a la fecha de cada uno son las siguientes: No. 8= 3.09 m, No. 9= 1,93 m, No. 10= 1.98 m.
- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431,84): Se inicia la instalación de la formaleta para el patín inferior de la viga No 1. Sobre este sector se realiza el montaje de estructura falsa para construcción de las vigas postensadas.
- Muro No. 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I.: En la presente semana no se realizan actividades en esta estructura. Avance a la fecha: C1: 12 m (Finalizado), C2: 10.03 m, C3: 7.61 m, C4: 3.6 m, C5: 4.29 m, C6: 2.33 m, C7: 3.07 m, C8: 2.85 m, C9: 2.76 m, C10: 2.90 m, C11: 4.34 m, C12: 3.80 m.
- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se continúa con la excavación y fundición de anillos sobre los caisson del eje 1 y la pila central.
- Laboratorio: 1) K3+124 al K3+245 en carril izquierdo - K4+130 - K4+560 en carril derecho: chequeo a porcentaje (%) de compactación a capa de mejoramiento conformación de cunetas mediante ensayo de densidades método cono y arena a obteniendo como resultado promedio de 93,8 % y 94%. 2) Talud No. 1 y No. 0, se realizó control en instalación de lechada sobre pernos pasivos, control de fluidez y toma de muestras. 3) K5+020 al K5 +245 en carril izquierdo - K3+555 al K3+430 en carril izquierdo, chequeo a porcentaje (%) de

compactación a capa de mejoramiento, conformación de cunetas mediante ensayo de densidades método cono y arena, obteniendo como resultado promedio de 93,% y 94,1%.

- Talud Cero (K7+003 al K7+175 MD): Se continua con la perforación de anclajes a una profundidad de 25.00 m, con barras de auto perforante R-38 con equipo orugado sobre la parte baja y con equipo de canasta sobre la parte elevada del talud. Se realizó la inyección de lechada sobre los anclajes anteriormente instalados. Se continúa con la instalación de geomanto y malla de alta resistencia. Se continua con la aproximación de la rasante y talud entre el K7+030 - K7+070.

- Talud No. 1 (K7+195 al K 7+300 MD): Sobre este sector hasta la fecha se encuentran instalados 31 pernos en la fila (a) 38 pernos de la fila (b) a una profundidad de 9.00 m, también se instalan 34 anclajes fila (c) 35 anclajes fila (d) a una profundidad de 6.00 m, 24 anclajes fila (e), 28 anclajes fila (f), 31 en la fila (g), 31 anclajes en la fila (h), y 13 anclajes en la fila (I) a una profundidad de 25. 00 m. Hasta la fecha se tienen instalados 21 drenes a una profundidad de 16.00 m. Sobre la parte alta se encuentran instalados 30 pernos para fijación de la malla de alta resistencia a una profundidad de 6.00 m, con barras de auto perforante R-32. Se continua con la reparación de malla sobre el sector en el cual se realizó el tensiona miento de anclajes anteriormente y algunos de estos quedan inactivos para re tensionamiento. Se continúa con la instalación de platinas y las guayas sobre la parte baja del talud. Sobre la parte alta del talud se realiza la reparación de las zanjas de coronación construidas anteriormente por el contratista, las cuales se encontraban en malas condiciones. Se continúa con el tensionamiento de los anclajes instalados anteriormente sobre la parte baja.

3.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra, Zona Industrial San Carlos y ZODME Tamabioy.

- Se realizó remisión de los ajustes del contrato de acuerdo de cesión parcial de licencia ambiental y sustracción de reserva forestal.

- Se realizó seguimiento actividades del frente Mallama – Ricaurte.

- Se realizó remisión de los reportes parciales de contingencias ambientales.

- Se realizó remisión del informe mensual de gestión ambiental del periodo de abril 2024.

3.1.3 ASPECTOS SOCIALES

- En esta semana no se han recepcionado solicitudes de la comunidad.
- El 24 de abril 2024, se realizó el recorrido de verificación de la nivelación que se tiene hasta la fecha con el propietario del predio (usufructúante) de acuerdo con las solicitudes realizadas por los propietarios, se recibe buenas apreciaciones por parte del propietario y solicita la siembra de los árboles en la perimetral del predio.
- Con el gobernador del cabildo Kamentsa Biya se realiza el recorrido a la nivelación del predio del sector de Tamabioy con el fin de verificar las actividades realizadas hasta la fecha, también se solicita la gestión con los propietarios del predio colindante con el fin de conocer si están de acuerdo con las actividades de nivelación.

3.2 FRENTE MALLAMA RICAURTE

3.2.1 AREA TECNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

- Reparación de fallos con adición de mezcla Asfáltica MDC19 (Re parcheó), Toma de densidades en sitios de reparación, posterior imprimación entre el PR 56+762 en carril derecho y en el PR 55+123.70 - PR 55+119 - PR 55+123.67 - PR 55+112 - PR55+084.60 - PR55+073 - PR55+055 - PR55+033 - PR54+505 - PR54+391 - PR54+366 - PR54+303 - PR54+280 - PR54+259 - PR53+269 en el carril izquierdo. * Conformación de terreno para construcción de cunetas entre el PR40+845 al PR40+873, PR40+900 al PR40+932 en margen izquierda.

- Se realiza instalación de formaleta para bordillos entre el PR 40+845 a PR 40+873 en carril izquierdo.

- Retiro de material de derrumbe sobre sitio de construcción de cunetas entre el PR48+880 - PR40+886 en carril izquierdo.

- Laboratorio: 1) Reparaciones: acompañamiento en actividad de remplazo de carpeta asfáltica en los siguientes puntos: PR56+762 Der - PR55+120 izq. PR55+125 izq.- PR55+113 izq. - PR55 +084 izq. - PR55+080 izq. - PR55+055 izq. - PR55+040 izq. - PR54+508 izq. - PR54+392 izq. - PR54+366 izq. - PR54+307 izq. - PR54+287 izq. - PR53+268 izq. 2) PR44+280 - PR44+268Carril derecho chequeo a porcentaje (%) de compactación a capa de base estabilizada BEE-38 instalada sobre tramos de reparación. 2) PR40+864 al PR40+878 Margen izquierdo, se realizó acompañamiento en actividad de conformación de cunetas.

3.2.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se realiza seguimiento a las gestiones para las actividades de cierre de gestión ambiental a término de contrato, por parte del contratista.

3.2.3 ASPECTOS SOCIALES

- En esta semana no se ha recepcionado solicitudes por parte de la comunidad.
- En el sector de Mallama se continúa con el levantamiento de actas de vecindad de cierre.

3.2.4 ASPECTOS PREDIALES

- "Actualización de Diseños, que abarca la revisión y/o ajustes Y/O actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transpirabilidad por el corredor vial.
- De conformidad con lo acordado en mesa de trabajo realizada entre Interventoría y el Consorcio San Francisco, se remitieron las fichas 001ID-T2-CMMVSFM y 002ID-T2-CMMVSFM con visto bueno de conformidad del INVIAS. sin embargo, se presentará modificación a ficha predial aprobada por área de deslizamiento o contingencia ambiental.
- Se espera sean radicadas las fichas 003ID-T2-CMMVSFM a la 0013ID-T2-CMMVSFM hasta el tramo K12+100, del K12+100 al K21+900 (en acta quedo que se remitirían 5 al finalizar marzo y 5 al finalizar abril, no se cumple por parte de la contratista). Se remitió oficio de solicitud formal de cumplimiento.
- Se remiten para revisión de la Interventoría las fichas y estudios de títulos de los predios 006ID-T2-CMMVSFM; 007ID-T2-CMMVSFM; 008ID-T2-CMMVSFM.
- Por ahora de los tramos posteriores al k12+100 no se hará gestión de adquisición de áreas, sin embargo se menciona por el profesional técnico que por parte del INVIAS se aprobó el diseño propuesto, incluidos los

túneles los que se espera se haga la identificación de predios respectiva de acuerdo a los diseños.

- El valor de terreno de las ZHG esta entre 5 y 10 millones con mejoras.
- Se suministra estudio de sector de las zonas y corredores el cual se remito por correo electrónico. Se remitió observaciones y se remitirán observaciones generales del INVIAS para ser tenidas en cuenta en el ajuste de correcciones.
- Reuniones y/o recorridos: - Se realizó seguimiento predial el día 01 de mayo de 2024, se genera acta de seguimiento. - Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos (2), pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.

  - El predio 019 SPI, se encuentra pendiente el pago al titular del predio del 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa, la persona autorizada a recibir el pago presentó la documentación requerida por el Consorcio para realizar el desembolso. Respecto del predio. Se reitera la necesidad de pago al propietario al contratista. Se remite oficio solicitando el pago, el cual según la mesa de trabajo del 01 de mayo menciona la contratista que se pagará el 03 de mayo.

  - 039 A SB, se realizó el ajuste del estudio de títulos de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo realizada con la profesional jurídico predial tanto de Interventoría como de el CSF, se encuentra pendiente localizar al Mejoratario del predio para solicitarle las dos declaraciones extra juicio que hacen parte de los entregables del diagnóstico jurídico. Se menciona por la contratista que los propietarios están pendientes de la entrega de declaraciones notariadas.

  - Pasivo predial 024I, revisados los documentos del contrato 407 se encontró un comprobante de pago a proveedores que coincide con el valor del avalúo que está solicitando el señor Jairo Ruiz; si ese pago no fue generado, queda pendiente que el propietario solicite certificado a la entidad bancaria para validar que el desembolso no se realizó. Se encuentra pendiente la remisión por parte de INVIAS de los expedientes encontrados del contrato 407 tanto a Interventoría como al Consorcio. NO se ha obtenido mas información de propietario. En espera a ver si se descarta de la gestión.
- En cuanto a comunicaciones:

  - Se realizó reunión de seguimiento el 01 de mayo, en la cual asistió a contratista la interventoría y el INVIAS, en la cual se instó a la entrega de la información de las fichas prediales programadas para el mes de mayo dentro de los once (11) predios restantes en gestión y que cuentan con aprobación del diseño geométrico (del kilómetro 2 al kilómetro 12+100), se entregue el informe del sector que tiene atraso ya que se debía entregar en marzo. Se debe generar oficio de solicitud formal.
  - Se remiten los estudios de títulos y diagnósticos jurídicos para aprobación de la interventoría, se reunieron contrista e interventoría para validar los y revisar los insumos jurídicos. Pendiente de validar avance de avalúos.
  - Se realizó informe de seguimiento mensual, remitido por correo electrónico de acuerdo con lo solicitado por la administración de la interventoría. Se remitió respuesta a informes mensuales de febrero y marzo.
  - Se remiten el total de expedientes prediales remitidos por el INVIAS.
  - Se realizó oficio de solicitud de fichas prediales e informe de sector y diagnóstico jurídico y catastral.

4. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

1. En proceso de elaboración de informe de sostenibilidad de abril de 2024.
2. Se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría informe del mes de marzo de 2024, radicado por el contratista.
3. En proceso de consolidación de informe trimestral No. 11.

5. ASPECTOS JURÍDICOS

- Interventoría realizó revisión las fichas prediales en proceso de revisión de la información recibida de fichas prediales en este momento están revisión de aprobación los estudios de títulos los cuales tienen correcciones.

- La Interventoría reitera en las actas de seguimiento predial al contratista el estado de avance del Informe general del sector, Zonas Homogéneas Físicas y Zonas Homogéneas Geoeconómicas de los tramos aprobados por el diseño (sector 2 K07+103 – K12+100). Según el cronograma se estableció que se entregaba en el mes de marzo, la contratista no cumplió.

- Los días 01, 08, 15, 22, de marzo de 2024, se llevaron a cabo reuniones con el profesional técnico predial de Consorcio San Francisco, con la finalidad de hacer el seguimiento y establecer el estado de gestión sobre los pasivos prediales del Contrato 407/2010 y el Contrato 1111/2021.

- Se realizó el ajuste de los diagnósticos jurídicos de los predios 001ID-T2-CMMVSFM y 002ID-T2- CMMVSFM de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo realizada con la profesional jurídico predial tanto de Interventoría como del CSF, se enviarán a Interventoría para revisión, posterior no objeción y/o presentación de observaciones.

- El predio 019 SPI, se encuentra pendiente el pago al titular del predio del 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa, la persona autorizada a recibir el pago presentó la documentación requerida por el Consorcio para realizar el desembolso. Respecto del predio 039 A SB, se realizó el ajuste del estudio de títulos de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo y se envió a Interventoría mediante correo electrónico para revisión y/o observaciones, se encuentra pendiente localizar al mejoratario del predio para solicitarle las dos declaraciones extra juicio que hacen parte de los entregables del diagnóstico jurídico, ya no vive en su habitual dirección de residencia.

- Predio 024I, revisados los documentos del Contrato 407, se encontró un comprobante de pago a proveedores que coincide con el valor del avalúo, se solicitó a la contratista validar con el propietario el pago (Jairo Ruiz); si ese pago fue o no generado, queda pendiente que el propietario solicite certificado a la entidad bancaria para validar que el desembolso no se realizó.

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- El día 24 de abril se llevó a cabo la reunión con la Contraloría General de la República y las veedurías ciudadanas del proyecto, en este espacio también participaron los delegados de CORPOAMAZONIA, Concejales del Municipio de Mocoa, INVIAS Territorial Putumayo y la Interventoría, el objeto de esta reunión fue dar seguimiento a los compromisos de la reunión del mes de marzo los cuales estaban relacionados con la presentación de los insumos adicionales de la liquidación del Convenio 0682 ejecución del PMASIS en el componente financiero, por parte de CORPOAMAZONIA se realizó la presentación del informe financiero con cada uno de los componentes por estrategias, cabe mencionar que a la fecha aún no se ha desarrollado la conciliación de este componente, por otro lado la veeduría hizo énfasis en conocer cuáles serían las actividades que se van a desarrollar una vez se tenga la liquidación oficial, para lo cual se insistió en la necesidad de poder priorizar acciones que de alguna manera cumplan con el pasivo social de las comunidades.

- Mediante comunicado Putumayo04-4957-24 del 06/04/2024 dirigido al Contratista con asunto: Solicitud de documentos de los rendimientos financieros del anticipo del contrato de obra 1111- 2021 de los meses de Febrero y Marzo de 2024. El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y en relación al comunicado

del asunto, se permite solicitar al CSF la entrega de los documentos de rendimientos financieros del anticipo de obra Cto. 1111-2021 de los meses de Febrero y Marzo de 2024, con los soportes correspondientes, información mensual conforme a lo descrito en el formato MEPI-MN1-IN-2 "INSTRUCTIVO PARA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO CONTRATO DE OBRA" en su romano V "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-2-FR-2", numeral 1:"1. El Interventor debe solicitar al Contratista dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al desembolso del anticipo y hasta su inversión total, la relación detallada de gastos debidamente soportada y los siguientes documentos debidamente foliados y legajados: Original de extractos bancarios. Original de la certificación bancaria de rendimientos. Conciliación bancaria. Comprobante de egresos. Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que debe ser revisada, verificada y aprobada por la Interventoría). Lo antes descrito con el objeto de dar cumplimiento al manual de interventoría y condiciones contractuales.

- Mediante comunicado Putumayo04-4991-24 del 15/04/2024 dirigido al Contratista con asunto: Notificación cambio Director de Interventoría. El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021, de manera formal y atenta se permite informar que a partir del 16 de abril de 2024, la Dirección de la Interventoría estará bajo la responsabilidad del Ing. José Ignacio Cadena López identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.473.058, matrícula profesional No. 25202-31528 CND, correo electrónico rp_jcadena@h-mv.com; información que se envía para tener en cuenta en los respectivos trámites administrativos que se requieren en el desarrollo del proyecto.

- En el mes de abril de 2023, la DBBSE remitió la documentación correspondiente a los expedientes SRF LAM 1358 y SRF-00318. Se efectuó la revisión y validación de los actos administrativos aplicables al proyecto, esto teniendo en cuenta que la DBBSE emitió varios que corresponden al trámite de modificación de licencia y polígono sustraído del cual desistió el INVIAS. Cabe anotar que en los documentos del expediente no se encuentra el informe remitido por el INVIAS en el mes de noviembre de 2021, por lo que la Interventoría recomendó al INVIAS solicitar a la DBBSE la respuesta a esta información y mediante el radicado MADS 2023E1042273 del 13 de septiembre de 2023, el INVIAS remitió la solicitud de respuesta, a la fecha la DBBSE no se ha pronunciado.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**
N/A	N/A	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 Fundición de cunetas desde el K2+950 al K3+020 (intercaladas) carril derecho. VSFM-S1.	 Muro No. 3: Excavación y fundición de anillos sobre los caissons de muro. VSFM-S2.	 Talud No. 5: Explanación sobre la parte baja del talud. VSFM-S2.
SEMANA #2	 Instalación de pavimento en concreto rígido entre el K6+560 al K6+620 en la margen izquierda. VSFM-S1.	 Talud No. 1: Perforación e instalación de barras de auto perforante R-38 sobre el talud de la parte baja. VSFM-S2.	 Puente No. 10: Instalación del acero de refuerzo para las vigas postensadas. VSFM-S2.
SEMANA #3	 Fundición de cunetas intercaladas entre el K3+410 al K3+520 (iniciales) en la margen derecha. VSFM-S1.	 Instalación de pavimento en concreto rígido entre el K6+400 al K6+490 en la margen izquierda. VSFM-S1.	 Talud No. 1: Perforación e instalación de barras auto perforante R-38 a una profundidad de 25.00m. VSFM-S2.
SEMANA #4	 Fundición de cunetas intercaladas entre el K3+680 al K3+725 (finales), en la margen derecha. VSFM-S1.	 Talud No. 1: Perforación e instalación de barras auto perforante R-38 a una profundidad de 25.00m. VSFM-S2.	 Talud No. 4: Instalación de platinas sobre el talud en la terraza No. 4. VSFM-S2.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó los comités de seguimiento del contrato de obra 1111 de 2021 junto con interventoría, contratista e Invias

- Se realizo el trámite de las actas de obra No.33 del mes de marzo 2024.

- Se realizo supervisión técnica de las actividades realizadas en obra activa durante el periodo de abril.

- Se realizo comité con las veedurías del frente san francisco, dando cumplimiento a los compromisos.

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- El 6 de abril de 2024, la Interventoría presenta a la territorial INVIAS Putumayo, el aval de los nuevos trazados propuestos por los Contratistas. A través de la 2024S-VPUT-020383 del 11 de abril de 2024, el INVIAS manifiesta acoger los argumentos y aprobación realizada por la Interventoría para la propuesta de optimización del diseño del corredor vial tramos 2 y 3 en la construcción de la Variante San Francisco Mocoa.

- Se espera seguir revisando todos los pendientes tanto de obra como de diseño que tiene la interventoría. Es importante que el Contratista emita la respuesta a los comentarios realizados por la Interventoría en un documento de respuesta, que relacione los comunicados y los respectivos documentos e ítems a los que se le genera aclaración, corrección y/o complementación.

- Se debe revisar la propuesta de ajustes de la ruta metodológica para el caso de la comunidad indígena Camentsá Inga de San Francisco con el ánimo de poder tomar la decisión pronta y retomar dichas actividades.

- Es importante se evalúe de manera conjunta con el gestor social de la SS de INVIAS, para instruir al Consorcio San Francisco acerca del a necesidad de poder vincular una consultoría especializada para apoyo al proceso de Consulta Previa, dadas las situaciones que se han presentado con dicha comunidad.

- Se avanzó en la revisión de los ICA, queda pendiente la atención de las observaciones entregadas, por otra parte, sigue pendiente la revisión de los demás ICAS, los ICAS presentan serias inconsistencias en lo reportado en la parte documental, esto está dificultando la generación de las GDB, se recomendó al contratista realizar documento paralelo para poner en conocimiento del INVIAS las inconsistencias presentadas.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS

Proyecto: F.C apoyo DTPUT