Ingeniero:
Gustavo Bastidas
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de mayo del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**NIT:**	901591251-5
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 (50%), UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A. con NIT. 900.655.891-1 (35%), TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT 890.903.035-2 (7,5%), HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 (7,5%)		
OBJETO:	Modulo No. 01 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”"		

FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. De Oficio (Licitación):**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
ADICIÓN 3:	$ 0		
ADICIÓN 4:	$ 0		
ADICIÓN 5:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	114 MESES comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-Construcción.		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FIN:	31 de agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL NO.	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 5,647,570,688	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401015-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 6,403,484,402	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401017-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 18,218,051,729	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 133,000,000	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.286.215.466	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.349.941.438	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$11.675.167.494	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$67.930.851	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .420.724.611	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .516.185.729	

2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$16.289.329.660	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$101.760.000	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 12.841.449.224	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 11.543.380.106	$ 8.612.139.756
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 1.488.991.350	$ 1.488.991.350
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 34.496.496.808	$ 34.496.496.808
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 482.162.512	$ 482.162.512
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 203.520.000	$ 203.520.000
TOTAL						**$ 141.165.362.068**	$ 45.283.310.426

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No.19	$1.283.913.844,00	$9.382.447,00	$1.293.296.291,00
Acta de Ajuste Definitiva No.19	$98.386.130,00	$718.976,00	$99.105.106,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.20	$513.863.250,00	$ 3.755.155,00	$ 517.618.405,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.20	$45.258.032	$ 330.732,00	$45.588.764
Acta de Recibo Parcial de obra No.21	$941.079.843,00	$ 6.877.122,00	$ 947.956.965,00
Acta de Ajuste Definitiva No.21	$94.628.395,00	$691.515,00	$95.319.910,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$1.835.448.178,00	$91.468.004,00	$ 1.926.916.182,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$ 146.802.609,00	$ 1.072.788,00	$ 147.875.397,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.23	$ 2.453.712.024,00	$ 17.803.384,00	$ 2.471.515.408,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.23	$231.481.415,00	$ 1.691.595,00	$ 233.173.010,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.24	$351.832.662,00	$ 2.571.085,00	$ 354.403.747,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.25	$ 443.051.230,00	$3.237.682,00	$446.288.912,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .26	$511.716.705,00	$ 3.739.468,00	$ 515.456.173,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.27	$ 562.128.589,00	$ 4.107.863,00	$ 566.236.452,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .28	$866.099.512,00	$6.329.189,00	$ 872.428.701,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .29	$ 10.834.834,00	$ 79.178,00	$ 10.914.012,00
Acta social No.29	$138.322.889,00	$641.009,00	$138.963.898,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.30	$882.543.314,00	$6.449.355,00	$888.992.669,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.30	$30.616.352,00	$223.735,00	$30.840.087,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS	$500.000.000,00	$95.000.000,00	$595.000.000,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.31	$2.636.975.641,00	$19.270.207,00	$2.656.245.848,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$536.680.921	$101.969.375,00	$638.650.296,00
Acta social No.31	$79.727.509,00	$369.469,00	$80.096.978,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.31	$ 60.916.640,00	$ 445.160,00	$ 61.361.800,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.32	$ 4.056.621.929,00$	$ 29.644.545,00$	$ 4.086.266.474,00
Acta de ajuste Parcial No.32	$ 1.142.452.096,00	$ 8.348.688,00	$ 1.150.800.784,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.33	$ 5.355.427.354,00$	$ 39.135.815,00$	$ 5.394.563.169,00$
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 88.070.367,00$	$ 16.733.370,00	$ 104.803.737,00
Acta social No.33	$ 57.154.245,00$	$ 264.861,00$	$ 57.419.106,00
Acta de ajuste Parcial No.33	$ 1.498.406.476,00	$ 10.949.893,00$	$ 1.509.356.369,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.34	$ 4.005.411.420,00$	$ 29.270.314,00	$ 4.034.681.734,00$

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.35 de fecha 1 hasta el 29, para el periodo de mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 544.944.728.598,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 64.783.300.344,57	11,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 65.957.195.577,00	12,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 13.101.114.417,00	20,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 79.058.309.994,00	12,95%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$27.000.000.000,00
Amortizado	$2.698.271.377,00
Saldo	$24.301.728.623,00

1.4.3 FISICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **11,89%**

Meta física ejecutada %: **12,10%**

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: **11.89%** $ 64.783.300.344,57 (hasta 29 de mayo de 2024)

% Básico ejecutado acumulado: **12.10%** $ 65.957.195.577,00 (hasta 29 de mayo de 2024)

1.5 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Tabla N° 2. Ítems No Previstos autorizados para el Sector Mallama – Ricaurte.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
340.1P	Estabilización de granulares en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.374,90	$ 287.541
450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	4.093,80	$ 837.851
201.3P	Demolición de pavimentos rígidos, pisos, andenes y bordillos de concreto	m3	335,00	$ 70.712
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	35.355,00	$ 1.188
421.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	39.555,00	$ 2.636
460.1	Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 CM	m2	18.243,00	$ 9.490
464.1	Geomalla Biaxial para Repavimentación	m2	4.200,00	$ 17.852
700.3	Marca Vial con Pintura en Frío.	m2	1.512,00	$ 50.612
NP-002	Restricción peso por bascula para mezclas asfálticas	m3	1.584,30	$ 54.002
NP-003	Adicional por Peaje para mezclas asfálticas y materiales granulares	m3	1.584,30	$ 6.390
900.2P	Transporte adicional de materiales granulares, fresado, mezcla asfáltica, concreto hidráulico para distancias mayores a 9 km	m3-Km	700.697,68	$ 1.175

Adicionalmente, se tiene aprobado ítems no previstos para el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K7+103, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

Tabla N° 3. Ítems No Previstos autorizados para el Sector 1 Variante San Francisco- Mocoa

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
661.1P	Limpieza de alcantarillas	Un	50,00	$ 659.612,00
661.2P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Un	79,00	$ 685.142,00
661.3P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	13.051,15	$ 7.272,00
200.1.2.2	Rocería y Desmonte	ha	1,90	$728.682,00
812.13.1P	Suministro e instalación de malla eslabonada triple torsión	m2	3.765,75	$74.174,00
200.P	Rocería y limpieza en taludes	ha	15,08	$ 810.971,00
674.13P	Limpieza y sondeo drenajes horizontales 2" - 4"	Un	724,00	$ 131.434,00
600 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	4.681,07	$ 6.128,00

600	Excavación manual	m3	363,47	$ 41.757,00
623	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	m	2.100,00	$ 214.758,00

Así mismo se gestionó durante el mes de octubre de 2022 la aprobación de la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 2. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
EG-1	Exploración geotécnica (Incluye ensayos de Laboratorio)	m	14.468,84	485.988,00

Durante el mes de enero de 2024, se remitió a la entidad para trámite de aprobación la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para actividades de pavimento del sector 1 y reforzamiento del puente 6.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
OE-001	Material seleccionado para nivelación de la subrasante existente.	m3	12450	$ 65.826
OE-002	Pavimento rígido en concreto hidráulico MR 45	m3	9943	$ 882.649
OE-010	Perforación para drenes en taludes con tubería de 2" ranurado/micro fisurado (Incluye suministro e instalación)	m	5015	$ 177.473
OE-011	Fabricación de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 17.606
OE-012	Montaje de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 7.991
OE-013	Desmontaje de elementos existentes en estructura metálica	kg	11384	$ 8.662

1.5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
05-noviembre-2021	Acta #1
17-enero-2022	Acta #2
04-diciembre-2023	Acta #5

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1.	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

En el periodo de **mayo** de 2024, el Contratista no ha solicitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones del contrato 1111 de 2021.

1.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTIAS NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$21.359.736.207	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 27.000.000.000,00	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 42.719.472.414	40040516	18/03/2022	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 524.090.280	40040516	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 64.079.208.621	40040516	31/12/2025	31/12/2030

-Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 29 de abril-22 a Consorcio San Francisco. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 03 de agosto de 2022.

-Pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 400040518emitida por Nacional de Seguros, registra como fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, auncuando la póliza del anterior contratista tiene como fecha de vigencia es hasta el 31/12/2030, sin evidenciar los motivos de dicha situación.

-Según comunicación del 19 de julio de 2022 se aumenta el valor del anticipo a $27.000.000.000. Se aprueba Anexo 1 de la póliza por la entidad contratante mediante comunicado INVIAS SMC-GGPT 5673, de fecha 20 de septiembre de 2022.

-Se aprueba Anexo 2 Póliza de Cumplimiento y Anexo 1 Póliza RCE mediante MEMORANDONo.SMCN 4294 de fecha 26 de enero de 2023, con base en Modificatorio No.03. Pendiente Acta en plataforma SECOP II.

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	40040518	18/03/2022	31/12/2025

1.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.6. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL O NO. DE ADICIONAL	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$5.333.333.00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	
2023	201523	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.200.000.000	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.009.547.895	$ 2.489.419.686,09
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.024.557.504	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 2.749.894.601	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 16.000.000	
TOTAL						**$ 15.399.892.900**	$ 2.489.419.686,09

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.19 Enero 2023	$377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$ 504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$ 24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$ 29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 Marzo 2023	$ 445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$ 529.683.618,91
Acta Mensual de Costos No.22 Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$ 546.682.870,30
Acta Mensual de Costos No.23 Mayo 2023	$460.703.559,20	$ 87.533.676,25	$ 548.237.235,45
Acta Mensual de Costos No.24 Junio 2023	$488.469.796,00	$92.809.261,24	$581.279.057,24
Acta Mensual de Costos No.25 Julio 2023	$ 61.336.458,00	$1 1.653.927,02	$72.990.385,02
Acta Mensual de Costos No.26 Agosto 2023	$57.763.844,00	$1 0.975.130,36	$68.738.974,36
Acta Mensual de Costos No.27 Septiembre 2023	$58.752.920,00	$1 1.163.054,80	$69.915.974,80
Acta Mensual de Costos No.28 Octubre 2023	$61.000.820,00	$1 1.590.155,80	$72.590.975,80
TRASLADO DE VIGENCIAS A 2023	$ 1 .200.000.000,00		
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$150.818,52	$28.655,52	$179.474,04
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$633.233.463,48	$120.314.358,06	$753.547.821,54
Acta Mensual de Costos No.30 Diciembre 2023	$371.505.736,00	$70.586.089,84	$442.091.825,84
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 3.664.161,86	$ 696.190,75	$ 4.360.352,62
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 784.177.328,14	$ 148.993.692,35	$ 933.171.020,48
Acta Mensual de Costos No.32 febrero 2024 R	$ 720.892.509,20	$ 136.969.576,75	$ 857.862.085,95
Acta Mensual de Costos No.33 marzo 2024 R	$ 745.206.832,00	$ 141.589.298,08	$ 886.796.130,08
Acta Mensual de Costos No.34 abril 2024 R	$ 548.098.340,00	$ 104.138.684,60	$ 652.237.024,60

ESTADO ACTUAL ANTICIPO

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.129.388.470,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 0.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 35 De fecha de 1 al 29 para el período de mayo del contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 17.325.049.221 **36,09%** (29 de mayo de 2024)
Total, inversión ejecutada: $ 16.710.778.515 **34,81%** (29 de mayo de 2024)

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18-agosto-2022 (APROBADO)	Acta #1

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXONO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

- El anexo 5 de la garantía única de cumplimiento No. M-100143068 fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 5 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DELCONTRATO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES.

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 2.099.989.290	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.331.066.214	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 4.199.978.580	M-100143068	22/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 6.299.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
4690	2024S-VPUT-035088	31-may-24	José Ricardo Burbano Barcenas	José Ignacio Cadena López	URGENTE - Ejecución 2021 y 2022 - Proyecto Variante Mocoa San Francisco

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
5102	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud de Aval Ítems No Previstos Sector 1 y Sector 2 - Taludes. San Francisco.
5125	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Informe mensual de Interventoría No. 34 Abril de 2024 Variante San Francisco - Mocoa
5180	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de obra No.34, Acta de Modificación No.7 y Reprogramación No.7 Contrato 1111 de 2021.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOSDE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

FRENTE SAN FRANCISCO

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

- Instalación de concreto hidráulico entre el K5+830 al K5+890 en la margen derecha.
- Sobre el acceso a la vereda San Pablo, el contratista realizó la conformación de la vía con material crudo de rio.
- Adecuación de suelo, instalación de formaleta y fundición de cunetas en concreto entre el K2 +810 al K3+080, K5+550 al K5+590, en la margen izquierda y entre el K4+910 al K5+148 en la margen derecha.
- Puente No. 9 (K6+959 al K7+004): Sobre este sector se realizó orden y aseo al culminar con las actividades de construcción de la estructura.
- Puente 9A (K7+130 al K7+190): No se han reiniciado las actividades de excavación de caisson en esta estructura. Los avances alcanzados a la fecha en los ejes 1, 2 y 3, fueron los siguientes: No.1 = 16.48 m, No.2= 6.73 m, No.3 = 19.70 m, No.4 = 19.95 m, No.5 = 20.18 m, No.6 = 19.93 m.
- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I.: No se desarrollan actividades en esta estructura en la presente semana.
- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I.: Sobre este sector se realizó la instalación de acero, formaleta y vaciado de concreto en el realce del vástago sobre los módulos 1 y 2. Se continúa con la instalación del acero de refuerzo complementario para el vástago en el módulo 3.. No se han reiniciado las actividades de excavación de caisson en esta estructura. Las profundidades logradas a la fecha de cada uno son las siguientes: No. 8= 3.09 m, No. 9= 1,93 m, No. 10= 1.98 m.
- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431,84): Se realizó desencofrado de la viga No. 1. Se continúa con la instalación de la estructura falsa para la fundición de la viga No. 3. Se realizó la instalación de acero de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto para la riostra central entre la viga 1 y 2 del puente. Se realiza el tensionamiento de los cables en la viga No. 2.
- Muro No. 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I.: En la presente semana no se realizan actividades en esta estructura. Avance a la fecha: C1: 12 m (Finalizado), C2: 10.03 m, C3: 7.61 m, C4: 3.6 m, C5: 4.29 m, C6: 2.33 m, C7: 3.07 m, C8: 2.85 m, C9: 2.76 m, C10: 2.90 m, C11: 4.34 m, C12: 3.80 m.
- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): En la presente semana no se desarrollan actividades en este sector. Avance a la fecha: C1: 5.32 m, C2: 4.33 m, C3: 6.76 m y C4: 4.58 m.
- Puente No. 12 (K7+632.85 - K7+727.17): Se continúa con la excavación y fundición de anillos sobre los caissons del puente. Avance a la fecha: C7: 10.08 m.
- Muro No. 6 (K7+730-K7+737 M.I.): Sobre este sector la excavación llega a la cota de fundación de los caissons y se da inicio a la instalación del acero de refuerzo para el caisson No. 2.
- Laboratorio: 1) Pasos urbanos Sibundoy: Se realizó apiques para exploración y verificación del estado de la subrasante se realizó ensayo CBR y PDC para obtener capacidad portante de la subrasante: Se realizó un total de tres apiques en las siguientes coordenadas: localización Apique # 4, frente Artesanías indígenas, norte 624928,este 1017649, localización Apique # 5, Frente a intersección cootrasvalle,

norte 624849, este 1017783, localización Apique # 6, Frente a mundo mujer, norte 624778, este 1017898 localización Apique # 6 frente a taba nok, norte 624695, este 1018022. 2) Talud No. 0: Se realizó control en inyección de lechada 28MPa sobre pernos pasivos, control de fluidez y toma de muestra (tricubos) para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica. 3) Talud No. 0: Se realizó control en inyección de lechada 28 MPa. sobre pernos pasivos, control de fluidez y toma de muestras (tricubos) para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica. 4) K5+830 al K5+890 en carril derecho, se realizó control en instalación de pavimento en concreto rígido, control de asentamiento y toma de muestra para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a flexión en prensa hidráulica. 5) K5+225 al K5+025 en margen derecha - K3+003 al K2+750 en margen izquierda, se realizó chequeo a porcentaje (%) de compactación mediante ensayo de densidades método cono y arena a capa de conformación de cunetas obteniendo un 94,5 %. 6) Talud No. 0 y Talud No. 4: Se realizó control en inyección de lechada 28 Mpa. sobre pernos pasivos, control de fluidez y toma de muestras (tricubos) para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica. 7) Muro No. 2: Se realizó control en instalación de concreto sobre complemento de vástago de los módulos No.1 y No. 2, control de asentamiento y toma de muestras de concreto para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a flexión en prensa hidráulica. 8) K5+410 al K5+630 en margen izquierda: Se realizó chequeo a porcentaje (%) de compactación mediante ensayo de densidades método cono y arena a capa de conformación de cunetas obteniendo un 96,4 %. 9) Talud No. 0 y Talud No. 4: Se realizó control en inyección de lechada de 28 Mpa. sobre pernos pasivos, control de fluidez y toma de muestra (tricubos) para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica. 10) Puente No. 10: Se realizó control en instalación de concreto sobre riostra central entre viga No. 1 y viga No. 2, control de asentamiento y toma de muestra para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a flexión en prensa hidráulica.

3.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra, Zona Industrial San Carlos y ZODME Tamabioy.
- Se realizó revisión y se solicitó ajustes de los informes mensuales ambientales del mes de abril de 2024.

3.1.3 ASPECTOS SOCIALES

- En esta semana no se ha recepcionado solicitudes por parte de la comunidad.
- El día 24 de mayo 2024, se realizó la visita de verificación al mantenimiento y adecuación de la vía veredal San Pablo, como parte de la atención a los compromisos y solicitudes de la comunidad de esta vereda.
- El día 24 de mayo 2024, en reunión con el Gobernador del Cabildo Inga Kamentsa de San Francisco, se informa que se tuvo en cuenta la propuesta de perfeccionamiento de la ruta metodológica y desde la comunidad se dé inicio a las actividades
- Por parte del profesional social del contratista se realizó el seguimiento a los compromisos en el sector de Tamabioy, y se da cumplimiento a la solicitud de adecuación de acceso peatonal que está en AID de este predio.

3.2 FRENTE MALLAMA RICAURTE

3.2.1 AREA TECNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

- Se realizó instalación de material para conformación de cunetas finales e instalación de formaleta. Se realizó manejo de aguas y desalojo de material de derrumbe, entre el PR 39+810 al PR39+840 en margen izquierdo.

- Se realizó instalación de material para conformación de cunetas finales, instalación de formaleta e instalación de concreto; Se realizó manejo de aguas y desalojo de material de derrumbe, entre el PR 39+830 al PR39+850 en margen izquierdo.

- Se realizó instalación de formaleta y concreto sobre losa del canal entre el PR 39+850 al PR39+870 en margen izquierdo.

- Se realizó instalación de concreto sobre reposición de andén de vivienda entre el PR 39+692 al PR39+705 en margen izquierdo.

- Se realizó actividad de tapa huecos en donde se realizó extracción de núcleos, entre el PR 38+930 al PR41+000.

- Se realizó señalización y punteo de líneas laterales entre el PR38+900 al PR42+000.

- Se realizó actividad de señalización, instalación de tachas reflectivas sobre el eje de la vía, entre el PR 38+905 al PR40+930 y demarcación sobre ingreso y salida de la cabecera municipal.

- Área de laboratorio: 1) En actividad de fundición de cunetas en concreto entre el PR 39+830 al PR39+850 en la margen izquierda, se realizó control de asentamiento y toma de muestra para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo en prensa hidráulica. 2) En actividad de instalación de concreto sobre losa del canal entre el PR 39+850 al PR39+870 en margen izquierdo, se realizó control de asentamiento de la mezcla. 3) En actividad de instalación de concreto sobre reposición de andén entre el PR 39+692 al PR39+705 en margen izquierdo, se realizó control de asentamiento.

3.2.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se realiza seguimiento a las gestiones para las actividades de cierre de gestión ambiental a término de contrato, por parte del contratista.

- Se realizó seguimiento actividades del frente Mallama – Ricaurte.

- Se realizó revisión y se solicitó ajustes del balance ambiental a término de contrato del frente Mallama – Ricaurte.

3.2.3 ASPECTOS SOCIALES

- En esta semana no se ha recepcionado solicitudes por parte de la comunidad.

- En el sector de Mallama se continúa con el levantamiento de actas de vecindad de cierre.

- Para el sector de Mallama se hace la revisión de las actas que contienen el cierre unilateral dado las condiciones de las solicitudes de los propietarios o el alcance de ejecución.

3.2.4 ASPECTOS PREDIALES

- "Actualización de Diseños, que abarca la revisión y/o ajustes y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transpirabilidad por el corredor vial.

- De conformidad con lo acordado en mesa de trabajo realizada entre Interventoría y el Consorcio San Francisco, se remitieron las fichas 001ID-T2-CMMVSFM y 002ID-T2-CMMVSFM con visto bueno de conformidad del INVIAS. sin embargo, se presentará modificación a ficha predial aprobada por área de deslizamiento o contingencia ambiental.

- Se espera sean radicadas las fichas 003ID-T2-CMMVSFM a la 0013ID-T2-CMMVSFM hasta el tramo K12+100, del K12+100 al K21+900 (en acta quedo que se remitirían 5 al finalizar marzo y 5 al finalizar abril, no se cumple por parte del contratista). Se remitió oficio de solicitud formal de cumplimiento.

- Se remiten para revisión de la Interventoría las fichas y estudios de títulos de los predios 006ID-T2-CMMVSFM; 007ID-T2-CMMVSFM; 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM y 011ID-T2-CMMVSFM.

- Por ahora de los tramos posteriores al k12+100 no se hará gestión de adquisición de áreas, sin embargo, se menciona por el profesional técnico, que se aprobó el diseño propuesto, incluidos los túneles de los que se espera se haga la identificación de predios respectiva de acuerdo a los diseños.

- El valor de terreno de las ZHG entre 5 y 10 millones con mejoras. No se ha entregado el estudio de sector corregido.

- Se suministra estudio de sector de las zonas y corredores el cual se remitió por correo electrónico. Se remitió observaciones y se remitirán observaciones generales del INVIAS para ser tenidas en cuenta en el ajuste de correcciones.

- Reuniones y/o recorridos:

  - No se realiza seguimiento predial el día 27 de mayo de 2024, por solicitud del contratista.

  - Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos (2), pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.

  - El predio 019 SPI, se encuentra pendiente el pago al titular del predio del 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa, Se realizó el pago al titular del predio del 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa. Se espera folio a nombre del INVIAS.

- 039 A SB, se realizó el ajuste del estudio de títulos de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo realizada con el profesional jurídico predial tanto de Interventoría como del CSF, se encuentra pendiente localizar al mejoratario del predio para solicitarle las dos declaraciones extra juicio que hacen parte de los entregables del diagnóstico jurídico. Se remitieron declaraciones extra juicio para revisión de estudio de títulos. Pendiente por parte del INVIAS.

- Pasivo predial 024I, revisados los documentos del contrato 407 se encontró un comprobante de pago a proveedores que coincide con el valor del avalúo que está solicitando el señor Jairo Ruiz; si ese pago no fue generado, queda pendiente que el propietario solicite certificado a la entidad bancaria para validar que el desembolso no se realizó. Se encuentra pendiente la remisión por parte de INVIAS de los expedientes encontrados del contrato 407 tanto a Interventoría como al Consorcio. No se ha obtenido más información del propietario. Se descarta gestión.

- En cuanto a comunicaciones:
  - No se realizó seguimiento semanal el día 27 de mayo, por solicitud del Contratista, se programa reunión para el martes 4 de junio de 2024, se proyecta mesa técnica y jurídica presencial en la cuidad de Bogotá, se realizó oficio de solicitud de entrega de insumos técnicos y jurídicos programados para el mes de mayo dentro de los once (11) predios restantes en gestión y que cuentan con aprobación del diseño geométrico (del kilómetro 2 al kilómetro 12+100), se solicita la entregue del informe del sector que tiene atraso ya que se debía entregar en marzo de 2024.
  - Se remiten los estudios de títulos y diagnósticos jurídicos para aprobación de la interventoría, se reunieron contratista e interventoría para validar los y revisar los insumos jurídicos. Predios 0006,-0007, 0008, 0009, 0010, 0011. los cuales fueron devueltos para revisión.
  - Se realizó informe de seguimiento mensual, remitido por correo electrónico de acuerdo con lo solicitado por la administración de la interventoría. Se remitió respuesta a informes mensuales de abril de 2024.
  - Se remiten el total de expedientes prediales remitidos por el INVIAS.

- Se realizó oficio de solicitud de fichas prediales e informe de sector y diagnóstico jurídico y catastral.

- Informe de seguimiento predial para reunión con el INVIAS, se recibió informe mensual de abril el cual fue revisado sin observación.

4. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

1. En proceso de elaboración de informe de sostenibilidad de mayo de 2024, por parte del contratista.

2. Se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría informe del mes de abril de 2024, radicado por el contratista.

3. En proceso de diligenciamiento los formatos relacionados con el formato de inclusión social y emisiones según avance de obra y de acuerdo a lo solicitado por el INVIAS y la interventoría.

4. En proceso de consolidación de informe trimestral No. 11.

5. ASPECTOS JURÍDICOS

- Interventoría realizó revisión las fichas prediales de los predios, actualmente se están ajustando en sus insumos jurídicos.

- La Interventoría reitera en las actas de seguimiento predial al contratista el estado de avance del Informe general del sector, Zonas Homogéneas Físicas y Zonas Homogéneas Geoeconómicas de los tramos aprobados por el diseño (sector 2 K07+103 – K12+100), y las 10 fichas prediales de los tramos con diseño aprobado. Según el cronograma se estableció que se entregaba en el mes de marzo y finales de abril, a los cual la contratista no cumplió, se remite oficio solicitando el cumplimiento del cronograma de gestión predial.

- Actualmente están en gestión de 38 predios, 3 de ellos con folio de matrícula y el restante 35 mejoras.

- Actualmente se cuentan con 15 permisos de intervención correspondientes hasta el K 12 + 696, se adelanta el levantamiento, inventarios y registro fotográfico de los predios hasta el K 12+100, lo que comprende la elaboración de 13 fichas prediales.

- Mediante comunicado 2024S-VBOG-001583 de 16 de enero de 2024, INVIAS da la no objeción a las fichas prediales 00ID-T2-CMMVSFM y 002D-T2-CMMVSFM, mediante comunicado Putumayo 04-465924 del 2 de febrero de 2024.

- Mediante comunicado 2024S-VBOG-001583 de1 6 de enero de 2024, INVIAS da la no objeción a las fichas prediales 001D-T2-CMMVSFM y 002D-T2-CMMVSFM, se realizó el ajuste de los diagnósticos jurídicos de conformidad con lo establecido en la mesa de trabajo realizada con la profesional jurídico predial tanto de la Interventoría como del Consorcio San Francisco (CSF), se encuentra pendiente localizar al mejoratario del predio 001 para solicitarle las dos declaraciones extra-juicio que hacen parte de los entregables del diagnóstico jurídico y se encuentra pendiente la entrega de estas mismas por parte del mejoratario del predio 002. Respecto a la entrega de las 10 fichas prediales de los tramos que cuentan con aprobación de diseño geométrico, el contratista mediante acta del 15 de abril menciona la entrega el 22 de abril (evento no cumplido), por lo que se remitió oficio de reiteración de solicitud de cumplimiento al CSF, por lo que deben entregarse en su totalidad al 30 de abril de 2024.

- Respecto a los expedientes radicados 006ID-T2-CMMVSFM, 007ID-T2-CMMVSFM, 008ID-T2CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM y 011ID-T2-CMMVSFM se debe generar mesa presencial para revisar las observaciones que se encontraron en los insumos.

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- El día 09 de Mayo de 2024 se realizó revisión y actualización de la matriz de actos administrativos, revisión y remisión de la CONTINGENCIA ambiental del talud del K7+750 hasta K7+850, Mesa de trabajo con especialista SIG para revisión y ajuste VPI ICA 22, se realizó seguimiento a inicio de tala en el K8+230, rescate de orquídeas con su respectivo etiquetado, seguimiento a la implementación de las medidas ambientales en el frente de obra del K6+950 a K7+830 como también en ZODME Tamabioy.

- En el mes de abril de 2023, la DBBSE remitió la documentación correspondiente a los expedientes SRF LAM 1358 y SRF-00318. Se efectuó la revisión y validación de los actos administrativos aplicables al proyecto, esto teniendo en cuenta que la DBBSE emitió varios que corresponden al trámite de modificación de licencia y polígono sustraído del cual desistió el INVIAS. Cabe anotar que en los documentos del expediente no se encuentra el informe remitido por el INVIAS en el mes de noviembre de 2021, por lo que la Interventoría recomendó al INVIAS solicitar a la DBBSE la respuesta a esta información y mediante el radicado MADS 2023E1042273 del 13 de septiembre de 2023, el INVIAS remitió la solicitud de respuesta, a la fecha la DBBSE no se ha pronunciado.

- La ANLA ha emitido para el Proyecto, veintiocho (28) actos administrativos y/o pronunciamientos. La última

actuación corresponde al auto 8011 notificado el 2 de octubre de 2023, por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental al sector de las contingencias del sector de Mocoa.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	DESDE	HASTA	OBJETO
N/A	N/A	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 Muro No. 0: Vaciado de concreto para el new jersey en los dos módulos del muro. VSFM-S1.	 Talud No. 1: Tensionamiento de los anclajes instalados anteriormente sobre la parte baja. VSFM-S2.	 Puente No. 10: Instalación del acero de refuerzo para la viga No. 2 y formaleta para viga No. 1. VSFM-S2.
SEMANA #2	 Talud No. 1: Perforación e instalación de barras auto perforante R-38 sobre la parte baja del talud. VSFM-S2.	 Muro No. 1: Fundición complementaria del vástago sobre los módulos 1 y 2 del muro. VSFM-S2.	 Puente No. 10: Vaciado de concreto para la viga No. 1. VSFM-S2.
SEMANA #3	 Fundición de cunetas junto a la pantalla existente entre el K4+250 al K4+340 en la margen izquierda. VSFMS1.	 Talud No. 4: Explanación del talud sobre la terraza No. 3. VSFM-S2.	 Talud No. 6: Perforación e instalación de barras auto perforantes sobre el talud de la terraza No. 2. VSFM-S2.

SEMANA #4	 Instalación de concreto hidráulico entre el K5+830 al K5+890 en la margen derecha. VSFM-S1.	 Talud No. 2: Instalación de la guaya perimetral para la fijación de la malla de alta resistencia sobre la parte alta del talud. VSFM-S2.	 Puente No. 10: Instalación de la estructura falsa para la fundición de la viga No. 3. VSFM-S2.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó los comités de seguimiento del contrato de obra 1111 de 2021 junto con interventoría, contratista e Invias
- Se realizo el trámite de las actas de obra No.34 del mes de abril 2024.
- Se realizo supervisión técnica de las actividades realizadas en obra activa durante el periodo de mayo.
- Se realizo comité con las veedurías del frente san francisco, dando cumplimiento a los compromisos.

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- Se avanzo en la revisión de los ICA, queda pendiente la atención de las observaciones entregadas, por otra parte, sigue pendiente la revisión de los demás ICAS, los ICAS presentan serias inconsistencias en lo reportado en la parte documental, esto está dificultando la generación de las GDB, se recomendó al contratista realizar documento paralelo para poner en conocimiento del INVIAS las inconsistencias presentadas.
- Interventoría y Contratista remitieron a INVIAS los conceptos técnicos respecto a la red geodésica única, para que sea la entidad quien dirima las diferencias al respecto. La Interventoría considera que una red geodésica única garantizaría la precisión de las coordenadas en campo y el alcance físico a futuro entre ambos contratos de obra ya que son dos frentes de obra un mismo proyecto denominado a Variante Mocoa – San francisco.
- Respecto a los cronogramas de reingeniería, en este mes se llevaron a cabo dos (2) reuniones con el INVIAS, el 3 y el 15 de mayo de 2024, en las cuales se revisaron las actividades y los plazos definidos para la elaboración de los estudios y los trámites de modificación de licencia ambiental ante la ANLA y sustracción de la reserva forestal ante la DBBSE, enfatizando que es necesario programar las actividades de forma tal que los plazos establecidos permitan mantener una continuidad en las obras. Desde la SS de INVIAS se solicitó presentar por capítulos del EIA y del documento técnico para la sustracción de reserva. Al corte del informe los Contratistas no han remitido la versión final de los cronogramas.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS

Proyecto: F.C apoyo DTPUT