INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3532 de 2023

OBJETO:
REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA

CONTRATISTA: INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3926 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL IPJ

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/06/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.475.734.284,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.475.734.284,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 nov-23	2 dic-23	3 ene-24	4 feb-24	5 mar-24	6 abr-24	7 may-24	8 jun-24	9 jul-24	10 Indicar mes y año
MANTENIMIENTO VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL														
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	26.500	1,31%	1,31%	%P		0,33%	0,33%	0,33%				0,33%		
			$ 26.500	$P		$ 6.625	$ 6.625	$ 6.625				$ 6.625		
	26.500	1,31%	$ 26.500	$E		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0		
			1,31%	%E		0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		
PAVIMENTOS ASFALTICOS	1.918.828	94,86%	94,86%	%P	0,00%	9,49%	22,13%	31,62%				31,62%		
			$ 1.918.828	$P	$ 0	$ 191.883	$ 447.727	$ 639.609				$ 639.609		
	1.918.828	94,86%	$ 1.918.828	$E	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 606.471	$ 0		
			94,86%	%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			29,98%	0,00%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	77.427	3,83%	3,83%	%P	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%				1,91%		
			$ 77.427	$P	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.713				$ 38.713		
	77.427	3,83%	$ 77.427	$E	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0		
			3,83%	%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**2.022.755**	**100%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**2.022.755**	**100%**												

PRORROGA 1 · SUSPENSIÓN 1 · REINICIO 1 · SUSPENSIÓN 2 · REINICIO 2

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**9,81%**	**22,46%**	**33,86%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**33,86%**	**0,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$198.508**	**$454.352**	**$684.948**	**$0**	**$0**	**$0**	**$684.948**	**$0**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**9,81%**	**32,28%**	**66,14%**	**66,14%**	**66,14%**	**66,14%**	**100,00%**	**100,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$198.508**	**$652.859**	**$1.337.807**	**$1.337.807**	**$1.337.807**	**$1.337.807**	**$2.022.755**	**$2.022.755**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**29,98%**	**0,00%**	**0,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$606.471**	**$0**	**$0**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**29,98%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$606.471**			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	95.068 / 95.068	0	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES	210.451 / 210.451	0	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	20.000 / 20.000	0	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE LA UTILIDAD OBRA) (E)	17.160 / 17.160	0	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	32.400 / 32.400	32.400	100%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	6.156 / 6.156	6.156	100%
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	71.744 / 71.744	0	%
		0	%
		0	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	452.979	0	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	452.979		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**2.475.734**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**2.475.734**	**645.027**	

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACION		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: ING. MAURICIO PALTA GUTIERREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25238-368912 CND
INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

Aprueba Firma: Nombre: ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: CPITVC 01196-0427
CONSORCIO INTERVIAL IPJ

Revisó Firma: Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula No.:

Aprueba Firma: Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Nombre: ING ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND

Revisó Firma: Nombre: ING. CARLOS CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-250038 CND

Revisó Firma: Nombre: ING. CARLOS CORZO UPEGUI
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Revisó Firma: Nombre: ING. INGRID SILVA ROJAS
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-143316 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.