Fecha 2024-02-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STEP - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A MONTO AGOTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE PREINVERSIÓN Y/O DISEÑOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1660-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Andrea Juliett Forero Ortiz - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	36.0%
% EJECUTADO	36.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se finalizan las actividades de los frentes de Canal Córdoba, Mariscal y Calle 13; Se continua con el procesamiento de muestras en el laboratorio de los frentes Gonzalo Ariza y Bolivia y se finaliza procesamiento de muestras del laboratorio del frente Av. Cortijo. Se comienza procesamiento de ensayos del frente Andenes Crra 90 Suba y se continua con las labores de campo del Frente Río Fucha.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	**Contratista**	No aplica
Contrato No.	IDU-1660-2023	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 999.990.697,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 999.990.697,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	360 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	360 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2023-09-21	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2024-09-20	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	10	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Av. Gonzalo Ariza	100.0	70.0	-30.0	
Av. Mariscal Sucre	100.0	100.0	0.0	
Avenida Cortijo	100.0	72.0	-28.0	
Av. Bolivia	87.0	72.0	-15.0	

Canal Córdoba	100.0	100.0	0.0	
Calle 13	100.0	85.0	-15.0	
Andenes Cra 90 Suba	67.0	57.0	-10.0	
Rio Fucha	87.0	79.0	-8.0	