SGC-CP-16227-24
Neiva, julio 22 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de Interventoría No.434 de 2023.
Asunto: Informe de interventoría No.8

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 30 de junio de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe mensual interventoría No.8
2. Informes semanales el periodo
3. Acta de comité
4. Seguridad social

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

8

Ingeniería & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	8	Periodo comprendido entre el :	1 de junio de 2024	y el:	30 de junio de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**Objeto:**	"ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contrato Nº:	434 DE 2023	**Contrato Nº:**	416 DE 2023
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	**Plazo Inicial:**	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	**Fecha de Inicio:**	NOVIEMBRE 8 DE 2023
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	**Fecha de Terminación:**	SEPTIEMBRE 7 DE 2024
Valor Inicial:	$ 85.481.726,00	**Valor Inicial:**	$ 842.938.161,00
Valor adicional:	$ -	**Valor adicional:**	
Valor total:	$ 85.481.726,00	**Valor total:**	$ 842.938.161,00
Valor pagado:	$ 27.191.736,96	**Valor pagado:**	
Valor por pagar:	$ 58.289.989,04	**Valor por pagar:**	$ 842.938.161,00
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ	**Nombre interventor:**	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	8/11/2023	9/09/2029	$ 8.548.180,00
Cumplimiento	8/11/2023	12/03/2025	$ 25.644.540,00
Prestaciones sociales	8/11/2023	9/09/2027	$ 8.548.180,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	8/11/2023	10/03/2025	$ 168.587.632,20
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	10/09/2027	$ 84.293.816,10
Estabilidad y calidad de la obra	Un año mas		$ 168.587.632,20
Calidad del servicio	8/11/2023	10/03/2025	$ 168.587.632,20
Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	7/09/2024	$ 232.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA No1	30/05/2024	$ 27.191.736,96
		$ 27.191.736,96

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA No1	30/05/2024	$ 268.103.355,00
		$ 268.103.355,00

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

8

Ingeniería & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	57,77%	12,40%	70,17%
% Ejecutado	61,11%	8,53%	69,64%
Diferencia	3,34%	-3,88%	-0,53%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 486.948,59	$ 104.539,01	$ 591.487,60	70,17%
% Ejecutado	$ 515.134,26	$ 71.863,33	$ 586.997,59	69,64%
Diferencia	$ 28.185,66	$ (32.675,67)	$ (4.490,01)	-0,53%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Se ejecutaron las actividades de mantenimiento de los aislamientos en los siguientes municipios:

Tello: Vereda El cadillo, predio Primavera (2.280ml de 3.200ml) y vereda Rio Negro, predio La Argentina (950ml de 2.118ml)
Neiva: Vereda San Bartolo, predio El Concilio (330ml de 500ml), predio Los Piscos (500 ml de 500ml), predio La Albania (1.876ml de 2.300ml) y predio La Esperanza (600ml de 800ml); **vereda Motilón**, predio Las Pavas (270ml de 600ml) y predio El Trigal (750ml de 1.000ml); **vereda Alto Motilón**, predio Soledad (1.350ml de 1.689ml), **vereda Pueblo Nuevo**, predio San Agustín (1.200ml de 1.200ml), **vereda La Plata**, predio Filo Frío (190ml de 200ml) y predio Himalaya (1.022ml de 1.509ml), **vereda Floragaita**, predio La Gironda (700ml de 1.525ml), **vereda San Miguel**, predio La Lorena (1.275ml de 1.275ml).

Se terminó mantenimiento a la restauración activa en el municipio de Neiva en los siguientes predios:

Vereda Motilón, predio La Hondina (4 ha de 4 ha), **vereda Alto Motilón**, predio Providencia (24 ha de 24 ha), predio Australia (4 ha de 4 ha); **vereda La Plata**, predio La Carolina (9 ha de 9 ha), predio Lote No.4 La Corporación (2 ha de 2 ha) y predio La Colonia (1 ha de 1 ha); **vereda Pueblo Nuevo**, predio Barcelona (18 ha de 18 ha) y **vereda Santa Lucia**, predio Gramales (3 ha de 3 ha).

Se terminó mantenimiento a la barrera de fique en el predio La Hondina de la vereda Motilón.

2. PERSONAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	1		33,33%	0,00%	1
TÉCNICO	2		66,67%	0,00%	2
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	3	0	100,00%	0,00%	3
TOTALES	3		100,00%		





CONTRATO DE OBRA


PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		1	0,00%	5,88%	1
TÉCNICO	5		29,41%	0,00%	5
M.O.N.C.	11		64,71%	0,00%	11
TOTAL	16	1	94,12%	5,88%	17
TOTALES	17		100,00%		





cam ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**8**	Ingeniería & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo la interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas. A la fecha la Entidad se encuentra en proceso de aprobación del Otrosí No.3 al contrato de obra, por las consideraciones manifestadas en comités técnicos.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Humberto Quiza Camacho **Cargo:** Inspector de Interventoría	**Nombre:** Hermencia zambrano serrato **Cargo:** Coordinador de Interventoría	**Nombre:** Carlos Arturo Quiza Camacho **Cargo:** Contratista de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

8

Ingenieria & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	416 DE 2023	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Periodo:	1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ	**Coordinador de Interventoria:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	PRELIMINARES				$ 670.910.102,00				$ 410.004.901,00	$ 57.197.358,00	$ 467.202.259,00		$ 203.707.843,00
1	Mantenimiento aislamiento	ML		$ 10.241	$ -	0,00	0,00	0,00				0,00	
2	Mantenimiento aislamiento cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	ML		$ 6.064	$ -	0,00	0,00	0,00				0,00	
3	Mantenimiento restauracion activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	HA	65	$ 1.730.481	$ 112.481.265,00	59,00	6,00	65,00	$ 102.098.379,00	$ 10.382.886,00	$ 112.481.265,00	0,00	
4	Mantenimiento de barreras vivas de fique (Ha)	ML	9400	$ 3.155	$ 29.657.000,00	4.700,00	2.331,00	7.031,00	$ 14.828.500,00	$ 7.354.305,00	$ 22.182.805,00	2.369,00	$ 7.474.195,00
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	ML	6.118	$ 10.878	$ 66.551.604,00	2.250,00	1.580,00	3.830,00	$ 24.475.500,00	$ 17.187.240,00	$ 41.662.740,00	2.288,00	$ 24.888.864,00
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	ML	5.023	$ 10.232	$ 51.395.336,00	1.600,00	276,00	1.876,00	$ 16.371.200,00	$ 2.824.032,00	$ 19.195.232,00	3.147,00	$ 32.200.104,00
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	ML	1.689	$ 9.582	$ 16.184.732,00	800,00	550,00	1.350,00	$ 7.665.600,00	$ 5.270.100,00	$ 12.935.700,00	339,08	$ 3.249.032,00
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	ML	2.226	$ 10.089	$ 22.458.114,00	1.140,00	250,00	1.390,00	$ 11.501.460,00	$ 2.522.250,00	$ 14.023.710,00	836,00	$ 8.434.404,00
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	ML	1.000	$ 10.041	$ 10.041.000,00	0,00	0,00	0,00				1.000,00	$ 10.041.000,00
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	ML	1.275	$ 9.295	$ 11.851.125,00	450,00	825,00	1.275,00	$ 4.182.750,00	$ 7.668.375,00	$ 11.851.125,00	0,00	
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	ML	1.000	$ 8.905	$ 8.905.000,00	600,00	150,00	750,00	$ 5.343.000,00	$ 1.335.750,00	$ 6.678.750,00	250,00	$ 2.226.250,00
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	ML	600	$ 9.357	$ 5.614.200,00	180,00	90,00	270,00	$ 1.684.260,00	$ 842.130,00	$ 2.526.390,00	330,00	$ 3.087.810,00
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	ML	500	$ 9.263	$ 4.631.500,00	250,00	80,00	330,00	$ 2.315.750,00	$ 741.040,00	$ 3.056.790,00	170,00	$ 1.574.710,00
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	ML	3.100	$ 8.049	$ 24.951.900,00	0,00	0,00	0,00				3.100,00	$ 24.951.900,00
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	ML	211	$ 6.551	$ 1.382.261,00	0,00	0,00	0,00				211,00	$ 1.382.261,00
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	ML	737	$ 5.854	$ 4.314.398,00	0,00	0,00	0,00				737,00	$ 4.314.398,00
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	ML	160	$ 4.791	$ 766.560,00	0,00	0,00	0,00				160,00	$ 766.560,00
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	ML	500	$ 4.676	$ 2.338.000,00	0,00	0,00	0,00				500,00	$ 2.338.000,00
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	ML	1.200	$ 4.277	$ 5.132.400,00	950,00	250,00	1.200,00	$ 4.063.150,00	$ 1.069.250,00	$ 5.132.400,00	0,00	
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	ML	1.509	$ 2.042	$ 3.081.378,00	1.022,00	0,00	1.022,00	$ 2.086.924,00		$ 2.086.924,00	487,00	$ 994.454,00
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	ML	8.128	$ 11.407	$ 92.716.096,00	7.332,00	0,00	7.332,00	$ 83.636.124,00		$ 83.636.124,00	796,00	$ 9.079.972,00
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	ML	2.069	$ 10.986	$ 22.730.034,00	1.783,00	0,00	1.783,00	$ 19.588.038,00		$ 19.588.038,00	286,00	$ 3.141.996,00
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	ML	2.576	$ 11.317	$ 29.152.592,00	0,00	0,00	0,00				2.576,00	$ 29.152.592,00
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	ML	852	$ 10.277	$ 8.756.004,00	0,00	0,00	0,00				852,00	$ 8.756.004,00
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	ML	747	$ 8.998	$ 6.721.506,00	690,00	0,00	690,00	$ 6.208.620,00		$ 6.208.620,00	57,00	$ 512.886,00
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	ML	1.809	$ 8.845	$ 16.000.605,00	1.295,00	0,00	1.295,00	$ 11.454.275,00		$ 11.454.275,00	514,00	$ 4.546.330,00
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	ML	1.500	$ 8.677	$ 13.015.500,00	1.266,00	0,00	1.266,00	$ 10.985.082,00		$ 10.985.082,00	234,00	$ 2.030.418,00
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	ML	1.624	$ 8.858	$ 14.385.392,00	1.624,00	0,00	1.624,00	$ 14.385.392,00		$ 14.385.392,00	0,00	
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	ML	5.400	$ 7.343	$ 39.652.200,00	4.855,00	0,00	4.855,00	$ 35.650.265,00		$ 35.650.265,00	545,00	$ 4.001.935,00
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	ML	6.700	$ 6.872	$ 46.042.400,00	4.581,00	0,00	4.581,00	$ 31.480.632,00		$ 31.480.632,00	2.119,00	$ 14.561.768,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				**$ 670.910.102,00**				**$ 410.004.901,00**	**$ 57.197.358,00**	**$ 467.202.259,00**		**$ 203.707.843,00**
	ADMINISTRACION		**20,00%**		$ 134.182.020,00				$ 82.000.980,00	$ 11.439.472,00	$ 93.440.452,00		$ 40.741.569,00
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 6.709.101,00				$ 4.100.049,00	$ 571.974,00	$ 4.672.022,00		$ 2.037.078,00
	UTILIDAD		**3,90%**		$ 26.165.494,00				$ 15.990.191,00	$ 2.230.697,00	$ 18.220.888,00		$ 7.944.606,00
	IVA		**19,00%**		$ 4.971.444,00				$ 3.038.136,00	$ 423.832,00	$ 3.461.969,00		$ 1.509.475,00
	COSTO AIU (24.90%)				**$ 172.028.059,00**				**$ 105.129.356,00**	**$ 14.665.975,00**	**$ 119.795.331,00**		**$ 52.232.728,00**
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 842.938.161,00**				**$ 515.134.257**	**$ 71.863.333**	**$ 586.997.590**		**$ 255.940.571,00**
									61,11%	**8,53%**	**69,64%**		**30,36%**

cam	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 1**	8

CQ Ingeniería & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	416 DE 2023	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Periodo:	1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ	**Coordinador de Interventoría:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 842.938.161,00	**V/R ANTICIPO:**	$ 0,00
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	0,00%
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 842.938.161,00**	**% RETEGARANTIA:**	0,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No1	FV1	30/05/2024	$ 268.103.355,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 268.103.355,00	$ 574.834.806,00	31,81%
					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00		
	TOTAL				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 268.103.355,00**	**$ 574.834.806,00**	**31,81%**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 85.481.726,00	**V/R ANTICIPO:**	**NA**
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	**NA**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 85.481.726,00**	**% RETEGARANTIA:**	**10,00%**

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No1	FVE - 65	30/05/2024	$ 27.191.736,96	$ 0,00	N/A	N/A	$ 27.191.736,96	$ 58.289.989,04	31,81%
						N/A	N/A	$ 0,00		31,81%
	TOTAL			**$ 27.191.736,96**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 27.191.736,96**	**$ 58.289.989,04**	**31,81%**

cam	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	8	CQ Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador de Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	1 de junio de 2024	al	30 de junio de 2024

FOTOGRAFÍA No.1	FOTOGRAFÍA No.2	FOTOGRAFÍA No.3
		
AISLAMIENTO LA ALBANIA - VDA SAN BARTOLO - NEIVA	AISLAMIENTO EL CONCILIO - VDA SAN BARTOLO - NEIVA	MANTENIMIENTO FIQUE - LA HONDINA - VDA MOTILON - NEIVA
FOTOGRAFÍA No.4	**FOTOGRAFÍA No.5**	**FOTOGRAFÍA No.6**
		
AISLAMIENTO SAN AGUSTIN - VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA	AISLAMIENTO LA LORENA - VDA SAN MIGUEL - NEIVA	MANTENIMENTO - LA COLONIA - VDA LA PLATA - NEIVA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	10-jun-24	PERIODO No.	28	DEL	3/06/2024	AL	9/06/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	90			DÍAS POR EJECUTAR	90		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	214	EQUIVALE AL	70,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	214	EQUIVALE AL	70,4%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales			no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024	27/05/2024	0
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
				-59,00

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 517.636.160,37	61,41%	2,58%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 539.374.414,92	63,99%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** vereda El Cadillo predio La primavera 1.500m de 3.200m, vereda Rio Negro predio La Argentina 300m de 2.118m y **Neiva** en los predios El Concilio 250m de 500m, La Albania 1.600 de 2.300m, La Esperanza 550m de 800m de la vereda San Bartolo; en el predio Las Pavas 220m de 600m, predio el Trigal 650m de 1000m de la vereda Motilon; en predio La Soledad 840m de 1.689m de la vereda Alto Motilón; en el predio San Agustín 1.100m de 1.200m de la vereda Pueblo Nuevo; en el predio La Gironda 550m de 1.526m de la vereda Floragaita; en el predio La Lorena 500m de 1.275m de la vereda San Miguel. Se continuó labores de limpia en los predios de mantenimiento de restauración activa en el municipio de Neiva tales como: La Hondina de la vereda Motilon, Providencia y Australia de la vereda Alto Motilón; La Carolina, Lote No.4 La Corporacion y La Colonia de la vereda La Plata y Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo. Además, se inició el manteniento a las barreras de fique el cual tiene un avance del 70%.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LA LORENA - VDA SAN MIGUEL - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA ESPERANZA - VDA SAN BARTOLO - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA ARGENTINA - VDA RIONEGRO - MUNICIPIO DE TELLO



PREDIO PROVIDENCIA - VDA ALTO MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	17-jun-24	PERIODO No.	29	DEL	10/06/2024	AL	16/06/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	83			DÍAS POR EJECUTAR	83		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	221	EQUIVALE AL	72,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	221	EQUIVALE AL	72,7%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
1	**Mantenimiento aislamientos**			no iniciado
2	**Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales**			no iniciado
3	**Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros)**	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	**Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)**	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP1	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes**	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes**	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes**	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes**	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes**	27/04/2024		no iniciado
NP6	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes**	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes**	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP8	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes**	27/05/2024	27/05/2024	0
NP9	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes**	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes**	27/05/2024		no iniciado
NP11	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes**	27/05/2024		no iniciado
NP12	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes**	27/05/2024		no iniciado
NP13	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes**	3/06/2024		no iniciado
NP14	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes**	27/04/2024		no iniciado
NP15	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes**	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes**	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	**Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes**	27/04/2024		no iniciado
NP21	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes**	27/04/2024		no iniciado
NP22	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 548.178.883,09	65,03%	0,08%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 548.826.025,21	65,11%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** vereda El Cadillo predio La primavera 1.500m de 3.200m, vereda Rio Negro predio La Argentina 500m de 2.118m y **Neiva** en los predios El Concilio 300m de 500m, La Albania 1.876 de 2.300m, La Esperanza 550m de 800m de la vereda San Bartolo; en el predio Las Pavas 220m de 600m, predio el Trigal 700m de 1000m de la vereda Motilón; en predio La Soledad 930m de 1.689m de la vereda Alto Motilón; en el predio San Agustín se terminó el mantenimiento del aislamiento de la vereda Pueblo Nuevo; en el predio La Gironda 550m de 1.526m de la vereda Floragaita; en el predio La Lorena 1.000m de 1.275m de la vereda San Miguel. Se terminó la limpia, plateo y abonado en los predios de mantenimiento de restauración activa en el municipio de Neiva tales como: La Hondina de la vereda Motilón, Providencia y Australia de la vereda Alto Motilón; La Carolina, Lote No.4 La Corporación y La Colonia de la vereda La Plata y Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo. Además, se continuó el mantenimiento a las barreras de fique el cual tiene un avance del 80%.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



MANTENIMIENTO FIQUE - PREDIO LA HONDINA - VDA MOTILON-MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA PRIMAVERA - VDA EL CADILLO - MUNICIPIO DE TELLO



PREDIO PROVIDENCIA - VDA ALTO MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO BARCELONA - VDA PUEBLO NUEVO - MUNICIPIO DE NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

* VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	24-jun-24	PERIODO No.	30	DEL	17/06/2024	AL	23/06/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	76			DÍAS POR EJECUTAR	76		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	228	EQUIVALE AL	75,0%	PLAZO TRANSCURRIDO:	228	EQUIVALE AL	75,0%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
1	**Mantenimiento aislamientos**			no iniciado
2	**Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales**			no iniciado
3	**Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros)**	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	**Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)**	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP1	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes**	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes**	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes**	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes**	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes**	27/04/2024		no iniciado
NP6	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes**	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes**	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP8	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes**	27/05/2024	27/05/2024	0
NP9	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes**	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes**	27/05/2024		no iniciado
NP11	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes**	27/05/2024		no iniciado
NP12	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes**	27/05/2024		no iniciado
NP13	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes**	3/06/2024		no iniciado
NP14	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes**	27/04/2024		no iniciado
NP15	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes**	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes**	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	**Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes**	27/04/2024		no iniciado
NP21	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes**	27/04/2024		no iniciado
NP22	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes**	27/04/2024	27/04/2024	0

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 572.084.983,85	67,87%	0,28%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 574.421.365,90	68,15%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** vereda El Cadillo predio La primavera 2.250m de 3.200m, vereda Rio Negro predio La Argentina 750m de 2.118m y **Neiva** en los predios El Concilio 330m de 500m, La Albania 1.876 terminado y La Esperanza 600m de 800m de la vereda San Bartolo; en el predio Las Pavas 250m de 600m y predio el Trigal 750m de 1.000m de la vereda Motilón; en predio La Soledad 930m de 1.689m de la vereda Alto Motilón; en el predio La Gironda 600m de 1.526m de la vereda Floragaita; en el predio La Lorena 1.275m de 1.275m de la vereda San Miguel. Se terminó la limpia, plateo y abonado en los predios de mantenimiento de restauración activa en el municipio de Neiva tales como: La Hondina de la vereda Motilón, Providencia y Australia de la vereda Alto Motilón; La Carolina, Lote No.4 La Corporación y La Colonia de la vereda La Plata y Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo. Además, se terminó el mantenimiento a las barreras de fique en la vereda Motilón.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo. A la fecha la Entidad se encuentra en proceso de aprobación del Otrosí No.3 al contrato de obra, por las consideraciones manifestadas en comités técnicos.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



MANTENIMIENTO FIQUE - PREDIO LA HONDINA - VDA MOTILON-MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA LORENA - VDA SAN MIGUEL - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO SAN AGUSTIN - VDA PUEBLO NUEVO - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA ARGENTINA - VDA RIO NEGRO - MUNICIPIO DE TELLO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR ENCARGADO**
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	2-jul-24	PERIODO No.	31	DEL	24/06/2024	AL	30/06/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	69			DÍAS POR EJECUTAR	69		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	235	EQUIVALE AL	77,3%	PLAZO TRANSCURRIDO:	235	EQUIVALE AL	77,3%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales			no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024	24/06/2024	-58
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024	27/05/2024	0
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024	24/06/2024	-58
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	24/06/2024	-58
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 591.487.599,25	70,17%	-0,53%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 586.997.590,00	69,64%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	17		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** vereda El Cadillo predio La primavera 2.280m de 3.200m, vereda Rio Negro predio La Argentina 950m de 2.118m y **Neiva** en los predios El Concilio 330m de 500m; en el predio Las Pavas 270m de 600m y predio el Trigal 750m de 1.000m de la vereda Motilón; en predio La Soledad 1.350m de 1.689m de la vereda Alto Motilón; en el predio La Gironda 700m de 1.526m de la vereda Floragaita.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo. A la fecha la Entidad se encuentra en proceso de aprobación del Otrosí No.3 al contrato de obra.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LA PRIMAVERA - VDA EL CADILLO - MUNICIPIO DE TELLO



PREDIO LAS PAVAS - VDA MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA SOLEDAD - VDA ALTO MITILON - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA ARGENTINA - VDA RIO NEGRO - MUNICIPIO DE TELLO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR ENCARGADO**
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

CQ Ingeniería & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.9	CONTRATO DE OBRA No.416 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo de Interventoría	
DIEGO FAJARDO PERILLA (DF) - RL Contratista de Obra	
MIGUEL ANGEL CATAÑEDA (MA) - Técnico campo Contratista de Obra	

II. OBJETO

Aspectos administrativos, inicio de actividades y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No se generaron compromisos anteriores.

V. TEMAS TRATADOS

En cumplimiento del proceso de seguimiento y verificación, JC solicita información sobre avance, estado general del desarrollo del contrato, así mismo, situaciones que se hayan presentado en la ejecución.

CQ informa que el contratista de obra se encuentra en normal desarrollo de las actividades de mantenimiento en los aislamientos y reforestación, conforme a la programación presentada; sin embargo, de acuerdo a lo manifestado en el comité anterior, el contratista presentó el balance de los mantenimientos a los aislamientos ejecutados y en proceso con las condiciones reales en cada aislamiento; además, la justificación técnica de las consideraciones que se tuvieron en cuenta para garantizar el cumplimiento del objeto contractual; documentos que fueron revisados por esta Interventoría; por tanto, se socializan ante el Supervisor para su aprobación, con el fin de iniciar los trámites correspondientes ante la Entidad para la modificación al contrato No.3 sin cambiar el valor del contrato.

JC encuentra coherente la información de los documentos expuestos, que técnicamente justifican y soportan las condiciones reales de cada aislamiento; por lo cual, solicita a la interventoría y al contratista de obra firmar dichos documentos con los respectivos soportes, para presentarlos ante la Subdirectora del SGA y proceder con los trámites que requiera la Corporación.

DF manifiesta que remitirá a la Interventoría los documentos firmados el día de hoy para que surtan los procedimientos requeridos ante la Corporación.

JC informa que a partir del 17 de junio de 2024 hasta el 15 de julio de 2024 estará como Supervisor encargado el ingeniero Fredy Alberto Anturi Vidarte, debido a que disfrutará de su periodo de vacaciones.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los once (11) días del mes de junio de 2024.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30094328	I	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	410.800	4.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30094328	2024-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30094328	I	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	410.800	4.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30094328	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	2.400	0	226.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	2.400	0	226.400
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	1.900	0	176.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	1.900	0	176.900
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	4.400	0	410.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276718	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.334.700	35.000	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	30276718	2024-07-17	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	194.500	S	5711001
2	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
3	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
4	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
6	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276718	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.334.700	35.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	30276718	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.300.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.648.000	0	17.400	0	1.665.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	520.000	0	5.500	0	525.500
PORVENIR	230301	800224808	8	3	1.128.000	0	11.900	0	1.139.900
EPS(Administradoras: 3)				6	464.000	0	5.000	0	469.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	1.700	0	161.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	174.000	0	1.900	0	175.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	130.000	0	1.400	0	131.400
ARP(Administradoras: 1)				6	723.700	0	7.700	0	731.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	723.700	0	7.700	0	731.400
CCF(Administradoras: 1)				6	464.000	0	4.900	0	468.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	464.000	0	4.900	0	468.900
Gran Total					3.299.700	0	35.000	0	3.334.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276788	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.595.800	16.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30276788	2024-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276788	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.595.800	16.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30276788	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	816.000	0	8.600	0	824.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	608.000	0	6.400	0	614.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	2.200	0	210.200
EPS(Administradoras: 2)				3	204.000	0	2.200	0	206.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	600	0	52.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	152.000	0	1.600	0	153.600
ARP(Administradoras: 1)				3	355.000	0	3.800	0	358.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	355.000	0	3.800	0	358.800
CCF(Administradoras: 1)				3	204.000	0	2.200	0	206.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	204.000	0	2.200	0	206.200
Gran Total					1.579.000	0	16.800	0	1.595.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO