Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	Agosto de 2023

PROYECTOS:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

INFORMACION CONVENIOS						
No Convenio	**Objeto**	**Municipio**	**Valor contrato**	**Valor adiciones**	**Valor total**	**Vía a intervenir**
2018 - 2020	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el municipio de Fredonia, departamento de Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa "Colombia Rural"	Municipio de Fredonia	$ 440.000.000	$ 100.000.000	$ 540.000.000	VIA MURRAPAL – EL MOLINO
1898 - 2020	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el municipio de Pueblo Rico, departamento de Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa "Colombia Rural"	Municipio de Pueblorrico	$ 500.000.000	$ 2.130.000.000	$ 2.630.000.000	VIA CASTALIA – LA PICA

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS - OBJETO DE INTERVENTORIA

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 2066-2023							
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	ESTADO
FREDONIA	193-2021	MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	$ 540.000.000	Hasta el 31/12/2021	27/12/2021	SUSPENSION 2 4	14/10/2023	EN EJECUCION
PUEBLO RICO ETAPA 2	N° 078 del 07 de Julio 2022	UNION TEMPORAL CR FASE 2 NIT 901.609.482 – 0	$ 1.939.011.755,00	Cuatro (4) meses y 14 dias	18/08/2022	SUSPENSION 1 3	30/11/2023	EN EJECUCION

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2066 de 2023		
CONTRATISTA:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	NIT:	52.709.618
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
Fecha de Inicio:	10/07/2023	No. de oficio:	DT-ANT-39124
Valor Inicial:	$ 90.854.000		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$90.854.000		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	CUATRO MESES		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Suspensión 1:	N/A		
Fecha de Fin:	10/11/2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2066 DE 2023 — INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO — PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 193-2021 DERIVADO CONVENIO 2018 DEL 2020 FREDONIA Y 078-2022CONVENIO DEVIRVADO 1848 DEL 2021 PUEBLORRICO — CONTRATISTA: MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLORRICO ANTIOQUIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	663423	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 90.854.000	$ 90.854.000
			TOTAL			$ 90.854.000	$ 90.854.000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 90.854.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	jul-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	663423 / 2023-06-14	$ 90.854.000,00	$ 90.854.000,00		ACTA EN CERO
3	ago-23	$ 22.107.000,00		$ 22.107.000,00	$ -	$ -	0	663423 / 2023-06-14	$ 68.747.000,00	$ 68.747.000,00		EN TRAMITE
4												
TOTALES		$ 22.107.000,00	$ -	$ 22.107.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 68.747.000,00	$ 68.747.000,00		

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor amortizado anticipo	Valor facturado
ACTA 1 (Julio 2023)	$ 0	$ 0	$ 0	N/A	$ 0
ACTA 2 (agosto 2023)	$ 22.107.000,00	$ 0	$ 22.107.000,00	N/A	$ 22.107.000,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 9.085.400,00	C-100058505 Anexo No.2	09/06/2023	14/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.170.800,00		09/06/2023	14/10/2026
Calidad del Servicio	$ 27.256.200,00		09/06/2023	14/10/2028

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Continúa el empalme de las interventorías

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se reanudan los contratos de oba derivados en Fredonia y Pueblorrico

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ No se realiza

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión de documentos, acta de costos, informes de interventoría y CIFRA. , asistencia algunos comités de obra o reuniones.

Elaboró:



JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA
Profesional especializado
Territorial Antioquia