Fecha 2024-05-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STEP - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A MONTO AGOTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE PREINVERSIÓN Y/O DISEÑOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1660-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Andrea Juliett Forero Ortiz - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	52.0%
% EJECUTADO	48.4%
% VARIACIÓN	-3.6%

ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentran aprobados los frentes de Canal Cordoba, Av. Cortijo, Calle 13, Av. Gonzalo Ariza y Av. Bolivia. Se finalizan actividades en el frente Mariscal y Rio Fucha y se radica informes ante el Instituto de los frentes Av. Bosa, 1 de Mayo y Av. Mutis. Se comienzan activiades de exploracion en los frentes de Usminia y Cafam.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	**Contratista**	No aplica
Contrato No.	IDU-1660-2023	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 999.990.697,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 999.990.697,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 324.999.739,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	360 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	360 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2023-09-21	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2024-09-20	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	10	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Av. Gonzalo Ariza	100.0	100.0	0.0	
Av. Mariscal Sucre	100.0	100.0	0.0	
Avenida Cortijo	100.0	100.0	0.0	
Av. Bolivia	100.0	100.0	0.0	

Canal Córdoba	100.0	100.0	0.0	
Calle 13	100.0	100.0	0.0	
Andenes Cra 90 Suba	100.0	94.0	-6.0	
Rio Fucha	100.0	100.0	0.0	
Av. Bosa	100.0	90.0	-10.0	
Av. 1 Mayo	100.0	90.0	-10.0	
Av. Mutis	100.0	90.0	-10.0	
Usminia	19.0	9.0	-10.0	
Cafam	70.0	11.0	-59.0	