JUNTOS TRANSFORMAMOS CACHIPAY

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY
NIT 800.081.091-9

ALCALDÍA DE CACHIPAY

CONTRATO DE OBRA No 162-2019
ACTA DE LIQUIDACIÓN
FECHA DEL ACTA: VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2021

1. **GENERALIDADES**

CONTRATO DE OBRA:	162 DE 2019
CONTRATISTA:	PROINGCA S.A.S. NIT. 900.618.804-3 R/L GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA
OBJETO:	ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DE CACHIPAY (CONVENIO 672 DE 2018)
FECHA INICIO:	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	OCHO (08) DE FEBRERO DE 2020
FECHA SUSPENSIÓN 01:	SIETE (07) DE ENERO DE 2020
PLAZO DE SUSPENSIÓN 01	DOS (02) MESES Y NUEVE (09) DÍAS
FECHA DE REINICIO	DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2020
FECHA SUSPENSIÓN 02:	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2020
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	VEINTE (20) DÍAS
FECHA ESTABLECIDA DE REINICIO 2	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2020
FECHA ESTABLECIDA DE TERMINACIÓN:	SIETE (07) DE MAYO DE 2020
FECHA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 02	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2020
PLAZO AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 02	CATORCE (14) DÍAS
FECHA ESTABLECIDA DE REINICIO 2:	VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2020
FECHA ESTABLECIDA DE TERMINACIÓN	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2020
FECHA AMPLIACIÓN 2 DE LA SUSPENSIÓN 02	VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2020
PLAZO AMPLIACIÓN 2 DE LA SUSPENSIÓN 02	DOCE (12) DÍAS
FECHA DE REINICIO 2:	ONCE (11) DE MAYO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	CUATRO (04) DE JUNIO DE 2020
FECHA AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN 02	ONCE (11) DE MAYO DE 2020
PLAZO AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN 02	DIECIOCHO (18) DÍAS
FECHA DE REINICIO 2:	VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRES (23) DE JUNIO DE 2020
FECHA AMPLIACIÓN 4 DE LA SUSPENSIÓN 02	VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2020
PLAZO AMPLIACIÓN 4 DE LA SUSPENSIÓN 02	UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS
FECHA ESTABLECIDA DE REINICIO 2:	PRIMERO (01) DE JULIO DE 2020

JUNTOS TRANSFORMAMOS CACHIPAY

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY
NIT 800.081.091-9

ALCALDÍA DE CACHIPAY

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2020
FECHA DE REINICIO 2 REAL	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA	DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3	DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2020
PLAZO DE SUSPENSIÓN 3	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE REINICIO 3:	PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA	TRES (03) DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA AMPLIACIÓN N°1 DE LA SUSPENSIÓN N° 3	PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2020
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN N°1 DE LA SUSPENSIÓN N°3	DIECISIETE (17) DÍAS
FECHA ESTABLECIDA DE REINICIO 3:	DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 2020
FECHA ESTABLECIDA DE TERMINACIÓN	VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA AMPLIACIÓN N°2 DE LA SUSPENSIÓN N° 3	DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 2020
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN N°2 DE LA SUSPENSIÓN N°3	QUINCE (15) DÍAS
FECHA ESTABLECIDA DE REINICIO 3:	DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA AMPLIACIÓN N°3 DE LA SUSPENSIÓN N° 3	DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN N°3 DE LA SUSPENSIÓN N°3	VEINTE (20) DÍAS
FECHA ESTABLECIDA DE REINICIO 3:	VEINTIDOS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA	VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA AMPLIACIÓN N°4 DE LA SUSPENSIÓN N° 3	VEINTIDOS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN N°4 DE LA SUSPENSIÓN N°3	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA ESTABLECIDA DE REINICIO 3:	VEINTIDOS (22) DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE LA AMPLIACIÓN N°5 DE LA SUSPENSIÓN N° 3	VEINTIDOS (22) DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN N°5 DE LA SUSPENSIÓN N°3	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO 3 ESTABLECIDA	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA	VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA AMPLIACIÓN N°6 DE LA SUSPENSIÓN N° 3	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN N°6 DE LA SUSPENSIÓN N°3	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO 3 ESTABLECIDA	VEINTE (20) DE ENERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA	VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2021
FECHA DE AMPLIACIÓN N°7 DE LA SUSPENSIÓN 3	VEINTE (20) DE ENERO DE 2021
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN N°7 DE LA SUSPENSIÓN N°3	TRECE (13) DÍAS
FECHA DE REINICIO 3 ACTUALIZADA	DOS (02) DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2021
FECHA MODIFICATORIO 1 PRÓRROGA Y ADICIÓN	CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE PRÓRROGA	TREINTA Y SEIS (36) DÍAS

Efraín Moncada Sánchez
ALCALDE CACHIPAY 2020 - 2023

JUNTOS TRANSFORMAMOS CACHIPAY

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY
NIT 800.081.091-9

ALCALDÍA DE CACHIPAY

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	DOCE (12) DE MARZO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN 4	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE SUSPENSIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE REINICIO	VEINTE (20) DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	ONCE (11) DE MAYO DE 2021
FECHA DE REINICIO REAL ACTUALIZADA	DOS (02) DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DOCE (12) DE MARZO DE 2021
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 199.998.166,95)
VALOR ADICIÓN	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($99.999.083,48)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($299.997.250,43)
VALOR EJECUTADO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($299.997.249,94)
PORCENTAJE	100%

SUPERVISIÓN: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL.**

3. ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE INICIO ACTA	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)
FECHA MODIFICATORIO 1 PRÓRROGA Y ADICIÓN	CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2021
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN REAL	DOCE (12) DE MARZO DE 2021
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	VEINTIUNO (21) DE ABRILDE 2021
ACTA DE LIQUIDACIÓN	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2021

4. APROPIACIONES

Certificado de disponibilidad presupuestal n° 260 del 26 de Marzo de 2019
Certificado de disponibilidad presupuestal n° 97 del 29 de Enero de 2021, RP 107 con fecha del 04 de Febrero de 2021.

5. ESTADO FINANCIERO

5.1 VALORES Y PORCENTAJES CONTRATADOS Y EJECUTADOS.

VALOR INICIAL CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO
$ 199.998.166,95	**$99.999.083,48**	**$299.997.249,94**	***100%***

5.2 VALORES RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA.

VALOR DEL ANTICIPO	VALOR TOTAL RECIBIDO POR EL CONTRATISTA
$ 0	**$ 249.997.708,67**

5.3 SALDO Y PORCENTAJES A FAVOR DEL CONTRATISTA Y MUNICIPIO.

VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL RECIBIDO POR EL CONTRATISTA

Efraín Moncada Sánchez
ALCALDE CACHIPAY 2020 - 2023

JUNTOS TRANSFORMAMOS CACHIPAY

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY
NIT 800.081.091-9

ALCALDÍA DE CACHIPAY

$299.997.250,43 $299.997.249,94 $ 249.997.708,67

SALDO A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA SEGÚN LA LIQUIDACIÓN FINAL:

El saldo a favor del contratista, según el Acta de liquidación es la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($49.999.541,28)**

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN LA LIQUIDACIÓN FINAL:

El saldo a favor del MUNICIPIO, es la suma de **CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($0,48)**

6. POLIZAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N°		CBC - 100015338 Anexo 8	
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS MUNDIAL	
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTIA		20 DE DICIEMBRE DE 2021	
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Cumplimiento del contrato	$59.999.450,20	04/02/2021	24/09/2021
Estabilidad y calidad de la obra	$59.999.450,20	12/0372021	12/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$14.999.862,55	04/02/2021	24/03/2024
Calidad y correcto funcionamiento	$59.999.450,20	24/06/2020	05/02/2021

En el Municipio de Cachipay, se reunieron las siguientes personas: **EFRAÍN MONCADA SÁNCHEZ** en su calidad de **ALCALDE, JAIRO EDUARDO SARMIENTO GARCIA,** en su calidad de Supervisor y el **NATALIA RUEDA GARCIA** representante legal de **PROINGCA SAS** en su calidad de contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta que hoy a los veintitrés (23) días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), se efectúa el Acta Liquidación Final, correspondiente al contrato de obra No 162 de 2019.

La Supervisión declara que el contrato se recibe a satisfacción, cumpliendo con todas las especificaciones del mismo.

La aceptación, por parte del Municipio de CACHIPAY, del contrato y recibido, no exime al contratista de la responsabilidad derivada de su ejecución y de la respectiva Estabilidad y Calidad del contrato; en caso de presentarse algún tipo de anomalía o falla en el producto recibido, su reparación y su rehabilitación, en un todo, será por cuenta y responsabilidad del contratista o en su defecto por la aplicación de la respectiva póliza de estabilidad.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato, por los que en ella intervinieron.

EFRAÍN MONCADA SÁNCHEZ
CONTRATANTE

PROINGCA SAS
NIT:900.618.804-3
R.L: NATALIA RUEDA GARCIA
C.C N° 1.032.436.732 DE BOGOTÁ D,C
CONTRATISTA

JAIRO EDUARDO SARMIENTO GARCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO Y PROYECTO.	ROBINSON IVAN ROJAS SANCHEZ	APOYO A LA GESTIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
REVISO Y APROBO.	JAIRO EDUARDO SARMIENTO GARCIA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Dirección: Calle 4 Carrera 5 Esquina, Palacio Municipal
Teléfono: 3142979334 Teléfono móvil: 3142979334
Email: despacho.alcalde@cachipay-cundinamarca.gov.co
Código postal 253020