1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1

2. OBJETO DEL CONTRATO 2

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS..... 4

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:..... 5

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5

7. FIRMAS SUPERVISORES:..... 6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	No. 23001020 H2 DE 2023 LOTE 2
Nombre del Contratista:	UNIÓN TEMPORAL UT RADCOL 2023
Periodo informe:	ENERO DEL 2024
Nombre de Supervisor:	Ivonne Maritza Vergara flechas Mario Rosas Gallo Angel Eduardo Salazar Cardozo Jorge Enrique Chacon Rodriguez
Nombre del Interventor:	N.A.
Área perteneciente:	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTOSISTEMAS DE VIGILANCIA PSR /MSSR - MODO S Y ADSB ENHANCED INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA-LOTE 2: "LETICIA, MITU, CALI, LA VIGA".

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCION DE AVENCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Acta de Inicio	Se suscribe el acta de inicio firmada el 10 de enero de 2024 por las partes así: por el contratista: JOSE FERNANDO QUINTERO. Representante Legal UT RADCOL LOTE 1 Por parte de la Aerocivil: IVONNE MARITZA VERGARA FLECHAS MARIO ROSAS GALLO ANGEL EDUARDO SALAZAR CARDOZO JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ En calidad de supervisores delegados.	
2. Cronograma de Ejecución	La firma contratista UT RADCOL., manifiesta que para presentar el cronograma de ejecución requieren que fabrica confirmen algunos detalles necesarios en la ejecución, y que el cronograma detallado se incluirá en el PDT, para el cual tiene plazo de entrega, de acuerdo con el contrato	
3. Contrato de Fiducia	La firma contratista UT RADCOL, presenta el contrato de fiducia para revisión del personal de la Entidad, al cual se le realizan observaciones, de acuerdo con la minuta del contrato. Se realizaron las siguientes actividades d avance	

	• Trámites Fiducia para formalización del anticipo. • Avance en el plan de inversión del anticipo. Realizar la documentación y trámites relacionados con la apertura de la fiducia con el objeto de obtener el anticipo.	
4. Definición equipo de trabajo	Entrega de las hojas de vida de los recursos del proyecto con el objeto de lograr la aprobación de la Aerocivil. Algunos de los profesionales presentados no cuentan con los requerimientos del formato 8, no fueron aprobados.	
5. PDT	Presentación preliminar del plan de gestión del proyecto preliminar y con él los planes subsidiarios requeridos en el Formato 8: Especificaciones técnicas. Se realizaron varias observaciones al PDT, con el fin de que contemplen lo solicitado en el formato 8	
6. Visitas de replanteo y relocalización	Se planean las visitas de relocalización de cada una de las estaciones	

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- ✓ SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
- ✓ CONSTITUCION DE LA FIDUCIA

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

En el presente periodo no se hace entrega de ningún producto y/o bien

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contrato fue suscrito el día 23 de diciembre 2023, sin embargo, las pólizas fueron aprobadas el 9 de enero de 2024, razón por la cual el acta de inicio se suscribió el día 10 de enero de 2024, retrasando un poco el trámite del desembolso del anticipo

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron Observaciones.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo: Contacto Eléctrico	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo:	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?:	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?:	NO
OBSERVACIONES: No se presentó ningún desperfecto o falla, durante la recepción e instalación de los elementos adquiridos dentro de la presente reclamación.		

5.2. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		
4		
5		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha no se han realizado pagos al contratista, está pendiente el desembolso del anticipo.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Avance del contrato: 1%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

7. DOCUMENTOS ANEXOS.

7.1. ACTA DE INICIO.


7.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION.

7.3. CONTRATO DE FIDUCIA.


7.4. HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO.

7.5. PDT.

8. FIRMAS SUPERVISORES:



IVONNE MARITZA VERGARA FLECHAS
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023



MARIO ROSAS GALLO
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023



ANGEL EDUARDO SALAZAR CARDOZO
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023



JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO