1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1

2. OBJETO DEL CONTRATO 2

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS: 6

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 6

7. DOCUMENTOS ANEXOS 7

7.1. ACTA APROBACION EQUIPO DE TRABAJO. 7

7.2. INFORME VISITA SUPERVISION CAREPA. 7

7.3. DOCUMENTO PRESENTADO POR UT RADCOL CON RESPECTO ALTURA TORRE CAREPA. 7

7.4. ACTA RECIBO A SATISFACCION HARDWARE. 7

7.5. ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No.1. 7

8. FIRMAS SUPERVISORES: 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: No. 23001020 H2 DE 2023 LOTE 2
Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL UT RADCOL 2023

Periodo informe: FEBRERO DEL 2024
Nombre de Supervisor: Ivonne Maritza Vergara flechas
Mario Rosas Gallo
Angel Eduardo Salazar Cardozo
Jorge Enrique Chacon Rodriguez
Nombre del Interventor: N.A.
Área perteneciente: SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA.

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTOSISTEMAS DE VIGILANCIA PSR /MSSR - MODO S Y ADSB ENHANCED INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA-LOTE 2: "LETICIA, MITU, CALI, LA VIGA".

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCION DE AVENCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Acta de Inicio	Se suscribe el acta de inicio firmada el 10 de enero de 2024 por las partes así: por el contratista: JOSE FERNANDO QUINTERO. Representante Legal UT RADCOL LOTE 1 Por parte de la Aerocivil: IVONNE MARITZA VERGARA FLECHAS MARIO ROSAS GALLO ANGEL EDUARDO SALAZAR CARDOZO JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ En calidad de supervisores delegados.	
2. Cronograma de Ejecución	La firma contratista UT RADCOL., realiza entrega del cronograma detallado del contrato. La supervisión del contrato realiza	

	comentarios y observaciones al cronograma presentado, debido a que no se alinea con el cronograma de ejecución y pagos planteado en la minuta del contrato.	
3. Contrato de Fiducia	La firma contratista UT RADCOL, presenta el contrato de fiducia para revisión del personal de la Entidad, al cual se le realizan observaciones, de acuerdo con la minuta del contrato. La supervisoria del contrato aprueba el contrato de fiducia, debido a que fueron corregidas las observaciones presentadas. Se firma acta de aprobación	
4. Definición equipo de trabajo	La firma contratista UT RADCOL realizo los ajustes solicitados por la supervisoria. Se firma acta de aprobación de equipo de trabajo.	
5. PDT	Presentación nuevamente un preliminar del plan de gestión del proyecto requeridos en el Formato 8: Especificaciones técnicas. Se realizaron varias observaciones al PDT, con el fin de que contemplen lo solicitado en el formato 8	
6. Visitas de replanteo y relocalización	Se ejecutaron las visitas de replanteo, relocalización y estudios topográficos. Se presentan los diagramas de bloque y tridimensionales de las localizaciones de cada uno de los sitios, las cuales son observadas por la supervisoria y se solicita un mejor estudio de disposición y utilización del terreno Para el sitio CALI PUERTO, de acuerdo con el informe presentado por el contratista, el cual manifiesta que la ubicación del sistema	

	radar puede generar afectación al desempeño del sistema VOR CALI, de acuerdo con el RAC y Las LAR se solicita realizar el estudio de ubicación, contemplada en el SITE SURVEY, en el sitio denominado ROZO Sin embargo, estas distribuciones podrán estar atadas a posibles cambios dadas las situaciones encontradas en sitio durante la ejecución del proyecto.	
7. estudios de alturas de torres	La firma contratista UT RADCOL presenta una alerta con respecto a las alturas de las torres de los sitios CAREPA, de acuerdo con el ANEXO 14 OACI, RAC y la LAR, derivada de los análisis realizados por Los expertos de fábrica. La Aerocivil manifiesta que en los estudios iniciales realizados no se encontró ningún riesgo y que, cuenta con unas alturas máximas aprobadas por el grupo de Diseño de Procedimientos de Vuelo. Sin embargo, se adelantará los estudios de seguridad operacional, con el fin de verificar la advertencia de la UT RADCOL.	
8. Entrega de hardware de seguimiento contrato	Entrega de portátil y Tablet SURFACE	
9. Comité operativo 1	Se realiza el 1er comité operativo desarrollado el 29 de febrero. Se reitera al contratista la presentación del SDD para el 9 de abril, fecha en la cual se cumplen los tres meses posteriores a la firma del acta de inicio. Se anexa el acta del primer comité,	

	debidamente firmada.	

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- ✓ SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
- ✓ CONSTITUCION DE LA FIDUCIA
- ✓ ENTREGA DE HARDWARE Y SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO.
- ✓ APROBACION DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

En el presente periodo no se hace entrega de ningún producto y/o bien

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contrato fue suscrito el día 23 de diciembre 2023, sin embargo, las pólizas fueron aprobadas el 9 de enero de 2024, razón por la cual el acta de inicio se suscribió el día 10 de enero de 2024, retrasando un poco el trámite del desembolso del anticipo

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron Observaciones.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo: Contacto Eléctrico	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo:	NO

4	¿Cómo se mitigó el riesgo?:	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?:	NO
OBSERVACIONES: No se presentó ningún desperfecto o falla, durante la recepción e instalación de los elementos adquiridos dentro de la presente reclamación.		

5.2. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3		
4		
5		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha no se han realizado pagos al contratista, está pendiente el desembolso del anticipo.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Avance del contrato: 6%

7. DOCUMENTOS ANEXOS.

7.1. ACTA APROBACION EQUIPO DE TRABAJO.

7.2. INFORME VISITA SUPERVISION CAREPA.

7.3. DOCUMENTO PRESENTADO POR UT RADCOL CON RESPECTO ALTURA TORRE CAREPA.

7.4. ACTA RECIBO A SATISFACCION HARDWARE.

7.5. ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No.1.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

8. FIRMAS SUPERVISORES:

Firmado digitalmente por IVONNE VERGARA FLECHAS
Nombre de reconocimiento (DN): cn=IVONNE VERGARA FLECHAS, o=Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aerea , ou=Aeronautica Civil, email=Ivonne.vergara@aerocivil.gov.co, c=CO

IVONNE MARITZA VERGARA FLECHAS
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023

MARIO ROSAS GALLO
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023

ANGEL EDUARDO SALAZAR CARDOZO
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023

JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 23001020-H2 2023

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.