	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO: INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto	**"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".**						
Valor del Contrato:	$ 661,461,959.00	Aporte de SGR		$ 0.00		Aporte del Municipio:	$ 661,461,959.00
Valor Adición:	$ 0.00						
Valor Total:	$ 661,461,959.00						
Plazo de Ejecución:	4.5 meses	Suspensión 1	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 1	45 dias
Fecha de Inicio:	13/jun./2023	Suspensión 2	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 2	2 meses
Terminacion	29/dic./2023					Plazo Actualizado.	6.5 meses
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
Aseguradora Solidaria De Colombia	Desde		Hasta			Hasta -	-

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	1	Período comprendido entre el	1 de noviembre de 2023	y el	30 de noviembre de 2023
Proyecto	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".				
Localización	CANCHA DEL BARRIO GAITAN MUNICIPIO DE CAREPA				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050	Objeto:	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".
Contrato Nº:		Contrato Nº:	CD No 030-2023
Contratista:	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE	Contratista:	WILMAR LOZANO MOSQUERA
Plazo Inicial:	3 meses	Plazo Inicial:	3 MESES
Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023	Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:	29 de diciembre de 2023	Fecha de Terminación:	29 de diciembre de 2023
Prórrogas:	1.00	Prórrogas:	1.00
Plazo Actualizado:	6.5 meses	Plazo Actualizado:	6.5 meses
Valor Inicial:		Valor Inicial:	661,461,959.00
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	661,461,959.00
Valor pagado:	-	Valor pagado:	-
Valor por pagar:	-	Valor por pagar:	661,461,959.00
Supervisor	Diana Marcela Vargas	Nombre Supervisor	Diana Marcela Vargas

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
				CUMPLIMIENTO			-
				PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			-
Nombre de la Aseguradora	Póliza N°			Nombre: Aseguradora Solidaria			

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO ACTA PARCIAL 1			PAGO ACTA PARCIAL 1		
PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR		PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR	
					-

SEGUIMIENTO AL AVANCE


AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	%
% Programado	48.78%	17.64%	66.42%	$ Programado	$ 322,640,257.38	$ 116,707,657.52	$ 439,347,914.90	66.42%
% Ejecutado	48.78%	14.81%	63.59%	$ Ejecutado	$ 322,640,257.38	$ 97,982,439.90	$ 420,622,697.28	63.59%
Diferencia	0.00%	-2.83%	2.83%	Diferencia	$ -	$ -18,725,217.62	$ -18,725,217.62	2.83%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

LLENOS EN MATERIAL IMPORTADO
LLENOS EN MATERIAL DE SITIO
EXCAVACIONES
INSTALACIONES DE TUBERIAS
CARCAMO EN CONCRETO
ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS Y DEMAS
BARANDA EN TUBO GALVANIZADO
GRADERIAS EN CONCRETO
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA A 2MTS
MURO EN BLOQUE PARA GRADERIAS Y CERRAMIENTO
CERRAMIENTO EN MALLA A UNA ALTURA DE 5MTS

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO	
	INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

3. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"





PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO





4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

La obra presenta un avance del 63.59%, lo cual representa una ejecucion financiera de $420.622.697 pesos

Las obras se ejecutan bajo extricto cumplimiento de las normas sismoresistentes

Se implementan todos los protocolos de seguridad en obra SSGTT

Se presentan retasos a causa del invierno en la zona.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico	S	0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	S	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	S	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
WILMAR LOZANO MOSQUERA CONTRATISTA	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE Rep Leg INTERVENTOR	Diana Marcela Vargas Supervisor(a)	Elaborado: 30/11/2023 Total de Páginas: 02

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO: INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE OCTUBRE

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto	**"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".**							
Valor del Contrato:	$ 661,461,959.00	Aporte de SGR		$ 0.00		Aporte del Municipio:	$ 661,461,959.00	
Valor Adición:	$ 0.00							
Valor Total:	$ 661,461,959.00							
Plazo de Ejecución:	4.5 meses	Suspensión 1	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 1	45 dias	
Fecha de Inicio:	13/jun./2023	Suspensión 2	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 2		
Terminacion	28/oct./2023					Plazo Actualizado.	4.5 meses	
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha	Modificación Valor	
Aseguradora Solidaria De Colombia	Desde		Hasta			Hasta -	-	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	1	Período comprendido entre el	1 de octubre de 2023	y el	30 de octubre de 2023
Proyecto	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".				
Localización	CANCHA DEL BARRIO GAITAN MUNICIPIO DE CAREPA				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050	Objeto:	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".
Contrato Nº:		Contrato Nº:	CD No 030-2023
Contratista:	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE	Contratista:	WILMAR LOZANO MOSQUERA
Plazo Inicial:	3 meses	Plazo Inicial:	3 MESES
Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023	Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:	28 de octubre de 2023	Fecha de Terminación:	28 de octubre de 2023
Prórrogas:	1.00	Prórrogas:	1.00
Plazo Actualizado:	4.5 meses	Plazo Actualizado:	4.5 meses
Valor Inicial:		Valor Inicial:	661,461,959.00
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	661,461,959.00
Valor pagado:	-	Valor pagado:	-
Valor por pagar:	-	Valor por pagar:	661,461,959.00
Supervisor	Diana Marcela Vargas	Nombre Supervisor	Diana Marcela Vargas

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
				CUMPLIMIENTO			-
				PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			-
Nombre de la Aseguradora	Póliza N°			Nombre: Aseguradora Solidaria			

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO ACTA PARCIAL 1			PAGO ACTA PARCIAL 1		
PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR		PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR	
					-

SEGUIMIENTO AL AVANCE


AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	%
% Programado	52.50%	45.38%	97.88%	$ Programado	$ 347,258,972.05	$ 300,175,716.61	$ 647,434,688.66	97.88%
% Ejecutado	48.78%	5.76%	54.53%	$ Ejecutado	$ 322,640,257.38	$ 38,086,164.07	$ 360,726,421.45	54.53%
Diferencia	0.00%	-39.62%	43.34%	Diferencia	$ -24,618,714.68	$ -262,089,552.53	$ -286,708,267.21	43.34%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

LLENOS EN MATERIAL IMPORTADO
LLENOS EN MATERIAL DE SITIO
EXCAVACIONES
INSTALACIONES DE TUBERIAS
CARCAMO EN CONCRETO
ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS Y DEMAS
BARANDA EN TUBO GALVANIZADO
GRADERIAS EN CONCRETO
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA A 2MTS
MURO EN BLOQUE PARA GRADERIAS Y CERRAMIENTO
CERRAMIENTO EN MALLA A UNA ALTURA DE 5MTS

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO	
	INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

3. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"





PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO





4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

La obra presenta un avance del 54.53%, lo cual representa una ejecucion financiera de $360.726.421 pesos

Las obras se ejecutan bajo extricto cumplimiento de las normas sismoresistentes

Se implementan todos los protocolos de seguridad en obra SSGTT

Se presentan retasos a causa del invierno en la zona.

La interventoria y la supervision aprueban adicion en tiempo el dia 12 de sptiembre, pactando el nuevo plazo de entrega de la obra el dia 28 de octubre del año en curso.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico	S	0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	S	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	S	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
WILMAR LOZANO MOSQUERA CONTRATISTA	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE Rep Leg INTERVENTOR	Diana Marcela Vargas Supervisor(a)	Elaborado: 30/10/2023 Total de Páginas: 02

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO	
	INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto	**"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".**							
Valor del Contrato:	$ 661,461,959.00	Aporte de SGR		$ 0.00		Aporte del Municipio:	$ 661,461,959.00	
Valor Adición:	$ 0.00							
Valor Total:	$ 661,461,959.00							
Plazo de Ejecución:	4.5 meses	Suspensión 1	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 1	45 dias	
Fecha de Inicio:	13/jun./2023	Suspensión 2	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 2		
Terminacion	28/oct./2023					Plazo Actualizado.	4.5 meses	
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
Aseguradora Solidaria De Colombia	Desde		Hasta			Hasta	-	-

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	1	Período comprendido entre el	1 de septiembre de 2023	y el	30 de septiembre de 2023
Proyecto	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".				
Localización	CANCHA DEL BARRIO GAITAN MUNICIPIO DE CAREPA				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050	Objeto:	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".
Contrato Nº:		Contrato Nº:	CD No 030-2023
Contratista:	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE	Contratista:	WILMAR LOZANO MOSQUERA
Plazo Inicial:	3 meses	Plazo Inicial:	3 MESES
Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023	Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:	28 de octubre de 2023	Fecha de Terminación:	28 de octubre de 2023
Prórrogas:	1.00	Prórrogas:	1.00
Plazo Actualizado:	4.5 meses	Plazo Actualizado:	4.5 meses
Valor Inicial:		Valor Inicial:	661,461,959.00
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	661,461,959.00
Valor pagado:	-	Valor pagado:	-
Valor por pagar:	-	Valor por pagar:	661,461,959.00
Supervisor	Diana Marcela Vargas	Nombre Supervisor	Diana Marcela Vargas

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
				CUMPLIMIENTO			-
				PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			-
Nombre de la Aseguradora	Póliza N°			Nombre: Aseguradora Solidaria			

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO ACTA PARCIAL 1			PAGO ACTA PARCIAL 1		
PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR		PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR	
					-

SEGUIMIENTO AL AVANCE


AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	%
% Programado	31.70%	20.80%	52.50%	$ Programado	$ 209,671,464.48	$ 137,587,507.57	$ 347,258,972.05	52.50%
% Ejecutado	34.17%	14.60%	48.78%	$ Ejecutado	$ 226,053,838.18	$ 96,586,419.20	$ 322,640,257.38	48.78%
Diferencia	0.00%	-6.20%	3.72%	Diferencia	$ 16,382,373.70	$ -41,001,088.38	$ -24,618,714.68	3.72%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

LLENOS EN MATERIAL IMPORTADO
LLENOS EN MATERIAL DE SITIO
EXCAVACIONES
INSTALACIONES DE TUBERIAS
CARCAMO EN CONCRETO
ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS Y DEMAS
BARANDA EN TUBO GALVANIZADO
GRADERIAS EN CONCRETO
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA
MURO EN BLOQUE PARA GRADERIAS Y CERRAMIENTO

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO	
	INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

3. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"





PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO





4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

La obra presenta un avance del 48.78%, lo cual representa una ejecucion financiera de $322.640.257 pesos

Las obras se ejecutan bajo extricto cumplimiento de las normas sismoresistentes

Se implementan todos los protocolos de seguridad en obra SSGTT

Se presentan retasos a causa del invierno en la zona.

La interventoria y la supervision aprueban adicion en tiempo el dia 12 de sptiembre, pactando el nuevo plazo de entrega de la obra el dia 28 de octubre del año en curso.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico	S	0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	S	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	S	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
WILMAR LOZANO MOSQUERA CONTRATISTA	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE Rep Leg INTERVENTOR	Diana Marcela Vargas Supervisor(a)	Elaborado: 30/09/2023 Total de Páginas: 02

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO: INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE AGOSTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".							
Valor del Contrato:	$ 661,461,959.00	Aporte de SGR		$ 0.00		Aporte del Municipio:	$ 661,461,959.00	
Valor Adición:	$ 0.00							
Valor Total:	$ 661,461,959.00							
Plazo de Ejecución:	3 meses	Suspensión 1	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 1		
Fecha de Inicio:	13/jun./2023	Suspensión 2	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 2		
Terminacion	13/sep./2023					Plazo Actualizado.		
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor	Modificación fecha	Modificación Valor	
Aseguradora Solidaria De Colombia	Desde		Hasta			Hasta -	-	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	1	Período comprendido entre el	1 de agosto de 2023	y el	31 de agosto de 2023
Proyecto	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".				
Localización	CANCHA DEL BARRIO GAITAN MUNICIPIO DE CAREPA				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050	Objeto:	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".
Contrato Nº:		Contrato Nº:	CD No 030-2023
Contratista:	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE	Contratista:	WILMAR LOZANO MOSQUERA
Plazo Inicial:	3 meses	Plazo Inicial:	3 MESES
Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023	Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:	13 de septiembre de 2023	Fecha de Terminación:	13 de septiembre de 2023
Prórrogas:		Prórrogas:	
Plazo Actualizado:	3 meses	Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:		Valor Inicial:	661,461,959.00
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	661,461,959.00
Valor pagado:	-	Valor pagado:	-
Valor por pagar:	-	Valor por pagar:	661,461,959.00
Supervisor	Diana Marcela Vargas	Nombre Supervisor	Diana Marcela Vargas

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
				CUMPLIMIENTO			-
				PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			-
Nombre de la Aseguradora	Póliza N°			Nombre: Aseguradora Solidaria			

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO ACTA PARCIAL 1			PAGO ACTA PARCIAL 1		
PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR		PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR	
					-

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	%
% Programado	30.00%	50.00%	80.00%	$ Programado	$ 198,438,587.70	$ 330,730,979.50	$ 529,169,567.20	80.00%
% Ejecutado	10.94%	23.23%	34.17%	$ Ejecutado	$ 72,370,252.41	$ 153,683,585.77	$ 226,053,838.18	34.17%
Diferencia	0.00%	-26.77%	45.83%	Diferencia	$ -126,068,335.29	$ -177,047,393.73	$ -303,115,729.02	45.83%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

FILTRO GEODREN SECUNDARIO EN 4"

FILTRO GEODREN PRIMARIO EN 6"

LLENO CON MATERIAL DE SITIO

LLENO IMPORTADO ARENA Y/ TRITURADO SEGÚN NECESIDADES DE LA OBRA


CARCAMO EN CONCRETO

ACRO DE REFUERZO

VIGA DE CIMENTACION

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO	
	INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

3. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"





PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO





4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

La obra presenta un avance del 23.23%, lo cual representa una ejecucion financiera de $226.053.838 pesos

Las obras se ejecutan bajo extricto cumplimiento de las normas sismoresistentes

Se implementan todos los protocolos de seguridad en obra SSGTT

Se presentan retasos a causa del invierno en la zona.

se solicita evaluar la posibilidad de ampliacion del tiempo de ejecucion en 45 dias, ya que las fuertes lluvias que se presentan en la region han afectado el curso normal de la obra.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico	S	0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	S	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	S	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
WILMAR LOZANO MOSQUERA CONTRATISTA	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE Rep Leg INTERVENTOR	Diana Marcela Vargas Supervisor(a)	Elaborado: 31/08/2023 Total de Páginas: 02

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO	
	INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JULIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto	**"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".**							
Valor del Contrato:	$ 661,461,959.00	Aporte de SGR		$ 0.00		Aporte del Municipio:	$ 661,461,959.00	
Valor Adición:	$ 0.00							
Valor Total:	$ 661,461,959.00							
Plazo de Ejecución:	3 meses	Suspensión 1	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 1		
Fecha de Inicio:	13/jun./2023	Suspensión 2	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 2		
Terminacion	13/sep./2023					Plazo Actualizado.		
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor	Modificación fecha	Modificación Valor	
Aseguradora Solidaria De Colombia	Desde		Hasta			Hasta	-	-

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	1	Período comprendido entre el	1 de julio de 2023	y el	31 de julio de 2023
Proyecto	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".				
Localización	CANCHA DEL BARRIO GAITAN MUNICIPIO DE CAREPA				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050	Objeto:	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".
Contrato Nº:		Contrato Nº:	CD No 030-2023
Contratista:	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE	Contratista:	WILMAR LOZANO MOSQUERA
Plazo Inicial:	3 meses	Plazo Inicial:	3 MESES
Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023	Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:	13 de septiembre de 2023	Fecha de Terminación:	13 de septiembre de 2023
Prórrogas:		Prórrogas:	
Plazo Actualizado:	3 meses	Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:		Valor Inicial:	661,461,959.00
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	661,461,959.00
Valor pagado:	-	Valor pagado:	-
Valor por pagar:	-	Valor por pagar:	661,461,959.00
Supervisor	Diana Marcela Vargas	Nombre Supervisor	Diana Marcela Vargas

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
				CUMPLIMIENTO			-
				PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			-
Nombre de la Aseguradora	Póliza N°			Nombre: Aseguradora Solidaria			

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO ACTA PARCIAL 1			PAGO ACTA PARCIAL 1		
PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR		PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR	
					-

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	%
% Programado	6.00%	24.00%	30.00%	$ Programado	$ 39,687,717.54	$ 158,750,870.16	$ 198,438,587.70	30.00%
% Ejecutado	3.58%	7.37%	10.94%	$ Ejecutado	$ 23,652,907.14	$ 48,717,345.27	$ 72,370,252.41	10.94%
Diferencia	0.00%	-16.63%	19.06%	Diferencia	$ -16,034,810.40	$ -110,033,524.89	$ -126,068,335.29	19.06%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

SE REALIZA DEMOLICION DE VIGA

DEMOLICION DE MUROS

DESMONTE DE MALLA

CERRAMIENTO EN LONA VERDE


EXCAVACION A MANO

DESMONTE DE MALLA HASTA 5MTS

INSTALACION DE TUBERIA 10"

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO	
	INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

3. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"





PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO





4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

La obra presenta un avance del 10.94%, lo cual representa una ejecucion financiera de $72.370.252 pesos

Las obras se ejecutan bajo extricto cumplimiento de las normas sismoresistentes

Se implementan todos los protocolos de seguridad en obra SSGTT

Se presentan retasos a causa del invierno en la zona.

5. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico	S	0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	S	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	S	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
WILMAR LOZANO MOSQUERA CONTRATISTA	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE Rep Leg INTERVENTOR	Diana Marcela Vargas Supervisor(a)	Elaborado: 31/07/2023 Total de Páginas: 02

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO: INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE OBRA DEL 13 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto	**"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".**							
Valor del Contrato:	$ 661,461,959.00	Aporte de SGR		$ 0.00		Aporte del Municipio:	$ 661,461,959.00	
Valor Adición:	$ 0.00							
Valor Total:	$ 661,461,959.00							
Plazo de Ejecución:	3 meses	Suspensión 1	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 1		
Fecha de Inicio:	13/jun./2023	Suspensión 2	D/M/AÑO	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 2		
Terminacion	13/sep./2023					Plazo Actualizado.		
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor	Modificación fecha		Modificación Valor
Aseguradora Solidaria De Colombia	Desde		Hasta			Hasta	-	-

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	1	Período comprendido entre el	13 de junio de 2023	y el	30 de junio de 2023
Proyecto	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".				
Localización	CANCHA DEL BARRIO GAITAN MUNICIPIO DE CAREPA				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050	Objeto:	"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, BPIN 2023051470050".
Contrato Nº:		Contrato Nº:	CD No 030-2023
Contratista:	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE	Contratista:	WILMAR LOZANO MOSQUERA
Plazo Inicial:	3 meses	Plazo Inicial:	3 MESES
Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023	Fecha de Inicio:	13 de junio de 2023
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:	13 de septiembre de 2023	Fecha de Terminación:	13 de septiembre de 2023
Prórrogas:		Prórrogas:	
Plazo Actualizado:	3 meses	Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:		Valor Inicial:	661,461,959.00
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	661,461,959.00
Valor pagado:	-	Valor pagado:	-
Valor por pagar:	-	Valor por pagar:	661,461,959.00
Supervisor	Diana Marcela Vargas	Nombre Supervisor	Diana Marcela Vargas

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
				CUMPLIMIENTO			-
				PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			-
Nombre de la Aseguradora	Póliza N°			Nombre: Aseguradora Solidaria			

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO ACTA PARCIAL 1			PAGO ACTA PARCIAL 1		
PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR		PAGO ACTA FINAL	POR COBRAR	
					-

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	%
% Programado	0.00%	6.00%	6.00%	$ Programado	$ -	$ 39,687,717.54	$ 39,687,717.54	6.00%
% Ejecutado	0.00%	3.58%	3.58%	$ Ejecutado	$ -	$ 23,652,907.14	$ 23,652,907.14	3.58%
Diferencia	0.00%	-2.42%	2.42%	Diferencia	$ -	$ -16,034,810.40	$ 16,034,810.40	2.42%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

SE REALIZA DEMOLICION DE VIGA

DEMOLICION DE MUROS


DESMONTE DE MALLA

CERRAMIENTO EN LONA VERDE

LOCALIZACION Y REPLANTEO

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO	
	INFORME DEINTERVENTORIA AVANCE MENSUAL	Página _ de _

3. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"





PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO





4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

La obra presenta un avance del 3.58%, lo cual representa una ejecucion financiera de $23.652.907 pesos

Las obras se ejecutan bajo extricto cumplimiento de las normas sismoresistentes

Se implementan todos los protocolos de seguridad en obra SSGTT

Se presentan retasos a causa del invierno en la zona.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico	S	0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	S	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	S	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
WILMAR LOZANO MOSQUERA CONTRATISTA	JOANN ANDRES IBARGUEN ARCE Rep Leg INTERVENTOR	Diana Marcela Vargas Supervisor(a)	Elaborado: 30/06/2023 Total de Páginas: 02