ACTA DE REINICIO Nº 01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNTR.5047420 FECHA 06/06/2023 INTERNO 2520/2023

CONVENIO No.:			CO1.PCCNTR.5047420 FECHA 06/06/2023 INTERNO 2520/2023	
OBJETO:			AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE MACARAVITA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA	
VALOR INICIAL:			$1.585.272.833,13	
VALOR ADICIONAL:			$00.000.00	
PLAZO INICIAL:			6 MESES	
PLAZO ADICIONAL:			Días, meses	
CONTRATISTA:			Municipio de Macaravita	
SUPERVISOR:			Ing. JULIAN FELIPE ARENAS DIAZ Acto Administrativo del 02 Enero 2024	
INTERVENTOR CONTRATO:			NO APLICA	
ANTICIPO (XX%)			$ 00.000.00	
FECHA DE INICIACIÓN:			17/07/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1:			13/12/2023	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	**Nº1**	**Nº2**	13/02/2024	13/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:			08/07/2024	
MUNICIPIO:			MACARAVITA	
OFICINA GESTORA:			Secretaria de Infraestructura	

En Municipio de Bucaramanga, al sexto (06) día del mes de Junio del 2024, se reunieron, **ING. JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ**, en calidad de secretaria de infraestructura, **SERGIO ANDRES PAEZ VASQUEZ**, en calidad de alcalde municipal del municipio de **MACARAVITA**, en calidad de Contratista, el supervisor del CONVENIO **JULIAN FELIPE ARENAS DIAZ**, con el fin de elaborar la presente acta de reiniciación del Convenio.

CONSIDERANDO

1. Que los motivos que dieron origen a la suspensión han disminuido, dado que ya nos revisaron los diseños y actualmente tenemos las factibilidades aprobadas de usuarios beneficiados, por lo cual podemos iniciar actividades de campo con total normalidad.

ACUERDAN

1. Reiniciar los trabajos a partir de la fecha y pactar como nueva fecha de entrega el día 09 de Julio del 2024.

2. Actualizar la vigencia de la garantía única acorde con las nuevas fechas pactadas en la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

JULIAN FELIPE ARENAS DIAZ
Supervisor

SERGIO ANDRES PAEZ VASQUEZ
Alcalde Municipio de Macaravita

JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura

Proyectó:	Jeremy Diaz Vidal	
Revisó A. Jurídicos:	Álvaro Daniel León Herrera	