Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página **1** de **4**

NOTA: *Este formato aplica para todos los tipos de contratos y convenios, por lo tanto, se debe elegir en las partes sombreadas la denominación que corresponda y eliminar la otra; teniendo en cuenta que los términos que se manejan para un contrato y un convenio son diferentes. En caso de que algún ítem no aplique colocar N.A.*

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*		
ACTA No.	*03*		
FECHA DEL ACTA	*19 DE JULIO DE 2024*		
No. DE CONTRATO Y FECHA	104 del 17 de mayo de 2023		
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO GESA	
	NIT	901.712.408-5	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES	
	C.C	1.098.715.189	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JORGE ALEJANDRO GARCÍA HENAO	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	79.942.137	
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO TALUDES SGD	
	NIT	901.727.221-0	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA	
	C.C	1.098.679.076	
VALOR DEL CONTRATO	$ 64.809.568.908,48	APORTE MUNICIPIO	*$17.979.140.225,28*
		APORTE CONVENIDO	*$46.830.428.683,20*
VALOR ADICIONADO	$0	APORTE MUNICIPIO	*0*
		APORTE CONVENIDO	*0*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	ANTICIPO SECTORES LA GLORIA Y NAZARETH: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.299.441.779,65)		

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238.37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página **2** de **4**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (18,76883%)	ANTICIPO SECTOR PABLO VI: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 2.592.243.387,04)	
CDP	NÚMERO: 3446 del 11 de abril de 2023 3447 del 11 de abril de 2023 3453 del 11 de abril de 2023 3454 del 11 de abril de 2023 3455 del 11 de abril de 2023 3456 del 11 de abril de 2023	
CDP RESERVA	NÚMERO: 00000481	
	FECHA: 26 de enero de 2024	
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N/A	
	FECHA: N/A	
RP	NÚMERO: 5472	
	FECHA: 19 de mayo de 2023	
RP RESERVA	NÚMERO: 00000271	
	FECHA: 26 de enero de 2024	
RP ADICIONAL	NÚMERO: N/A	
	FECHA: N/A	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	29 de agosto de 2023
	Fecha de Finalización:	28 de agosto de 2024
	Nueva fecha de terminación:	N/A
	Duración:	DOCE (12) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórrogas	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Otrosí	01	01/08/2023	Incluye a ENTerritorio y DNP a las pólizas	
Otrosí	02	31/10/2023	Justificación de la entrega del anticipo	
Acta modificatoria de cantidades No.01	01	29/05/2024	Acta modificatoria No.01 de mayores y menores a las cantidades contractuales	

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página **3** de **4**

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	56-44-101005331-5	29/08/2023	30/12/2024	**$12.961.913.781,70**
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44-101005331-5	29/08/2023	30/12/2024	**$19.442.870.672,54**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	56-44-101005331-5	29/08/2023	29/08/2027	**$6.480.956.890,85**
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	56-44-101005331-5	29/08/2024	29/08/2029	**$12.961.913.781,70**
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40-101002452-4	29/08/2023	29/08/2024	**$3.240.478.445,44**

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: 18 de septiembre de 2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)

DESDE: 01 DE JUNIO DE 2024

HASTA: 30 DE JUNIO DE 2024

VALOR A COBRAR: **ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS** ($11.492.959.886,92)

ANTICIPO AMORTIZADO: SECTOR AMORTIZADO (33,475083965346%) $3.847.277.972,25

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
CONSORCIO GESA	JUNIO 2024	03/07/2024	9469610775	**$16.934.500**
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
	COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN	ARL SURA	
	VR PAGADO $	**VR PAGADO $**	**VR PAGADO $**	
	$2.201.400	$8.960.400	$3.576.500	

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página **4** de **4**

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron, YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA representante Legal de CONSORCIO TALUDES SGD, en calidad de Interventor y por la otra HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES quien actúa en representación legal de CONSORCIO GESA en calidad de Contratista, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista CONSORCIO GESA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla/ certificación relacionada.

3. El Contratista CONSORCIO GESA ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato No. 104 del 2023 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$11.492.959.886,92**
Valor IVA:	**$0**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado *	**$3.847.277.972,25**
Valor bruto ejecutado a pagar	**$7.645.681.914,67**

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502400356088	$ 4300
Ordenanza 012/2005	2502400356088	$ 430

OBSERVACIÓN: La presente acta se cancela por un valor de **$7.645.681.914,67** con cargo al RP No. 00000271 del 26/01/2024, rubro **OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA**

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el diecinueve (19) de julio de 2024.

HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
R.L. CONSORCIO GESA
Contratista

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
R.L CONSORCIO TALUDES SGD
Interventor

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISO Y/O POR:
ESPECIALIZACIÓN
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
FECHA 23-07-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	CODIGO: F-GDI-5000-238.37-063
		Versión: 0.0
	ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 CONTRATO DE OBRA No. 104 DEL 17 DE MAYO DE 2023	Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No :	104 DEL 17 DE MAYO DE 2023	FECHA DE INICIO:	29/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	28/08/2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	FECHA SUSPENSIÓN:	–		
PLAZO INICIAL:	12 MESES	FECHA DE REINICIO:	–	FECHA DE TERMINACIÓN:	–
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESA	PLAZO ADICIONAL:	–	FECHA DE TERMINACIÓN:	–
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	163 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO TALUDES SGD	VALOR INICIAL (Incl. A e IVA) :	$ 64.809.568.908,48	ADICIONAL VALOR:	
		VALOR ANTICIPO:	$ 15.299.441.779,65	FECHA ACTA PAGO ANTICIPO:	2/11/2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Maria del Rosario Torres Vargas	VR. TOTAL ACUMULADO (Incl. A e IVA) :	$ 64.809.568.908,48	PORCENTAJE EJECUTADO:	89,97%

En Bucaramanga, a los dieciseis (16) dias del mes de julio del año 2024 , se reunieron en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga las siguientes personas: Yohana Gineth Cepeda Chapeta representante Legal de CONSORCIO TALUDES SGD, en calidad de Interventor y por la otra HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES, quien actua en representación legal de CONSORCIO GESA, en calidad de Contratista, para dejar constancia por medio de la presenta Acta de Pago Parcial No.02 de las actividades ejecutadas, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA							
			Acta Modificación de Mayores y Menores Cantidades 29 de mayo de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 01 Del 29 de agosto al 31 de enero de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 02 Del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 03 - Actual Del 01 de junio al 30 de junio de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SECTOR LA GLORIA												
	SECCION PRIMERA												
1.01	Campamento	m2	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	45,00	$ 14.546.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 14.546.790,00
1.02	Replanteo, control y medición de la obra	mes	12,00	$ 10.018.279,00	$ 120.219.348,00	1,00	$ 10.018.279,00	8,00	$ 80.146.232,00	1,00	$ 10.018.279,00	10,00	$ 100.182.790,00
1.03	Vallas y señales especiales Valla tipo 1A (5,00 m x 2,80 m)	und	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.997.810,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.997.810,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	4.838,30	$ 5.140,00	$ 24.868.862,00	3.668,00	$ 18.853.520,00	1.170,30	$ 6.015.342,00	0,00	$ -	4.838,30	$ 24.868.862,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	1.209,58	$ 69.024,00	$ 83.490.049,92	695,00	$ 47.971.680,00	514,58	$ 35.518.369,92	0,00	$ -	1.209,58	$ 83.490.049,92
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	725,75	$ 196.487,00	$ 142.600.440,25	236,00	$ 46.370.932,00	489,75	$ 96.229.508,25	0,00	$ -	725,75	$ 142.600.440,25
				SUBTOTAL	$ 387.723.300,17		$ 137.761.201,00		$ 219.907.262,17		$ 10.018.279,00		$ 367.686.742,17
	SECCION SEGUNDA												
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	11.183,20	$ 40.554,00	$ 453.523.492,80	935,34	$ 37.931.778,36	5.232,66	$ 212.205.293,64	5.015,20	$ 203.386.420,80	11.183,20	$ 453.523.492,80
2.02	Excavación a tajo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas	m3	264,10	$ 244.849,00	$ 64.664.620,90	0,00	$ -	114,86	$ 28.123.356,14	89,30	$ 21.865.015,70	204,16	$ 49.988.371,84
2.03	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	1.973,51	$ 88.442,00	$ 174.541.171,42	0,00	$ -	1.951,48	$ 172.592.794,16	22,03	$ 1.948.377,26	1.973,51	$ 174.541.171,42
2.04	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-Km	249.888,60	$ 5.781,00	$ 1.444.605.996,60	19.395,72	$ 112.126.657,32	94.169,28	$ 544.392.607,68	136.319,28	$ 788.061.757,68	249.884,28	$ 1.444.581.022,68
2.05	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	264,10	$ 1.489,00	$ 393.244,90	0,00	$ -	114,86	$ 171.026,54	89,30	$ 132.967,70	204,16	$ 303.994,24
				SUBTOTAL	$ 2.137.729.526,62		$ 150.058.435,68		$ 957.485.078,16		$ 1.015.394.539,14		$ 2.122.938.052,98
	SECCION TERCERA												
3.01	Suministro y Colocacion de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	264,10	$ 1.042.713,00	$ 275.380.503,30	0,00	$ -	116,90	$ 121.893.149,70	65,98	$ 68.798.203,74	182,88	$ 190.691.353,44
3.02	Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla humeda De espesor 10 cm	m2	4.838,30	$ 370.770,00	$ 1.793.896.491,00	0,00	$ -	1.620,00	$ 600.647.400,00	900,00	$ 333.693.000,00	2.520,00	$ 934.340.400,00
3.03	Inyección de lechada para anclajes	m3	1.100,40	$ 1.018.819,00	$ 1.121.108.427,60	46,00	$ 46.865.674,00	480,00	$ 489.033.120,00	574,40	$ 585.209.633,60	1.100,40	$ 1.121.108.427,60
3.04	Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Kg	41.924,91	$ 8.757,00	$ 367.136.436,87	0,00	$ -	13.140,00	$ 115.066.980,00	10.513,75	$ 92.068.908,75	23.653,75	$ 207.135.888,75
3.05	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =1/2" L=30m	u	917,00	$ 1.171.365,00	$ 1.074.141.705,00	148,00	$ 173.362.020,00	740,00	$ 866.810.100,00	29,00	$ 33.969.585,00	917,00	$ 1.074.141.705,00

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA											
			Acta Modificación de Mayores y Menores Cantidades 29 de mayo de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 01 Del 29 de agosto al 31 de enero de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 02 Del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 03 - Actual Del 01 de junio al 30 de junio de 2024			Total acumulado cantidades		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.		VALOR	CANT.		VALOR	CANT.		VALOR	CANT.		VALOR
3,06	Tensionamiento de anclajes	u	917,00	$ 53.961,00	$ 49.482.237,00	0,00	$	-	173,00	$	9.335.253,00	98,00	$	5.288.178,00	271,00	$	14.623.431,00
3,07	Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10	m2	5.132,30	$ 32.799,00	$ 168.334.307,70	0,00	$	-	1.660,00	$	54.446.340,00	940,40	$	30.844.179,60	2.600,40	$	85.290.519,60
3,08	Suministro e instalacion de Platina de 200mm X 200mm X 12mm con tres agujeros	u	917,00	$ 82.658,00	$ 75.797.386,00	0,00	$	-	182,00	$	15.043.756,00	148,00	$	12.233.384,00	330,00	$	27.277.140,00
3,09	Suministro e instalacion de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 1/2"	u	917,00	$ 141.745,00	$ 129.980.165,00	0,00	$	-	173,00	$	24.521.885,00	98,00	$	13.891.010,00	271,00	$	38.412.895,00
3,10	Suministro e instalación Cuña de 1/2"	u	917,00	$ 96.185,00	$ 88.201.645,00	0,00	$	-	173,00	$	16.640.005,00	98,00	$	9.426.130,00	271,00	$	26.066.135,00
3,11	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00 a 15.00 m	ml	13.755,00	$ 315.428,00	$ 4.338.712.140,00	2.220,00	$	700.250.160,00	11.100,00	$	3.501.256.800,00	435,00	$	137.211.180,00	13.755,00	$	4.338.712.140,00
3,12	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00 m	ml	13.755,00	$ 350.042,00	$ 4.814.827.710,00	2.220,00	$	777.093.240,00	11.100,00	$	3.885.466.200,00	435,00	$	152.268.270,00	13.755,00	$	4.814.827.710,00
3,13	Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal	ml	29.085,00	$ 159.661,00	$ 4.643.740.185,00	4.440,00	$	708.894.840,00	23.175,00	$	3.700.143.675,00	1.050,00	$	167.644.050,00	28.665,00	$	4.576.682.565,00
3,14	Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI	u	3,00	$ 882.428,00	$ 2.647.284,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
3,15	Tubería pvc 2" conduccion a la zanja	ml	315,00	$ 32.933,00	$ 10.373.895,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
3,16	Concreto ciclopeo 60% concreto simple fc 210 kg/cm2	m3	6,30	$ 580.264,00	$ 3.655.663,20	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
				SUBTOTAL	$ 18.957.416.181,67		$	2.406.465.934,00		$	13.400.298.663,70		$	1.642.545.712,69		$	17.449.310.310,39
	SECCION CUARTA																
4,01	Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración a 15 mts	ml	1.575,00	$ 471.531,00	$ 742.661.325,00	0,00	$	-	975,00	$	459.742.725,00	180,00	$	84.875.580,00	1.155,00	$	544.618.305,00
4,02	Canaleta de coronación	ml	0,00	$ 82.931,00	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
4,03	Estructura de disipacion de energia	ml	147,07	$ 517.930,00	$ 76.171.985,10	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
4,04	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2m	ml	120,00	$ 233.825,00	$ 28.059.000,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
				SUBTOTAL	$ 846.892.290,10	0,00	$	-		$	459.742.725,00		$	84.875.580,00		$	544.618.305,00
	ITEM NO PREVISTO																
NP-01	Canaleta	ml	245,00	$ 82.931,00	$ 20.318.095,00	0,00	$	-	0,00	$	-	67,00	$	5.556.377,00	67,00	$	5.556.377,00
				SUBTOTAL	$ 20.318.095,00		$	-		$	-		$	5.556.377,00		$	5.556.377,00
VALOR COSTOS DIRECTOS LA GLORIA					$ 22.360.076.393,66		$	2.694.285.570,68		$	16.037.433.729,03		$	2.756.390.487,83		$	20.490.109.787,64
	SECTOR NAZARETH																
	SECCION PRIMERA																
1,01	Campamento	m2	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	45,00	$	14.546.790,00	0,00	$	-	0,00	$	-	45,00	$	14.546.790,00
1,02	Replanteo, control y medición de la obra	mes	12,00	$ 10.018.279,00	$ 120.219.348,00	1,00	$	10.018.279,00	8,00	$	80.146.232,00	1,00	$	10.018.279,00	10,00	$	100.182.790,00
1,03	Vallas y señales especiales Valla tipo 1A (5.00 m x 2.80 m)	und	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	0,00	$	-	1,00	$	1.997.810,00	0,00	$	-	1,00	$	1.997.810,00
1,04	Desmonte y limpieza	m2	4.936,00	$ 5.140,00	$ 25.371.040,00	3.390,00	$	17.424.600,00	1.546,00	$	7.946.440,00	0,00	$	-	4.936,00	$	25.371.040,00
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	1.356,00	$ 69.024,00	$ 93.596.544,00	932,00	$	64.330.368,00	424,00	$	29.266.176,00	0,00	$	-	1.356,00	$	93.596.544,00
1,06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	745,00	$ 196.487,00	$ 146.382.815,00	745,00	$	146.382.815,00		$	-	0,00	$	-	745,00	$	146.382.815,00
				SUBTOTAL	$ 402.114.347,00		$	252.702.852,00		$	119.356.658,00		$	10.018.279,00		$	382.077.789,00
	SECCION SEGUNDA																
2,01	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	6.444,52	$ 40.554,00	$ 261.351.064,08	5.352,82	$	217.078.262,28	1.091,70	$	44.272.801,80	0,00	$	-	6.444,52	$	261.351.064,08
2,02	Excavación a tajo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas	m3	269,28	$ 244.849,00	$ 65.932.938,72	51,84	$	12.692.972,16	217,44	$	53.239.966,56	0,00	$	-	269,28	$	65.932.938,72
2,03	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	268,52	$ 88.442,00	$ 23.748.445,84	0,00	$	-	268,52	$	23.748.445,84	0,00	$	-	268,52	$	23.748.445,84
2,04	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-Km	134.161,92	$ 5.781,00	$ 775.590.059,52	114.405,00	$	661.375.305,00	19.756,92	$	114.214.754,52	0,00	$	-	134.161,92	$	775.590.059,52
2,05	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	269,28	$ 1.489,00	$ 400.957,92	28,80	$	42.883,20	240,48	$	358.074,72	0,00	$	-	269,28	$	400.957,92
				SUBTOTAL	$ 1.127.023.466,08		$	891.189.422,64		$	235.834.043,44		$	-		$	1.127.023.466,08

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA										
			Acta Modificación de Mayores y Menores Cantidades 29 de mayo de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 01 Del 29 de agosto al 31 de enero de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 02 Del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 03 - Actual Del 01 de junio al 30 de junio de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SECCION TERCERA												
3,01	Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	269,28	$ 1.042.713,00	$ 280.781.756,64	26,50	$ 27.631.894,50	242,78	$ 253.149.862,14	0,00	$ -	269,28	$ 280.781.756,64
3,02	Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla humeda De espesor 10 cm	m2	4.936,00	$ 370.770,00	$ 1.830.120.720,00	380,40	$ 141.040.908,00	3.959,60	$ 1.468.100.892,00	596,00	$ 220.978.920,00	4.936,00	$ 1.830.120.720,00
3,03	Inyección de lechada para anclajes	m3	1.122,00	$ 1.018.819,00	$ 1.143.114.918,00	613,99	$ 625.544.677,81	508,01	$ 517.570.240,19	0,00	$ -	1.122,00	$ 1.143.114.918,00
3,04	Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Kg	43.485,35	$ 8.757,00	$ 380.801.209,95	5.750,00	$ 50.352.750,00	37.735,00	$ 330.445.395,00	0,00	$ -	43.485,00	$ 380.798.145,00
3,05	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =1/2" L=25m	u	935,00	$ 999.865,00	$ 934.873.775,00	748,00	$ 747.899.020,00	100,00	$ 99.986.500,00	87,00	$ 86.988.255,00	935,00	$ 934.873.775,00
3,06	Tensionamiento de anclajes	u	935,00	$ 53.961,00	$ 50.453.535,00	0,00	$ -	660,00	$ 35.614.260,00	50,00	$ 2.698.050,00	710,00	$ 38.312.310,00
3,07	Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10	m2	5.238,40	$ 32.799,00	$ 171.814.281,60	512,00	$ 16.793.088,00	3.526,00	$ 115.714.872,00	1.196,40	$ 39.306.321,60	5.238,40	$ 171.814.281,60
3,08	Suministro e instalacion de Platina de 200mm X 200mm X 12mm con tres agujeros	u	935,00	$ 82.658,00	$ 77.285.230,00	92,00	$ 7.604.536,00	779,00	$ 64.390.582,00	64,00	$ 5.290.112,00	935,00	$ 77.285.230,00
3,09	Suministro e instalacion de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 1/2"	u	935,00	$ 141.745,00	$ 132.531.575,00	0,00	$ -	846,00	$ 119.916.270,00	0,00	$ -	846,00	$ 119.916.270,00
3,10	Suministro e instalación Cuña de 1/2"	u	935,00	$ 96.185,00	$ 89.932.975,00	0,00	$ -	846,00	$ 81.372.510,00	0,00	$ -	846,00	$ 81.372.510,00
3,11	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00 a 15,00 m	ml	14.025,00	$ 315.428,00	$ 4.423.877.700,00	11.220,00	$ 3.539.102.160,00	1.500,00	$ 473.142.000,00	1.305,00	$ 411.633.540,00	14.025,00	$ 4.423.877.700,00
3,12	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00 m	ml	9.350,00	$ 350.042,00	$ 3.272.892.700,00	7.480,00	$ 2.618.314.160,00	1.000,00	$ 350.042.000,00	870,00	$ 304.536.540,00	9.350,00	$ 3.272.892.700,00
3,13	Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal	ml	25.190,00	$ 159.681,00	$ 4.021.860.590,00	18.970,00	$ 3.028.769.170,00	4.045,00	$ 645.828.745,00	2.175,00	$ 347.262.675,00	25.190,00	$ 4.021.860.590,00
3,14	Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI	u	3,00	$ 882.428,00	$ 2.647.284,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	Tuberia pvc 2" conduccion a la zanja	ml	363,00	$ 32.933,00	$ 11.954.679,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c 210 kg/cm2	m3	6,30	$ 580.264,00	$ 3.655.663,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 16.828.598.592,39		$ 10.803.052.364,31		$ 4.556.274.128,33		$ 1.418.694.413,60		$ 16.777.020.906,24
	SECCION CUARTA												
4,01	Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración a 15 mts	ml	1.815,00	$ 471.531,00	$ 855.828.765,00	270,00	$ 127.313.370,00	1.545,00	$ 728.515.395,00	0,00	$ -	1.815,00	$ 855.828.765,00
4,02	Canaleta de coronación	ml	0,00	$ 82.931,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	Estructura de disipacion de energia	ml	164,00	$ 517.930,00	$ 84.940.520,00	0,00	$ -	40,00	$ 20.717.200,00	50,00	$ 25.896.500,00	90,00	$ 46.613.700,00
4,04	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2m	ml	100,00	$ 233.825,00	$ 23.382.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	54,68	$ 12.785.551,00	54,68	$ 12.785.551,00
				SUBTOTAL	$ 964.151.785,00		$ 127.313.370,00		$ 749.232.595,00		$ 38.682.051,00	0,00	$ 915.228.016,00
	ITEM NO PREVISTO											0,00	
NP-01	Canaleta	ml	252,00	$ 82.931,00	$ 20.898.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -	252,00	$ 20.898.612,00	252,00	$ 20.898.612,00
				SUBTOTAL	$ 20.898.612,00		$ -		$ -		$ 20.898.612,00		$ 20.898.612,00
VALOR COSTOS DIRECTOS NAZARETH					$ 19.342.786.802,47		$ 12.074.258.008,95		$ 5.659.697.424,77		$ 1.488.293.355,60		$ 19.222.248.789,32
	SECTOR PABLO VI												
	SECCION PRIMERA												
1,01	Campamento	m2	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 14.546.790,00	45,00	$ 14.546.790,00
1,02	Replanteo, control y medición de la obra	mes	6,00	$ 10.018.279,00	$ 60.146.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 60.109.674,00	6,00	$ 60.109.674,00
1,03	Vallas y señales especiales Valla tipo 1A (5.00 m x 2.80 m)	und	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	Desmonte y limpieza	m2	1.806,09	$ 5.140,00	$ 9.283.302,60	0,00	$ -	0,00	$ -	1.806,09	$ 9.283.302,60	1.806,09	$ 9.283.302,60
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	451,52	$ 69.024,00	$ 31.165.716,48	0,00	$ -	0,00	$ -	451,52	$ 31.165.716,48	451,52	$ 31.165.716,48
1,06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	270,91	$ 196.487,00	$ 53.230.293,17	0,00	$ -	0,00	$ -	270,91	$ 53.230.293,17	270,91	$ 53.230.293,17
				SUBTOTAL	$ 190.370.144,25		$ -		$ -		$ 168.335.776,25		$ 168.335.776,25

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA							
			Acta Modificación de Mayores y Menores Cantidades 29 de mayo de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 01 Del 29 de agosto al 31 de enero de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 02 Del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 03 - Actual Del 01 de junio al 30 de junio de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SECCION SEGUNDA												
2,01	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	2.077,56	$ 40.554,00	$ 84.253.368,24	0,00	$ -	0,00	$ -	2.077,56	$ 84.253.368,24	2.077,56	$ 84.253.368,24
2,02	Excavación a tajo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas	m3	91,87	$ 244.849,00	$ 22.494.277,63	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	0,00	$ 88.442,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000,00 m	m3-Km	19.257,45	$ 5.781,00	$ 111.327.318,45	0,00	$ -	0,00	$ -	10.771,68	$ 62.271.105,20	10.771,68	$ 62.271.105,20
2,05	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	91,87	$ 1.489,00	$ 136.794,43	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 218.211.758,75		$ -		$ -		$ 146.524.473,44		$ 146.524.473,44
	SECCION TERCERA												
3,01	Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	90,14	$ 1.042.713,00	$ 93.990.149,82	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla humeda De espesor 10 cm	m2	1.806,09	$ 370.770,00	$ 669.643.989,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	Inyección de lechada para anclajes	m3	375,60	$ 1.018.819,00	$ 382.668.416,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Kg	18.687,15	$ 8.757,00	$ 163.643.460,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,05	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =1/2" L=30m	u	313,00	$ 1.171.365,00	$ 366.637.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	260,00	$ 304.554.900,00	260,00	$ 304.554.900,00
3,06	Tensionamiento de anclajes	u	313,00	$ 53.961,00	$ 16.889.793,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10	m2	1.917,69	$ 32.799,00	$ 62.898.314,31	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	Suministro e instalacion de Platina de 200mm X 200mm X 12mm con tres agueros	u	313,00	$ 82.658,00	$ 25.871.954,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,09	Suministro e instalacion de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 1/2"	u	313,00	$ 141.745,00	$ 44.366.185,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	Suministro e instalación Cuña de 1/2"	u	313,00	$ 96.185,00	$ 30.105.905,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00 a 15,00 m	ml	4.695,00	$ 315.428,00	$ 1.480.934.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3.900,00	$ 1.230.169.200,00	3.900,00	$ 1.230.169.200,00
3,12	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00 m	ml	4.695,00	$ 350.042,00	$ 1.643.447.190,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3.900,00	$ 1.365.163.800,00	3.900,00	$ 1.365.163.800,00
3,13	Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal	ml	10.065,00	$ 159.661,00	$ 1.606.987.965,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7.800,00	$ 1.245.355.800,00	7.800,00	$ 1.245.355.800,00
3,14	Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI	u	1,00	$ 882.428,00	$ 882.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	Tubería pvc 2" conduccion a la zanja	ml	138,00	$ 32.933,00	$ 4.544.754,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c 210 kg/cm2	m3	2,10	$ 580.264,00	$ 1.218.554,40	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -
				SUBTOTAL	$ 6.594.730.763,35		$ -		$ -		$ 4.145.243.700,00		$ 4.145.243.700,00
	SECCION CUARTA												
4,01	Drenes con tubería P.V.C ranurada D=2" para drenes de penetración a 15 mts	ml	675,00	$ 471.531,00	$ 318.283.425,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	Canaleta de coronación	ml	0,00	$ 82.931,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	Estructura de disipacion de energia	ml	133,17	$ 517.930,00	$ 68.972.738,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2m	ml	30,00	$ 233.825,00	$ 7.014.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 394.270.913,10		$ -		$ -		$ -	0,00	
	ITEM NO PREVISTO											0,00	$ -
NP-01	Canaleta	ml	92,90	$ 82.931,00	$ 7.709.488,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
				SUBTOTAL	$ 7.709.488,52		$ -		$ -		$ -		$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS PABLO VI					$ 7.405.293.067,97		$ -		$ -		$ 4.460.103.949,69		$ 4.460.103.949,69

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA							
			Acta Modificación de Mayores y Menores Cantidades 29 de mayo de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 01 Del 29 de agosto al 31 de enero de 2024		Acta de Recibe Parcial No. 02 Del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 03 - Actual Del 01 de junio al 30 de junio de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
VALOR COSTOS DIRECTOS PROYECTO					$ 49.096.158.264,00		$ 14.768.543.579,63		$ 20.697.131.153,80		$ 8.706.787.793,12		$ 44.172.462.526,55
Administracion				26,00%	$ 12.765.521.148,64		$ 3.839.821.330,70		$ 5.381.254.099,99		$ 2.263.764.826,21		$ 11.484.840.256,90
Imprevistos				1,00%	$ 490.981.582,64		$ 147.685.435,80		$ 206.971.311,64		$ 87.067.877,93		$ 441.724.625,27
Utilidades				5,00%	$ 2.454.907.913,20		$ 738.427.178,98		$ 1.034.856.557,69		$ 435.339.389,66		$ 2.208.623.126,33
A.I.U					$ 15.711.410.644,48		$ 4.725.933.945,48		$ 6.623.081.969,22		$ 2.786.172.093,80		$ 14.135.188.008,50
VALOR TOTAL DE OBRA					$ 64.809.568.908,48		$ 19.494.477.525,11		$ 27.320.213.123,02		$ 11.492.959.886,92		$ 58.307.650.535,05

NOTA:
1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella

Firma: _____
HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
R/L CONSORCIO GESA
Contratista

Firma: _____
YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
R/L CONSORCIO TALUDES SGD
Interventoria

Original: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Copias: Contratista, Supervisor

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
FECHA 23-07-24

Alcaldía de Bucaramanga

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE OBRA N° 104 DEL 17 DE MAYO DE 2023

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA, identificado con cédula de ciudadanía **N° 1.098.679.076**, en calidad de representante legal del CONSORCIO TALUDES SGD, quien es el INTERVENTOR, me permito certificar como INTERVENTOR, que he recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades reportadas por el contratista en el periodo comprendido entre el **01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**, que se describe a continuación:

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA DEL CONTRATO	17 de mayo de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 64.809.568.908,48
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO GESA NIT. 901.712.408-5
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
SUPERVISOR	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
FECHA DE INICIO	29/08/2023
FECHA DE TERMINACION	28/08/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	18/09/2023
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	56-44-101005331-5	29/08/2023	30/12/2024	**$12.961.913.781,70**
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44-101005331-5	29/08/2023	30/12/2024	**$19.442.870.672,54**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	56-44-101005331-5	29/08/2023	29/08/2027	**$6.480.956.890,85**
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	56-44-101005331-5	29/08/2024	29/08/2029	**$12.961.913.781,70**
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40-101002452-4	29/08/2023	29/08/2024	**$3.240.478.445,44**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO	RUBRO	FECHA	VALOR	NOTA
3446	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .800	11/04/2023	$1.621.875.140,16	
3447	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .800	11/04/2023	$3.492.200.956,20	
3453	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .800	11/04/2023	$41.716.352.586,84	
3454	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .201	11/04/2023	$8.303.507.238,48	
3455	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .201	11/04/2023	$3.039.990.527,64	
3456	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .201	11/04/2023	$6.635.642.459,16	
0481	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .800 2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .201	26/01/2024	$46.917.883.741,79	Reemplaza al CDP 3446 del año 2023

Alcaldía de Bucaramanga

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 5472 DEL 19 DE MAYO DE 2023 RP 271 DEL 26 DE ENERO DE 2024 (RP DE RESERVA)
VALOR A COBRAR	ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($11.492.959.886,92)
PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA	89,97%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SECTOR AMORTIZADO (33,475083965346%) $3.847.277.972,25
VALOR BRUTO EJECUTADO PARA PAGAR	$7.645.681.914,67

La presente certificación se expide para trámite de Acta de Ejecución Parcial No. 3 el día diecinueve (19) del mes de julio de 2024.

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
R.L CONSORCIO TALUDES SGD
Interventoria

7767

banco popular
OF. TESORERIA GRAL. DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CAJA
18 JUL
OF.
RECIBO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502400356088

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 901712408
Nombre:
CONSORCIO GESA

TRAMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION
PRO HOSPITAL $4.300

TOTAL $4.300
Ordenanza 017 2005 $430

Total a pagar **$4.730**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2024/07/18
Fecha límite de pago: 2024/07/24

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.

RE-OF-0

SOPORTE TRÁMITE

Hora Impr 20240718 01:26:19

banco popular
OF. TESORERIA GRAL. DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CAJA
18 JUL
OF.
RECIBO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502400356088

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 901712408
Nombre:
CONSORCIO GESA

TRAMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION
PRO HOSPITAL $4.300

TOTAL $4.300
Ordenanza 017 2005 $430

Total a pagar **$4.730**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2024/07/18
Fecha límite de pago: 2024/07/24

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.

RE-OF-0

SOPORTE TRÁMITE

Hora Impr 20240718 01:26:19

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
FECHA 23-07-24