retro, (1) E. topografia, (1) cuadrilla perforacion, lanzado (1), profesional SST, (1) SST interventoria, (13) Ayudantes
Actividades Realizadas: El dia de hoy se inicia con la actividad de fundida de canaleta, se sigue perforando el talud, y se suministra e instala anclajes con su respectivo encamisado.
Se realiza suministro e instalacion de drenes en el talud, en bodega continuan armando anclajes y drenes, se corta tuberia PVC para drenes y se hace corte y figurado de acero.

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almario
ing. Residente contratista

Sabado 01 de junio - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente de interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST, interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla lanzado, (1) cuadrilla tensionamiento, (1) operador retro, (8) Ayudantes, cuadrilla para la construccion de disipador y canaleta.
Actividades Realizadas: El dia de hoy se realizo replanteo, control y medicion de la obra, Se realiza recubrimiento con Plastico en el talud, para evitar deslizamientos, siguen con la actividad de suministro e instalacion de malla electrosoldada En la bodega se realiza limpieza y aseo general.

Ing. Residente interventoria

Yaiver Almario
ing. Residente contratista

Lunes 03 de junio - 2024. (NO se laboro Festivo).- lluvias

Martes 04 de junio - 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente de interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST,

Powered by CamScanner

(1) SST interventoria, (1) E. TOPOGRAFIA, (1) operador retro, (8) Ayudantes, (1) cuadrilla tensionamiento, (1) cuadrilla construccion para disipador, y canaleta.

Actividades Realizadas: Se continua con la actividades. de Suministro; e instalacion de malla electrosoldada, se realiza. limpieza. de canaleta y excavacion de la misma, se realizo. trabajo. de construccion de disipador, Se baja al talud acero de refuerzo para la construccion de los muros y losa de disipador.

En bodega se continuan con el corte y figurado de acero. llega a bodega. pedido de cemento el cual se almacena.

Ing. Residente interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente contratista

Miercoles 05 de junio - 2024.

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. Obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla. tensionamiento, cuadrillar construccion para disipador y canaleta, (8) Ayudantes., (1) Operador retro.

Actividades Realizadas: Se continua con. la actividad de Construccion de disipador el cual siguen armando el acero y su respectiva. Formaleta, Se continua la excavacion manual. en el area. del disipador.

En bodega se continua con el corte y Figurado de acero.

Se. realiza recorrido. en las viviendas que colindan con el area de la pantalla, para ir revisando. que. afectaciones. ha. tenido. en el interior de las mismas.

el area del portan Se inicia la actividad. de Suministro e instalacion de postes de concreto. para el area de los patios de alguna viviendas, y asi instalar la malla eslabonada.

Ing. Residente interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente. contratista

Powered by CamScanner

jueves 06 de junio - 2024
Estado de Clima: lluvias Fuertes 3 pm.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) sst de interventoria, (1) E. topografia, (1) operador retro, (1) cuadrilla de tensionamiento, cuadrilla para construccion de disipador y canaleta, (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: El dia de hoy continuamos con la actividad de construccion de la estructura del disipador, se realiza fundida de canaleta, se realiza suministro e instalacion de malla electrosoldada.
Se da inicio a desmonte de guaya y maderos de las primeras casas, ya que el equipo de tensionamiento realizo su respectiva instalacion de poleas y tensionado
Se continua en bodega con el corte y Figurado de acero.
Por motivo de lluvias Fuertes se suspende labores en el talud.

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almario
Ing. Residente contratista

Viernes 07 de junio - 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) E. Topografia, (1) operador retro, (1) cuadrilla tensionamiento, Cuadrilla para disipador y canaleta, (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: El dia de hoy se realiza recorrido en obra para revisar las condiciones del terreno, ya que por fuertes lluvias ayer se encuentra muy humedo.
Se realiza con la retroexcavadora limpieza y manualmente hacen desagues para evitar que el agua quede estancada.
Continuan con el suministro e instalacion de malla electrosoldada
Se realiza limpieza en el area donde se esta construyendo disipador de energia y canaletas.

Yaiver Almario
ing. Residente contratista

ing. Residente.

Powered by CamScanner

Sabado 08 de junio- 2024.
Estado de clima:
personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. Obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) sst interventoria, (1) cuadrilla tensionamiento, cuadrilla para construccion disipador y canaleta, (1) T. Topografia, (1) operador retro, (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se realiza Fundida de losa de piso para disipador; Se realizo excavacion manual para canaleta, Se continua con el suministro de postes en concreto para Soporte de la malla eslabonada.
Se continua en la actividad de suministro e instalacion de malla electrosoldada En bodega se continua con el corte y Figurado de acero.

Ing Residente Interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente.
Contratista

Lunes 10 de junio - 2024. (NO se laboro lunes Festivo).

Martes 11 de junio - 2024
Estado de clima: lluvias Fuertes en Horas de la mañana y toda la tarde.
Personal de Obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. Obra, (1) D. Interventoría, (1) profesional sst, (1) sst interventoria, (1) T. Topografia, (1) operador retro; (1) Cuadrilla tensionamiento, Cuadrilla Para construccion disipador y canaleta, (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: las actividades en el area del talud fuerón suspendidas por fuertes lluvias todo el dia.
En bodega se realizo corte y figurado de acero, Se realizo Aseo general y acopio de material, Se lavo baños, Se recogio basura.

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente
Contratista

Miercoles 12 de junio - 2024.
Estado de clima:
personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria,

Powered by CamScanner

(1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) cuadrilla tensionamiento, (1) cuadrilla para construccion de disipador, canaleta, (1) E. Topografia, (1) Operador retro, (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se realiza Suministro y colocacion de concreto lanzado con mezcla humeda, en una parte del talud. Se realiza Suministro e instalacion de anclajes. Se continua con la actividad de tensionamiento.
El dia de hoy se inicia actividad de limpieza de la canaleta que esta en los patios de las viviendas, que colindan con la pantalla, para iniciar arreglos de las mismas.
Se hace en la zona del talud perforaciones horizontales, las cuales se realiza su respectivo encamisad

Ing. Residente Interventoria

Yaner Almario
Ing. Residente Contratista.

Jueves 13 de junio - 2024
Estado de clima: lluvias en horas de la tarde (Fuertes)
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente de interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla de Perforacion, tensionamiento, (1) Operador retro, (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continua con el Suministro e instalacion de anclajes, en el area del talud, tambien se realiza perforaciones horizontales, Se realiza la actividad de encamisado en los anclajes y drenes.
la actividad de la construccion de la canaleta se sigue desarrollando.

Ing. Residente Interventoria.

Yaner Almario
Ing. Residente Contratista.

Viernes. 14 de junio - 2024.
Estado de clima: Nublado.

Powered by CamScanner

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) E. Topografia, (1) cuadrilla perforacion, lanzado, (8) Ayudantes, (1) Operador retro, (1) profesional sst, (1) sst de interventoria.

Actividades Realizadas: se inicia. limpieza. en el talud, en el area de las canaletas, ya que por fuertes lluvias del dia de ayer, se. encuentra. humedo.

Se. continua. con la actividad de. perforaciones., Suministro. e instalacion de anclaje, Se realiza su respectivo encamisado. Se realiza. suministro y colocacion de concreto. lanzado, Se. realiza la estructura de la canaleta. que. conecta con el. disipador de energia, en el cual continuan armando. formaleta del ultimo. tramo. del mismo. para fundir.

Ing. Residente Interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Sabado 15 de junio - 2024

Estado de clima:

personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventori, (1) E. Topografia, (1) operador retro, (1) cuadrilla de perforacion. y de construccion canaleta, (8) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continuo con. la ejecucion de perforaciones horizontales. en taludes, Se suministra e instala. anclajes, con su respectivo encamisado, Se continua con la excavacion de canaleta.

Se realiza. Fundida. de disipador donde se Finaliza. la estructura de disipador de energia.

En bodega se realiza. un limpieza en el area. de banos y acopio de material.

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Lunes 17 de junio - 2024

Estado de clima:

Powered by CamScanner

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente de interventoria, (1) D. Obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografia, (1) cuadrilla. lanzado, (1) Operador retro, (8) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se realiza el replanteo, control y medición de la obra. Se continuó con el suministro y colocación de concreto lanzado.

Se continua. excavación manual para canaleta, se hace la actividad de suministro y colocación de malla electrosoldada.

En el area de la bodega se realiza el corte y figurado de acero. Se continua haciendo panelas.

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almario
Ing. Residente
Contratista.

Martes 18 de junio - 2024

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. Obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) SST interventoria (1) E. Topografia, (1) cuadrilla. lanzado., perforacion, (1) Operador retro, (8) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continua con la actividad de suministro y colocacion de concreto lanzado, la actividad de suministro e instalacion de malla electrosoldada continua. la actividad de perforacion continua con su respectivo encamisado; Se realiza la ejecucion de canaleta.

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almario
Ing. Residente
Contratista.

Miercoles 19 de junio - 2024

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. Obra, (1) D. Interventoria, (1) profesional SST, (1) SST de Interventoria, (1) E. Topografia, (1) cuadrilla de perforacion y lanzado, (1) operada retro, (8) Ayudantes.

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas: Se realiza la actividad de Suministro e instalacion de malla electrosoldado.
Se continua con la construccion de canaleta, se sigue realizando perforaciones horizontales con su respectivo encamisado.

Ing. Residente Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Jueves 20 de Junio-2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) sst interventoria, (1) cuadrilla de perforacion, (1) T. Topografia, (1) operador retro, (8) Ayudantes, cuadrilla para instalacion de platinas.
Actividades Realizadas: El dia de hoy se inicia la actividad de Suministro e instalacion de platinas. de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros.
Se realiza perforaciones horizontales en taludes.
En bodega se realiza corte de guaya y tuberia pvc.
Se realiza recorrido en las viviendas para ir realizando desmonte de guaya y algunos pines que se encuentran en las mismas.
Se realiza limpieza en el lote de la corporacion el cual ha sido uso de las actividades de la obra.

Ing. Residente Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente.
Contratista.

Viernes 21 de Junio.-2024
Estado de clima: lluvias fuertes. (inicio hrs de la tarde)
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional Sst, (1) Sst Interventoria (1) T. Topografia, (1) Cuadrilla Perforacion, para instalacion de platinas, (1) Operador retro, (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continua con la actividad de Perforaciones horizontales en taludes, el equipo de perforacion descolgado para anclajes.
la actividad de Suministro e instalacion de malla electrosoldada

Se continua realizando, Se realiza el recubrimiento con material de relleno de los costados del disipador, para evitar infiltración del mismo.

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
Ing. Residente contratista

Sábado 22 de junio -2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional S.S.T, (1) SST interventoria, (1) E. Topografia, (1) cuadrilla perforación, (1) Operador retro (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: continuan con las perforaciones horizontales y el encamisado para anclaje y clavenes.
En bodega Se continua con el corte de guaya y tuberia de Pvc.
Se realiza aseo general, y se hace limpieza en el area del talud.
llega a bodega Material de piedra bolo para la construccion de filtro.

Ing. Residente Interventoria.

Yamer Almario
Ing. Residente contratista

Lunes 24 de junio - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente de Interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) profesional sst, (1) Sst interventoria, (1) E. Topografia, (1) Operador retro (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se inicia con replanteo, control y medicion de la obra.
Se organiza cuadrilla para inicio de instalacion de postes de concreto con su respectiva malla eslabonada en la corona del talud hacia la pantalla.

Powered by CamScanner

Ing. Residente Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente Contratista.

Martes 25 de junio - 2024
Estado de Clima:
Personal de Obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografia, (1) cuadrilla para malla, (1) operador retro, (8) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se realiza el cerramiento en malla eslabonada con su respectivo poste de concreto a 2m.
En bodega se recibe material para las actividades de la obra.
Se realiza recorrido con la comunidad para revisar areas como el patio que colinda con la pantalla.

Ing. Residente Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente Contratista.

Miercoles 26 de junio - 2024
Estado de clima: lluvias fuertes. (hrs de la tarde)
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventona, (1) Profesional SST, (1) SST interventorio, (1) cuadrilla para instalaciones de postes y malla, (1) E. Topografica). (8) Ayudantes, (1) Operada retro.
Actividades Realizadas: Se continua con cerramiento en malla eslabonada y postes de concreto a 2m.
Se realiza limpieza, areas de patios de viviendas.
la profesional SST realiza Charla a los trabajadores y pausas activas de 30 min.

Ing. Residente Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente Contratista.

Powered by CamScanner

Jueves 27 de junio - 2024
Estado clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (8) Ayudantes, (1) E. Topografia, (1) Operada retro.
Actividades Realizadas: Se realiza limpieza en la cunaleta. ya que por fuertes lluvias del dia de ayer. se encuentra sucias.
Se continua con cerramiento de malla eslabonada y poste de concreto a 2m.

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Viernes 28 de junio - 2024
Estado de clima: lluvias fuertes hrs de la mañana.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente de interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (8) Ayudantes, (1) E. Topografia (1) operador retro.
Actividades Realizadas: El dia de hoy las actividades se suspendieron en horas de la mañana pa las fuertes lluvias.
Se retoma actividad de cerramiento de malla eslabonada y poste de concreto. a 2m.

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
Ing. Residente
Contratista

Sabado 29 de junio - 2024
Estado de Clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (8) Ayudantes, (1) E. Topografia, (1) Operador retro.

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas: Se realizaron los Ajustes Finales, del cerramiento de malla eslabonada. Y Poste de concreto 2 M.

Se realizo Limpieza. general en el area del talud y Bodeg

Ing. Residente
Interventoria

Yauner Almario
Ing. Residente
Contratista.

Domingo. 30 de junio. - 2024. (NO se laboro.)

Ing. Residente.
Interventoria

Yauner Almario
Ing. Residente
Contratista.

Powered by CamScanner