ADI AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE	**MANUAL DESUPERVISION E INTERVENTORÍA** **FORMATO SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA** Dependencia o Área: **Dirección de infraestructura y social**

DEPENDENCIA O ÁREA: ADI SAS ESP – GESTOR PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
3	01	02	2024	**094**	22	09	2023

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO SECTORIAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APSB PARA EL PERIODO 2022-2023 DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL AMAZONAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO.

PLAZO (Meses o Días)	VALOR	FORMA DE PAGO
OCHO (08) MESES	$ 165.173.350	Actas parciales ADI ESP, realizara pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, aplicado a las actas parciales de interventor e informes, de acuerdo con el cronograma de ejecución de obra. PAGO FINAL: Un pago final equivalente al diez (10%) del valor total del contrato una vez se acredite la ejecución del objeto contractual en un cien por ciento (100%). El presente pago está sujeto a la presentación del informe final de actividades de interventoría e informes de verificación de cumplimiento.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
14	11	2023	28	09	2024	CONSORCIO INTERAMAZONAS BLINF NIT 901.755.131-5 R/L DIANA CRISTINA BOLAÑOS FALLA CC 1.117.517.721

SUPERVISOR: JOHNNY ALEJANDRO PINEDA GUERRA

GARANTÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento General	**CHU-100007924**	**14**	**11**	**2023**	**14**	**11**	**2024**
	Prestaciones sociales		**14**	**11**	**2023**	**14**	**11**	**2024**
	Calidad del servicio		**14**	**11**	**2023**	**14**	**11**	**2024**

ANTECEDENTES DEL CONTRATO: N.A.

GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O PRÓRROGAS: N.A.

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA INICIO			FECHA TERMINACIÓN			CAUSALES
N.A.	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
N.A.	N.A.						

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	TIEMPO (Transcurrido según el documento): Dos (02) meses	En la ejecución del contrato de consultoría vigilado, se han presentado dificultades para iniciar con el normal desarrollo de las actividades programadas, debido a que es indispensable realizar visita técnica a las **zonas aéreas no municipalizadas del departamento del Amazonas,** tal acceso, como lo manifestó el contratista en solicitud de suspensión, no se ha podido realizar, debido a la poca o nula demanda de tiquetes aéreos.
AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DÍAS	N.A.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:

La causal o causales que dieron origen a la suspensión del contrato de consultoría No. 080 de 2023 y al contrato de interventoría No. 094 de 2023 persisten, por cuanto se siguen presentando dificultades para iniciar con el normal desarrollo de las actividades programadas, debido a que es indispensable realizar visita técnica a las **zonas aéreas no municipalizadas del departamento del Amazonas,** tal acceso, como lo manifestó el contratista en solicitud de suspensión, no se ha podido realizar, debido a la poca o nula demanda de tiquetes aéreos.

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO (Meses o días): Seis (06) meses y veintinueve (29) días

FECHA INICIAL			FECHA PROXIMA DE REINICIO			FECHA TERMINACIÓN ACTUAL PLAZO DE EJECUCIÓN					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			
14	11	2023	16	02	2024	28	09	2024			

En Leticia, a los	01	días	del mes de	FEBRERO	Año	2023	se reunieron

DIANA CRISTINA BOLAÑOS FALLA	por parte del contratista,	JOHNNY ALEJANDRO PINEDA

El supervisor	con el fin de suspender el contrato anteriormente relacionado

Citado de acuerdo con la solicitud de ampliación a la suspensión suscrita en esta acta, según comunicación radicada el:	DÍA	MES	AÑO
	30	01	2024

CAUSALES TÉCNICAS:

El hecho generador del cual nació la necesidad de suspender los contratos No. 080 de 2023 y No. 094 de 2023 de consultoría e interventoría respectivamente, no ha sido superado, por cuanto que no se ha normalizado el transporte aéreo hacia las áreas no municipalizadas del departamento del Amazonas, estas razones fueron mencionadas por el contratista de consultoría a través de oficio **CAZ23-009** de fecha 30 de enero de 2024 y avalados por la interventoría en oficio fechado el 31 de enero del año que avanza. Razones que consisten en:

Desde la firma del Acta de Inicio, la cual fue suscrita el día 14 de noviembre de 2023, el CONSORCIO AMAZONAS 2023, ha realizado las gestiones para la consecución de cupos aéreos hacia las distintas **zonas aéreas no municipalizadas del departamento del Amazonas**, sin obtener alguna respuesta positiva al respecto; por ello, se realizó el análisis de las diferentes alternativas posibles para garantizar la consecución de los cupos aéreos, encontrándose que la Empresa Aérea Satena no tiene disponibilidad de cupos para todo el mes de diciembre y gran parte de enero, así mismo, se solicitó cotización a empresas que realizan dichos viajes en la modalidad de Chárter, sin embargo, de todas las empresas contactadas, solo una (Empresa de Transporte Aéreo TRANS-CONGELAR-PEZ) presenta dicha cotización (Ver Anexo), aclarando que en el mes de diciembre no tendrían disponibilidad de aeronaves, aunado a ello, en el mes de enero se debe realizar programación para los vuelos del mes de febrero de 2024.

Por lo mencionado anteriormente, es viable ampliar la suspensión del contrato de obra por un término de quince (15) días.

FECHA ÚLTIMA DE SUSPENSIÓN			PLAZO TRANSCURRIDO (Indique los días que han transcurrido desde la suspensión del contrato): Dos (02) meses.
DÍA	MES	AÑO	
01	**12**	**2023**	N.A.

PLAZO FALTANTE (Indique los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

Quince (15) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los PRIMER (01) día del mes de FEBRERO de Año 2024.

FIRMA SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
JOHNNY ALEJANDRO PINEDA GUERRA	**DIANA CRISTINA BOLAÑOS**
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL ADI SAS ESP	CONSORCIO INTERAMAZONAS BLINF NIT 901755131-5 CC 1.117.517.721

Original: Expediente del proceso

Copia: oficia jurídica ADI SAS ESP