INGENIERO
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO No. 1635 - 2023
Periodo:	Del 01 del mes de agosto al 31 del mes de agosto del 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR EL PORTAL - EL ANTOJO PR 0+000 AL PR 11+150.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11.15 Km

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1635-2023		
CONTRATISTA:	CYCOV S.A.S	NIT:	900.856.332-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 40CN01 SECTOR EL PORTAL - EL ANTOJO PR 0+000 AL PR 11+150		
FECHA DE INICIO:	01/06/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CUN 31260 del 01 junio del 2023
VALOR INICIAL:	$87.937.430,00 IVA INCLUIDO		

VALOR ADICIONES:	$ 12.060.055,00 IVA INCLUIDO
ADICIÓN 1:	$ 12.060.055,00 IVA INCLUIDO
VALOR ACTUAL:	$ 99.997.485,00 IVA INCLUIDO
ANTICIPO:	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	1 (UN) MES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	1 (UN) MES
PRÓRROGA 2:	1 (UN) MES
TOTAL SUSPENSIONES	1
SUSPENSIÓN 1:	1 (UN) MES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
573823	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$87.937.430,00	$0,00	$87.937.430,00
953023	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 12.060.055,00	$0,00	$12.060.055,00
TOTAL				$99.997.485,00	$0,00	$99.997.485,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
-	-	-	-	-

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (miles de pesos)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	$0,00

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/08/2023	3	Adición No. 1	Aprobado
29/08/2023	4	Suspensión No. 1	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/05/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento anexo 0				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 580 47 9940000797 40 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$8.715.798,00	-	26/05/2023	26/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$17.431.596,00	-	26/05/2023	26/06/2026
Calidad del bien	$8.715.798,00	-	26/05/2023	26/12/2023

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento anexo 4				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 580 47 9940000797 40 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.999.748,50	-	26/05/2023	30/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$19.999.497,00	-	26/05/2023	30/09/2026
Calidad del bien	$ 9.999.748,50	-	26/05/2023	30/03/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado novedades

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades

3 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N/A

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

N/A

5 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

N/A

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
C.C: 80.134.411
Supervisor