INGENIERO
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO No. 1635 - 2023 |
| **Periodo:** | Del 01 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre del 2023. |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** SECTOR EL PORTAL - EL ANTOJO PR 0+000 AL PR 11+150.

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11.15 Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1635-2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | CYCOV S.A.S | NIT: | 900.856.332-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 40CN01 SECTOR EL PORTAL - EL ANTOJO PR 0+000 AL PR 11+150 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 01/06/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | DT-CUN 31260 del 01 junio del 2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $87.937.430,00 IVA INCLUIDO | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR ADICIONES:** | $ 12.060.055,00 IVA INCLUIDO |
| **ADICIÓN 1:** | $ 12.060.055,00 IVA INCLUIDO |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 99.997.485,00 IVA INCLUIDO |
| **ANTICIPO:** | N/A |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A |
| **PLAZO INICIAL:** | 1 (UN) MES |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 |
| **PRÓRROGA 1:** | 1 (UN) MES |
| **PRÓRROGA 2:** | 1 (UN) MES |
| **TOTAL SUSPENSIONES** | 1 |
| **SUSPENSIÓN 1:** | 1 (UN) MES |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30/09/2023 |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573823 | 2023 | 11 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $87.937.430,00 | $87.937.430,00 | $0,00 |
| 953023 | 2023 | 11 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 12.060.055,00 | $ 12.060.055,00 | $0,00 |
| TOTAL | | | | $99.997.485,00 | $99.997.485,00 | $0,00 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de costos No. 4 y final | $84.031.500,00 | $ 15.965.985,00 | $ 0,00 | $ 99.997.485,00 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (miles de pesos) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $84.031.500,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $99.997.485,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $99.997.485,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N/A | N/A |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $99.997.485,00 | 100% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | N/A |
| **Amortizado** | N/A |
| **Saldo** | N/A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: SUSPENSIÓN No. 1

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/08/2023

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/05/2023**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES<br>NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia<br>Póliza de Cumplimiento anexo 0 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. 580 47 9940000797 40 Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $8.715.798,00 | - | 26/05/2023 | 26/12/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $17.431.596,00 | - | 26/05/2023 | 26/06/2026 |
| Calidad del bien | $8.715.798,00 | - | 26/05/2023 | 26/12/2023 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES<br>NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia<br>Póliza de Cumplimiento anexo 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. 580 47 9940000797 40 Anexo No. 4** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 9.999.748,50 | - | 26/05/2023 | 30/03/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $19.999.497,00 | - | 26/05/2023 | 30/09/2026 |
| Calidad del bien | $ 9.999.748,50 | - | 26/05/2023 | 30/03/2024 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

2 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado novedades

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades

3 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Se realiza recorrido en compañía de los administradores viales a los corredores en donde se dispuso la mezcla.

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

N/A

5 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

N/A

Cordialmente,

**GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
C.C: 80.143.311
Supervisor