INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre proyecto: ***CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA***

CONTRATO DE OBRA No. 065-2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS
PERIODO INFORME: JUNIO DE 2024
Fecha de Informe: 25 JUNIO DE 2024

SEGUIMIENTO OBRA – Actas de visita

Fecha: 07 de junio de 2024 Contrato 065-2024 –(Establecimiento de salud Localidad de puerto Valencia, municipio de Inzá: Contratista: LERA INGENIERIA SAS**)**

Puerto Valencia, municipio de Inzá. Se realiza visita técnica a la obra, el personal presente consistente en 2 ayudantes de obra, 1 maestro y un ingeniero residente cuentan con los elementos de protección personal básicos. Se realiza actividad de demolición de la placa de concreto existente. Se toman niveles, con el fin de verificar la profundidad de desplante de la cimentación en el eje 6 entre ejes F y D y solicitar posible modificación al diseñador estructural. Se solicita el contratista subsanar las siguientes observaciones: - Disponer en el sitio de la valla de obra de acuerdo al diseño suministrado por Nasa kiwe.- Presentar correcciones solicitadas diseño de mezclas del concreto presentadas previamente . El material de agregado suministrado en la obra debe protegerse con plástico a fin de evitar su contaminación. Dentro de la obra se debe disponer de los siguientes documentos: Bitácora de obra, juego de planos firmados, y cronograma de obra . Se dan lineamientos en cuanto al procedimiento para la toma de las muestras del concreto para los ensayos de compresión, de la siguiente manera: Por cada capítulo estructural se toman seis muestras las cuales serán falladas en pares a los 14 días ; 28 Días y dejar dos testigos . El personal de obra debe disponer de la afiliación al sistema de seguridad social y presentar los exámenes de ingreso y las planillas de pagos respectivas periódicamente. Se envía la factura emitida por la entidad ambiental CRC correspondiente a la evaluación ambiental y aprovechamiento de árboles aislados con el fin de realizar el pago respectivo y continuar con el proceso para la autorización de la tala de los árboles.
menores no hospitalarios.









.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS A 25 DE JUNIO DE 2024

AVANCE DE OBRA

PROYECTO		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	DICIEMBRE
Contrato de obra No. 065 de 2024: Construcción del establecimiento de salud para la localidad de Puerto Valencia y sectores aledaños, , municipio de Inzá, departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)		*1.22%*	*10%*				
	EJECUTADO (%)	0.00%	*0.20%*	*6%*				

Nota :

Vo. Bo.

Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico